Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240008853**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 97, к.131** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000440000132**
Договор (контракт)	Договор №31 от 2021-05-24 (п. Райымбек)	

Номер документа	Дата составления
13	**13.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция линий электропередач в Райымбек Карасайского района Алматинский области			усл.	1	37 233 192,30	37 233 192,30	3 989 270,60
				Итого	1	x	37 233 192,30	3 989 270,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция линий электропередач в с.Райымбек Карасайского района Алматинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 31	24.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция линий электропередач в с.Райымбек Карасайского района Алматинской области	99 846 534,59	33 243 921,70							3 989 270,60	37 233 192,30
Удержание аванса - 30%	29 953 960,38	9 973 176,51							1 196 781,18	11 169 957,69
Итого к оплате	**69 892 574,21**	**23 270 745,19**							**2 792 489,42**	**26 063 234,61**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" Егеубек Е. Е.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" Акбаев А. Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering" Тантабаев С. Б.
(должность ф.и.о. подпись)

Авторский надзор: ТОО "ЛМ Транспроект" Солнцева Е.
(должность ф.и.о. подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция линий электропередач в с.Райымбек Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 24.05.2021 г.**

Акт выполненных работ № 3

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 088-ЭС-02 Переустройство ВЛ-0,4кВ**

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	102338,99	51231,3	102339	51231	4315	33690	146912	
						46792,35	19671,29	46792	19671		10882		
2	2	5108-0102-0109 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнениепо вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3921226		3921226				3921226	
			Отпускная цена			3921226		3921226		3921226			
			Сметная стоимость оборудования					*3921226*					
3	3	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1380357		1380357				1380357	
			Отпускная цена			1380357		1380357		1380357			
			Сметная стоимость оборудования					*1380357*					
4	4	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	2783,55	1516,02	8351	4548	0	9854	19661	
						1267,53	599,25	3803	1798		1456		
5	5	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,629	47268		77000		77000		83160	
											6160		
6	6	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,07245	96040,19	20906,66	6958	1515	107	6332	14353	
						73654,63	8890,83	5336	644		1063		
7	7	С123-010101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	17,5	1772		31010		31010		33491	
											2481		
8	8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,65	6612,38	2094,91	30748	9741	15747	28595	64090	
						1130,97	962,89	5259	4477		4747		
9	9	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,5	20955,57	1207,2	10478	604	7067	9535	21614	
						5613,91	471,42	2807	236		1601		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловойстали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	4917,12	239,1	29503	1435	19008	6523	38908	
						1510,07	79,97	9060	480		2882		
11	11	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	70	633,85	29,79	44370	2085	25841	11839	60705	
						234,9	9,26	16443	648		4497		
12	12	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	102338,99	51231,3	102339	51231	4315	33690	146912	
						46792,35	19671,29	46792	19671		10882		
13	13	5108-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТП-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнениено вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	шт.	1	3698698		3698698				3698698	
										3698698			
			Отпускная цена			3698698		3698698					
			Сметная стоимость оборудования					***3698698***					
14	14	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1014569		1014569				1014569	
										1014569			
			Отпускная цена			1014569		1014569					
			Сметная стоимость оборудования					***1014569***					
15	15	Е11-070101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	3	2783,55	1516,02	8351	4548	0	9854	19661	
						1267,53	599,25	3803	1798		1456		
16	16	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные.подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,629	47268		77000		77000		83160	
											6160		
17	17	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,07245	96040,19	20906,66	6958	1515	107	6332	14353	
						73654,63	8890,83	5336	644		1063		
18	18	С123-010101-0207	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	17,5	1772		31010		31010		33491	
											2481		
19	19	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,65	6612,38	2094,91	30748	9741	15747	28595	64090	
						1130,97	962,89	5259	4477		4747		
20	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,5	20955,57	1207,2	10478	604	7067	9535	21614	
						5613,91	471,42	2807	236		1601		
21	21	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловойстали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	4917,12	239,1	29503	1435	19008	6523	38908	
						1510,07	79,97	9060	480		2882		
22	22	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	70	633,85	29,79	44370	2085	25841	11839	60705	
						234,9	9,26	16443	648		4497		
			Итого по разделу:									10980638	
			Раздел: 6. Сети 0,4 кВа										
23	146	Е11-330206-0104	**Соеденение ВЛ 0,38 кВ. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	37	2255,52	232,73	83454	8611	0	66763	162235	
						2022,79	121,31	74843	4489		12017		
24	147	С124-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	37	1689		62493		62493		67492	
											4999		
25	148	С124-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	96,2	485		46657		46657		50390	
											3733		
26	149	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	74	156		11544		11544		12468	
											924		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	150	С124-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	37	6976		258112		258112	20649	278761	
28	153	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	37	1927		71299		71299	5704	77003	
29	154	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,1184	535592		63414		63414	5073	68487	
30	155	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	37	2326		86062		86062	6885	92947	
31	156	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	74	893		66082		66082	5287	71369	
32	157	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	185	158		29230		29230	2338	31568	
33	158	С121-130816-1201	Проводник ЗП1(1шт-1 м)	т	0,01998	927212		18526		18526	1482	20008	
34	159	Е11-330206-0104	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	194	2255,52 2022,79	232,73 121,31	437570 392422	45149 23535	0	350056 63010	850637	
35	160	С124-040207-4948	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	194	2267		439798		439798	35184	474982	
36	161	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	194	156		30264		30264	2421	32685	
37	162	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	504,4	485		244634		244634	19571	264205	
38	163	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	194	1227		238038		238038	19043	257081	
39	164	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	776	1927		1495352		1495352	119628	1614980	
40	165	С124-040207-5516	Предохранитель SV29.63 Р 51177-98	шт.	582	9884		5752488		5752488	460199	6212687	
41	166	С123-070207-0214	Плавкие вставки SW10.63 Р 51177-98	шт.	582	804		467928		467928	37434	505362	
42	167	Ц13-080205-1401	Ввод в здание, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии до 2.Устройство	шт.	6	21414,14 6209,1	14867,36 5820,6	128485 37255	89204 34924	2026	26823 12425	167733	
43	168	С124-040207-4949	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	6	2513		15078		15078	1206	16284	
44	169	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1227		7362		7362	589	7951	
45	170	С124-040207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	908		10896		10896	872	11768	
46	171	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	3873		178158		178158	14253	192411	
47	172	С124-040207-3231	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	5756		264776		264776	21182	285958	
48	175	С123-061002-0108	Провода неизолированные медныегибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,092	535592		49274		49274	3942	53216	
49	176	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТР 51177-98	шт.	92	2626		241592		241592	19327	260919	
50	177	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-98	шт.	138	2326		320988		320988	25679	346667	
51	178	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	1927		88642		88642	7091	95733	
52	179	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,368368	212526		78288		78288	6263	84551	
53	180	Е11-330204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	4,0529335	44166,53 38863,1	4056,07 2114,32	179004 157510	16439 8569	5055	143203 25777	347984	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	181	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-44х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,43575	892883		3067723		3067723	245418	3313141	
55	182	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,2875846	314821		720180		720180	57614	777794	
56	183	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	78	2157,08 2157,08	0 0	168252 168252	0 0	0	121142 23151	312545	
57	184	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	78	1125,62 1125,62	0 0	87799 87799	0 0	0	63215 12081	163095	
58	185	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	40	1655		66200		66200	5296	71496	
59	186	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	401	644,21 103,98	540,22 210,03	258326 41697	216629 84222	0	30022 23068	311416	
60	187	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	418	457,89 207,97	205,78 70,3	191398 86930	86018 29386	18450	62589 20319	274306	
61	188	Ц13-080201-0602	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	25	311,93 121,31	143,66 50,16	7798 3033	3592 1254	1174	2184 799	10780	
62	189	Ц13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	235	1029,18 277,29	583,68 214,27	241856 65163	137166 50352	39528	46917 23102	311875	
63	190	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	149	557,06 259,96	252,67 85,4	83001 38734	37647 12724	6620	27888 8871	119761	
64	191	С123-060137-0732	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3821644	1813125		692912		692912	55433	748345	
65	192	Ц13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одножилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	40	38413,64 10398,3	27938,58 10937,67	1536545 415932	1117543 437507	3070	299471 146881	1982898	
66	193	С123-061703-2004	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	40	16257		650280		650280	52022	702302	
67	196	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	725	317,15 256,47	58,14 17,33	229935 185943	42154 12565	1838	183948 33111	446994	
			Итого по разделу: 6. Сети 0,4 кВа									**22563270**	
			Раздел: 7. Сети 10 кВ										
68	217	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3398		40776		40776	3262	44038	
69	218	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1271		7626		7626	610	8236	
70	219	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатыетипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	661		3966		3966	317	4283	
71	220	С124-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1626		9756		9756	780	10536	
72	221	С124-040207-0902	Кронштейн РА1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	28552		28552		28552	2284	30836	
73	222	С124-040207-0904	Кронштейн РА2 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	2688		2688		2688	215	2903	
74	223	С124-040207-0904	Кронштейн РА4 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	2688		2688		2688	215	2903	
75	224	С124-040207-0904	Кронштейн РА5 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	2688		8064		8064	645	8709	
76	225	С124-040207-0902	Кронштейн РА7 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	28552		57104		57104	4568	61672	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	226	С124-040207-0714	Хомут Х-7		3	1203		3609		3609		3898	
				шт.							289		
78	227	С124-040207-0714	Хомут Х-8		1	1203		1203		1203		1299	
				шт.							96		
79	228	С121-130816-1201	Проводник ЗП1(1шт-4,5 м)		0,00405	927212		3755		3755		4056	
				т							300		
80	229	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		1	6701,87	1190,87	6702	1191	312	3743	11281	
				комплект (3 фазы)		5199,15	462,99	5199	463		836		
81	230	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		1	79440		79440				79440	
				шт.						79440			
			Отпускная цена			79440		79440					
			Сметная стоимость оборудования					*79440*					
82	231	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям. Монтаж оборудования		1	8284,41	242,98	8284	243	1109	4991	14338	
				шт.		6932,2	85,63	6932	86		1062		
83	232	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Привод ПНР3-10У1		1	79440		79440				79440	
				шт.						79440			
			Отпускная цена			79440		79440					
			Сметная стоимость оборудования					*79440*					
84	233	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		4	1780		7120		7120		7690	
				шт.							570		
85	234	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		4	59		236		236		255	
				шт.							19		
86	235	С124-040204-1308	Зажимы соединительные плашечные ПА-6-1 ГОСТ Р 51177-98		6	2344		14064		14064		15189	
				шт.							1125		
87	236	С124-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98		6	819		4914		4914		5307	
				шт.							393		
88	237	С124-040207-1911	Траверсы ТМ6		1	51982		51982		51982		56141	
				шт.							4159		
89	238	С124-040207-0714	Хомут Х42		1	1203		1203		1203		1299	
				шт.							96		
90	239	С121-130816-1201	Проводник ЗП1(1шт-0,9 м)		0,00081	927212		751		751		811	
				т							60		
91	240	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		3	1780		5340		5340		5767	
				шт.							427		
92	241	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		3	59		177		177		191	
				шт.							14		
93	242	С124-040204-1308	Зажимы соединительные плашечные ПА-6-1 ГОСТ Р 51177-98		6	2344		14064		14064		15189	
				шт.							1125		
94	243	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,016	202548,71	111778,26	3241	1788	57	2593	6300	
				км линии		87207,26	39392,23	1395	630		467		
95	244	С123-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80		0,0155595	977688		15212		15212		16429	
				т							1217		
96	245	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10кВ. Монтаж контура заземления		20	317,15	58,14	6343	1163	51	5074	12331	
				м шин заземления		256,47	17,33	5129	347		913		
			Итого по разделу: 7. Сети 10 кВ									**510767**	
			ИТОГО:					**30632357**	**1946856**	**16558600**	**1653358**	**34054675**	
								1953168	**756961**	**10173730**	**1768955**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**10173730**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**310452**				**34365127**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**326584**				**34691711**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**490360**				**35182071**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**36937691**	
			С тендерной скидкой 10 %, к=0,9									**33243921,70**	
			НДС			**12 %**		**3989270,60**				**37233192,30**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора **Акбаев А. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Егеубек Е. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering" **Тантабаев С. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "ЛМ Транспроект" **Солнцева Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №