Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района",г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213**	**050240008853**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**	**000440000132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №31 от 2021-05-24 (п. Райымбек)

Номер документа	Дата составления
44	**11.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция линий электропередач в Райымбек Карасайского района Алматинский области			усл.	1	8 397 589,00	8 397 589,00	899 741,68
				Итого	1	x	8 397 589,00	899 741,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция линий электропередач в с.Райымбек Карасайского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 24.05.2021 г.**

Акт выполненных работ № 5

за **ноябрь 2021 (месяц, год) на 088-ЭС-02 Переустройство ВЛ-0,4кВ**

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Сети 0,4 кВа										
1	173	Е11-330208-0102	Разрядники. Установка вручную		138	7657,4	731,42	1056721	100936	27123	845377	2054266	
				комплект		6729,43	381,27	928662	52615		152168		
2	174	С124-040207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98		138	14343		1979334		1979334		2137681	
				шт.							158347		
3	199	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ.		25,8438731	67420,15	23266,18	1742398	601288	0	1393918	3387221	
				км линии		44153,96	10312,19	1141109	266507		250905		
			Итого по разделу: 7. Сети 0,4 кВа									7579168	
			ИТОГО:					4778453	702224	2006457	2239295	7579168	
								2069771	319122		561420		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		98529					
			Итого с временными									7677697	
			Зимние удорожания			1,35 %		103649					
			Итого с зимними удорожаниями									7781346	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		155627					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7936973	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									8333036	
			С тендерной скидкой 10 %, к=0,9									7497847,32	
			НДС			12 %		899741,68					
			Итого с НДС									8397589,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора **Акбаев А. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Егеубек Е. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering" **Тантабаев С. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"**

Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция линий электропередач в с.Райымбек Карасайского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 31	24.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция линий электропередач в с.Райымбек Карасайского района Алматинской области	116 487 623,95	7 497 847,32							899 741,68	8 397 589,00
Удержание аванса - 30%	34 946 287,19	2 249 354,20							269 922,50	2 519 276,70
Итого к оплате	**81 541 336,76**	**5 248 493,12**							**629 819,18**	**5 878 312,30**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района" Егеубек Е. Е.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD" Акбаев А. Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Технический надзор: ТОО "MSK Engineering" Танпабаев С. Б.
(должность ф.и.о. подпись)