ЗАКАЗЧИК: КГУ "Уилская районная централизованная библиотечная система" ГУ "Уилский районный отдел внутренней политики, культуры и развития языков"

Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Строй Инженеринг"

Наименование объекта - Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Актюбинская область,Уилский район,село Уил, улица Шернияза № 63

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **сентябрь** месяц **2021** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	11 08 2021.				

Наименование пусковых комплексов, комплектов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных, базисных ценах 2001г.	Из них			на приобретение материалов	другие дополнител. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Актюбинская область,Уилский район,село Уил,улица Шернияза № 63	8 600 000,00	7 678 571,43							921 428,57	8 600 000,00
Сумма прописью:	(Восемь миллионов шестьсот тысяч тенге 00 тиын)									

ЗАКАЗЧИК: Директор
КГУ "Уилская районная централизованная библиотечная система"
ГУ "Уилский районный отдел внутренней политики, культуры и развития языков"

_____ Наурызова А.Б.

Технический надзор ТОО "Фараб"

_____ Жаксыбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Транс Строй Инженеринг"

_____ Ситказиев А.М.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Уилская районная централизованная библиотечная система" ГУ "Уилский районный отдел внутренней политики, культуры и развития языков"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Транс Строй Инженеринг"
Наименование объекта Капитальный ремонт библиотеки по адресу Актюбинская область,Уилский район,село Уил,улица Шернияза № 63
Договор № 26 от 11 08 2021 г

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на IV квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы. Демонтажные работы										
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР 72% СП - 8%	м3 кладки	1,428		26208,63 21198,52	5010,11 2352,48	37425,92 30271,49	7154,44 3359,34	--	24214,20 4931,21	66571,33
2	1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР 72% СП - 8%	м2	212,4		116,90 114,01	2,89 1,47	24829,56 24215,72	613,84 312,23	--	17660,13 3399,17	45888,86
3	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР 72% СП 8%	м2	292,5		120,22 117,09	3,13 1,60	35164,35 34248,82	915,52 468,00	--	24996,11 4812,84	64973,30
4	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР 72% СП 8%	м2	968,4		264,20 264,20	-- --	255851,28 255851,28	-- --	--	184212,92 35205,14	475269,34
5	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из подвесного потолка. Разборка НР 72% СП 8%	м2 облицовки	116,6		126,16 119,94	6,22 2,93	14710,26 13985,00	725,25 341,64	--	10315,18 2002,04	27027,48
6	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР 72% СП 8%	м2 стен	39		141,72 118,45	23,27 9,43	5527,08 4619,55	907,53 367,77	--	3590,87 729,44	9847,39
7	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР 72% СП 8%	шт.	11		1510,70 1449,50	61,20 29,87	16617,70 15944,50	673,20 328,57	--	11716,61 2266,74	30601,06
8	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР 72% СП 8 %	м2	33,949		523,61 501,22	22,39 11,42	17776,04 17015,92	760,12 387,70	--	12530,60 2424,53	32731,17
9	1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР 72% СП 8%	м2 стен	46,1		141,72 118,45	23,27 9,43	6533,29 5460,54	1072,74 434,72	--	4244,59 862,23	11640,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72% СП - 8%	шт.	11	2252,29	121,44	24775,19	1335,84	--	17337,59	45481,81
					2130,85	58,24	23439,35	640,64		3369,02	
11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие НР - 72% СП - 8%	м2	22,47	387,11	--	8698,36	--	--	6262,82	16158,08
					387,11	--	8698,36	--		1196,89	
12	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72% СП - 8%	м2	27,1	892,66	34,66	24191,09	939,29	--	17086,27	44579,55
					858,00	17,68	23251,80	479,13		3302,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				472100,12	15097,77	--	334167,90	870769,46
							457002,33	7119,74	--	64501,44	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				472100,12				
	Всего заработная плата		Тенге					464122,07			
		Накладные расходы	Тенге				334167,89				
		Сметная прибыль	Тенге				64501,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				870769,45				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								441,01
		Сметная заработная плата	Тенге					464122,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				870769,45				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								441,01
		Сметная заработная плата	Тенге					464122,07			
		РАЗДЕЛ 2. Полы									
		ТИП 1									
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72% СП - 8%	м2 стяжки	69,17	800,59	40,02	55376,98	2768,53	22393,09	22726,20	84351,44
					436,83	19,50	30215,36	1348,82		6248,26	
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%, СП - 8%	м2 стяжки	69,17	184,79	13,56	12781,89	938,12	11097,63	858,44	14731,56
					10,79	6,45	746,14	446,15		1091,23	
		ТИП 2									
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72% СП - 8%	м2 стяжки	70,74	800,59	40,02	56633,91	2831,37	22901,36	23242,04	86266,02
					436,83	19,50	30901,18	1379,43		6390,08	
16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72% СП - 8%	м2 стяжки	70,74	184,79	13,56	13072,01	959,41	11349,53	877,93	15065,93
					10,79	6,45	763,07	456,27		1115,99	
		ТИП 3									
17	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм Устройство НР - 72% СП - 8%	м2 покрытия	11,4	1289,74	131,50	14703,02	1499,10	8154,08	4043,00	20245,70
					442,97	49,60	5049,84	565,44		1499,68	
		ТИП 4									
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство НР - 72% СП - 8%	м2 стяжки	139,9	800,59	40,02	112002,89	5599,50	45291,22	45964,96	170605,27
					436,83	19,50	61112,17	2728,05		12637,43	
19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72% СП - 8%	м2 стяжки	139,9	184,79	13,56	25852,05	1897,40	22445,55	1736,25	29795,36
					10,79	6,45	1509,10	902,36		2207,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**290422,75**	**16493,43**	**143632,46**	**99448,82**	**421061,30**
							130296,86	**7826,52**	**--**	**31189,73**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**290422,75**				
	Материалы		Тенге				**143632,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**138123,38**			
		Накладные расходы	Тенге				**99448,82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31189,74**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**421061,31**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**127,17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**138123,38**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**421061,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**127,17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**138123,38**			
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы									
		Стены									
20	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**792,5**	**2223,03**	**37,40**	**1761748,50**	**29639,50**	**726579,85**	**740621,11**	**2702559,18**
		НР - 72% СП - 8%			**1268,81**	**29,16**	**1005529,15**	**23111,28**		**200189,57**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1761748,50**	**29639,50**	**726579,85**	**740621,11**	**2702559,18**
							1005529,15	**23111,28**	**--**	**200189,57**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1761748,50**				
	Материалы		Тенге				**726579,85**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1028640,43**			
		Накладные расходы	Тенге				**740621,11**				
		Сметная прибыль	Тенге				**200189,57**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2702559,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**687,65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1028640,43**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2702559,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**687,65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1028640,43**			
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		ОКНА									
21	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**7,659**	**2960,06**	**242,80**	**22671,09**	**1859,60**	**9309,67**	**8914,03**	**34111,93**
		НР - 72% СП - 8%			**1501,74**	**114,74**	**11501,82**	**878,77**		**2526,81**	
22	**223-102-0309 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**м2**	**7,659**	**28339,00**	**--**	**217048,40**	**--**	**217048,40**	**--**	**234412,27**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17363,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	16,03	3450,65	243,71	55313,90	3906,71	25247,90	20143,08	81493,53
		НР - 72% СП - 8%			1631,90	113,36	26159,29	1817,20		6036,56	
24	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,26	2619,08	239,68	26871,79	2459,07	12119,93	9688,24	39484,83
		НР - 72% СП - 8%			1198,13	113,36	12292,79	1163,10		2924,80	
25	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой. двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	26,29	27177,00	--	714483,33	--	714483,33	--	771642,00
		СП - 8%			--	--	--	--		57158,67	
26	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	29,13	1908,47	13,76	55593,88	400,90	46397,69	6470,51	67029,54
		НР - 72% СП - 8%			301,93	6,58	8795,29	191,53		4965,15	
27	223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	29,13	2718,00	--	79175,34	--	79175,34	--	85509,37
		СП - 8%			--	--	--	--		6334,03	
28	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	29,13	1611,41	7,38	46940,36	214,83	29947,98	12112,87	63777,49
		НР - 72% СП - 8%			575,95	1,57	16777,55	45,88		4724,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1218098,09	8841,11	1133730,24	57328,73	1377461,00
							75526,74	4096,48	--	102034,14	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1218098,09				
	Материалы		Тенге				123023,14				
	Всего заработная плата		Тенге					79623,22			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1010707,07				
		Накладные расходы	Тенге				57328,73				
		Сметная прибыль	Тенге				102034,15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1377461,00				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								61,86
		Сметная заработная плата	Тенге					79623,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1377461,00				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								61,86
		Сметная заработная плата	Тенге					79623,22			
		РАЗДЕЛ 5. Отопление и вентиляция									
		Демонтажные работы									
29	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт	20	1205,62	53,92	24112,40	1078,40	--	16980,62	44380,47
		НР - 72% СП - 8%			1151,70	27,51	23034,00	550,20		3287,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	131	671,72	--	87995,32	--	--	63356,63	163460,11
		НР - 72% СП - 8%			671,72	--	87995,32	--		12108,16	
		Монтажные работы									
31	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	19,8	163,00	--	3227,40	--	3227,40	--	3485,59
		СП - 8%			--	--	--	--		258,19	
32	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	9,9	424,00	--	4197,60	--	4197,60	--	4533,41
		СП - 8%			--	--	--	--		335,81	
33	241-205-2306 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	99,99	1726,00	--	172582,74	--	172582,74	--	186389,36
		СП - 8%			--	--	--	--		13806,62	
34	242-207-3802 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	287,00	--	5740,00	--	5740,00	--	6199,20
		СП - 8%			--	--	--	--		459,20	
35	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	20	1492,00	--	29840,00	--	29840,00	--	32227,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2387,20	
36	242-207-4201 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	5	1618,00	--	8090,00	--	8090,00	--	8737,20
		СП - 8%			--	--	--	--		647,20	
37	245-510-0502 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	20	4113,00	--	82260,00	--	82260,00	--	88840,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6580,80	
38	241-209-2016 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х20х63 мм	шт.	40	364,00	--	14560,00	--	14560,00	--	15724,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1164,80	
39	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	40	16,00	--	640,00	--	640,00	--	691,20
		СП - 8%			--	--	--	--		51,20	
40	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	49,00	--	392,00	--	392,00	--	423,36
		СП - 8%			--	--	--	--		31,36	
41	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	24	348,00	--	8352,00	--	8352,00	--	9020,16
		СП - 8%			--	--	--	--		668,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,077	21572,00	--	1661,04	--	1661,04	--	1793,92
		СП 8%			--	--	--	--		132,88	
43	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,002	419709,00	--	839,42	--	839,42	--	906,57
		СП 8%			--	--	--	--		67,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				444489,92	1078,40	332382,20	80337,25	566813,35
							111029,32	550,20	--	41986,17	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				114608,18				
		Всего заработная плата	Тенге					111579,52			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2500,46				
		Накладные расходы	Тенге				80337,25				
		Сметная прибыль	Тенге				15595,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				210541,06				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								94,11
		Сметная заработная плата	Тенге					111579,52			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				329881,74				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				329881,74				
		Сметная прибыль	Тенге				26390,54				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				356272,28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				566813,00				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								94,11
		Сметная заработная плата	Тенге					111579,52			
		РАЗДЕЛ 6. Электромонтажные работы									
		Демонтажные работы									
44	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	60	65,69	0,72	3941,40	43,20	--	2822,69	7305,22
		НР 72% СП 8%			64,97	0,37	3898,20	22,20		541,13	
45	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	465	99,34	0,24	46193,10	111,60	--	33218,86	85764,91
		НР 72% СП 8%			99,10	0,12	46081,50	55,80		6352,96	
46	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	43	60,04	--	2581,72	--	--	1858,84	4795,80
		НР 72% СП 8%			60,04	--	2581,72	--		355,24	
		Монтажные работы									
47	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	43	276,74	0,28	11899,84	11,82	1455,55	7515,25	20968,29
		НР 72% СП 8%			242,62	0,13	10432,47	5,37		1553,21	
48	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	476,00	--	15232,00	--	15232,00	--	16450,56
		СП 8%			--	--	--	--		1218,56	
49	247-212-0210 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт	2	436,00	--	872,00	--	872,00	--	941,76
		СП 8%			--	--	--	--		69,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	345,00	--	2760,00	--	2760,00	--	2980,80
		СП - 8%			--	--	--	--		220,80	
51	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2 1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	368,00	--	368,00	--	368,00	--	397,44
		СП - 8%			--	--	--	--		29,44	
52	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная,типа К-207,КМ-202	шт.	64	39,00	--	2496,00	--	2496,00	--	2695,68
		СП - 8%			--	--	--	--		199,68	
53	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм Прокладка открытая по стенам с креплением	м	465	362,69	3,11	168652,94	1447,31	6096,15	116044,86	307473,62
		НР - 72% СП - 8%			346,47	0,14	161109,48	63,94		22775,82	
54	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	151,5	32,00	--	4848,00	--	4848,00	--	5235,84
		СП - 8%			--	--	--	--		387,84	
55	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	318,15	27,00	--	8590,05	--	8590,05	--	9277,25
		СП - 8%			--	--	--	--		687,20	
56	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	465	129,80	1,56	60358,16	726,56	5194,05	39207,59	107531,01
		НР - 72% СП - 8%			117,07	0,04	54437,55	17,44		7965,26	
57	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3213	222611,00	--	71524,91	--	71524,91	--	77246,90
		СП - 8%			--	--	--	--		5721,99	
58	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,153	346715,00	--	53047,39	--	53047,39	--	57291,18
		СП - 8%			--	--	--	--		4243,79	
				Светильники и лампы							
59	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	60	683,13	5,17	40988,10	310,50	4107,60	26426,52	72807,79
		НР - 72% СП - 8%			609,50	2,23	36570,00	133,50		5393,17	
60	247-102-0107 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	58	5893,00	--	341794,00	--	341794,00	--	369137,52
		СП - 8%			--	--	--	--		27343,52	
61	247-102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4117,00	--	8234,00	--	8234,00	--	8892,72
		СП - 8%			--	--	--	--		658,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				844381,61	2650,99	526619,70	227094,60	1157194,31
							315110,92	298,25	--	85718,10	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				496328,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496328,30				
		Сметная прибыль	Тенге				39706,26				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				536034,56				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				334615,26				
	Материалы		Тенге				16853,35				
	Всего заработная плата		Тенге					315409,17			
		Накладные расходы	Тенге				227094,61				
		Сметная прибыль	Тенге				44936,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				606646,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245,62
		Сметная заработная плата	Тенге					315409,17			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13438,05				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13438,05				
		Сметная прибыль	Тенге				1075,04				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14513,09				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1157194,00				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								245,62
		Сметная заработная плата	Тенге					315409,17			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство									
		Демонтажные работы									
62	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	ИСК- 8,7948 ?	4333,40	1495,94	38111,39	13156,49	--	22017,51	64939,21
		НР - 72% СП - 8%			2837,46	639,58	24954,89	5624,98		4810,31	
		Покрытие брусчаткой S=180м2									
63	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	21,99	3515,34	1078,81	77302,33	23723,04	50137,20	6489,55	90495,23
		НР 72% СП - 8%			156,53	253,35	3442,09	5571,17		6703,35	
64	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	50 м2 146,6	470,90	40,86	69033,94	5990,08	150,99	47073,03	125395,52
		НР 72% СП 8%			429,01	16,96	62892,87	2486,34		9288,56	
65	255-102-0610 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	м2	50 м2 146,6	4598,75	--	674176,75	--	674176,75	--	728110,89
		СП 8%			--	--	--	--		53934,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				858624,41	42869,61	724464,94	75580,08	1008940,85
							91289,85	13682,49	--	74736,36	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				858624,41				
	Материалы		Тенге				50288,20				2017882
	Всего заработная плата		Тенге					104972,34			
	Местные материалы		Тенге				674176,75				
		Накладные расходы	Тенге				75580,09				
		Сметная прибыль	Тенге				74736,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1008940,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88,59
		Сметная заработная плата	Тенге					104972,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1008940,86				
		Нормативная трудоемкость	чел ч								88,59
		Сметная заработная плата	Тенге					104972,34			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**8104798,00**				**8104798,00**
	1,20%	Временные здания и сооружения 1,2%						97 258				
		ИТОГО						8 202 056				
	1,98%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%						162 401				
		ИТОГО						8 364 457				
	2%	Непредвиденные работы и затраты-2%						167 289				
		ИТОГО						8 531 746				
	0,9	С понижающим коэффициентом К=0,9						7 678 571,43				
	12%	Налог на добавленную стоимость - 12 %						921 428,57				
		ВСЕГО ПО АКТУ						**8 600 000,00**				

ЗАКАЗЧИК: Директор
КГУ "Уилская районная централизованная библиотечная система" ГУ "Уилский районный отдел внутренней политики, культуры и развития языков" Наурызова А.Б.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Транс Строй Инженеринг" Ситказиев А.М.

Технический надзор ТОО "Фараб" Жаксыбаев А.Б.