Форма №3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Уилская районная централизованная библиотечная система" ГУ "Уилский районный отдел внутренней политики, культуры и развития языков"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Строй Инженеринг"

Наименование объекта - Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Актюбинская область,Уилский район,село Уил, улица Шернияза № 63

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ноябрь** месяц **2021** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	11.08.2021.				

Наименование пусковых комплексов, комплектов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных, базисных ценах 2001г.	Из них			на приобретение материалов	другие дополнител. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Актюбинская область,Уилский район, село Уил, улица Шернияза № 63	18 318 094,70	961 691,70							115 403,00	1 077 094,70
Сумма прописью:	(Один миллион семьдесят семь тысяч девяносто четыре тенге 70 тиын)									

ЗАКАЗЧИК: Директор
КГУ "Уилская районная централизованная библиотечная система"
ГУ "Уилский районный отдел внутренней политики, культуры и развития языков"

_____ Наурызова А.Б.

Технический надзор ТОО "Фараб"

_____ Жаксыбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Транс Строй Инженеринг"

_____ Ситказиев А.М.

ЗАКАЗЧИК КГУ "Уилская районная централизованная библиотечная система" ГУ "Уилский районный отдел внутренней политики, культуры и развития языков"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Транс Строй Инженеринг"

Наименование объекта Капитальный ремонт библиотеки по адресу: Актюбинская область, Уилский район,село Уил, улица Шернияза № 63

Договор № 26 от 11.08.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на IV квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Полы											
1	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	64,855	369,15	1,16	23941,39	75,39	13842,01	7242,95	33679,09
		НР - 72%; СП - 8%			154,56	0,55	10023,99	35,67		2494,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23941,39	75,39	13842,01	7242,95	33679,09
							10023,99	35,67	–	2494,75	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23941,39				
		Материалы	Тенге				13842,00				
		Всего заработная плата	Тенге					10059,66			
		Накладные расходы	Тенге				7242,95				
		Сметная прибыль	Тенге				2494,75				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33679,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,73
		Сметная заработная плата	Тенге					10059,66			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33679,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,73
		Сметная заработная плата	Тенге					10059,66			
РАЗДЕЛ 2. Проемы											
2	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	6,3	3260,71	68,60	20542,50	432,18	2808,10	12590,84	35784,01
		НР - 72%; СП - 8%			2746,38	29,38	17302,22	185,06		2650,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	6,3	36431,00	–	229515,30	–	229515,30	–	247876,52
		СП - 8%			–	–	–	–		18361,22	
4	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3574,84	65,00	13512,89	245,70	2108,18	8109,54	23352,22
		НР - 72%; СП - 8%			2952,12	27,57	11159,01	104,23		1729,79	
5	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	27695,00	–	104687,10	–	104687,10	–	113062,07
		СП - 8%			–	–	–	–		8374,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				368257,79	677,88	339118,68	20700,38	420074,82
							28461,23	289,29	–	31116,65	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				368257,79				
	Материалы		Тенге				4916,28				
	Всего заработная плата		Тенге					28750,52			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				334202,40				
		Накладные расходы	Тенге				20700,38				
		Сметная прибыль	Тенге				31116,65				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				420074,82				22,45
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					28750,52			
		Сметная заработная плата	Тенге				420074,82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								22,45
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					28750,52			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Пожарная сигнализация									
		Монтажные работы									
6	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	41399,21	2,80	41399,21	2,80	346,01	29556,29	76631,94
		НР - 72%; СП - 8%			41050,40	–	41050,40	–		5676,44	
7	248-303-0204 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-6	шт.	1	19797,00	–	19797,00	–	19797,00	–	21380,76
		СП - 8%			–	–	–	–		1583,76	
8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	3446,07	2,80	27568,56	22,40	553,36	19434,82	50763,65
		НР - 72%; СП - 8%			3374,10	–	26992,80	–		3760,27	
9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	26	1727,47	1,05	44914,22	27,30	1023,62	31581,58	82615,46
		НР - 72%; СП - 8%			1687,05	–	43863,30	–		6119,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	22	320,00	–	7040,00	–	7040,00	–	7603,20
					–	–	–	–		563,20	
		СП - 8%									
11	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	8	1732,00	–	13856,00	–	13856,00	–	14964,48
					–	–	–	–		1108,48	
		СП - 8%									
12	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
13	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор	шт.	1	3688,58	–	3688,58	–	314,48	2429,35	6607,37
					3374,10	–	3374,10	–		489,43	
		НР - 72%; СП - 8%									
14	248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В,7 А/ч	шт.	1	8511,00	–	8511,00	–	8511,00	–	9191,88
					–	–	–	–		680,88	
		СП - 8%									
15	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9224,97	2,27	9224,96	2,28	131,93	6545,34	17031,92
					9090,75	–	9090,75	–		1261,62	
		НР - 72%; СП - 8%									
16	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12078,00	–	12078,00	–	12078,00	–	13044,24
					–	–	–	–		966,24	
		СП - 8%									
17	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	192	93,55	1,07	17961,60	206,40	2056,32	11325,66	31630,24
					81,77	0,16	15698,88	31,20		2342,98	
		НР - 72%; СП - 8%									
18	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	12	454,06	3,30	5448,70	39,60	522,24	3521,45	9687,76
					407,24	0,34	4886,86	4,05		717,61	
		НР - 72%; СП - 8%									
19	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,19584	26765,00	–	5241,66	–	5241,66	–	5660,99
					–	–	–	–		419,33	
		СП - 8%									
20	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	220596,00	–	2250,08	–	2250,08	–	2430,09
					–	–	–	–		180,01	
		СП - 8%									
21	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,00204	73786,00	–	150,52	–	150,52	–	162,56
					–	–	–	–		12,04	
		СП - 8%									
22	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	192	326,09	4,56	62608,80	876,00	2889,60	42374,02	113381,44
					306,48	0,05	58843,20	9,60		8398,63	
		НР - 72%; СП - 8%									
23	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	192	55,00	–	10560,00	–	10560,00	–	11404,80
					–	–	–	–		844,80	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П *СП - 8%*	шт.	4	154,00 –	– –	616,00 –	– –	616,00	– 49,28	665,28
		Оповещение									
25	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	960,35 943,61	5,88 1,84	3841,42 3774,44	23,50 7,35	43,48	2722,89 525,14	7089,45
26	248-304-0305 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED *СП - 8%*	шт.	4	1306,00 –	– –	5224,00 –	– –	5224,00	– 417,92	5641,92
27	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П *СП - 8%*	шт.	1	154,00 –	– –	154,00 –	– –	154,00	– 12,32	166,32
28	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) *НР - 72%; СП - 8%*	м	62	93,55 81,77	1,07 0,16	5800,10 5069,43	66,65 10,07	664,02	3657,24 756,59	10213,93
29	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 *СП - 8%*	км	0,06324	113815,00 –	– –	7197,66 –	– –	7197,66	– 575,81	7773,47
30	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1703,64 1437,13	183,22 49,89	6814,55 5748,53	732,90 199,55	333,12	4282,62 887,77	11984,94
31	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" *СП - 8%*	шт.	4	763,00 –	– –	3052,00 –	– –	3052,00	– 244,16	3296,16
32	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	62	326,09 306,48	4,56 0,05	20217,42 19001,45	282,87 3,10	933,10	13683,28 2712,06	36612,75
33	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм *СП - 8%*	м	62	55,00 –	– –	3410,00 –	– –	3410,00	– 272,80	3682,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				348626,04 237394,14	2282,70 264,92	108949,20 –	171114,52 41579,25	561319,81
		Стоимость монтажных работ	Тенге				236589,42				
		Материалы	Тенге				2746,01				
		Всего заработная плата	Тенге					134101,22			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				99137,92				
		Накладные расходы	Тенге				96552,89				
		Сметная прибыль	Тенге				26651,36				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				359793,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89,46
		Сметная заработная плата	Тенге					134101,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112036,62				
	Материалы		Тенге				7065,28				
	Всего заработная плата		Тенге					103557,84			
		Накладные расходы	Тенге				74561,65				
		Сметная прибыль	Тенге				14927,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				201526,14				79,25
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					103557,84			
		Сметная заработная плата	Тенге				561319,81				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								168,71
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					237659,06			
		Сметная заработная плата	Тенге				1015074				1015074,00
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					275879,00				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3036,00			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					590,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						461910,00		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							199058,00	
		- Накладные расходы	Тенге							75191,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								
	1,20%	Временные здания и сооружения 1,2%					12181				
		ИТОГО:					1027255				
	1,98%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%					20340				
		ИТОГО:					1047595				
	2%	Непредвиденные работы и затраты-2%					20952				
		ИТОГО:					1068547				
	0,9	С понижающим коэффициентом К=0,9					961691,70				
	12%	Налог на добавленную стоимость - 12 %					115403,00				
		ВСЕГО ПО АКТУ					1077094,70				

ЗАКАЗЧИК: Директор
КГУ "Уилская районная централизованная библиотечная система" ГУ "Уилский районный отдел внутренней политики, культуры и развития языков" Наурызова А.Б.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Транс Строй Инженеринг" Ситказиев А.М.

Технический надзор ТОО "Фараб" Жақсыбаев А.Б.