ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Спортблок. Общестроительные работы КЖ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

ЗА ИЮЛЬ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /спортблок, общежитие/										
		частичная замена существующего грунта до отм.-3.350										
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	250	32,22	1,42	30,77 / 8,34	8054	355	7693 / 2086	2368 / 97	0,01 / 0,03	2 / 7
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	250	262,72	262,72	-	65679	65679	-	74217 / 113	1,85 / -	462 / -
т.ч.	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2											
3	Е010333-А1-1	-Отвозка непригодного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /во временный м3	875	19,7	-	19,7 / 3,94	17238	-	17238 / 3448	3448 / 100	- / 0,08	- / 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал/								
		т								
		устройство гравийно-песчаной подушки до отм. 465,30 /указания на л.2/1-КЖ/								
4	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	250	516,38	73,75	129096	18438	10989	0,14	36
				21,38	11,67	5345	2917	133	0,04	10
		м3								
		Подсыпка грунта под полы								
5	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /грунт из временного отвала/	900	32,22	30,77	28995	27693	8525	0,01	9
				1,42	8,34	1278	7510	97	0,03	26
		м3								
6	Е010333-А7--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	1600	57,6	57,6	92160	92160	18432	-	-
				-	11,52	-	18432	100	0,24	387
		т								
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	700	6,48	6,48	4536	4536	1428	-	-
				-	2,1	-	1473	97	0,01	6
		м3								
8	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	700	3,2	3,2	2240	2240	705	-	-
				-	1,04	-	727	97	-	3
		м3								
9	Е0101-166-2	-Обратная засыпка грунтом вручную	223,8	134,1	-	30012	-	33913	0,97	218
				134,1	-	30012	-	113	-	-
		м3								
10	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	900	67	-	60300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом / насыпных грунтов/ м3	1024,89	9,45	-	9685	-	9395	0,06	61
т.ч.	п-3.173 К=0,6			9,45	-	9685	-	97	-	-
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м2	900	21,55	4,52	19391	4064	14867	0,11	97
				17,03	-	15327	-	97	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ /л.3-9-КЖ/ м3								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1 (3шт) /л. 5-КЖ/								
13	Е0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	16,5	1168,77	49,1	19285	810	1990	0,53	9
				79,66	18,4	1314	304	123	0,09	1
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W4 F75, на сульфатостойком м2	1,5	4553,77	66,01	6831	99	348	1,35	2
цементе				195,75	24,93	294	37	105	0,12	-
15	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25 W4 F75, на м3	8,1	7838,87	112,36	63495	910	9049	6,34	51
сульфатостойкомцементе				1021,5	42,44	8274	344	105	0,21	2
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,21354	65900	-	14072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,12012	68200	-	8192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00726	34803	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная	22,86	245,44	3,82	5611	87	1046	0,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	854	33	118	0,01	-
20	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-1/ м2	0,24876	156751,29	477,54	38993	119	8921	207	51
				33975	180	8452	45	105	0,88	-
21	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,24876	40200	-	10000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1" (2шт) /л. 4-КЖ/								
22	Е0111-13-3 К-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	11	1168,77	49,1	12856	540	1327	0,53	6
				79,66	18,4	876	202	123	0,09	1
23	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W4 F75, на сульфатостойком цементе м3	1	4553,77	66,01	4554	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
24	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25 W4 F75, на сульфатостойкомцементе м3	5,4	7838,87	112,36	42330	607	6033	6,34	34
				1021,5	42,44	5516	229	105	0,21	1
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,14236	65900	-	9382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,08208	68200	-	5598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,00484	34803	-	168	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 25	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов т	15,24	245,44	3,82	3741	58	698	0,21	3
				37,35	1,44	569	22	118	0,01	-
29	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-1/ м2	0,16584	156751,29	477,54	25996	79	5947	207	34
				33975	180	5634	30	105	0,88	-
30	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,16584	40200	-	6667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /для ФМ-1"/ т	0,0404	70437,87	304,24	2846	12	415	58	2
				9675	114,75	391	5	105	0,56	-
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 - 1шт /л.6-КЖ/								
32	Е0111-13-3 К-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 1т	4,2	1168,77	49,1	4909	206	507	0,53	2
				79,66	18,4	335	77	123	0,09	-
33	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W4 F75, на сульфатостойком цементе м2	0,42	4553,77	66,01	1913	28	97	1,35	1
				195,75	24,93	82	10	105	0,12	-
34	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25 W4 F75, на сульфатостойкомцементе м3	2,9	7838,87	112,36	22733	326	3240	6,34	18
				1021,5	42,44	2962	123	105	0,21	1
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0628	65900	-	4139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
36	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,05476	68200 -	- -	3735 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00288	34803 -	- -	100 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8,22	245,44 37,35	3,82 1,44	2018 307	31 12	376 118	0,21 0,01	2 -
39	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-1/ 1т	0,08292	156751,29 33975	477,54 180	12998 2817	40 15	2974 105	207 0,88	17 -
40	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-2/ 1т	0,008002	172357,31 47475	536,06 202,5	1379 380	4 2	401 105	289 0,99	2 -
41	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,090922	40200 -	- -	3655 -	- -	- -	- -	- -
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2" - 1шт /л.8/4-КЖ/								
42	Е0111-13-3 К-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	6	1168,77 79,66	49,1 18,4	7013 478	295 110	724 123	0,53 0,09	3 1
43	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W4 F75, на сульфатостойком цементе м3	0,6	4553,77 195,75	66,01 24,93	2732 117	40 15	139 105	1,35 0,12	1 -
44	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,7	7838,87 1021,5	112,36 42,44	36843 4801	528 199	5251 105	6,34 0,21	30 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бетона В25 W4 F75, на сульфатостойкомцементе								
45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3	0,0915	65900	-	6030	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0934	68200	-	6370	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
47	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00418	34803	-	145	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,92	245,44	3,82	2680	42	500	0,21	2
				37,35	1,44	408	16	118	0,01	-
49	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-1/ м2	0,08292	156751,29	477,54	12998	40	2974	207	17
				33975	180	2817	15	105	0,88	-
50	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-2/ 1т	0,008002	172357,31	536,06	1379	4	401	289	2
				47475	202,5	380	2	105	0,99	-
51	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,090922	40200	-	3655	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-3 -15шт								
52	Е0111-13-3 К-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	66,15	1168,77	49,1	77314	3248	7979	0,53	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				79,66	18,4	5270	1217	123	0,09	6
53	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W4 F75, на сульфатостойком цементе м2	8,7	4553,77	66,01	39618	574	2016	1,35	12
				195,75	24,93	1703	217	105	0,12	1
54	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25 W4 F75, на сульфатостойкомцементе м3	31,5	7838,87	112,36	246925	3539	35190	6,34	200
				1021,5	42,44	32177	1337	105	0,21	7
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,879	65900	-	57926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,4692	68200	-	31999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	99	245,44	3,82	24299	378	4531	0,21	21
				37,35	1,44	3698	143	118	0,01	1
58	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-2/ м2	0,24006	172357,31	536,06	41376	129	12018	289	69
				47475	202,5	11397	49	105	0,99	-
59	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т т	0,24006	40200	-	9650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-3" -1шт

60	Е0111-13-3 К-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,89	1168,77	49,1	3378	142	349	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				79,66	18,4	230	53	123	0,09	-
61	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W4 F75, на сульфатостойком цементе м2	0,26	4553,77	66,01	1184	17	60	1,35	-
				195,75	24,93	51	6	105	0,12	-
62	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25 W4 F75, на сульфатостойкомцементе м3	1,65	7838,87	112,36	12934	185	1843	6,34	10
				1021,5	42,44	1685	70	105	0,21	-
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3	0,0483	65900	-	3183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
64	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03202	68200	-	2184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,6	245,44	3,82	1620	25	302	0,21	1
				37,35	1,44	247	10	118	0,01	-
66	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-2/ м2	0,016004	172357,31	536,06	2758	9	801	289	5
				47475	202,5	760	3	105	0,99	-
67	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,016004	40200	-	643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-4 -4шт								
68	Е0111-13-3 К-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,6	1168,77	49,1	15895	668	1640	0,53	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				79,66	18,4	1083	250	123	0,09	1
69	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W6 F75, на сульфатостойком цементе м2	1,36	4553,77	66,01	6193	90	315	1,35	2
				195,75	24,93	266	34	105	0,12	-
70	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25 W4 F75, на сульфатостойкомцементе м3	8,4	7838,87	112,36	65847	944	9384	6,34	53
				1021,5	42,44	8581	356	105	0,21	2
71	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3	0,2264	65900	-	14920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,16328	68200	-	11136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,08	245,44	3,82	6892	107	1285	0,21	6
				37,35	1,44	1049	40	118	0,01	-
74	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-2/ м2	0,096024	172357,31	536,06	16550	51	4807	289	28
				47475	202,5	4559	19	105	0,99	-
75	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,096024	40200	-	3860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-4" -2шт								
76	Е0111-13-3 К-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,86	1168,77	49,1	11524	484	1189	0,53	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				79,66	18,4	785	181	123	0,09	1
77	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W6 F75, на сульфатостойком цементе м2	1	4553,77	66,01	4554	66	232	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
78	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25 W4 F75, на сульфатостойкомцементе м3	7	7838,87	112,36	54872	787	7820	6,34	44
				1021,5	42,44	7151	297	105	0,21	1
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1562	65900	-	10294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,10958	68200	-	7473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	E0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,44	245,44	3,82	4771	74	890	0,21	4
				37,35	1,44	726	28	118	0,01	-
82	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-2/ м2	0,048012	172357,31	536,06	8275	26	2404	289	14
				47475	202,5	2279	10	105	0,99	-
83	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,048012	40200	-	1930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-5 -2шт

84	E0111-13-3 К-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т	12,18	1168,77	49,1	14236	598	1469	0,53	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W6 F75, на сульфатостойком цементе м2	1,2	79,66	18,4	970	224	123	0,09	1
				4553,77	66,01	5465	79	278	1,35	2
				195,75	24,93	235	30	105	0,12	-
86	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25 W4 F75, на сульфатостойкомцементе м3	9,6	7838,87	112,36	75253	1079	10725	6,34	61
				1021,5	42,44	9806	407	105	0,21	2
87	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т м3	0,183	65900	-	12060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1924	68200	-	13122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,84	245,44	3,82	5360	83	1000	0,21	5
				37,35	1,44	816	31	118	0,01	-
90	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-1/ м2	0,16584	156751,29	477,54	25996	79	5947	207	34
				33975	180	5634	30	105	0,88	-
91	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-2/ 1т	0,016004	172357,31	536,06	2758	9	801	289	5
				47475	202,5	760	3	105	0,99	-
92	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,181844	40200	-	7310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-6 -2шт; ФМ-6" -1шт								
93	Е0111-13-3 К-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,13	1168,77	49,1	23527	988	2428	0,53	11
		м2		79,66	18,4	1604	370	123	0,09	2
94	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W6 F75, на сульфатостойком	2,1	4553,77	66,01	9563	139	487	1,35	3
цементе				195,75	24,93	411	52	105	0,12	-
		м3								
95	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25 W4 F75, на	10,56	7838,87	112,36	82779	1187	11797	6,34	67
сульфатостойкомцементе				1021,5	42,44	10787	448	105	0,21	2
		м3								
96	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1236	65900	-	8145	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00798	67700	-	540	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
98	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0357	68200	-	2435	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,51	245,44	3,82	7488	117	1397	0,21	6
				37,35	1,44	1140	44	118	0,01	-
		м2								
100	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-1/	0,24876	156751,29	477,54	38993	119	8921	207	51
				33975	180	8452	45	105	0,88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,24876	40200 -	- -	10000 -	- -	- -	- -	- -
102	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /для ФМ-6"/ т	0,0202	70437,87 9675	304,24 114,75	1423 195	6 2	208 105	58 0,56	1 -
		1т								
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-7 -1шт; ФМ-7" -1шт								
103	Е0111-13-3 К-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	17,82	1168,77 79,66	49,1 18,4	20828 1420	875 328	2149 123	0,53 0,09	9 2
104	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 W6 F75, на сульфатостойком цементе м3	1,6	4553,77 195,75	66,01 24,93	7286 313	106 40	371 105	1,35 0,12	2 -
105	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В25 W4 F75, на сульфатостойкомцементе м3	11,54	7838,87 1021,5	112,36 42,44	90461 11788	1297 490	12892 105	6,34 0,21	73 2
106	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,25184	65900 -	- -	16596 -	- -	- -	- -	- -
107	С12041-23 Изм. и доп. вып. 25	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00784	35486 -	- -	278 -	- -	- -	- -	- -
108	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,2012	68200 -	- -	13722 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,34	245,44	3,82	6465	101	1206	0,21	6
				37,35	1,44	984	38	118	0,01	-
		м2								
110	Е0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой /ФБ-1/	0,16584	156751,29	477,54	25996	79	5947	207	34
				33975	180	5634	30	105	0,88	-
		1т								
111	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,16584	40200	-	6667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /для ФМ-6"/	0,0202	70437,87	304,24	1423	6	208	58	1
				9675	114,75	195	2	105	0,56	-
		1т								
		НАБЕТОНКИ МОНОЛИТНЫЕ								
113	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из бетона В15 W4 F75, на сульфатостойкомцементе	10,75	7724,65	316,01	83040	3397	16789	8,25	89
				1368	119,39	14706	1283	105	0,58	6
		м3								
114	Е0106-9-1	-Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	95	174,11	1,8	16540	171	7025	0,42	40
				69,75	0,68	6626	65	105	-	-
		м2								
		СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ Стм-1 - 42,1м /л.3-КЖ/								
115	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25 W4 F75, на сульфатостойкомцементе	21,05	9416,04	360,48	198208	7588	34837	8,99	189
				1440	136,17	30312	2866	105	0,67	14
		м3								
116	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03368	69000	-	2324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

117	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,73873	68800 -	- -	119625 -	- -	- -	- -	-
118	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	138,93	245,44 37,35	3,82 1,44	34099 5189	531 200	6359 118	0,21 0,01	29 1

МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1 на отм.+4.00 /л.10-11-КЖ/

119	Е0109-42-1	-Монтаж несъемной опалубки из профилированного листа м2	882	109,71 51,08	34,24 8,45	96768 45053	30203 7453	47255 90	0,32 0,03	280 27
120	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 /К-1,15 на нахлест/ м2	1014,3	1190 -	- -	1207017 -	- -	- -	- -	-
121	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей т	0,019404	899500 -	- -	17454 -	- -	- -	- -	-
122	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям т	0,014553	525600 -	- -	7649 -	- -	- -	- -	-
123	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила м	1176	134,76 56,25	5,38 2,25	158478 66150	6327 2646	61916 90	0,34 0,01	400 12
124	Е0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм м2	882	595,36 31,05	14,05 5,31	525108 27386	12392 4683	33673 105	0,2 0,03	178 23
125	Е0106-10-2 К-3	-добавлять на каждые 10 мм изменения толщины м2	882	171,4 5,88	4,26 1,62	151177 5186	3757 1429	6946 105	0,04 0,01	34 7
126	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	12,13052	5239,08 1890	327,33 123,75	63553 22927	3971 1501	25649 105	11,6 0,6	141 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1т	9,26196	67700	-	627035	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
128	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,31248	65000	-	85311	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
129	С12041-6 Изм. и доп. вып. 25	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,17654	36217	-	6394	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-2 на отм.+7.640 /л.18/1и1-КЖ/								
130	Е0109-42-1	-Монтаж несъемной опалубки из профилированного листа	24,6	109,71	34,24	2699	842	1318	0,32	8
		м2		51,08	8,45	1257	208	90	0,03	1
131	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 /К-1,15 на нахлест/	28,29	1190	-	33665	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
132	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,0005412	899500	-	487	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
133	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0004059	525600	-	213	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
134	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	32,8	134,76	5,38	4420	176	1727	0,34	11
		м		56,25	2,25	1845	74	90	0,01	-
135	Е0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	24,6	595,36	14,05	14646	346	939	0,2	5
				31,05	5,31	764	131	105	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0106-10-2 К-3	-добавлять на каждые 10 мм изменения толщины м2	24,6	171,4	4,26	4216	105	194	0,04	1
				5,88	1,62	145	40	105	0,01	-
137	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок м2	0,34464	5239,08	327,33	1806	113	729	11,6	4
				1890	123,75	651	43	105	0,6	-
138	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм 1т	0,2401	67700	-	16255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02394	65000	-	1556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	С12041-6 Изм. и доп. вып. 25	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0806	36217	-	2919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС /л.18/1и-КЖ/								
141	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	0,6	7649,65	316,01	4590	190	937	8,25	5
				1368	119,39	821	72	105	0,58	-
142	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01258	69000	-	868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0346	71100	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лестница Л-1- 1шт /л.12-14-КЖ/								
144	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением по ж/бетонным и каменным опорам/	0,45046	14190,56	5475,87	6392	2467	2877	31,79	14
				5544	1552,87	2497	700	90	5,46	2
145	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,45046	110909	-	49960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	Е0109-49-2	-Постановка высокопрочных строительных болтов т	6	59,75	0,42	359	3	156	0,16	1
				28,8	0,16	173	1	90	-	-
147	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм шт	6	13,33	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	32,4	202,88	12,56	6573	407	8380	1,08	35
				180	4,75	5832	154	140	0,02	1
149	С143021-8 Изм. и доп. вып. 25	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	32,4	504	-	16330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /М-4/ м	0,20844	147939,1	1826,1	30836	381	2565	42,7	9
				8100	690,75	1688	144	140	3,37	1
151	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,20844	40200	-	8379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров т	14,52	941,66	4,92	13673	71	2972	1,15	17
				193,05	1,87	2803	27	105	0,01	-
153	Е0106-22-8	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии м2	0,3	9910,04	327,7	2973	98	632	11,6	3
				1881	123,8	564	37	105	0,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм из бетона В-25 /МП-1/								
154	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм м3 т	0,02345	67700 - -	- - -	1588 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
155	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00288	65000 -	- -	187 -	- -	- -	- -	- -
156	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /упор из бетона В15 под косоуры/ м3	0,3	4875,61 272,25	196,62 74,27	1463 82	59 22	109 105	1,79 0,36	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		138793	3485				80
	Тенге		13640	1085				4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		82082	-	-			-
Материалы -	Тенге		37756	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	11354	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		10234	-	-			-
Местные материалы -	Тенге		22106	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		14658	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2199	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5804	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	102544	-	-	-			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			74
Сметная заработная плата -	Тенге		-	13553	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		56711	-	-			-
Материалы -	Тенге		1611	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	3371	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		49960	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		3034	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	455	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3585	-	-			-
ВСЕГО, Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	63329	-	-	-			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3826	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			165873	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17378	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5853198	271115			3574
			Тенге			563629	69205			658
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5534122	-	-		-
		Материалы -	Тенге			710901	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	504778	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2469700	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1675770	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			543894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81584	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364681	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6442697	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3748
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	586362	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			319076	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49960	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17287	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26060	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		460385	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		813
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145343	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6903082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4562
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	731705	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%				124 255				
		Итого с временными				7 027 337				
		Зимние удорожания 1,5х0,9=1,35%				94 869				
		Выслуга лет 1%				70 273				
Доп.отпуска 0,4%					28 109					
		Итого в базовых ценах 2001г				7 220 588				
		Пересчет в текущие цены К=2121/775=2,7368				19 761 119				
		Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%				395 222				
		Итого				20 156 341				
		Налог на добавленную стоимость 12%				2 418 761				
		Итого с НДС				22 575 102				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК

BBP Company
БИН 090440003837