ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Спортблок. Общестроительные работы АР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

ЗА АВГУСТ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ОГК-1 /л.2,13-АР/												
1	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	35,85	484,16		2,49	17357		89	452	0,06		2	
		м		9,68		0,92	347		33	119	-		-	
2	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,33	140,64		0,07	1031		1	831	0,65		5	
		м2		108		0,02	792		-	105	-		-	
		Вентшахты ВШ-1 - ВШ-5 /л.13,16-АР/												
3	Е0120-24-6	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 1250 мм	5	13423,84		153,71	67119		769	6713	6,44		32	
		шт		992,25		56,7	4961		284	128	0,28		1	
4	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения	5	7360,91		59,08	36805		295	3523	3,19		16	
				529,2		21,26	2646		106	128	0,11		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периметром 4000 мм								
5	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях шт	0,01026	13859,99	4022,39	142	41	94	56,5	1
				9090	1071,86	93	11	90	3,81	-
6	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0106704	128055	-	1366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		сеч.8,8 со звездочкой - Перегородка из керамического кирпича б-120мм с утеплением и обшивкой вагонкой (помещ. №28 - парная)								
7	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	2,2615	7459,1	378,22	16869	855	8386	20,04	45
				3566,25	141,75	8065	321	100	0,69	2
8	С11031-592 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 П 125	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки м3	2,329345	9141	-	21293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0134-60-1	-Отражающая изоляция Алюфом-AL толщиной 5 мм м2	45,23	972,1	0,76	43968	34	6216	0,74	34
				124,65	0,29	5638	13	110	-	-
10	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	4,523	19556,66	316,57	88455	1432	19576	22,5	102
				3487,5	119,25	15774	539	120	0,58	3
11	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	45,23	550,73	4,64	24910	210	3246	0,36	16
				58,05	1,76	2626	80	120	0,01	-
		ПОЛЫ /л.22-АР/								
		полы 1-го этажа на отм 0.00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	269,76	1743,32	30,36	470278	8190	46555	0,8	216
				132,85	7,46	35838	2012	123	0,04	10
13	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство плинтусов керамогранитных м	263,37	691,16	1,3	182030	341	12724	0,23	61
				38,61	0,67	10169	176	123	-	1
		тип 1" S-238,55м2								
14	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток м2	238,55	998,45	15,2	238180	3626	53012	1,07	255
				173,3	7,37	41341	1758	123	0,04	9
		тип 2- кабинеты , тип 2"- тренажерные залы. S-282+72,9м2								
15	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из спортивного линолеума GrabsportElite 60 WOOD б-7мм м2	282	2453,02	4,9	691752	1382	20933	0,38	108
				58,5	1,85	16497	522	123	0,01	3
16	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее "Бустилат" м2	72,9	2453,02	4,9	178825	357	5411	0,38	28
				58,5	1,85	4265	135	123	0,01	1
17	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	116,82	123,31	0,16	14405	19	2335	0,09	11
				16,18	0,07	1890	8	123	-	-

тип 9 - Пол под помост S-23,12м2

18	E0111-36-1	-Устройство покрытий из спортивного линолеума GrabsportElite 60 WOOD б-7мм	23,12	2453,02	4,9	56714	113	1716	0,38	9
				58,5	1,85	1353	43	123	0,01	-
		м2								

полы 2-го этажа на отм +4.200

тип 4 S-874,97м2; тип 5 -7,03м2

19	E0111-36-1	-Устройство покрытий из спортивного линолеума GrabsportElite 60 WOOD б-7мм	874,97	2453,02	4,9	2146319	4287	64949	0,38	334
				58,5	1,85	51186	1619	123	0,01	8
		м2								
20	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	167,3	123,31	0,16	20630	27	3344	0,09	15
				16,18	0,07	2707	12	123	-	-
		м								

Отделка потолков сауны

21	E0126-30-3	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу /потолок в сауне/	0,294	9731,56	401,31	2861	118	1365	25,84	8
				4493,25	150,75	1321	44	100	0,74	-
		м3								
22	С11031-592 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 125	0,30282	9141	-	2768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	E0110-12-1 т.ч. п-1.5 К =1,1	-Подшивка потолков досками обшивки, при работе с лесоматериалом из лиственницы, березы и т.д.	5,88	617,23	5,48	3629	32	668	0,58	3
				92,57	2,07	544	12	120	0,01	-
		м2								
24	E0110-52-1	-Огнезащита деревянных конструкций обшивки	5,88	20,48	0,91	120	5	35	0,03	-
				4,68	0,34	28	2	120	-	-
		м2								
25	E0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	5,88	131,98	0,55	776	3	47	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,48	0,2	38	1	120	-	-
		Двери металлические								
26	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	18,9	330,85	32,08	6253	606	6450	1,49	28
				272,25	12,13	5146	229	120	0,06	1
		м2								
27	С12022-1	-Двери стальные огрунтованные и окрашенные /тип 1"/	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С12022-2 прим	-Двери стальные огрунтованные и окрашенные противопожарные EI30 /тип 2; 2"/	8	37400	-	299200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С12022-2 прим	-Двери стальные огрунтованные и окрашенные противопожарные EI30 /тип 8/	3	37400	-	112200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	9	1960	-	17640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
31	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	9	583	-	5247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0115-202-3	-Остекление дверей тип 1" защитным ударостойким стеклом	0,18	14058,49	4,69	2531	1	35	1,41	-
				182,03	1,78	33	-	105	0,01	-
		м2								
33	Ц0111-1-9	-Конструкции для исполнительных механизмов, устанавливаемых на стене, массой до 20 кг	8	1303,96	86,09	10432	689	2057	2	16
				283,5	2,25	2268	18	90	0,01	-
		шт								
34	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе /дверной доводчик/	8	5500	-	44000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	9	530	-	4770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		Спендлерная часть витражей Вн-3, Вн-4 из закаленного стекла с утеплителем								
36	С11011-1381 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стеклопакет с закаленным стеклом и заполнением межстекольного пространства инертным газом Аргон СПО 3.6НР-10Ar-6М1-10Ar-6И СЭ /ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30698-2000/	8,4864	7281	-	61789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0134-58-1	-Устройство пароизоляции один слой стен м2	8,4864	556,88	0,18	4726	2	450	0,3	3
				48,15	0,07	409	1	110	-	-
38	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов м2	0,42432	4173,97	378,22	1771	160	1573	20,04	9
				3566,25	141,75	1513	60	100	0,69	-
39	С11031-590 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 50 мм м3	0,4370496	5891	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	4,2432	530	-	2249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОТМОСТКА /л.14-АР, узел 1/								
41	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, толщ 200 мм м3	32,24	1391,39	-	44858	-	21057	3,24	104
				531	-	17119	-	123	-	-
42	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15	13,19	5059,03	-	66729	-	9199	3,66	48
				567	-	7479	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Металлическая стремянка СТ-2, СТ-3 /л.3,28-АР/								
43	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,40576	14190,56	5475,87	5758	2222	2592	31,79	13
				5544	1552,87	2250	630	90	5,46	2
		т								
44	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4219904	110909	-	46803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	Е0113-27-2К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	18,5675776	87,85	0,1	1631	2	139	0,04	1
				8,28	0,04	154	1	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	5094862	25909			1522
	Тенге	244486	8670			42
Стоимость монтажных работ -	Тенге	10432	-	-		-
Материалы -	Тенге	7475	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2286	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2057	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	309	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	749	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - Тенге		13238	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2595	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4489938	-	-		-
Материалы -	Тенге	3908148	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	239889	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	162331	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	165298	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	290706	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		145
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	43606	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	286839	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - Тенге		5067482	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1628
Сметная заработная плата -	Тенге	-	283495	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	490569	-	-		-
Материалы -	Тенге	1294	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2984	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	484669	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	403	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		522850	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3387	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			103924	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95253	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7997	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			413	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1535	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		121010	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9532	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5724580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1717
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299009	-		-

Временные здания и сооружения 1,8% 103 042

Итого с временными 5 827 622

Зимние удорожания 1,5х0,9=1,35% 78 673

Выслуга лет 1% 58 276

Доп.отпуска 0,4% 23 310

Итого в базовых ценах 2001г 5 987 881

Пересчет в текущие цены
К=2121/775=2,7368 16 387 478

Налоги ,сборы и обязательные платежи 2% 327 750

Итого 16 715 228

Налог на добавленную стоимость 12% 2 005 827

Итого с НДС 18 721 055

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК