ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Спортблок. Водопровод и канализация**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

ЗА ИЮЛЬ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
1	Е0116-15-3	ВВОД ВОДОПРОВОДА В1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13		1784	180		1233	2,6		5	
				447,75	33,75		896	67		128	0,16		-	
2	С130902-741 Изм. и доп. вып. 20	1шт -Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	12516	-		25032	-		-	-		-	
				-	-		-	-		-	-		-	
3	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	689	-		2756	-		-	-		-	
				-	-		-	-		-	-		-	
4	Ц0112-794-2	шт. -Задвижки стальные фланцевые на условное давление 16 МПа, диаметр условного прохода 80-100 мм С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1	1624,6	246		1625	246		1285	8,4		8	
				1366,8	60,8		1367	61		90	1,25		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	С130902-767 Изм. и доп. вып. 24	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом , PN 10, DN 80, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	1	232677	-	232677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
6	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	689	-	1378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
7	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	123,2	10,99	-	1354	-	1686	0,05	6
				10,69	-	1317	-	128	-	-
		м								
8	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
9	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	8868	-	35472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
10	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	448	-	3584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
11	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. 32 мм	1	17021,82	1,57	17022	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
12	Е0118-21-6	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	18789,72	115	18790	115	368	1,42	1
				243,34	44,03	243	44	128	0,21	-
		1фильтр								
13	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
14	С130902-741 Изм. и доп. вып. 20	1шт -Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	12516 -	- -	25032 -	- -	- -	- -	- -
15	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	689 -	- -	2756 -	- -	- -	- -	- -
16	С130804-47	шт. -Переходник, Dy 80x32 мм	0,2	416 -	- -	83 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0118-22-3	10шт -Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	1110,18 57,94	1,62 -	1110 58	2 -	74 128	0,32 -	- -
18	С130904-61 Изм. и доп. вып. 24	комплект -Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	1	616 -	- -	616 -	- -	- -	- -	- -
19	С131206-347 Изм. и доп. вып. 25	шт -Трубка импульсная шт.	1	9563 -	- -	9563 -	- -	- -	- -	- -
20	Ц0112-698-4	-Закладное устройство для установки манометра	1	150,7 113	18,8 -	151 113	19 -	102 90	1 -	1 -
21	С130904-61 Изм. и доп. вып. 24	шт -Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	1	616 -	- -	616 -	- -	- -	- -	- -
22	С131206-347 Изм. и доп. вып. 25	шт -Трубка импульсная шт.	1	9563 -	- -	9563 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130901-37 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1шт 1	233 -	- -	233 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
		ОБВЯЗКА НАСОСОВ								
25	Ц0107-218-2	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	1	6282 4770	508 58,5	6282 4770	508 59	4346 90	28 0,34	28 -
			шт							
26	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
			шт							
27	Ц0108-102-1	-Монтаж шкафа управления и регулирования /к насосу/	1	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2264 95	13 0,64	13 1
			шкаф							
28	КП ТОО "Грундфос Казахстан"	-Многонасосная установка из 3-х насосов HYDRO MULTI-E-3 CRE5-02	1	1452072,33 -	- -	1452072 -	- -	- -	- -	- -
			компл							
29	75-6-184 Изм. и доп.вып.19	-Шкаф управления, модель ШУ 3ПН 0110-021/380, для повысительной насосной станции на 3 насоса, N 11 кВт, номинальный ток 21 А, типа ЭнКоСТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1	154915 -	- -	154915 -	- -	- -	- -	- -
			шт.							
30	Е0118-10-6	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	1622,94 1455,39	102,3 39,4	1623 1455	102 39	1913 128	8,93 0,19	9 -
			1бак							
31	КП ТОО	-Мембранный напорный бак	1	113103,06	-	113103	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Грундфос Казахстан" GT-D-450 V, 10бар GRUNDFOS								
				-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0111-350-4	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1	845,67	1,58	846	2	583	4
				648	-	648	-	90	-	-
33	С130905-105 Изм. и доп.вып.18	-Реле давления на входе FF4-4 GRUNDFOS	шт	1	10064	-	10064	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	прим		шт.							
34	Е0118-14-5	-Установка виброизолирующих вставок диаметром 80 мм к насосам давлением 1,6 МПа		2	1016,73	52,42	2033	105	712	1,5
				259,56	18,54	519	37	128	0,09	-
35	С130905-28 Изм. и доп.вып.19	-Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	1вставка	2	4845	-	9690	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0118-14-5	-Установка виброизолирующей опоры к насосам давлением 1,6 МПа	шт.	3	3837,73	52,42	11513	157	1068	1,5
				259,56	18,54	779	56	128	0,09	-
37	С131312-4	-Виброизолирующая опора GRUNDFOS	1вставка	3	191	-	573	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С130810-225 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, Db 83-91 мм (3")	шт	12	188	-	2256	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С130810-223 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 57-63 мм (2")	шт	12	116	-	1392	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
				447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
		1шт								
41	С130902-741 Изм. и доп. вып. 20	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	6	12516	-	75096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
42	С130809-35 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	689	-	8268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
43	E0116-10-10	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм /футляр/	4	4092,4	85	16370	340	2248	2,31	9
				407,25	31,84	1629	127	128	0,16	1
		м								
44	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	73,684	140,64	0,07	10363	5	8357	0,65	48
				108	0,02	7958	1	105	-	-
		м2								
		ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т4 (циркуляционный)								
		Узел "А"								
45	E0118-13-2	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	2	4770,89	227,69	9542	455	7576	16,79	34
				2873,7	85,75	5747	171	128	0,42	1
		1насос								
46	Ц0108-481-2 0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2
				239	2,3	478	5	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0108-102-1	Монтаж шкафа управления и регулирования /к насосу/ шт	2	3089 2273	497 110	6178 4546	994 220	4528 95	13 0,64	26 1
48	КП ТОО "Грундфос Казахстан"	-Насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 Q 1.33л/с, Н шкаф	2	58371,85 -	- -	116744 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
50	С130901-28 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 40 мм 1шт	4	444 -	- -	1776 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном шт	2	1110,18 57,94	1,62 -	2220 116	3 -	148 128	0,32 -	1 -
52	С130904-61 Изм. и доп. вып. 24	-Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dу 15 мм комплект	2	616 -	- -	1232 -	- -	- -	- -	- -
53	С131206-347 Изм. и доп. вып. 25	-Трубка импульсная шт	2	9563 -	- -	19126 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм шт.	3	580,44 69,08	3,74 1,4	1741 207	11 4	271 128	0,37 0,01	1 -
55	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	3	10,99 10,69	- -	33 32	- -	41 128	0,05 -	- -
56	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных м	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. до 50 мм								
57	С130903-17 Изм. и доп. вып. 24	1шт -Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1596 -	- -	3192 -	- -	- -	- -	- -
58	С130809-32 Изм. и доп. вып. 24	шт -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	322 -	- -	1288 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0118-21-3	шт. -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	10562,88 159,91	72,98 27,81	21126 320	146 56	481 128	0,94 0,13	2 -
60	Е0116-7-5 т.ч. п-1.12, п-3.1 К=1,08, доп. изм. №2 и №5	1фильтр -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм на высоте свыше 3 до 5 м от пола или сплошного настила	9,9	343,46 64,64	4,19 1,58	3400 640	41 16	839 128	0,36 0,01	4 -
61	Е0116-7-4 т.ч. п-1.12, п-3.1 К=1,08, доп. изм. №2 и №5	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм на высоте свыше 3 до 5 м от пола или сплошного настила	4,5	288,46 64,64	4,19 1,58	1298 291	19 7	381 128	0,36 0,01	2 -
62	Е0116-7-3 т.ч. п-1.12, п-3.1 К=1,08, доп. изм. №2 и №5)	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм на высоте свыше 3 до 5 м от пола или сплошного настила	11,4	200,46 64,64	4,19 1,58	2285 737	48 18	966 128	0,36 0,01	4 -
63	Е0116-7-2 т.ч. п-1.12, п-3.1 К=1,08, доп. изм. №2 и №5	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм на высоте свыше 3 до 5 м от пола или сплошного настила	50,9	182,46 64,64	4,19 1,58	9287 3290	213 80	4314 128	0,36 0,01	19 -
64	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем	76,7	10,99	-	843	-	1050	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	820	-	128	-	-
65	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм м	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
66	С130901-25 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 20 мм 1шт	4	157 -	- -	628 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0118-22-5	-Установка кранов спускных шт	1	359,81	-	360	-	30	0,12	-
68	С130810-220 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 40-43 мм (1-1/4") комплект	7	23,18 88 -	- - -	23 616 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
69	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 32-35 мм (1") шт	3	75 -	- -	225 -	- -	- -	- -	- -
70	С130810-218 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 26-28 мм (3/4") шт	8	66 -	- -	528 -	- -	- -	- -	- -
71	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 15-20 мм (3/8") шт	34	55 -	- -	1870 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	17	8869,28	21,53	150778	366	7736	1,95	33
				346,5	9	5891	153	128	0,04	1
		комплект								
73	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	20865,62	39,24	62597	118	1547	2,22	7
				387	15,75	1161	47	128	0,07	-
		комплект								
		Прочистка в лючке - 5шт								
74	Е0109-53-1	-Монтаж м/конструкций прочистки в лючке	0,1365	14806,01	1133,15	2021	155	1633	82,1	11
				12892,5	398,25	1760	54	90	1,95	-
		т								
75	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,1365	49326,74	16388,64	6733	2237	3988	161	22
				28980	3478,9	3956	475	90	13,02	2
		т								
76	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1365	128055	-	17480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
77	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,8695	140,64	0,07	825	-	666	0,65	4
				108	0,02	634	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2732322	8469					359
			Тенге	62375	2417					12
		Стоимость оборудования -	Тенге	1836834	-	-				-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования - Тенге		1836834	-	-				-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	19539	-	-				-
		Материалы -	Тенге	2767	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	14890	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	13795	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2069	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2000	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге								
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			35333	-	-	-	
Сметная заработная плата -			Тенге			-	-	-		94
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-	16959	-		-
Материалы -			Тенге			11188	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			2591	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			-	8593	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			9023	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	-	-		5
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			-	1353	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1213	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			21424	-	-	-	
Сметная заработная плата -			Тенге			-	-	-		56
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			-	9947	-		-
Материалы -			Тенге			26234	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			647	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-	6245	-		-
Накладные расходы -			Тенге			17480	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			5620	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	-	-		3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			-	843	-		-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге				1911	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			33765	-	-	-	
Сметная заработная плата -			Тенге			-	-	-		38
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-	7088	-		-
Материалы -			Тенге			838528	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			313969	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-	35064	-		-
Местные материалы -			Тенге			487181	-	-		-
Сдача и испытание -			Тенге			10	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			301	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			44882	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	-	-		22
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			-	6732	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				53005	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			936414	-	-	-	
Сметная заработная плата -			Тенге			-	-	-		220
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			-	41796	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			2863770	-	-		-
Сметная заработная плата -			Тенге			-	-	-		408
						-	75790	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Временные здания и сооружения 1,8%	18 485
	Итого с временными	2 882 255
	Зимние удорожания 1,5х0,9=1,35%	14 113
	Выслуга лет 1%	10 454
Доп.отпуска 0,4%		4 182
	Итого в базовых ценах 2001г	2 911 004
	Пересчет в текущие цены К=2121/775=2,7368	7 966 761
	Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%	159 335
	Итого	8 126 096
	Налог на добавленную стоимость 12%	975 132
	Итого с НДС	9 101 228

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК