ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Спортблок . Дополнительные общестроительные работы**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9

ЗА АВГУСТ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАСАД №								
1	Е0115-158-1-К=2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности эмалью ПФ-115	400	234,41	3,3	93765	1320	14910	0,18	74
				34,24	1,26	13696	504	105	0,01	2
		м2								
		ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ ВЫВЕСКИ НА ФАСАДЕ ИЗ ОБЪЕМНЫХ БУКВ								
2	ЕКОМ предл-1	Изготовление наружной вывески (логотипов) на фасаде из объемных букв с внутренней подсветкой	1047361,19	-	-	1047361	-	-	-	-
				424117,67	-	424118	-	-	-	-
		компл								
		Навес под кондиционеры								
3	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и	0,33	14768,99	4022,39	4874	1327	3288	62,15	21
т.ч.	п-1.16, п-3.2			9999	1071,86	3300	354	90	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,1	высотой до 25 м, по ж/бетонным и каменным опорам/								
4	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т 0,3432	128055	-	43948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,33	1333,5	312,12	440	103	202	2,96	1
				679,5	-	224	-	90	-	-
6	СТех.часть	-Надбавка за марку стали С245	т 0,3432	1860	-	638	-	-	-	-
тн		- - -	-	-	-	-				
7	Е0113-27-2К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	14,19	87,85	0,1	1247	1	106	0,04	1
				8,28	0,04	117	1	90	-	-
8	Е0109-42-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж покрытия навеса из профилированного листа, по ж/бетонным и каменным опорам/	м2 8,75	114,82	34,24	1005	300	509	0,35	3
				56,19	8,45	492	74	90	0,03	-
9	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	м2 2,734375	134,76	5,38	368	15	144	0,34	1
				56,25	2,25	154	6	90	0,01	-
10	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м 9,625	1190	-	11454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
		ПАРАПЕТ ПО ОСИ А-1-7								
11	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,48	14768,99	4022,39	7089	1931	4783	62,15	30
				9999	1071,86	4800	514	90	3,81	2
12	С12021-242 Изм. и доп. вып.	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых	т 0,4992	134929	-	67357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25		профилей, масса до 0,1 т								
13	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,48	1333,5	312,12	640	150	294	2,96	1
				679,5	-	326	-	90	-	-
14	Е0113-27-2К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	т 20,64	87,85	0,1	1813	2	155	0,04	1
				8,28	0,04	171	1	90	-	-
15	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м, по ж/бетонным и каменным опорам/	м2 50,2	341,55	125,09	17146	6279	8500	1,03	52
т.ч.	п-1.16, п-3.2 К=1,1			158,4	29,74	7952	1493	90	0,1	5
16	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2 55,22	896	-	49477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2 50,2	118,31	0,62	5939	31	4092	0,43	22
				68,85	0,23	3456	12	118	-	-
		Ограждения крылец и лестниц	м2							
18	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями	43,2	277,64	6,56	11994	283	6110	0,57	25
				98,55	2,48	4257	107	140	0,01	1
19	СКП	-Ограждения крылец из нержавеющей стали	м 43,2	4893,67	-	211406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ограждения территории участка по периметру L-355м	м							
20	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	143	209,01	180,88	29888	25866	11480	0,2	28
			28,13	54,63	4023	7813	97	0,21	30	
			яма							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов под стойки	34,32	9165,26	112,36	314552	3856	38340	6,34	218
		м3		1021,5	42,44	35058	1457	105	0,21	7
22	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,4	71100	-	99540	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	355	501,36	6,63	177982	2354	52143	0,7	248
		м		108,68	1,76	38581	624	133	0,01	2
24	С143019-81 Изм. и доп. вып. 25 прим	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.20.08	118,333333	2346	-	277610	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0107-24-12	-Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой 2,0 м	355	599,3	243,27	212752	86360	162782	1,49	529
		м		261	66,53	92655	23618	140	0,24	85
26	СКонтракт-ООО "Металлист"	-Панель Profil 2,03х2,5 RAL 6005, GL (50)	142	3709,13	-	526696	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СКонтракт-ООО "Металлист"	-Столб 62х55х1,4х2065 ПФ RAL 6005, 4 втулки (2,03)	143	1862,02	-	266268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СКонтракт ООО "Металлист"	-Крепление (скоба и винт М6х30), зеленый RAL 6005	572	68,58	-	39226	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	СКонтракт-ООО "Металлист"	-Ворота profil 2,03х4,5 на прямоугольном фланце RAL 6005	1	83492,6	-	83493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"	шт								
30	СКонтракт ООО "Металлист	-КалиткаprofilLock 2,03x1,0 прямоугольный фланец RAL 6005	1	30002,48	-	30002	-	-	-	-
	"	шт		-	-	-	-	-	-	-
31	СКонтракт ООО "Металлист	-Крепление (скоба и болт M6x100) зеленый RAL 6005	32	68,58	-	2194	-	-	-	-
	"	шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СКонтракт-Столб ООО "Металлист	62x55x1,4x1065 ПФ RAL 6005	143	1525,09	-	218089	-	-	-	-
	"	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			3856255	130179			1253
			Тенге			633379	36576			137
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3712749	-	-		-
	Материалы -		Тенге			761573	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	650268	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1537846	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			677124	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			290119	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		145
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	43518	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			240172	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4243040	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1417
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	693786	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143505	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4211	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19688	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111943	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			17719	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2658	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9673	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			170898	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		126
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22346	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			4413938	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1543
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	716131	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%				79 451				
		Итого с временными				4 493 389				
		Зимние удорожания 1,5х0,9=1,35%				60 661				
		Выслуга лет 1%				44 934				
Доп.отпуска 0,4%					17 974					
		Итого в базовых ценах 2001г				4 616 958				
		Пересчет в текущие цены К=2121/775=2,7368				12 635 572				
		Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%				252 711				
		Итого				12 888 283				
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 546 594				
		Итого с НДС				14 434 877				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК