ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Спортблок . Дополнительные работы. Вентиляция**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10

ЗА АВГУСТ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		Установка приточная П1, П2, П3										
1	КП "VERTRO"	-Приточная установка AVM7000-75 344. VERTRO L-6320м3/ч, Рсети-450Па /П-1/	1	437932,76	-	437933	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
2	КП "VERTRO"	-Приточная установка AV 1.5-22 752. VERTROL-2220м3/ч, Рсети-450Па /П-2/ компл	1	291995,68	-	291996	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	КП "VERTRO"	-Приточная установка AV 2.0-8332. VERTROL-2420м3/ч, Рсети-479Па /П-3/ компл	1	243512	-	243512	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	КП "VERTRO"	-КомплектКИПиА: Блок управления UM 06-W-3R0; датчики 500 Pa DPD-5, STR, VSR,STK-3; Панель управления LCP для FC-051 №132B0101; компл	1	274376,3	-	274376	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		привод воздушной заслонки GMA 321.1E; смесительный узел ONX 80-6.3; частотный преобразователь FC-051P3K0 №132B0101								
5	КП "VERTRO"	компл -КомплектКИПиА: Блок управления UM 06-W-1R0; датчики 500 Pa DPD-5, STR, VSR,STK-3; Панель управления LCP для FC-051 №132B0101; привод воздушной заслонки GMA 321.1/4N; смесительный узел ONX 40-4.0; частотный преобразователь FC-051P1K5 №132F0005	1	240960,23 -	- -	240960 -	- -	- -	- -	- -
6	КП "VERTRO"	компл -КомплектКИПиА: Блок управления UM 06-W-1R0; датчики 500 Pa DPD-5, STR, VSR,STK-3; Панель управления LCP для FC-051 №132B0104; привод воздушной заслонки GMA 321.1E; смесительный узел ONX 80-6.3; частотный преобразователь FC-051P1K5 №132F0005	1	226986,24 -	- -	226986 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0120-71-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	компл -Монтаж компрессорно-конденсаторного блока 1компл	1	54086,67 46638,32	6936,69 1157,37	54087 46638	6937 1157	61178 128	255,6 5,35	256 5
8	КП "VERTRO"	-Компрессорно-конденсаторный блок ВКК 040	1	813893,9 -	- -	813894 -	- -	- -	- -	- -
9	КП "VERTRO"	компл -Присоединительный комплект 040/1, 045/1 (067B8450)	1	48119,14 -	- -	48119 -	- -	- -	- -	- -
10	КП "VERTRO"	компл -Компрессорно-конденсаторный блок ВКК 012	1	350929,47 -	- -	350929 -	- -	- -	- -	- -
11	КП	компл -Присоединительный комплект	1	26246,8	-	26247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"VERTRO"	010/1, 012/1 (068Z4350)		-	-	-	-	-	-	-
		компл								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				3009039	6937			256

		Тенге				46638	1157			5
	Стоимость оборудования -	Тенге				2954953	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				2954953	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				54087	-	-		-
	Материалы -	Тенге				512	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	47796	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге				2551	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				61178	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	9177	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6916	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				122181	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		292
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	56972	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				3077134	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		292
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	56972	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%	2 199
Итого с временными	3 079 333
Зимние удорожания 1,5x0,9=1,35%	1 679
Выслуга лет 1%	1 244
Доп.отпуска 0,4%	498
Итого в базовых ценах 2001г	3 082 754
Пересчет в текущие цены К=2121/775=2,7368	8 436 802
Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%	168 736
Итого	8 605 538
Налог на добавленную стоимость	1 032 665
Итого с НДС	9 638 203

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК