ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Спортблок. Слаботочные сети**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

ЗА СЕНТЯБРЬ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	-	4275	-	90	-	-
		шт								
2	С151804-326	Пульт контроля и управления С2000-М	1	51993	-	51993	-	-	-	-
	5 Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	22 прим	шт.								
3	Ц0108-535-1	Контроллер	1	1478,4	33,4	1478	33	487	3	3
		шт		506	6,9	506	7	95	0,04	-
4	С151801-117	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	1	11438	-	11438	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	24 прим	шт								
5	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок	1	3100,6	1,6	3101	2	2673	16	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		базовый на 10 лучей		2970	-	2970	-	90	-	-
6	С151804-325-2 Изм. и доп. вып. 22 прим	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	1 шт	10135 -	- -	10135 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10 шт	702,3 648	- -	7023 6480	- -	6545 101	4 -	40 -
8	С151803-46 прим	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.1	10 шт	3500 -	- -	35000 -	- -	- -	- -	- -
9	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	111 шт	369,9 347	1,6 -	41059 38517	178 -	34665 90	2 -	222 -
10	Ц0110-40-3	Корзина коническая для пожарных извещателей	111 шт	31,5 31,5	- -	3497 3497	- -	3147 90	0,2 -	22 -
11	С151804-321-8 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговый ИП-2.1	105 шт.	3490 -	- -	366450 -	- -	- -	- -	- -
12	С151804-321-2 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ	6 шт.	463 -	- -	2778 -	- -	- -	- -	- -
13	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1 шт.	1526,2 1440	- -	1526 1440	- -	1296 90	9 -	9 -
14	С151801-153-9 Изм. и доп. вып. 24 прим	Блок питания резервированный РИП 12 исп 05	1 шт.	69850 -	- -	69850 -	- -	- -	- -	- -
15	Ц0110-349-1-	Аппаратура настенного типа. Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: 3	3 шт	5507 3038	- -	16521 9114	- -	9205 101	16 -	48 -
16	С151801-638-	Блок защитный коммутационный	1 шт	2161	-	2161	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 24 прим	БЗК исп.02 шт.		-	-	-	-	-	-	-
17	С151801-112-5 Изм. и доп. вып. 24 прим	Адресный расширитель С2000-АР1 исп 04 шт	2	3752 -	- -	7504 -	- -	- -	- -	- -
18	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная шт	24	702,3 648	- -	16855 15552	- -	15708 101	4 -	96 -
19	С151802-20	-Коробка универсальная УК-П шт	24	70 -	- -	1680 -	- -	- -	- -	- -
20	Ц0110-671-3-	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладыв-аемый по бетонным и металлическим основаниям м	770	73,7 58,7	1,3 0,2	56749 45199	1001 154	40818 90	0,33 -	254 1
21	С151606-49 Изм. и доп. вып. 25	-Кабель экранированный витой пары FTR 4x2x05 км	0,7854	81344 -	- -	63888 -	- -	- -	- -	- -
22	С151608-6	-Шнур с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марка ШВВП, число жил и сечение 2x0,75 мм2 1000м	0,0204	18900 -	- -	386 -	- -	- -	- -	- -
23	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт	1	1526,2 1440	- -	1526 1440	- -	1296 90	9 -	9 -
24	С151801-153-9 Изм. и доп. вып. 24 прим	Источник бесперебойного питания ББП-50, 12В 5А шт.	1	69850 -	- -	69850 -	- -	- -	- -	- -
25	Ц0108-121-1-	Аккумулятор шт	1	307,7 277	- -	308 277	- -	263 95	2 -	2 -
26	С151801-651- Изм. и доп. вып. 24	Аккумуляторы 12 V АБ 12-12 шт.	1	2161 -	- -	2161 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим									
27	Ц0110-765-9	Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации	1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
				13230	-	13230	-	90	-	-
		схема								
28	Ц0110-765-1-0	Настройка и тренировка оборудования: проверка работы сигнально-вызывного устройства	1	18941,7	4,7	18942	5	16866	106	106
				18740	-	18740	-	90	-	-
		схема								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			881717	1223			929
			Тенге			161237	161			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			881717	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23985	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	161397	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			695273	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			148723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		74
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22308	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			61826	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге			1092267	-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1005
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	183706	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1092267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1005
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	183706	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
29	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	-	1939	-	1659	12	12
				1843	-	1843	-	90	-	-
		шт								
30	Ц0110-173-1-0	Электрическая проверка и регулировка оборудования: аппаратура тонального вызова или усиления тональной частоты	1	1046,8	-	1047	-	1377	5	5
				1035	-	1035	-	133	-	-
		плата								
31	ТОО "РОНЕКС"	Усилитель-микшер SZA-1240A	1	67695,7	-	67696	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0110-555-1-0	Плата дуплексных тональных усилителей связи	1	10724	-	10724	-	10163	53	53
				10370	-	10370	-	98	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плата								
33	С151804-328	-Плата для микрофона /Усилители мощности/	1	14458	-	14458	-	-	-	-
4	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
22		шт.								
34	Ц0110-347-1	-Громкоговоритель настольный	1	529	-	529	-	482	3	3
35	2201-41	-Микрофон настольный SRC-100		477	-	477	-	101	-	-
	прим	шт	1	11800	-	11800	-	-	-	-
36	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый		-	-	-	-	-	-	-
		комплект	1	1526,2	-	1526	-	1296	9	9
				1440	-	1440	-	90	-	-
37	С151801-154	-Блок резервного питания SEP-3352	1	183130	-	183130	-	-	-	-
8	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
24		шт.								
	прим									
38	Ц0108-121-1	-Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	307,7	-	615	-	526	2	4
39	С151801-651	-Аккумуляторы 12 V АБ 12-12		277	-	554	-	95	-	-
	Изм. и доп. вып.	шт	2	2161	-	4322	-	-	-	-
24		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	прим									
40	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	65	702,3	-	45650	-	42541	4	260
				648	-	42120	-	101	-	-
41	С151802-20	-Коробка универсальная УК-П шт	65	70	-	4550	-	-	-	-
42	Ц0110-386-1	-Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/		-	-	-	-	-	-	-
5		шт	5	611	-	3055	-	1964	2	10
				389	-	1945	-	101	-	-
43	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 шт	5	462	-	2310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	44	2062,7	1,6	90759	70	78487	11	484
		шт		1982	-	87208	-	90	-	-
45	С151804-332	-Оповещатель свето-звуковой шт	1	2849	-	2849	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Изм. и доп. вып. 22	наружного исп. Маяк-12К		-	-	-	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
46	С151804-332 7 Изм. и доп. вып. 22	-Оповещатели речевые настенные на 10Вт Глагол-Н2-10	12	2849	-	34188	-	-	-	-
	прим	шт.		-	-	-	-	-	-	-
47	С151804-332 7 Изм. и доп. вып. 22	-Оповещатели речевые настенные на 5Вт Глагол-Н2-5	1	2849	-	2849	-	-	-	-
	прим	шт.		-	-	-	-	-	-	-
48	С151804-332 7 Изм. и доп. вып. 22	-Оповещатели речевые настенные на 3Вт Глагол-Н2-3	30	2849	-	85470	-	-	-	-
	прим	шт.		-	-	-	-	-	-	-
49	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	600	72,9	-	43740	-	28782	0,33	198
		м		53,3	-	31980	-	90	-	-
50	С151606-35	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,612	20800	-	12730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0110-172-1	-Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	1	1435,9	-	1436	-	1781	8	8
		1000м		1339	-	1339	-	133	-	-
52	С151803-118	-Открытая стойка СО-224-1 19" 24U	1	25600	-	25600	-	-	-	-
	прим	шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0110-765-1 0	-Настройка и тренировка оборудования: проверка работы сигнально-вызывного устройства	1	18941,7	4,7	18942	5	16866	106	106
		шт		18740	-	18740	-	90	-	-
54	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	-Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
		объект		94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			813442	46779			1441
			Тенге			293877	11880			69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			79496	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			79496	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			733946	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20835	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	305757	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			372456	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			281959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42294	-		141
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1076859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	348050	-		1651
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1156355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	348050	-		1651
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								
55	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	2	92,4	-	185	-	162	0,5	1
					90	-	180	-	90	-	-
56	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	2	526	-	1052	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	3	107,3	-	322	-	300	1	3
					99	-	297	-	101	-	-
58	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	3	222	-	666	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0110-111-1	Оборудование станции: телефонный настольный ЦБ или АТС	шт аппарат системы	5	978,9	-	4895	-	4262	7	35
					947	-	4735	-	90	-	-
60	5564-14 прим	Телефонный аппарат КХ-ТС1703	шт	5	27800	-	139000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	шт.	100	72,9	-	7290	-	4797	0,33	33
					53,3	-	5330	-	90	-	-
62	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка КРВПМ,	м	0,0918	20800	-	1909	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр жилы 0,5 мм								
63	С151604-101-Кабели связи ТППэп 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	1000м	0,0102	140760	-	1436	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	км		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				156754	-			72
		Тенге				10542	-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге				139000	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			139000	-	-		-	
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				17754	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2149	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	10542	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5063	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				9520	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1428	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1636	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			28911	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		77
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	11970	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				167911	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		77
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	11970	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				1851913	48002			2442
		Тенге				465655	12041			70
	Стоимость оборудования -	Тенге				218496	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			218496	-	-		-	
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				1633418	-	-		-
	Материалы -	Тенге				46969	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	477696	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1072792	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				440202	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		220
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	66030	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				124417	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2198037	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2732
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	543726	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				2416533	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2732
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	543726	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,8%				39 565				
		Итого с временными				2 456 098				
		Зимние удорожания 1,5х0,9=1,35%				30 208				
		Выслуга лет 1%				22 376				
Доп.отпуска 0,4%						8 950				
		Итого в базовых ценах 2001г				2 517 632				
		Пересчет в текущие цены К=2121/775=2,7368				6 890 190				
		Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%				137 804				
		Итого				7 027 994				
		Налог на добавленную стоимость 12%				843 359				
		Итого с НДС				**7 871 353**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: