ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Благоустройство . Проезды и площадки**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 10

ЗА СЕНТЯБРЬ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Покрытие площадки для отдыха S-1213,94м2															
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночного отсева	121,394	577,38	73,75	70091	8953	5336	0,14	17							
				21,38	11,67	2595	1417	133	0,04	5							
		м3															
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		70091	8953			17							
				Тенге		2595	1417			5							
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		70091	-	-		-							
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4012	-		-							
		Местные материалы -		Тенге		58542	-	-		-							
		Накладные расходы -		Тенге		5336	-	-		-							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	800	-		-							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4526	-	-		-							
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге	79952	-	-		-								
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		25							
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4812	-		-							
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		79952	-	-		-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4812	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8%				1 439				
		Итого с временными				81 391				
		Зимние удорожания 1,5х0,9=1,35%				1 099				
		Выслуга лет 1%				814				
		Доп.отпуска 0,4%				326				
		Итого в базовых ценах 2001г				83 630				
		Пересчет в текущие цены К=2121/775=2,7368				228 876				
		Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%				4 578				
		Итого				233 454				
		Налог на добавленную стоимость 12%				28 014				
		Итого с НДС				**261 468**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Спортблок. Общестроительные работы КЖ**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11

ЗА СЕНТЯБРЬ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /спортблок, общежитие/												
		частичная замена существующего грунта до отм.-3.350												
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1821,9	32,22	30,77	58695	56060	17257	0,01	18				
				1,42	8,34	2587	15204	97	0,03	52				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	80	262,72	-	21017	-	23750	1,85	148				
				262,72	-	21017	-	113	-	-				
3	Е010333-А1--1	-Отвозка непригодного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, м3	3328,325	19,7	19,7	65568	65568	13114	-	-				
				-	3,94	-	13114	100	0,08	275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1 /во временный отвал/								
		т								
		устройство гравийно-песчаной подушки до отм. 465,30 /указания на л.2/1-КЖ/								
4	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1609	516,38	73,75	830861	118670	70724	0,14	232
				21,38	11,67	34400	18775	133	0,04	66
		м3								
		Подсыпка грунта под полы								
5	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /грунт из временного отвала/	219	32,22	30,77	7055	6739	2074	0,01	2
				1,42	8,34	311	1828	97	0,03	6
		м3								
6	Е010333-А7--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	582,05	57,6	57,6	33526	33526	6705	-	-
				-	11,52	-	6705	100	0,24	141
		т								
7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	195,2	6,48	6,48	1265	1265	398	-	-
				-	2,1	-	411	97	0,01	2
		м3								
8	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	195,2	3,2	3,2	625	625	197	-	-
				-	1,04	-	203	97	-	1
		м3								
9	С143008-263-Изм. и доп.вып.18	-Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	219	67	-	14673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	219	21,55	4,52	4719	989	3618	0,11	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	-	3730	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1038004	283441			423
			Тенге			62045	56239			543
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1038004	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118284	-		-
		Местные материалы -	Тенге			692518	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20675	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1246391	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138960	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1246391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138960	-		-

Временные здания и сооружения 1,8%	22 435
Итого с временными	1 268 826
Зимние удорожания 1,5х0,9=1,35%	17 129
Выслуга лет 1%	12 688
Доп.отпуска 0,4%	5 075
Итого в базовых ценах 2001г	1 303 718
Пересчет в текущие цены К=2121/775=2,7368	3 567 982
Налоги ,сборы и обязательные платежи 2%	71 360
Итого	3 639 342
Налог на добавленную стоимость 12%	436 721
Итого с НДС	**4 076 063**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью «BBP Company»**
Договор № 49-У/15 от 29.04.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс спортивных единоборств и силовых видов спорта (бокс, борьба,дзюдо, таэквандо,тяжелая атлетика)с общежитием в г.Шу по ул.Сейфуллина

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-**Спортблок. Доп работы (желоба, короба, дорожки)**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 12

ЗА СЕНТЯБРЬ 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство водосточной системы								
1	Е0116-13-2	-Прокладка полиэтиленовых водоотводных труб диам. 100 мм	10 м	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
				102,38	0,54	1024	5	128	-	-
2	Е0120-4-4	-Устройство водосточной воронки диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,45	1871,81	13,82	842	6	153	1,62	1
				259,88	5,18	117	2	128	0,03	-
3	СПрайс	-Крепление для желоба и труб	25 м2	163,12	-	4078	-	-	-	-
4	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов	4 шт	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
5	С130804-271-8 Изм. и	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN	4 шт	4084	-	16336	-	-	-	-