Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Компания "НурайСтрой"

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

СПРАВКА №4 от 11.08.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

код заказчика	код подрядчи	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		31	2020-05-14				
		31/1	2020-05-18				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	276 062 794,27	246 484 637,75							29 578 156,52	
за месяц		60 444 892,66							7 253 387,12	67 698 279,78
аванс 30%	31 884 037									20 309 484
минус резерв 5%	13 803 139									3 384 914
Итого к оплате										44 003 881,78

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы _____ Шоптаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор _____ Нурсеитов Е.С.

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Ф-2

Наименование объекта: Дифференцируемая водоочистная установка ДВУ 10-195/С

Заказ 711

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №12 от 11 августа 2020 года

приемки выполненных работ

Станция очистки воды

за август 2020 года

Смета 6-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Общестроительные работы										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,12	149,66	143,51	4358	4179	2	831	5658
					6,08	35,95	177	1047	–	419	
2	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,650;	т	48,048	89		4276		–	–	4618
					–		–		–	342	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	38	149,66	143,5	5687	5453	3	1149	7383
					6,08	35,92	231	1365	–	547	
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	25,7	164,59	157,82	4230	4056	2	855	5492
					6,69	39,53	172	1016	–	407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,65	1364,24	–	2251	–	–	1621	4182
					1364,24	–	2251	–	–	310	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,27	640,67	–	2095	–	–	1508	3891
					640,67	–	2095	–	–	238	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	62,08	30,59	30,59	1899	1899	–	467	2555
					–	10,44	–	648	–	189	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	62,08	131,3	62,73	8151	3894	–	4337	13487
		1.2 Фундаментная плита Фм-1			68,57	28,45	4257	1766	–	999	
9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	12,7	5013,54	1452,2	63672	18443	36248	15467	85470
					707,17	602,36	8981	7650	–	6331	
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	6,35	21058,11	1042,83	133719	6622	120590	7057	152038
					1024,72	196,54	6507	1248	–	11262	
11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В20 НР = 91 %	м3	18,3	23197,32	1595,63	424511	29201	365599	32310	493367
					1623,55	316,61	29711	5794	–	36546	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,243	192867		239734		239734	–	258913
					–		–		–	19179	
13	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,103	224262		23099		23099	–	24947
		1.3 Приямок			–		–		–	1848	
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	1,5	21058,67	1043,33	31588	1565	28486	1667	35915
					1024,67	196,67	1537	295	–	2660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,4	30690,33	2822,34	564702	51931	386998	129500	749738
					6835,49	898,64	125773	16535	–	55536	
16	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	61,09	1647		100615		100615	–	108664
					–		–		–	8049	
17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,185	192867		228547		228547	–	246831
					–		–		–	18284	
18	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012-фиксатор Ф1	т	0,00825	224262		1850		1850	–	1998
					–		–		–	148	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014-фиксатор Ф2	т	0,0261	195387		5100		5100	–	5508
					–		–		–	408	
20	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (М111-4) НР = 91 %	т	0,012	63083,33	15500	757	186	18	564	1427
					46083,33	5583,33	553	67	–	106	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (МН 111-4)	т	0,012	192867		2314		2314	–	2499
					–		–		–	185	
22	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	5	2546,6	–	12733	–	3769	8785	23239
					1792,8	–	8964	–	–	1721	
23	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянок НР = 69 %	конструкций	0,065	62338,46	23384,62	4052	1520	560	1666	6175
					30338,46	6815,38	1972	443	–	457	
24	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка СГ-34)	т	0,065	521272		33883		33883	–	36594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	2711	
25	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,89	146,56	2,65	277	5	220	36	338
					27,51	–	52	–	–	25	
26	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % К=2,000;	м2	3,78	214,55	1,85	811	7	752	37	916
					13,76	0,26	52	1	–	68	
27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	ıоверхности	78	818,87	18,47	63872	1441	44771	16581	86889
					226,41	2,17	17660	169	–	6436	
28	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	ıоверхности	78	1734,9	9,85	135322	768	64320	65632	217030
					900,44	4,33	70234	338	–	16076	
29	2205-0105-0105	Смесь сухая тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008	кг	93,6	207		19375		19375	–	20925
					–		–		–	1550	
		Итого по разделу 1					**2 606 687**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					281 179				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					131 170				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 382				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 706 855				
		- перевозка грузов, тенге					4 276				
		Накладные расходы, тенге					290 120				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					193 087				
		Раздел 2 Оборудование									
30	5806-0160-0170(	Установка очистки воды ДВУ10-119/С с доставкой (габариты 12*4,8*2,95)	шт	1	44517857		44517857		–	–	44517857
					–		–		44517857	–	
		Итого по разделу 2					**44 517 857**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					44 517 857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**47 124 544**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					281 179				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					131 170				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 382				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 706 855				
		- оборудование, тенге					44 517 857				
		- перевозка грузов, тенге					4 276				
		Накладные расходы, тенге					290 120				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					193 087				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					52 134				
		Итого					47 176 678				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					96 515				
		Итого					47 273 193				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**55 107**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**47 328 300**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**50 167 998,00**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**45 151 198,45**				
		НДС (12 %)					5 418 143,81				
		Итого по акту					**50 569 342,26**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы _____ Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор _____ Нурсеитов Е.С.

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Ф-2

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Заказ 711

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №13 от 11 августа 2020 года

приемки выполненных работ

Общестроительные работы

за август 2020 года

Смета 6-7-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	172,54	149,65	143,5	25820	24760	12	5219	33522
					6,07	35,93	1048	6200	–	2483	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	103,03	149,66	143,51	15419	14786	7	3117	20019
					6,08	35,94	626	3703	–	1483	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	250,14	164,61	157,86	41175	39486	18	8322	53457
					6,68	39,53	1671	9888	–	3960	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	9,36	1364,42	–	12771	–	–	9195	23723
					1364,42	–	12771	–	–	1757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	18,13	640,76	–	11617	–	–	8364	21579
					640,76	–	11617	–	–	1598	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	308,41	30,6	30,6	9436	9436	–	2320	12696
					–	10,45	–	3222	–	940	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	308,41	131,32	62,74	40500	19349	–	21547	67011
					68,58	28,46	21151	8776	–	4964	
		Итого по разделу 1					**232 007**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					48 884				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					107 817				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 789				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					37				
		Накладные расходы, тенге					58 084				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 185				
		Раздел 2 Общестроительные работы									
		2.1 Монолитная плита Мп1									
8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	8,4	5013,57	1452,26	42114	12199	23975	10230	56532
					707,14	602,38	5940	5060	–	4188	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,2	21058,1	1042,62	88444	4379	79761	4668	100561
					1024,76	196,67	4304	826	–	7449	
10	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В30 НР = 91 %	м3	9,464	27284,66	1595,63	258222	15101	227756	16709	296925
					1623,52	316,57	15365	2996	–	21994	
11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57711	186614		107697		107697	–	116313
					–		–		–	8616	
		Итого по разделу 2					**570 331**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 609				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 679				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					439 189				
		Накладные расходы, тенге					31 607				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					42 247				
		Итого по смете					**802 339**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 493				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					139 496				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 671				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					439 227				
		Накладные расходы, тенге					89 691				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					59 432				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					16 047				
		Итого					818 386				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					29 707				
		Итого					848 093				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**16 962**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**865 055**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года к=1,06					**916 958,30**				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9					**825 262,48**				
		НДС (12 %)					99 031,50				
		Итого по акту					**924 293,98**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы _____ Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор _____ Нурсеитов Е.С.

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Ф-2

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема Заказ 711

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №14 от 11 августа 2020 года

приемки выполненных работ

Технологическое решение

за август 2020 года

Смета 6-4-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Монтаж НС 2-го подъема										
1	5800-0000-0001(	ДВУ1-36 (насосная станция 2 подъема-1 шт)	шт	1	15166071		15166071		–	–	15166071
					–		–		15166071	–	
		Итого по разделу 1					**15 166 071**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					15 166 071				
		Итого по смете					**15 166 071**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					15 166 071				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					0				
		Итого					15 166 071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					0				
		Итого					15 166 071				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**0**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**15 166 071**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**16 076 035,26**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**14 468 431,73**				
		НДС (12 %)					1 736 211,81				
		Итого по акту					**16 204 643,54**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы _____ Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор _____ Нурсеитов Е.С.