Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Компания "НурайСтрой"

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

СПРАВКА от 25.05.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		31	2020-05-14				
		31/1	2020-05-18				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	38 581 843,69	34 448 074,72							4 133 768,97	
за месяц		34 448 074,72							4 133 768,97	38 581 843,69
аванс 30%	11 574 553									11 574 553
минус резерв 5%	1 929 092									1 929 092
Итого к оплате										25 078 198,69

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Иртлач В.Я.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: Внутриквартальные сети водопровода

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №1 от 25 мая 2020 года
приемки выполненных работ
по строительству водопровода В1 L=5783.4
за май 2020 года

Смета 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.1 Траншея (трубопровод, колодцы)									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2500	110,32	104,99	275811	262472	–	52263	354320
					5,34	23,7	13339	59249	–	26246	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство обсыпка, подсыпка НР = 99 %	3 основания	1375	997,22	148,58	1371171	204291	–	1206858	2784271
					848,64	37,94	1166880	52168	–	206242	
6	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	437,5	1716,96	–	751170	–	–	540842	1395373
					1716,96	–	751170	–	–	103361	
8	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную - в местах пересечения с действующими коммуникациями НР = 72 %	м3 грунта	30	1716,97	–	51509	–	–	37086	95683
					1716,97	–	51509	–	–	7088	
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2642,5	640,74	–	1693155	–	–	1219072	3145205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					640,74	–	1693155	–	–	232978	
10	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	22340	13,22	13,22	295247	295247	–	79231	404436
					–	4,93	–	110043	–	29958	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	22340	131,32	62,74	2933633	1401556	–	1560789	4853976
					68,58	28,46	1532077	635685	–	359554	
		Итого по разделу 1					**13 033 264**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 208 130				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 163 566				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					857 145				
		Накладные расходы, тенге					4 696 141				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					965 427				
		Раздел 2 Трубопровод									
12	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	или клапан	11	1749,64	73,82	19246	812	3635	15005	36991
					1345,36	32,55	14799	358	–	2740	
13	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	40086		440946		440946	–	476222
					–		–		–	35276	
24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки под фланец. Установка НР = 99 %	шт.	24	1212,42	800,08	29098	19202	–	14681	47281
					412,33	205,54	9896	4933	–	3502	
27	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1485		35640		35640	–	38491
					–		–		–	2851	
28	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	694		1388		1388	–	1499
					–		–		–	111	
29	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (свободный под втулку)	шт.	24	2156		51744		51744	–	55884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	4140	
30	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (свободный под втулку)	шт.	2	1102		2204		2204	–	2380
					–		–		–	176	
31	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2500 НР = 99 %	шт.	5	784520,8	160,2	3922604	801	3913549	8486	4245577
					1650,8	63,6	8254	318	–	314487	
39	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	ных частей	0,456	72684,21	2583,33	33144	1178	14554	17752	54968
					38184,21	1138,16	17412	519	–	4072	
40	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	81501		407505		407505	–	440105
					–		–		–	32600	
41	2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 примен	шт.	6	118767		712602		712602	–	769610
					–		–		–	57008	
42	2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88 примен	шт.	2	200837		401674		401674	–	433808
					–		–		–	32134	
45	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом футляров) НР = 99 %	убопровода	2,5	294624,4	92498	736561	231245	4796	556889	1396926
					200208	24797,6	500520	61994	–	103476	
46	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2525	1606		4055150		4055150	–	4379562
					–		–		–	324412	

Итого по разделу 2	**12 379 304**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	550 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	253 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 122
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 045 387
Накладные расходы, тенге	612 813
Сметная прибыль (8 %), тенге	916 985

Раздел 3 Колодцы

3.1 Колодцы круглые (70 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	ий колодца	68,53	32162,61	8101,17	2204104	555173	1076364	774129	3216492
					8354,98	3055,32	572567	209381	–	238259	
83	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	15069		557553		557553	–	602157
					–		–		–	44604	
84	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23717		94868		94868	–	102457
					–		–		–	7589	
85	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	74	15108		1117992		1117992	–	1207431
					–		–		–	89439	
86	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21326		170608		170608	–	184257
					–		–		–	13649	
87	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	82	2118		173676		173676	–	187570
					–		–		–	13894	
89	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	17788		658156		658156	–	710808
					–		–		–	52652	
90	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19561		78244		78244	–	84504
					–		–		–	6260	
91	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	41	23267		953947		953947	–	1030263
					–		–		–	76316	
93	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С5-70 шт)	т	1,337	521272		696941		696941	–	752696
					–		–		–	55755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 3					**8 078 635**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					572 567				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					555 173				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					209 381				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 578 349				
		Накладные расходы, тенге					774 129				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					598 417				
		Итого по акту					**33 491 203**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 331 578				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 971 977				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 134 648				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 623 736				
		Накладные расходы, тенге					6 083 083				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 480 829				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					669 824				
		Итого					34 161 027				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					1 240 045				
		Итого					35 401 072				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**708 021**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					36 109 093				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				38 275 638,58				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**34 448 074,72**				
		НДС (12 %)					4 133 768,97				
		Итого по акту					**38 581 843,69**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Иртлач В.Я.

Технадзор:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы _____ Ещанов Е.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор _____ Нурсеитов Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.