Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Компания "НурайСтрой"

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

СПРАВКА №5 от 30.11.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчи	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		31	2020-05-14				
		31/1	2020-05-18				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	374 700 689,41	334 554 187,01							40 146 502,40	
за месяц		88 069 549,26							10 568 345,88	98 637 895,14
аванс 30%										
минус резерв 5%	18 735 034									4 931 895
Итого к оплате										93 706 000,14

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Реестр актов к справке №4

№№ актов	СМР	НДС	Всего с НДС
акт №15 (см6-3-1)	10 709 211,91	1 285 105,43	11 994 317,34
акт №16 (см3-1-1)	333 630,02	40 035,60	373 665,62
акт №17(4-1-1)	3 547 263,92	425 671,67	3 972 935,59
акт №18(4-4-1)	1 389 584,00	166 750,08	1 556 334,08
акт №19(4-5-1)	2 043 404,08	245 208,49	2 288 612,57
акт №20(5-1-1)	1 517 088,96	182 050,68	1 699 139,64
акт №21(6-3-1)	-1 676 221,63	-201 146,60	-1 877 368,23
акт №22(6-3-2)	-3 456 761,75	-414 811,41	-3 871 573,16
акт №23 (6-5-1)	49 587,02	5 950,44	55 537,46
акт №24(6-5-2)	234 135,45	28 096,25	262 231,70
акт №25 (6-6-1)	49 587,01	5 950,44	55 537,45
акт №26(6-6-2)	234 135,45	28 096,25	262 231,70
акт №27(6-7-1)	28 158,26	3 378,99	31 537,25
акт №28(6-8-2)	5 884 766,17	706 171,94	6 590 938,11
акт №29(6-8-3)	1 622 416,28	194 689,95	1 817 106,23
акт №30(7-2-1)	2 917 786,10	350 134,33	3 267 920,43
акт №31(2-1-1нул)	45 794 878,30	5 495 385,40	51 290 263,70
акт №32(4-4-1нул)	806 664,24	96 799,71	903 463,95
акт №33(6-5-1нул)	201 737,62	24 208,51	225 946,13
акт №34(6-5-2нул)	611 582,69	73 389,92	684 972,61
акт №35(6-6-1нул)	201 737,61	24 208,51	225 946,12
акт №36(6-8-2нул)	2 025 711,20	243 085,34	2 268 796,54
акт №37(6-8-3нул)	538 230,58	64 587,67	602 818,25
акт №38(7-1-1нул)	12 461 235,77	1 495 348,29	13 956 584,06
Итого	88 069 549,26	10 568 345,88	98 637 895,14

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Внутриквартальные сети водопровода

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №15 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

по строительству водопровода В1 L=5783.4

за октябрь 2020 года

Смета 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопровод										
12	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	или клапан	3	1749,33	73,67	5248	221	991	4093	10088
					1345,33	32,67	4036	98	–	747	
13	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	40086		120258		120258	–	129879
					–		–		–	9621	
14	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	или клапан	4	1045	24,5	4180	98	699	3392	8178
					845,75	10,75	3383	43	–	606	
15	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	22777		91108		91108	–	98397
					–		–		–	7289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки под фланец. Установка НР = 99 %	шт.	78	1212,42	800,08	94569	62406	–	47714	153666
					412,35	205,55	32163	16033	–	11383	
26	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1789		3578		3578	–	3864
					–		–		–	286	
27	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	1485		106920		106920	–	115474
					–		–		–	8554	
28	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	694		1388		1388	–	1499
					–		–		–	111	
29	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	44	2156		94864		94864	–	102453
					–		–		–	7589	
30	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102		2204		2204	–	2380
					–		–		–	176	
31	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2500 НР = 99 %	шт.	12	784520,83	160,33	9414250	1924	9392517	20365	10189384
					1650,75	63,5	19809	762	–	754769	
32	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	17	534,35	–	9084	–	–	6904	17267
					534,35	–	9084	–	–	1279	
33	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,17	111681		18986		18986	–	20505
					–		–		–	1519	
34	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	ных частей	0,193	873792,75	449725,39	168642	86797	3630	100695	290884
					405259,07	121746,11	78215	23497	–	21547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	85	1140		96900		96900	–	104652
					–		–		–	7752	
36	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	3	2464		7392		7392	–	7983
					–		–		–	591	
37	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	ных частей	0,0027	324814,81	2592,59	877	7	767	105	1061
					38148,15	1111,11	103	3	–	79	
38	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	859		2577		2577	–	2783
					–		–		–	206	
43	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1053		3159		3159	–	3412
					–		–		–	253	
44	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка д=50мм НР = 99 %	шт.	6	61109,83	49,17	366659	295	356683	9713	406482
					1613,5	21,67	9681	130	–	30110	

Итого по разделу 2	**11 670 291**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 474
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 566
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 304 621
Накладные расходы, тенге	192 981
Сметная прибыль (8 %), тенге	864 467

Раздел 3 Колодцы

3.1 Колодцы круглые (70 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23717		47434		47434	–	51229
					–		–		–	3795	
86	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	21326		298564		298564	–	322449
					–		–		–	23885	
90	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	19561		117366		117366	–	126755
					–		–		–	9389	
91	2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 (искл из акта №1 и 2) К=-1,000;	комплект	-70	23267		-1628690		-1628690	–	-1758985
					–		–		–	-130295	
		Итого по разделу 3					**-1 258 552**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 165 326				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-93 226				
		Итого по акту					**10 411 739**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					156 474				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					151 748				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 566				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 139 295				
		Накладные расходы, тенге					192 981				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					771 241				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					208 235				
		Итого					10 619 974				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					385 505				
		Итого					11 005 479				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**220 110**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**11 225 589**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**11 899 124,34**				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9				**10 709 211,91**				
		НДС (12 %)					1 285 105,43				
		Итого по акту					**11 994 317,34**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы _____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Надворный туалет

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №16 от 01.10. 2020 года
приемки выполненных работ
Надворная уборная на 1 очко
за октябрь 2020 года

Смета 3-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	26	110,35	105	2869	2730	–	544	–
					5,35	23,69	139	616	–	–	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,5	1034	–	517	–	–	372	–
					1034	–	517	–	–	–	
3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9,8	43,67	43,67	428	428	–	105	–
					–	14,9	–	146	–	–	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	16,7	640,72	–	10700	–	–	7704	–
					640,72	–	10700	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	0,73	131,51	63,01	96	46	–	51	–
					68,49	28,77	50	21	–	–	
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,49	20038,78	1044,9	9819	512	8805	545	–
					1024,49	197,96	502	97	–	–	
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В5 НР = 91 %	м3	0,2	20035	1040	4007	208	3594	222	–
					1025	195	205	39	–	–	
		Итого по разделу 1					**41 017**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 113				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 924				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					919				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 399				
		Накладные расходы, тенге					9 543				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 038				
	Раздел 2 Выгреб										
8	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	ий колодца	1,04	28539,42	6268,27	29681	6519	13161	12344	–
					9616,35	2373,08	10001	2468	–	–	
9	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15069		15069		15069	–	–
					–		–		–	–	
10	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11947		11947		11947	–	–
					–		–		–	–	
11	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15108		15108		15108	–	–
					–		–		–	–	
12	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	онструкций	1	417	240	417	240	37	221	–
					140	47	140	47	–	–	
13	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1	55544		5554		5554	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	–	
14	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,28	33260,71	2064,29	9313	578	7299	1437	–
					5128,57	389,29	1436	109	–	–	
15	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В5 НР = 94 %	м2 стяжки	1,77	637,29	24,29	1128	43	593	481	–
					277,97	11,3	492	20	–	–	
16	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=7,000;	м2 стяжки	12,39	91,04	4,28	1128	53	1034	61	–
					3,31	1,94	41	24	–	–	
17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	оверхности	10	818,9	18,5	8189	185	5740	2126	–
					226,4	2,2	2264	22	–	–	
18	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	ющего слоя	3	8522	1370	25566	4110	5676	16429	–
					5260	628,67	15780	1886	–	–	
19	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР = 99 %	м2 щитов	0,36	5022,22	55,56	1808	20	1675	120	–
					313,89	22,22	113	8	–	–	
20	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	835		835		835	–	–
					–		–		–	–	

Итого по разделу 2	**171 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 584
- материалы, изделия и конструкции, тенге	83 728
Накладные расходы, тенге	33 219
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 718

Раздел 3 Помещение уборной

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	:онструкции	0,03	90033,33	933,33	2701	28	2082	543	–
					19700	400	591	12	–	–	
22	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	:онструкции	0,03	7966,67	66,67	239	2	184	48	–
					1766,67	–	53	–	–	–	
23	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	:онструкции	0,0413	83583,54	1259,08	3452	52	2613	726	–
					19055,69	484,26	787	20	–	–	
24	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР = 90 %	:онструкции	0,0413	9975,79	48,43	412	2	380	28	–
					726,39	24,21	30	1	–	–	
25	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	5	2103	72,2	10515	361	8193	1896	–
					392,2	20	1961	100	–	–	
26	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	оверхности	5	346	2,4	1730	12	1581	128	–
					27,4	1	137	5	–	–	
27	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	ı2 покрытия	2	2223,5	32,5	4447	65	3390	960	–
					496	14,5	992	29	–	–	
28	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 %	м проемов)	9,3	2771,08	13,76	25771	128	22520	2861	–
					335,81	6,02	3123	56	–	–	
29	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,33	3828,57	96,24	5092	128	3467	1398	–
					1125,56	42,11	1497	56	–	–	
30	2107-0602-0106	Двери	м2	1,33	5178		6887		6887	–	–
					–		–		–	–	
31	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	298		596		596	–	–
					–		–		–	–	
32	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1110-0106-0209	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных нерубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %			–		–		–	–	
			м2	0,2736	5299,71	102,34	1450	28	875	503	–
					1999,27	43,86	547	12	–	–	
34	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92									
			м2	0,2736	9792		2679		2679	–	–
					–		–		–	–	
35	1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	ɔду коробок	0,2736	1271,93	18,27	348	5	265	64	–
					285,09	7,31	78	2	–	–	
		Итого по разделу 3					**83 317**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 796				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					811				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					293				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 382				
		Накладные расходы, тенге					9 155				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 173				
		Раздел 4 Отмостка									
36	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	ющего слоя	1,044	7665,71	1469,35	8003	1534	3655	3231	–
					2695,4	596,74	2814	623	–	–	
37	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,71	20035,21	1042,25	14225	740	12757	790	–
					1025,35	197,18	728	140	–	–	
		Итого по разделу 4					**28 349**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 542				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 274				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					763				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 412				
		Накладные расходы, тенге					4 021				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**324 363**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 718				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 757				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 559				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					169 921				
		Накладные расходы, тенге					55 938				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					24 029				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					6 487				
		Итого					330 850				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					12 010				
		Итого					342 860				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**6 857**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**349 717**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**370 700,02**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**333 630,02**				
		НДС (12 %)					40 035,60				
		Итого по акту					**373 665,62**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель_____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Наружное освещение

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №17 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

Наружное освещение

за октябрь 2020 года

Смета 4-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электромонтажные работы										
1	1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР = 72 %	шт.	21	2351,19	819,81	49375	17216	–	31204	–
					1531,38	532,38	32159	11180	–	–	
2	2307-0106-0333	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-150W, световой поток 16500 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	21	43609		915789		915789	–	–
					–		–		–	–	
3	2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3379		70959		70959	–	–
					–		–		–	–	
4	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	42	5792		243264		243264	–	–
					–		–		–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2404-0207-5015	Зажимы ответвительные SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	2124		44604		44604	–	–
					–		–		–	–	
6	2404-0207-3124	Заземляющий зажим SM2.24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	2800		58800		58800	–	–
					–		–		–	–	
7	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 применит.	шт.	21	2220		46620		46620	–	–
					–		–		–	–	
8	2404-0207-3943	Кронштейн К 1 (применительно)	шт.	21	1544		32424		32424	–	–
					–		–		–	–	
9	2307-0219-0404	Патроны предохранительный SV19 применительно	шт.	21	517		10857		10857	–	–
					–		–		–	–	
10	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,0105	30190,48	12761,9	317	134	12	177	–
					16285,71	4761,9	171	50	–	–	
11	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0105	394597		4143		4143	–	–
					–		–		–	–	
12	2404-0207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3052		64092		64092	–	–
					–		–		–	–	
13	1308-0201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2349,5	80	4699	160	203	3160	–
					2168	26,5	4336	53	–	–	
14	2904-0101-0005(	Муфта кабельная концевая 4КНТпН-1-16-25	шт	2	8321		16642		16642	–	–
					–		–		–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	6	606,17	83,17	3637	499	618	1918	–
					420	24	2520	144	–	–	
16	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1103		6618		6618	–	–
					–		–		–	–	
17	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	убопровода	0,002	120000	–	240	–	3	180	–
					118500	–	237	–	–	–	
18	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	2	580		1160		1160	–	–
					–		–		–	–	
19	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,7	1348,94	–	6340	–	–	4565	–
					1348,94	–	6340	–	–	–	
20	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,6	1827		2923		2923	–	–
					–		–		–	–	
21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,1	640,65	–	1986	–	–	1430	–
					640,65	–	1986	–	–	–	
22	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	2,64	89		235		–	–	–
					–		–		–	–	
23	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	26	464,04	399	12065	10374	–	3677	–
					65,04	131,38	1691	3416	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	13	397,77	166,62	5171	2166	891	1938	–
					162,62	44,46	2114	578	–	–	
25	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	27	306,85	144,11	8285	3891	1175	3085	–
					119,22	39,48	3219	1066	–	–	
26	2306-0137-0728	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	550202		22008		22008	–	–
					–		–		–	–	
27	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	63	291,17	136,4	18344	8593	2922	6617	–
					108,4	37,48	6829	2361	–	–	
28	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,063	281010		17704		17704	–	–
					–		–		–	–	
29	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	аземлитель	6	2663,67	1264	15982	7584	5900	3663	–
					416,33	346,83	2498	2081	–	–	
		Итого по разделу 1					**1 886 649**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 100				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 617				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 929				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 570 331				
		- перевозка грузов, тенге					235				
		Накладные расходы, тенге					61 614				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					139 752				

Раздел 2 Опора промежуточная П1

30	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=15,000;	опора	15	6287	2782,33	94305	41735	9286	49738	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2885,6	1259,27	43284	18889	–	–	
31	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 К=15,000;	шт.	15	25984		389760		389760	–	–
					–		–		–	–	
32	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 К=15,000;	шт.	15	2712		40680		40680	–	–
					–		–		–	–	
33	2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 К=15,000;	шт.	15	3379		50685		50685	–	–
					–		–		–	–	
34	2404-0207-3205	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98 К=15,000;	шт.	15	5792		86880		86880	–	–
					–		–		–	–	
35	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=15,000;	шт.	15	2124		31860		31860	–	–
					–		–		–	–	
36	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=15,000;	шт.	15	2220		33300		33300	–	–
					–		–		–	–	
37	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=15,000;	км	0,015	615922		9239		9239	–	–
					–		–		–	–	

Итого по разделу 2 **849 362**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 43 284
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 41 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 889
- материалы, изделия и конструкции, тенге 651 690

Накладные расходы, тенге 49 738

Сметная прибыль (8 %), тенге 62 915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Опора концевая К3										
38	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	✓	2	12689,5	6431	25379	12862	1239	13682	–
						5639	2912	11278	5824	–	–	
39	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	✓	4	25984		103936		103936	–	–
						–		–		–	–	
40	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	✓	4	2712		10848		10848	–	–
						–		–		–	–	
41	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	✓	2	3380		6760		6760	–	–
						–		–		–	–	
42	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	✓	4	3861		15444		15444	–	–
						–		–		–	–	
43	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	✓	2	2906		5812		5812	–	–
						–		–		–	–	
44	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	✓	2	2124		4248		4248	–	–
						–		–		–	–	
45	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	✓	2	2220		4440		4440	–	–
						–		–		–	–	
46	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % К=2,000;	м	✓	1	470	4	470	4	56	295	–
						410	–	410	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	км	0,001	615922		616		616	–	–
					–		–		–	–	
48	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2	470		940		940	–	–
					–		–		–	–	
49	2900-0001-0009(	Заземляющий проводник ЗП6 К=2,000;	м	2	331		662		662	–	–
					–		–		–	–	
50	2302-1104-1802	Колпачки концевые РК 99.025 К=2,000;	шт.	8	151		1208		1208	–	–
					–		–		–	–	
51	2900-0001-0009(	Кронштейн УЗ К=2,000;	м	2	3045		6090		6090	–	–
					–		–		–	–	
		Итого по разделу 3					**216 897**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 688				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 866				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 824				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					162 299				
		Накладные расходы, тенге					13 977				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 067				
		Раздел 4 Угловая анкерная опора УА3									
52	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	12689,25	6431	50757	25724	2476	27364	–
					5639,25	2912	22557	11648	–	–	
53	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	8	25984		207872		207872	–	–
					–		–		–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	8	2712		21696		21696	–	–
					–		–		–	–	
55	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	3380		13520		13520	–	–
					–		–		–	–	
56	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	4434		17736		17736	–	–
					–		–		–	–	
57	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	2250		9000		9000	–	–
					–		–		–	–	
58	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	м	10,4	420		4368		4368	–	–
					–		–		–	–	
59	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	178		1424		1424	–	–
					–		–		–	–	
60	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	3861		15444		15444	–	–
					–		–		–	–	
61	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	16	1371		21936		21936	–	–
					–		–		–	–	
62	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	16	2124		33984		33984	–	–
					–		–		–	–	
63	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	2124		8496		8496	–	–
					–		–		–	–	
64	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	2220		8880		8880	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	–	
65	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	615922		1232		1232	–	–
					–		–		–	–	
66	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	470		1880		1880	–	–
					–		–		–	–	
67	2900-0001-0009(	Заземляющий проводник ЗП 6 К=4,000;	м	4	331		1324		1324	–	–
					–		–		–	–	
68	2900-0001-0009(	Кронштейн УЗ К=4,000;	м	4	3045		12180		12180	–	–
					–		–		–	–	

Итого по разделу 4	**495 822**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 557
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 724
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 648
- материалы, изделия и конструкции, тенге	383 448
Накладные расходы, тенге	27 364
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 729

Итого по смете	**3 448 730**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	141 629
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	130 942
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 767 768
- перевозка грузов, тенге	235
Накладные расходы, тенге	152 693
Сметная прибыль (8 %), тенге	255 463
Временные здания и сооружения (2,0 %)	68 975
Итого	3 517 705
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	127 693
Итого	3 645 398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**72 908**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**3 718 306**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**3 941 404,36**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**3 547 263,92**				
		НДС (12 %)					425 671,67				
		Итого по акту					**3 972 935,59**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель_____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: КЛ-0,4 кВ

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №18 от 01.10. 2020 года
приемки выполненных работ
КЛ-0,4 кВ
за октябрь 2020 года

Смета 4-4-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	75,2	110,32	104,99	8296	7895	–	1572	10657
					5,33	23,7	401	1782	–	789	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	37,6	149,63	143,48	5626	5395	3	1137	7304
					6,06	35,93	228	1351	–	541	
3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	37,6	1827		68695		68695	–	74191
					–		–		–	5496	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	75,2	640,74	–	48184	–	–	34692	89506
					640,74	–	48184	–	–	6630	
5	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,650;	т	62,04	89		5522		–	–	5964
					–		–		–	442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	437,4	464,04	399	202971	174523	–	61860	286017
					65,04	131,39	28448	57469	–	21186	
8	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	убопровода	0,1	120030	–	12003	–	153	9006	22690
					118500	–	11850	–	–	1681	
9	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	100	580		58000		58000	–	62640
					–		–		–	4640	
10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	100	291,19	136,4	29119	13640	4639	10503	42792
					108,4	37,48	10840	3748	–	3170	
11	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	572	306,85	144,11	175520	82430	24885	65364	260155
					119,24	39,47	68205	22579	–	19271	
12	2306-0137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,386	743271		286903		286903	–	309855
					–		–		–	22952	
13	2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	440400		26424		26424	–	28538
					–		–		–	2114	
14	2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	308926		3707		3707	–	4004
					–		–		–	297	
15	1308-0201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	2349,25	80	18794	640	810	12640	33949
					2168	26,38	17344	211	–	2515	
16	2904-4001-0101(	Муфта концевая rek-1 КнТ-4-16-25	шт	8	8321		66568		66568	–	71893
					–		–		–	5325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0201-2601	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 16 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР = 72 %	шт.	2	8506	320	17012	640	1196	11079	30338
					7588	105,5	15176	211	–	2247	
18	2904-4001-0101(	Муфта соединительная 4ПСТп-1х16х25	шт	2	4857		9714		9714	–	10491
					–		–		–	777	

Итого по смете	**1 350 984**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	200 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге	551 697
- перевозка грузов, тенге	5 522
Накладные расходы, тенге	207 853
Сметная прибыль (8 %), тенге	100 073
Временные здания и сооружения (2,0 %)	27 020
Итого	1 378 004
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	50 022
Итого	1 428 026
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 561**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 456 587**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года к=1,06	**1 543 982,22**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**1 389 584,00**
НДС (12 %)	166 750,08
Итого по акту	**1 556 334,08**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы _____ Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор _____ Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: ВЛ-10 кВ

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №19 от 01.10. 2020 года
приемки выполненных работ
ВЛ-10 кВ
за октябрь 2020 года

Смета 4-5-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,572	144047,71	85868,96	226443	134986	5665	99621	–
					54575,06	24639,95	85792	38734	–	–	
2	1133-0204-0404	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0201 НР = 80 %	опора	11	2899,82	1354	31898	14894	544	17651	–
					1496,36	509,45	16460	5604	–	–	
3	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,30654	903826		277059		277059	–	–
					–		–		–	–	
4	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3058	620	3058	620	270	1701	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2168	194	2168	194	–	–	
5	5108-0301-1103(	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с ПРНЗ-10У1	шт.	1	48793		48793		–	–	–
					–		–		–	–	
6	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	11	1686,55	1263,91	18552	13903	70	6716	–
					416,27	346,91	4579	3816	–	–	
7	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	190378		9709		9709	–	–
					–		–		–	–	
	0.1 Опора П 10-2 (9 шт)										
8	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	11	6286,82	2782,27	69155	30605	6809	36475	–
					2885,55	1259,36	31741	13853	–	–	
9	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	11	38098		419078		419078	–	–
					–		–		–	–	
10	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	12689,5	6431	25379	12862	1239	13682	–
					5639	2912	11278	5824	–	–	
11	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	38098		152392		152392	–	–
					–		–		–	–	
12	2104-0408-0105	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В 15СТ РК 937-92	шт.	4	2712		10848		10848	–	–
					–		–		–	–	
	0.2 Опора А 10-1 (2шт)										
13	2900-0001-0002(	Болт Б5	шт	2	1518		3036		3036	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2900-0001-0002(	Стяжка Г1	шт	4	2893		11572		11572	–	–
15	2900-0001-0009(	Заземляющий проводник ЗП1	м	9,1	554		5041		5041	–	–
16	2900-0001-0002(	Накладка ОГ2	шт	4	1973		7892		7892	–	–
17	2900-0001-0002(	Накладка ОГ5	шт	2	1357		2714		2714	–	–
18	2900-0001-0002(	Кронштейн РА1	шт	1	5473		5473		5473	–	–
19	2900-0001-0002(	Кронштейн РА2	шт	1	1420		1420		1420	–	–
20	2900-0001-0002(	Кронштейн РА3	шт	2	4045		8090		8090	–	–
21	2900-0001-0002(	Кронштейн РА4	шт	1	732		732		732	–	–
22	2900-0001-0002(	Кронштейн РА5	шт	1	696		696		696	–	–
23	2900-0001-0002(	Траверса ТМ1	шт	11	6134		67474		67474	–	–
24	2900-0001-0002(	Траверса ТМ2	шт	1	4375		4375		4375	–	–
25	2900-0001-0002(	Траверса ТМ6	шт	2	9696		19392		19392	–	–
26	2900-0001-0002(	Кронштейн У1	шт	2	2982		5964		5964	–	–
27	2900-0001-0002(	Хомут Х1	шт	14	580		8120		8120	–	–
28	2900-0001-0002(	Хомут Х7	шт	3	482		1446		1446	–	–
					–		–		–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2900-0001-0002(	Хомут Х8	шт	1	518		518		518	–	–
					–		–		–	–	
30	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632	–	–
					–		–		–	–	
31	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	85,8	97		8323		8323	–	–
					–		–		–	–	
32	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	40	59		2360		2360	–	–
					–		–		–	–	
33	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1562		18744		18744	–	–
					–		–		–	–	
34	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	343		4116		4116	–	–
					–		–		–	–	
35	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	750		9000		9000	–	–
					–		–		–	–	
36	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	548		8220		8220	–	–
					–		–		–	–	
37	2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	2127		51048		51048	–	–
					–		–		–	–	
38	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1047		12564		12564	–	–
					–		–		–	–	
39	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	40	1558		62320		62320	–	–
					–		–		–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1308-0208-0104										
		Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	13	2742,85	153,08	35657	1990	24112	7224	–
					735	36,85	9555	479	–	–	

Итого по смете	**1 990 181**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 573
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	209 860
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 243 077
- оборудование, тенге	48 793
Накладные расходы, тенге	183 070
Сметная прибыль (8 %), тенге	143 808
Временные здания и сооружения (2,0 %)	38 828
Итого	2 029 009
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	71 882
Итого	2 100 891
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 042**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**2 141 933**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года к=1,06	**2 270 448,98**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**2 043 404,08**
НДС (12 %)	245 208,49
Итого по акту	**2 288 612,57**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы _____ Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор _____ Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: Сети автоматизации

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №20 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

Сети автоматизации

за октябрь 2020 года

Смета 4-5-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Шкафы и пульты										
5	1311-0601-0102	Щиты и пульты, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	10969 / 6727	589 / 178	10969 / 6727	589 / 178	3653 / –	5179 / 1292	17440
6	5800-0000-0003(	Шкаф 800x1200x500 TS8	in	1	229634 / –		229634 / –		– / 229634	– / –	229634
7	2900-0000-0001(	Боковые стенки TS RAL 1200x500	шт	2	41466 / –		82932 / –		82932 / –	– / 6635	89567
8	2900-0000-0001(	Элементы цоколя TS RAL 7022 800x100	шт	2	15097 / –		30194 / –		30194 / –	– / 2416	32610
9	2900-0000-0001(	Панели цоколя бок TS RAL 7022 100x500	шт	2	8999		17998		17998	–	19438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1440	
10	2900-0000-0001(	Кабельная шина SZ 800x800x790	шт	2	15981		31962		31962	–	34519
					–		–		–	2557	
11	2900-0000-0001(	Панель для ввода кабеля TS RAL 800 мм	шт	2	13996		27992		27992	–	30231
					–		–		–	2239	
12	2900-0000-0001(	Универсальный светильник SZ Universal light with soket 110-240 VAC, 50/60 Hz	шт	1	97383		97383		97383	–	105174
					–		–		–	7791	
		Итого по разделу 2					**558 613**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 727				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					589				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					178				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					292 114				
		- оборудование, тенге					229 634				
		Накладные расходы, тенге					5 179				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					24 370				
	Раздел 3 Монтажные изделия и материалы										
13	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	24	376	49,13	9024	1179	1293	4931	15071
					273	12,38	6552	297	–	1116	
14	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	(элементов	0,0024	679166,67	5833,33	1630	14	1496	145	1917
					50000	1250	120	3	–	142	
15	2900-0000-0000(	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 150 мм	м	100	2237		223700		223700	–	241596
					–		–		–	17896	
16	2900-0000-0001(	Шина заземления 15x5x450 DK	шт	1	12311		12311		12311	–	13296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2900-0000-0001(	Кабельный канал длина 2000 мм TS	шт	1	– 94831		– 94831		– 94831	985 –	102417
18	2900-0000-0001(	Кабельный канал длина 2000 мм TS	шт	1	– 94840		– 94840		– 94840	7586 –	102427
19	2900-0000-0001(	CT Карман для документации сталь плоский	шт	1	– 8623		– 8623		– 8623	7587 –	9313
20	2900-0000-0001(	Фиксатор двери для ES/PS TS	шт	1	– 15557		– 15557		– 15557	690 –	16802
21	2900-0000-0001(	Держатель для кабельного шланга д=29	шт	1	– 20417		– 20417		– 20417	1245 –	22050
22	2900-0000-0001(	SZ Кабельный шланг д=29 длина 25 м подключения 3000 мм	шт	1	– 12532		– 12532		– 12532	1633 –	13535
23	2900-0000-0001(	Кабель заземления 300мм/10мм2	шт	1	– 8110		– 8110		– 8110	1003 –	8759
24	2900-0000-0001(	Кабельный наконечник -Al 0,5-WH-1000	шт	2000	– 4		– 8000		– 8000	649 –	8640
25	2900-0000-0001(	Кабельная стяжка -WT -HF 4.5x290	шт	100	– 16		– 1600		– 1600	640 –	1728
26	2900-0000-0001(	Проходная клемма -UT35	шт	3	– 720		– 2160		– 2160	128 –	2333
27	2900-0000-0001(	Клемма защитного провода -U-5-TWIN-PE	шт	1	– 1438		– 1438		– 1438	173 –	1553
28	2900-0000-0001(	Проходная клема- UK 5-TWIN	шт	50	– 562		– 28100		– 28100	115 –	30348
					–		–		–	2248	
		Итого по разделу 3					**591 785**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 672				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 193				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					300				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					535 008				
		Накладные расходы, тенге					5 076				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43 836				
	Раздел 4 Кабели и провода										
29	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	408	291,18	136,39	118801	55649	18925	42854	174587
					108,4	37,48	44227	15292	–	12932	
30	1308-0201-1101	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам НР = 72 %	м кабеля	24	669,75	416,46	16074	9995	1656	6494	24373
					184,29	191,5	4423	4596	–	1805	
31	1310-0902-0915	Кабель. Защита металлическими желобами на стене бетонной НР = 61 %	ограждения	16	1573	259,81	25168	4157	17093	3237	30677
					244,88	86,75	3918	1388	–	2272	
32	2306-0201-1202	Кабели контрольные КВВГз 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,448	230576		103298		103298	–	111562
					–		–		–	8264	
		Итого по разделу 4					**341 199**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 568				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 801				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 276				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					140 972				
		Накладные расходы, тенге					52 585				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					25 273				
		Итого по смете					**1 491 597**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					65 967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 583				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 754				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					968 094				
		- оборудование, тенге					229 634				
		Накладные расходы, тенге					62 840				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					93 479				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					25 239				
		Итого					1 516 836				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					46 725				
		Итого					1 563 561				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**26 679**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**1 590 240**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**1 685 654,40**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**1 517 088,96**				
		НДС (12 %)					182 050,68				
		Итого по акту					**1 699 139,64**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Резервуар промывных вод (1шт V=100 м3)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №21 от 01.10. 2020 года
приемки выполненных работ
Общестроительные работы
за октябрь 2020 года

Смета 6-3-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундамент Фм-1										
8	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство (искл. из акта №8) НР = 99 % К=-1,000;	1 основания	-16,2	3767,65	216,48	-61036	-3507	-43781	-14498	-81577
					848,64	55,31	-13748	-896	–	-6043	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 (искл из акта №8) НР = 91 % К=-1,000;	м3	-8,1	21058,15	1042,84	-170571	-8447	-153824	-9001	-193938
					1024,69	196,42	-8300	-1591	–	-14366	
10	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (искл из акта №8) НР = 91 % К=-1,000;	м3	-30,6	23359,77	1595,72	-714809	-48829	-616300	-54024	-830340
					1623,53	316,57	-49680	-9687	–	-61507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (примен. Пенетрон Адмикс) (искл из акта №8) К=-1,000;	кг	-64,49	1647		-106215		-106215	–	-114712
					–		–		–	-8497	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (искл из акта №8) К=-1,000;	т	-1,964	192867		-378791		-378791	–	-409094
					–		–		–	-30303	
		Итого по разделу 2					**-1 629 661**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-71 728				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-60 783				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-12 174				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 298 911				
		Накладные расходы, тенге					-77 523				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-120 716				
		Итого по акту					**-1 629 661**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-71 728				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-60 783				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-12 174				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 298 911				
		Накладные расходы, тенге					-77 523				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-120 716				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					-32 593				
		Итого					-1 662 254				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					-60 340				
		Итого					-1 722 594				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**-34 452**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**-1 757 046**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**-1 862 468,76**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9				**-1 676 221,63**				
		НДС (12 %)					-201 146,60				
		Итого по акту					**-1 877 368,23**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель_____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: Резервуар чистой воды (2шт V=100 м3)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №22 от 01.10. 2020 года
приемки выполненных работ
Общестроительные работы
за октябрь 2020 года

Смета 6-4-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундамент Фм-1										
11	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство (искл из акта №10) НР = 99 % К=-1,000;	1 основания	-16,2	3767,65	216,48	-61036	-3507	-43781	-14498	-81577
					848,64	55,31	-13748	-896	–	-6043	
12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 (искл из акта №10) НР = 91 % К=-1,000;	м3	-8,1	21058,15	1042,84	-170571	-8447	-153824	-9001	-193938
					1024,69	196,42	-8300	-1591	–	-14366	
13	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (искл из акта №10) НР = 91 % К=-1,000;	м3	-30,6	23359,77	1595,72	-714809	-48829	-616300	-54024	-830340
					1623,53	316,57	-49680	-9687	–	-61507	
14	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (примен. Пенетрон Адмикс) (искл из акта №10) К=-1,000;	кг	-69,1	1647		-113808		-113808	–	-122913
					–		–		–	-9105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (искл из акта №10) К=-1,000;	т	-1,964	192867		-378791		-378791	–	-409094
					–		–		–	-30303	
16	1106-0301-0602										
		Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Изготовление в построечных условиях (МН 146-3) (искл из акта №10) НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,144	12270,83	826,39	-1767	-119	–	-1534	-3565
					11444,44	263,89	-1648	-38	–	-264	
17	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (МН 146-3) (искл из акта №10) К=-1,000;	т	-0,0562	186614		-10488		-10488	–	-11327
					–		–		–	-839	
18	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 (МН 146-3) (искл из акта №10) К=-1,000;	т	-0,0878	291240		-25571		-25571	–	-27617
					–		–		–	-2046	
		Итого по разделу 2					**-1 680 371**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-73 376				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-60 902				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-12 212				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 342 563				
		Накладные расходы, тенге					-79 057				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-124 473				
		Итого по акту на 1 резервуар					**-1 680 371**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-73 376				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-60 902				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-12 212				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-1 342 563				
		Накладные расходы, тенге					-79 057				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-124 473				
		Итого по акту на 2 резервуара					**-3 360 742**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-146 752				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-121 804				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-24 424				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 685 126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					-158 114				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-248 946				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					-67 215				
		Итого					-3 427 957				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					-124 435				
		Итого					-3 552 392				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**-71 048**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**-3 623 440**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**-3 840 846,40**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**-3 456 761,75**				
		НДС (12 %)					-414 811,41				
		Итого по акту					**-3 871 573,16**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____ Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____ Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №23 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

Общестроительные работы насосная станция 1-го подъема

за октябрь 2020 года

Смета 6-5-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	30	149,63	143,5	4489	4305	2	908	5829
					6,07	35,97	182	1079	–	432	
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	110,31	104,98	5295	5039	–	1004	6803
					5,33	23,71	256	1138	–	504	
3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	13,3	121,35	115,49	1614	1536	–	306	2074
					5,86	26,09	78	347	–	154	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,6	1364,38	–	2183	–	–	1572	4055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1364,38	–	2183	–	–	300	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,2	640,78	–	6536	–	–	4706	12141
					640,78	–	6536	–	–	899	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	56,6	30,6	30,6	1732	1732	–	426	2331
					–	10,44	–	591	–	173	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	56,6	131,33	62,74	7433	3551	–	3955	12299
					68,59	28,46	3882	1611	–	911	
		Итого по разделу 1					**45 532**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 117				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 163				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 766				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2				
		Накладные расходы, тенге					12 877				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 373				
		Раздел 2 Общестроительные работы									
		2.1 Фундамент, приямок									
8	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	3 основания	0,56	3523,21	860,71	1973	482	1128	510	2682
					648,21	330,36	363	185	–	199	
		Итого по разделу 2					**2 682**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					363				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					482				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					185				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 128				
		Накладные расходы, тенге					510				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					199				
		Итого по акту					**48 210**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 480				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 645				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 130				
		Накладные расходы, тенге					13 387				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 572				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					964				
		Итого					49 174				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					1 785				
		Итого					50 959				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 019**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**51 978**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**55 096,68**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**49 587,02**				
		НДС (12 %)					5 950,44				
		Итого по акту					**55 537,46**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____ Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____ Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №24 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

Технологическое решение

за октябрь 2020 года

Смета 6-5-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Герметизированный оголовок										
4	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,5	75,09	2	413	11	202	139	596
					36,36	0,36	200	2	–	44	
5	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	11	68,55	1,64	754	18	503	162	989
					21,18	0,18	233	2	–	73	
		Итого по разделу 2					**1 585**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					433				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					705				
		Накладные расходы, тенге					301				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					117				
	Раздел 3 Заземление										
6	1308-0208-0202										
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	569,83	22,65	22793	906	16007	4400	29368
					147	5,78	5880	231	–	2175	
7	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	48	3077,52	180,29	147721	8654	93707	34389	196679
					945	50,04	45360	2402	–	14569	
		Итого по разделу 3					**226 047**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 240				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 560				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 633				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					109 714				
		Накладные расходы, тенге					38 789				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 744				
		Итого по смете					**227 632**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 673				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 589				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 637				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					110 419				
		Накладные расходы, тенге					39 090				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 861				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					4 553				
		Итого					232 185				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					8 428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого		240 613
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**4 812**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**245 425**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06	**260 150,50**
Итого с понижающим коэффициентом	0,9	**234 135,45**
НДС (12 %)		28 096,25
Итого по акту		**262 231,70**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель_____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №25 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

Общестроительные работы насосная станция 1-го подъема

за октябрь 2020 года

Смета 6-6-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	30	149,63	143,5	4489	4305	2	908	5829
					6,07	35,97	182	1079	–	432	
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	48	110,31	104,98	5295	5039	–	1004	6803
					5,33	23,71	256	1138	–	504	
3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	13,3	121,35	115,49	1614	1536	–	306	2074
					5,86	26,09	78	347	–	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,6	1364,38	–	2183	–	–	1572	4055
					1364,38	–	2183	–	–	300	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10,2	640,78	–	6536	–	–	4706	12141
					640,78	–	6536	–	–	899	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	56,6	30,6	30,6	1732	1732	–	426	2331
					–	10,44	–	591	–	173	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	56,6	131,33	62,74	7433	3551	–	3955	12299
					68,59	28,46	3882	1611	–	911	
		Итого по разделу 1					**45 532**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 117				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 163				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 766				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2				
		Накладные расходы, тенге					12 877				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 373				

<u>Раздел 2 Общестроительные работы</u>

2.1 Фундамент, приямок

8	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	3 основания	0,56	3523,21	860,71	1973	482	1128	510	2682
					648,21	330,36	363	185	–	199	
		Итого по разделу 2					**2 682**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					363				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					482				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 128				
		Накладные расходы, тенге					510				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					199				
		Итого по смете					**48 210**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 480				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 645				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 951				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 130				
		Накладные расходы, тенге					13 387				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 572				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					964				
		Итого					49 174				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					1 785				
		Итого					50 959				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 019**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**51 978**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**55 096,68**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**49 587,01**				
		НДС (12 %)					5 950,44				
		Итого по акту					**55 537,45**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №26 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

Технологическое решение

за октябрь 2020 года

Смета 6-6-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Герметизированный оголовок										
4	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5,5	75,09	2	413	11	202	139	596
					36,36	0,36	200	2	–	44	
5	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	11	68,55	1,64	754	18	503	162	989
					21,18	0,18	233	2	–	73	
		Итого по разделу 2					**1 585**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					433				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					705				
		Накладные расходы, тенге					301				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					117				
Раздел 3 Заземление											
6	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	569,83	22,65	22793	906	16007	4400	29368
					147	5,78	5880	231	–	2175	
7	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	48	3077,52	180,29	147721	8654	93707	34389	196679
					945	50,04	45360	2402	–	14569	
		Итого по разделу 3					**226 047**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 240				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 560				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 633				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					109 714				
		Накладные расходы, тенге					38 789				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 744				
		Итого по смете					**227 632**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					51 673				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 589				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 637				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					110 419				
		Накладные расходы, тенге					39 090				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 861				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					4 553				
		Итого					232 185				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					8 428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого		240 613
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**4 812**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**245 425**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06	**260 150,50**
Итого с понижающим коэффициентом	0,9	**234 135,45**
НДС (12 %)		28 096,25
Итого по акту		**262 231,70**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель_____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №27 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

Общестроительные работы

за октябрь 2020 года

Смета 6-7-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Общестроительные работы									
		2.1 Монолитная плита Мп1									
12	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (фиксатор Ф1) НР = 91 %	т	0,083	63024,1	15469,88	5231	1284	123	3900	9861
					46072,29	5566,27	3824	462	–	730	
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 фиксатор Ф1	т	0,083	195387		16217		16217	–	17514
					–		–		–	1297	
		Итого по разделу 2					**27 375**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 824				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 284				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					462				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					3 900				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 027				
		Итого по смете					**27 375**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 824				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 284				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					462				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 340				
		Накладные расходы, тенге					3 900				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 027				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					548				
		Итого					27 923				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					1 014				
		Итого					28 937				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**579**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**29 516**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**31 286,96**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**28 158,26**				
		НДС (12 %)					3 378,99				
		Итого по акту					**31 537,25**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель_____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №28 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

Водопровод ВО L=379,0 м

за октябрь 2020 года

Смета 6-8-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4416,61	137,65	137,65	607954	607954	–	98811	763306
					–	31,07	–	137237	–	56541	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 к=0,8 (лишний грунт) мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	432,2	213,76	213,76	92389	92389	–	15016	115997
					–	48,26	–	20856	–	8592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ktpp1=1,1; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	м3 грунта	145,46	1364,46	–	198474	–	–	142901	368685
					1364,46	–	198474	–	–	27310	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	499,43	640,74	–	320005	–	–	230404	594442
					640,74	–	320005	–	–	44033	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4414,61	15,79	15,79	69719	69719	–	18709	95502
					–	5,89	–	25985	–	7074	
6	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4414,61	6,98	6,98	30823	30823	–	8271	42222
					–	2,6	–	11488	–	3128	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	4414,61	131,32	62,74	579715	276961	–	308428	959194
					68,58	28,46	302754	125618	–	71051	
		Итого по разделу 1					**2 939 348**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					821 233				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 077 846				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					321 184				
		Накладные расходы, тенге					822 540				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					217 729				
	Раздел 2 Трубопровод										
10	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	или клапан	6	41835,5	73,83	251013	443	1982	8184	260691
					1345,33	32,5	8072	195	240516	1494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	3053,5	58,38	24428	467	17740	6159	33034
					777,63	–	6221	–	–	2447	
13	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 свободный	шт.	4	2156		8624		8624	–	9314
					–		–		–	690	
14	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок НР = 99 %	шт.	6	1212,5	800,17	7275	4801	–	3671	11822
					412,33	205,67	2474	1234	–	876	
15	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1561		6244		6244	–	6744
					–		–		–	500	
17	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка заглушек НР = 99 %	ıных частей	0,0276	873804,35	449746,38	24117	12413	519	14401	41599
					405253,62	121775,36	11185	3361	–	3081	
18	2302-0103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2590		5180		5180	–	5594
					–		–		–	414	
20	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1466		1466		1466	–	1583
					–		–		–	117	
24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	6	1212,5	800,17	7275	4801	–	3671	11822
					412,33	205,67	2474	1234	–	876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1474		8844		8844	–	9552
					–		–		–	708	
26	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,3496	1916684,78	92497,14	670073	32337	567743	77875	807784
					200208,81	24796,91	69993	8669	–	59836	
41	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	55499	49	110998	98	107673	3237	123374
					1613,5	21,5	3227	43	–	9139	
		Итого по разделу 2					**1 322 913**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					103 646				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 360				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 736				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					726 015				
		- оборудование, тенге					240 516				
		Накладные расходы, тенге					117 198				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					80 178				
		Раздел 3 Колодцы									
		3.1 Круглые колодцы (3 шт)									
42	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	ий колодца	9	52124,33	8202,22	469119	73820	266196	155160	674221
					14344,78	3069,33	129103	27624	–	49942	
43	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23717		47434		47434	–	51229
					–		–		–	3795	
44	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19788		39576		39576	–	42742
					–		–		–	3166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2118		10590		10590	–	11437
					–		–		–	847	
46	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3101		6202		6202	–	6698
					–		–		–	496	
48	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21326		85304		85304	–	92128
					–		–		–	6824	
50	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 стремянки С-8	т	0,06	521272		31276		31276	–	33778
					–		–		–	2502	
52	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания под отмостку НР = 93 %	1 основания	2,12	5013,21	1451,89	10628	3078	6051	2582	14267
					707,08	602,36	1499	1277	–	1057	
53	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,12	21058,02	1042,92	44643	2211	40260	2356	50759
					1024,53	196,7	2172	417	–	3760	

Итого по разделу 3	**977 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	132 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	532 889
Накладные расходы, тенге	160 098
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 389

Раздел 4 Водопонижение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами к=8 НР = 72 %	м3 грунта	16	1033,69	–	16539	–	–	11908	30723
					1033,69	–	16539	–	–	2276	
63	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 к=4 НР = 72 %	м3 грунта	16	640,75	–	10252	–	–	7381	19044
					640,75	–	10252	–	–	1411	
64	1108-0101-0202	Засыпка приямков щебнем. Устройство НР = 93 %	основания	16	5013,56	1452,19	80217	23235	45667	19485	107678
					707,19	602,31	11315	9637	–	7976	
65	1123-1001-0101	Трубы водоотлива, диаметр до 150 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,8	79385	12478,75	63508	9983	–	56904	130045
					66906,25	4942,5	53525	3954	–	9633	
66	1123-1001-0101	Трубы водоотлива, диаметр до 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	убопровода	0,8	47631,25	7487,5	38105	5990	–	34142	78027
					40143,75	2965	32115	2372	–	5780	
67	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	2476		123800		123800	–	133704
					–		–		–	9904	
		Итого по разделу 4					**499 221**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					123 746				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 208				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 963				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					169 467				
		Накладные расходы, тенге					129 820				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					36 980				
		Итого по смете					**5 738 741**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 181 399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 251 523				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					381 201				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 428 371				
		- оборудование, тенге					240 516				
		Накладные расходы, тенге					1 229 656				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					407 276				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					109 965				
		Итого					5 848 706				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					203 577				
		Итого					6 052 283				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**116 235**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**6 168 518**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**6 538 629,08**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**5 884 766,17**				
		НДС (12 %)					706 171,94				
		Итого по акту					**6 590 938,11**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель_____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №29 от 01.10. 2020 года
приемки выполненных работ
Канализация К4 L=43 м
за октябрь 2020 года

Смета 6-8-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	550,13	151,42	151,42	83299	83299	–	13539	104585
					–	34,18	–	18804	–	7747	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	40,16	194,32	194,32	7804	7804	–	1269	9799
					–	43,87	–	1762	–	726	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	16,5	1364,48	–	22514	–	–	16210	41822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1364,48	–	22514	–	–	3098	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	56,66	640,73	–	36304	–	–	26139	67438
					640,73	–	36304	–	–	4995	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	509,97	30,6	30,6	15603	15603	–	3835	20993
					–	10,45	–	5327	–	1555	
6	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	509,97	14,69	14,69	7492	7492	–	1842	10081
					–	5,02	–	2558	–	747	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	509,97	131,32	62,74	66969	31995	–	35629	110806
					68,58	28,45	34974	14511	–	8208	
		Итого по разделу 1					**365 524**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 792				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 193				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 962				
		Накладные расходы, тенге					98 463				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 076				
	Раздел 2 Колодцы										
8	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	ий колодца	9,6	33160,21	6595,52	318338	63317	148314	129190	483330
					11115,31	2477,92	106707	23788	–	35802	
9	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15069		60276		60276	–	65098
					–		–		–	4822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	19788		79152		79152	–	85484
					–		–		–	6332	
11	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2118		12708		12708	–	13725
					–		–		–	1017	
12	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3101		24808		24808	–	26793
					–		–		–	1985	
14	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21326		127956		127956	–	138192
					–		–		–	10236	
15	2106-0208-0501	Стремянки (С5=2шт; С8=2шт)	т	0,114	521272		59425		59425	–	64179
					–		–		–	4754	
18	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания под отмостку НР = 93 %	1 основания	2,12	5013,21	1451,89	10628	3078	6051	2582	14267
					707,08	602,36	1499	1277	–	1057	
19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,12	21058,02	1042,92	44643	2211	40260	2356	50759
					1024,53	196,7	2172	417	–	3760	

Итого по разделу 2	**941 827**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 606
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 482
- материалы, изделия и конструкции, тенге	558 950
Накладные расходы, тенге	134 128
Сметная прибыль (8 %), тенге	69 765

Раздел 3 Трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	или клапан	2	1750	74	3500	148	661	2728	6726
					1345,5	32,5	2691	65	–	498	
22	2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	40086		80172		80172	–	86586
					–		–		–	6414	
23	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	9	897,44	58,33	8077	525	554	6928	16205
					777,56	–	6998	–	–	1200	
24	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2169		19521		19521	–	21083
					–		–		–	1562	
25	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2169		10845		10845	–	11713
					–		–		–	868	
26	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	5	1212,4	800	6062	4000	–	3058	9850
					412,4	205,4	2062	1027	–	730	
27	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1485		7425		7425	–	8019
					–		–		–	594	

Итого по разделу 3	**160 182**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 673
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 092
- материалы, изделия и конструкции, тенге	119 178
Накладные расходы, тенге	12 714
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Водолонижение									
		4.1 Открытый водоотлив									
31	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5	1033,6	–	5168	–	–	3721	9600
					1033,6	–	5168	–	–	711	
32	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5	640,8	–	3204	–	–	2307	5952
					640,8	–	3204	–	–	441	
33	1123-0101-0102	Засыпка щебнем приямков. Устройство НР = 99 %	основания	5	3767,6	216,4	18838	1082	13513	4474	25177
					848,6	55,2	4243	276	–	1865	
34	1123-1001-0101	Трубы дренажные керамические, диаметр до 150 мм. Укладка на иловых площадках НР = 99 %	убопровода	0,06	79383,33	12483,33	4763	749	–	4268	9753
					66900	4950	4014	297	–	722	
35	1123-1001-0101	Трубы дренажные керамические, диаметр до 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	убопровода	0,06	47633,33	7483,33	2858	449	–	2561	5853
					40150	2966,67	2409	178	–	434	
36	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	2476		49520		49520	–	53482
					–		–		–	3962	
		Итого по разделу 4					**109 817**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 038				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 280				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					751				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					63 033				
		Накладные расходы, тенге					17 331				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					8 135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по смете	**1 577 350**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	234 959
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	221 752
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге	741 161
Накладные расходы, тенге	262 636
Сметная прибыль (8 %), тенге	116 842
Временные здания и сооружения (2,0 %)	31 547
Итого	1 608 897
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	58 403
Итого	1 667 300
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 346**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 700 646**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года к=1,06	**1 802 684,76**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**1 622 416,28**
НДС (12 %)	194 689,95
Итого по акту	**1 817 106,23**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель_____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Бблагоустройство территории

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №30 от 01.10. 2020 года
приемки выполненных работ
Благоустройство территории
за октябрь 2020 года

Смета 7-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2564	184,04	176,48	471883	452492	242	95371	612634
					7,47	44,19	19149	113311	–	45380	
2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,650; кстм=0,8;	т	4230,6	43,2		182762		–	–	197383
					–		–		–	14621	
3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	325	46	46	14951	14951	–	3081	19475
					–	13,17	–	4279	–	1443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	650	45,46	45,46	29550	29550	–	6090	38491
					–	13,01	–	8458	–	2851	
5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	ного грунта	325	65,82	65,82	21390	21390	–	5599	29148
					–	23,93	–	7776	–	2159	
6	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	ой площади	11840	6,11	6,11	72286	72286	–	13072	92187
					–	1,53	–	18156	–	6829	
		Итого по разделу 1					**989 318**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 149				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					590 669				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					151 980				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					242				
		- перевозка грузов, тенге					182 762				
		Накладные расходы, тенге					123 213				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					73 283				
		Раздел 2 Подъездная автодорога									
7	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	146	28,3	28,3	4132	4132	–	1109	5660
					–	10,55	–	1540	–	419	
8	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	292	22,4	22,4	6541	6541	–	1755	8960
					–	8,35	–	2438	–	664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0104-0405	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	146	15,79	15,79	2306	2306	–	618	3158
					–	5,88	–	859	–	234	
10	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=7,000;	ного грунта	1022	6,38	6,38	6524	6524	–	1307	8457
					–	1,78	–	1815	–	626	
11	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	бульдозера	982	0,96	0,96	939	939	–	252	1286
					–	0,36	–	350	–	95	
12	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	ютном теле	97	1070,31	953,18	103820	92458	146	31727	146391
					115,63	187,23	11216	18161	–	10844	
13	1127-0403-1103	Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см. Устройство с уплотнением кулачковыми катками НР = 108 %	! основания	140	806,06	131,46	112849	18404	90578	8888	131476
					27,62	31,16	3867	4363	–	9739	
14	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	ітия обочин	31	158,77	132,16	4922	4097	7	2097	7581
					26,39	36,26	818	1124	–	562	
15	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	31	2046		63426		63426	–	68500
					–		–		–	5074	
		Итого по разделу 2					**381 469**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 901				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					135 401				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 650				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					154 157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					47 753				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 257				
	Раздел 3 Внутриплощадочная автодорога										
16	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1145	28,3	28,3	32406	32406	–	8696	44390
					–	10,55	–	12078	–	3288	
17	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=1,500;	м3 грунта	1717,5	22,4	22,4	38473	38473	–	10325	52702
					–	8,35	–	14340	–	3904	
18	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	бульдозера	2560	0,96	0,96	2447	2447	–	657	3352
					–	0,36	–	912	–	248	
19	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	ютном теле	384	1068,81	953,18	410423	366020	–	125603	578908
20	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	57,6	115,63 1827	187,23	44403 105235	71896	– 105235	42882 –	113654
					–		–		–	8419	
21	1127-0403-1103	Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20 см. Устройство с уплотнением кулачковыми катками НР = 108 %	! основания	650	251,28	131,46	163330	85448	59927	41269	220967
					27,62	31,16	17955	20257	–	16368	
22	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	130	2046		265980		265980	–	287258
					–		–		–	21278	
23	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см НР = 108 %	ітия обочин	97	158,54	132,16	15378	12820	–	6559	23692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					26,37	36,24	2558	3515	–	1755	
24	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,7	2046		19846		19846	–	21434
					–		–		–	1588	
		Итого по разделу 3					**1 346 357**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 916				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					537 614				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					122 998				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					450 988				
		Накладные расходы, тенге					193 109				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					99 730				
		Раздел 5 Малые архитектурные формы									
28	8601-0302-0101	Скамья, тип 1С-1А НР = 90 %	шт.	1	14710	158	14710	158	8573	5431	21752
					5979	55	5979	55	–	1611	
29	8601-0303-0102	Урна, тип 2 НР = 118 %	шт.	4	7612	310	30448	1240	10896	21754	56378
					4578	31	18312	124	–	4176	
30	2900-0000-0000(	Контейнер ТБО	шт	1	38393		38393		38393	–	41464
					–		–		–	3071	
		Итого по разделу 5					**119 594**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 291				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 398				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					179				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 862				
		Накладные расходы, тенге					27 185				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					8 858				
		Итого по смете					**2 836 738**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					124 257				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 265 082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					305 807				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					663 249				
		- перевозка грузов, тенге					182 762				
		Накладные расходы, тенге					391 260				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					210 128				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					56 735				
		Итого					2 893 473				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					105 033				
		Итого					2 998 506				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**59 970**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**3 058 476**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**3 241 984,56**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**2 917 786,10**				
		НДС (12 %)					350 134,33				
		Итого по акту					**3 267 920,43**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Внутриквартальные сети водопровода

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №31 от 01.10. 2020 года
приемки выполненных работ
по строительству водопровода В1 L=5783.4
за октябрь 2020 года

Смета 2-1-1 нул

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
	2.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	19619,36	110,32	104,99	2164493	2059809	–	410153	2780618
					5,34	23,7	104684	464973	–	205972	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1023,62	149,65	143,5	153181	146893	73	30960	198872
					6,07	35,94	6215	36785	–	14731	
3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-мокрый НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	8082,58	121,35	115,49	980858	933437	–	185854	1260049
					5,87	26,07	47421	210710	–	93337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-мокрый НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1741,211	164,6	157,85	286610	274857	123	57932	372105
					6,68	39,53	11630	68831	–	27563	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство обсыпка, подсыпка НР = 99 %	3 основания	1771,632	997,21	148,57	1766698	263220	–	1554987	3587420
					848,64	37,94	1503478	67216	–	265735	
6	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	799,28	1716,96	–	1372332	–	–	988079	2549244
					1716,96	–	1372332	–	–	188833	
7	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м-мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1;	м3 грунта	531,96	1888,66	–	1004692	–	–	723376	1866313
					1888,66	–	1004689	–	–	138245	
8	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную - в местах пересечения с действующими коммуникациями НР = 72 %	м3 грунта	55	1716,96	–	94433	–	–	67992	175419
					1716,96	–	94433	–	–	12994	
9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1917,931	640,74	–	1228895	–	–	884804	2282795
					640,74	–	1228895	–	–	169096	
10	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	27352,24	13,22	13,22	361489	361489	–	97007	495176
					–	4,93	–	134732	–	36680	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	ного грунта	27352,24	131,32	62,74	3591828	1716011	–	1910970	5943022
					68,58	28,46	1875817	778308	–	440224	
	2.2 Трубопровод										
12	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	или клапан	34	1749,65	73,82	59488	2510	11234	46382	114340
					1345,41	32,53	45744	1106	–	8470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	34	40086		1362924		1362924	–	1471958
					–		–		–	109034	
16	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	319	1846	81,31	588873	25938	95881	461102	1133973
					1464,12	10,84	467054	3458	–	83998	
17	2304-0502-0601	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	162	1211		196182		196182	–	211877
					–		–		–	15695	
110	2305-1501-1101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	157	6993		1097901		1097901	–	1185733
					–		–		–	87832	
41	2302-0803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 примен	шт.	10	118767		1187670		1187670	–	1282684
					–		–		–	95014	
45	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом футляров) НР = 99 %	убопровода	2,671	294624,11	92497,57	786941	247061	5124	594981	1492476
					200208,16	24797,83	534756	66235	–	110554	
46	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2697,71	1606		4332522		4332522	–	4679124
					–		–		–	346602	
111	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	2,153	243649,33	64571,76	524577	139023	1166	417082	1016992
					178536	17142,13	384388	36907	–	75333	
112	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2174,53	151		328354		328354	–	354622
					–		–		–	26268	
113	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	157	2694		422958		422958	–	456795
					–		–		–	33837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.3 Колодцы										
81	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	ий колодца	18,95	52124,33	8202,22	987756	155432	560490	326699	1419611
					14344,8	3069,39	271834	58165	–	105156	
82	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	ий колодца	16,74	32162,49	8101,14	538400	135613	262925	189098	785698
					8354,96	3055,32	139862	51146	–	58200	
83	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70	15069		1054830		1054830	–	1139216
					–		–		–	84386	
85	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	105	15108		1586340		1586340	–	1713247
					–		–		–	126907	
87	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	2118		105900		105900	–	114372
					–		–		–	8472	
114	2303-0101-1007	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита , номинальная нагрузка 25 т,	комплект	130	18135		2357550		2357550	–	2546154
					–		–		–	188604	
93	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянки С5-70 шт)	т	1,608	521272		838205		838205	–	905261
					–		–		–	67056	
94	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	32,2	5013,6	1452,2	161438	46761	91905	39214	216704
					707,2	602,3	22772	19394	–	16052	
95	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	32,2	21058,2	1042,89	678074	33581	611499	35783	770966
					1024,66	196,52	32994	6328	–	57109	
		Итого по разделу 2					**44 522 836**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 148 998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 541 635				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 004 294				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 511 756				
		Накладные расходы, тенге					9 022 455				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 297 989				
		Итого по смете					**44 522 836**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 148 998				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 541 635				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 004 294				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 511 756				
		Накладные расходы, тенге					9 022 455				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 297 989				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					890 457				
		Итого					45 413 293				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					1 648 503				
		Итого					47 061 796				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**941 236**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**48 003 032**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**50 883 213,92**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**45 794 878,30**				
		НДС (12 %)					5 495 385,40				
		Итого по акту					**51 290 263,70**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель_____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: КЛ-0,4 кВ

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №32 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

КЛ-0,4 кВ

за октябрь 2020 года

Смета 4-4-1нул

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
6	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	134,6	464,03	399	62459	53705	–	19036	88015
					65,04	131,39	8754	17685	–	6520	
8	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	убопровода	0,472	120029,66	–	56654	–	721	42509	107096
					118502,12	–	55933	–	–	7933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2301-0503-0201										
		Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	472	580		273760		273760	–	295661
					–		–		–	21901	
10	1308-0201-0901										
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	472	291,18	136,39	137437	64378	21894	49575	201973
					108,4	37,48	51165	17689	–	14961	
12	2306-0137-0706										
		Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,114	743271		84733		84733	–	91512
					–		–		–	6779	
		Итого по разделу 2					**784 257**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 852				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 083				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 374				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					381 108				
		Накладные расходы, тенге					111 120				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					58 094				
		Итого по акту					**784 257**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 852				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 083				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 374				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					381 108				
		Накладные расходы, тенге					111 120				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					58 094				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					15 685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					799 942				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					29 038				
		Итого					828 980				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**16 580**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**845 560**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**896 293,60**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**806 664,24**				
		НДС (12 %)					96 799,71				
		Итого по акту					**903 463,95**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №33 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

Общестроительные работы насосная станция 1-го подъема

за октябрь 2020 года

Смета 6-5-1нул

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
	2.2 Общестроительные работы										
8	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	3 основания	3,44	3524,42	861,63	12124	2964	6928	3136	16481
					648,84	331,4	2232	1140	–	1221	
42	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	21058,33	1043,33	25270	1252	22788	1334	28732
					1025	196,67	1230	236	–	2128	
43	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,15	22518,1	1595,56	70932	5026	60792	5561	82612
					1623,49	316,51	5114	997	–	6119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	6,2	1647		10211		10211	–	11028
					–		–		–	817	
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275	192867		53038		53038	–	57281
					–		–		–	4243	
		Итого по разделу 2					**196 134**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 576				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 242				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 373				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					153 757				
		Накладные расходы, тенге					10 031				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 528				
		Итого по смете					**196 134**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 576				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 242				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 373				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					153 757				
		Накладные расходы, тенге					10 031				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 528				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					3 923				
		Итого					200 057				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					7 262				
		Итого					207 319				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**4 146**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**211 465**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**224 152,90**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**201 737,62**				
		НДС (12 %)					24 208,51				
		Итого по акту					**225 946,13**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №34 от 01.10. 2020 года
приемки выполненных работ
Технологическое решение
за октябрь 2020 года

Смета 6-5-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
2	5800-0000-0001(	Насос скважинный ЭЦВ Q=15м3/h; H=50m.	комплект	2	320536		641072		–	–	641072
					–		–		641072	–	

Итого по разделу 2 **641 072**
в том числе
- оборудование, тенге 641 072

Итого по смете **641 072**
в том числе
- оборудование, тенге 641 072

Временные здания и сооружения (2,0 %) 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					641 072				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					0				
		Итого					641 072				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**0**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**641 072**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**679 536,32**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**611 582,69**				
		НДС (12 %)					73 389,92				
		Итого по акту					**684 972,61**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель_____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №35 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

Общестроительные работы насосная станция 1-го подъема

за октябрь 2020 года

Смета 6-6-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
		2.2 Общестроительные работы									
8	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	3 основания	3,44	3524,42	861,63	12124	2964	6928	3136	16481
					648,84	331,4	2232	1140	–	1221	
42	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	21058,33	1043,33	25270	1252	22788	1334	28732
					1025	196,67	1230	236	–	2128	
43	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,15	22518,1	1595,56	70932	5026	60792	5561	82612
					1623,49	316,51	5114	997	–	6119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	6,2	1647		10211		10211	–	11028
					–		–		–	817	
45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275	192867		53038		53038	–	57281
					–		–		–	4243	
		Итого по разделу 2					**196 134**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 576				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 242				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 373				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					153 757				
		Накладные расходы, тенге					10 031				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 528				
		Итого по смете					**196 134**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 576				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 242				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 373				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					153 757				
		Накладные расходы, тенге					10 031				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 528				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					3 923				
		Итого					200 057				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					7 262				
		Итого					207 319				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**4 146**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**211 465**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**224 152,90**				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9				**201 737,61**				
		НДС (12 %)					24 208,51				
		Итого по акту					**225 946,12**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____ Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____ Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области Заказ 711

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №36 от 01.10. 2020 года
приемки выполненных работ
Водопровод ВО L=379,0 м
за октябрь 2020 года

Смета 6-8-2нул

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
	2.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1105,49	137,65	137,65	152173	152173	–	24733	191058
					–	31,07	–	34351	–	14152	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 к=0,8 (лишний грунт) мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	108,3	213,77	213,77	23151	23151	–	3763	29067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0301				–	48,25	–	5226	–	2153	
		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	36,44	1364,46	–	49721	–	–	35799	92362
					1364,46	–	49721	–	–	6842	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	125,17	640,74	–	80201	–	–	57745	148982
					640,74	–	80201	–	–	11036	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1106,59	15,79	15,79	17476	17476	–	4690	23939
					–	5,89	–	6514	–	1773	
6	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1106,59	6,98	6,98	7726	7726	–	2074	10584
					–	2,6	–	2880	–	784	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	іного грунта	1106,59	131,32	62,74	145315	69425	–	77312	240437
	2.2 Водопровод				68,58	28,45	75890	31488	–	17810	
10	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	или клапан	11	41835,64	73,82	460192	812	3635	15005	477937
					1345,36	32,55	14799	358	440946	2740	
13	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 свободный	шт.	12	2156		25872		25872	–	27942
					–		–		–	2070	
14	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок НР = 99 %	шт.	11	1212,45	800,09	13337	8801	–	6729	21671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					412,36	205,55	4536	2261	–	1605	
15	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	1561		20293		20293	–	21916
					–		–		–	1623	
20	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	1466		10262		10262	–	11083
					–		–		–	821	
26	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,1244	1916680,06	92500	238435	11507	202022	27711	287438
	2.3 Круглые колодцы				200209	24799,04	24906	3085	–	21292	
43	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23717		47434		47434	–	51229
					–		–		–	3795	
44	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19788		39576		39576	–	42742
					–		–		–	3166	
45	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2118		6354		6354	–	6862
					–		–		–	508	
46	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	3101		43414		43414	–	46887
					–		–		–	3473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21326		85304		85304	–	92128
					–		–		–	6824	
50	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 стремянки С-8	т	0,06	521272		31276		31276	–	33778
					–		–		–	2502	
62	2303-0101-1007	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита , номинальная нагрузка 25 т,	комплект	4	18135		72540		72540	–	78343
					–		–		–	5803	
52	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания под отмостку НР = 93 %	3 основания	2,12	5013,21	1451,89	10628	3078	6051	2582	14267
					707,08	602,36	1499	1277	–	1057	
53	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	2,12	21058,02	1042,92	44643	2211	40260	2356	50759
					1024,53	196,7	2172	417	–	3760	

Итого по разделу 2	**2 001 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	253 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	296 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	634 293
- оборудование, тенге	440 946
Накладные расходы, тенге	260 499
Сметная прибыль (8 %), тенге	115 589

Итого по смете	**2 001 411**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	253 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	296 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					634 293				
		- оборудование, тенге					440 946				
		Накладные расходы, тенге					260 499				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					115 589				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					31 209				
		Итого					2 032 620				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					57 778				
		Итого					2 090 398				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**32 989**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**2 123 387**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**2 250 790,22**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**2 025 711,20**				
		НДС (12 %)					243 085,34				
		Итого по акту					**2 268 796,54**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель_____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Заказ 711

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №37 от 01.10. 2020 года
приемки выполненных работ
Канализация К4 L=43 м
за октябрь 2020 года

Смета 6-8-3 нул

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
	2.2 Колодцы										
9	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15069		30138		30138	–	32549
					–		–		–	2411	
10	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19788		39576		39576	–	42742
					–		–		–	3166	
11	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2118		6354		6354	–	6862
					–		–		–	508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21326		170608		170608	–	184257
					–		–		–	13649	
37	2303-0101-1007	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита, номинальная нагрузка 25 т	комплект	4	18135		72540		72540	–	78343
					–		–		–	5803	
18	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство основания под отмостку НР = 93 %	3 основания	1,06	5015,09	1452,83	5316	1540	3026	1292	7137
					707,55	602,83	750	639	–	529	
19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	1,06	21057,55	1042,45	22321	1105	20130	1178	25379
					1024,53	196,23	1086	208	–	1880	
	2.3 Трубопровод										
38	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,043	1916697,67	92511,63	82418	3978	69831	9578	99356
					200209,3	24790,7	8609	1066	–	7360	
21	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	или клапан	1	1749	74	1749	74	330	1364	3362
					1345	33	1345	33	–	249	
22	2304-0102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	40086		40086		40086	–	43293
					–		–		–	3207	

Итого по разделу 2	**523 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	452 619
Накладные расходы, тенге	13 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**523 280**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 790				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 697				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 946				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					452 619				
		Накладные расходы, тенге					13 412				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					38 762				
		Временные здания и сооружения (2,0 %)					10 466				
		Итого					533 746				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					19 375				
		Итого					553 121				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 062**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**564 183**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06				**598 033,98**				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9			**538 230,58**				
		НДС (12 %)					64 587,67				
		Итого по акту					**602 818,25**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____ Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы _____ Шотпаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____ Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор _____ Нурсеитов Е.С.

Ф-2

Заказ 711

Наименование стройки: Строительство наружной сети водопровода в селе Таволжан Успенского района Павлодарской области

Наименование объекта: Ограждения комплекса водопроводных очистных сооружений

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Подрядчик: ТОО "Компания "НурайСтрой"

Договор № 31 от 2020-05-14, допсоглашение №31/1 от 2020-05-18

Акт №38 от 01.10. 2020 года

приемки выполненных работ

Ограждения комплекса водопроводных очистных сооружений

за октябрь 2020 года

Смета 7-1-1 нул

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
1	8601-0602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР = 91 %	секция	200	9235	4935	1847000	987000	–	1080716	3161933
					4300	1638	860000	327600	–	234217	
2	2900-0000-0000I	Ограждение из панелей с прутками и металлическими стойками, тип 3D, размеры секции2,5 м х 2,0 м, (ИП фирма "Авакс")	комплект	200	30900		6180000		6180000	–	6674400
					–		–		–	494400	
3	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	3	29005,33	4354,33	87016	13063	14946	75120	175107
					19669	1551,33	59007	4654	–	12971	
4	2900-0000-0000I	Ворота распашные ВР 210.300М3DВн.Б (ИП фирма "Авакс")	комплект	3	154423		463269		463269	–	500331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**13 062 092**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 года	к=1,06	**13 845 817,52**
Итого с понижающим коэффициентом	0,9	**12 461 235,77**
НДС (12 %)		1 495 348,29
Итого по акту		**13 956 584,06**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"

Руководитель _____Тулебаев А.У.

Технадзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Руководитель группы_____Шобтаев Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Компания "НурайСтрой"

Руководитель _____Акмагамбетов Ж.К.

Авторский надзор:

ТОО "STATUS-PV"

Директор_____Нурсеитов Е.С.