Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

22 апреля 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Bazis Construction», Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, пр-т Аль-Фараби, д.5/1. здание 3А, тел: +7 (727) 2 777 078, факс: +7 (727) 2 777 313, e-mail: sk bazis@bazis.kz
наименование организации, юридический адрес

в лице Президента ТОО «Bazis Construction» Нугыманова Ж.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз). Внешнее водоснабжение, 1-я очередь»,
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «Karabatan Utility Solutions», 060000 Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, трасса Атырау-Доссор. строение 295/2, Председатель Правления Ахметов К.Х.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно — монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно — сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АБТМ»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Проектный Институт «Промстройпроект», рабочий проект 120-18/2
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) АО «Samruk-Kazyna Construction», протокол очного заседания АО «Samruk-kazyna Construction» №40/2019 от 25.09.2019 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
15000 м3/сутки	км	29,97		29,984	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Магистральные сети водопровода выполнены производительностью 15000м3/сутки (625м3/час), протяженностью 29,984км, в т.ч. 560х50,8 мм 15км и 500х45,4мм 14,97км, трубы ГОСТ 18599-2001 марки «питьевая» ПЭ 100 SDR11 на давление PN 1.6МПа. По степени обеспеченности относится ко 2 категории надежности.

На трассе предусмотрены колодцы и установки запорной арматуры (54 колодцев, 75 задвижек: 1) Задвижки Sigmetex SM-kZ фланцевые с обрезиненным клином со штурвалом, DN 500, DN400, DN250 с максимальным давлением PN16, материал корпуса-ВЧЩГ, не ниже ВЧ-40; 2) Задвижки Sigmetex SM-KZ фланцевые с обрезиненным клином со штурвалом, DN 100, DN50, с максимальным давлением PN 10/16, материал корпуса-ВЧШГ, не ниже ВЧ-40), вантузов для сброса воды, сигнальные знаки, щиты согласно требованиям СТ РК ГОСТ.

В точке подключения ВНС-5 поставщика технической воды, предусмотрена камера переключения, предназначенная для учета подаваемой воды с автоматизацией технологических процессов. Вдоль трассы проложена линия связи ВОЛС марки ОКЛК-01-16-10/125-50,0-30,34км для передачи данных от оптического кросса, смонтированного в камере переключения № 1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 26 сентября 2019 года;

окончание работ: 20 апреля 2021 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев;
фактически, месяц: 18 месяцев.
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Магистральный водовод» - поставщик услуг по подаче технической воды с магистрального водовода «Астрахань-Мангышлак»

Генеральный директор Берлибаев М.А.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз). Внешнее водоснабжение, 1-я очередь» **готовым к приемке в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)
Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Президент ТОО «Bazis Construction» Нугыманов Ж.Н.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)