Заказчик: **РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г № 420

Наименование строительства и его адрес: РП "Капитальный ремонт административного здания (с 5-го по 8-ой этаж). г.Алматы, пр.Абая, 125, уг.ул.Жарокова, Алмалинский район"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за 30 ноября 2021 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№210131	17.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	254 372 375	83 703 738							10 044 449	93 748 186

Заказчик: РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области"
БИН: 990640001182

Подрядчик: Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"
БИН: 070140013304

Технический надзор: ТОО "Аретмида снаб "
БИН: 181240007517

Хамитов А.Н.

Бэкірова С.Д.

Бердалиев Т.А.

Заказчик **РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области" г.Алматы, ул.Маркова 44, БИН 990640001182**

Подрядчик **ТОО "Строительная компания ШАХ" г.Алматы, проспект Райымбека №208А, БИН 070140013304**

Стройка **РП "Капитальный ремонт административного здания (с 5-го по 8-ой этаж). г.Алматы, пр.Абая, 125, уг.ул.Жарокова, Алмалинский район"**

Объект **Административное здание**

Договор **Договор о государственных закупках работ №210131 от 17.09.2021г.**

А К Т №7
приемки выполненных работ
за ноябрь 2021 г.
Водопровод и канализация (раздел ВК) 2-1-4

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы с коэффициентом 72%, согласно, приложение №2 приказ №249-нк от 14.11.2017									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хоз-питьевой В1									
1	С123-010601-0202	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	69,3	106,00	--	7346	--	7346	--	7933
					--	--	--	--		588	
2	С123-010601-0204	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	34,65	298,00	--	10326	--	10326	--	11152
					--	--	--	--		826	
3	С123-010601-0205	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,94	481,00	--	2857	--	2857	--	3086
					--	--	--	--		229	
		Теплоизоляция труб									
4	С121-110403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	38,5	310,00	--	11935	--	11935	--	12890
					--	--	--	--		955	
5	С121-110403-0214	**Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,6	354,00	--	2336	--	2336	--	2523
					--	--	--	--		187	
		Крепления									
6	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов**	кг	22	538,00	--	11836	--	11836	--	12783
					--	--	--	--		947	
		Запорная арматура									

7	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	55	775,00	--	42625	--	42625	--	46035
					--	--	--	--		3410	
8	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1207,00	--	1207	--	1207	--	1304
					--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				90468	--	90468	--	97706
							--	--	--	7239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14271				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14271				
		Сметная прибыль	Тенге				1142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15413				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				76197				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76197				
		Сметная прибыль	Тенге				6096				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				82292				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97705				
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод противопожарный В2									
		трубы									
		Крепления									
9	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	31	538,00	--	16678	--	16678	--	18012
					--	--	--	--		1334	
		Шкафы пожарные									
10	С123-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	16	10823,00	--	173168	--	173168	--	187021
					--	--	--	--		13853	
11	С123-080305-0205	Огнетушители ОПУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	32	28702,00	--	918464	--	918464	--	991941
					--	--	--	--		73477	
		Водопровод Т3,Т4									
12	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	69,3	141,00	--	9771	--	9771	--	10553
					--	--	--	--		782	
13	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	216,00	--	7484	--	7484	--	8083
					--	--	--	--		599	
14	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,6	346,00	--	13702	--	13702	--	14798
					--	--	--	--		1096	
15	С123-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,94	583,00	--	3463	--	3463	--	3740
					--	--	--	--		277	
		Теплоизоляция труб									
16	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	256,00	--	7040	--	7040	--	7603
					--	--	--	--		563	

17	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	44	310,00	--	13640	--	13640	--	14731
					--	--	--	--		1091	
18	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	354,00	--	2336	--	2336	--	2523
					--	--	--	--		187	
		Крепления									
19	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	27	538,00	--	14526	--	14526	--	15688
					--	--	--	--		1162	
		Запорная арматура									
20	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	775,00	--	27900	--	27900	--	30132
					--	--	--	--		2232	
21	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1207,00	--	4828	--	4828	--	5214
					--	--	--	--		386	
22	С123-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2268,00	--	2268	--	2268	--	2449
					--	--	--	--		181	
23	С123-041001-0203	Клапан обратный фланцевый, для воды, корпус из серого чугуна, DN 25	шт.	1	11031,00	--	11031	--	11031	--	11913
					--	--	--	--		882	
		Полотенцесушитель									
24	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
					--	--	--	--		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1230637	--	1230636	--	1329085
							--	--	--	98449	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1091632				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1091632				
		Сметная прибыль	Тенге				87331				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1178963				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23016				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23016				
		Сметная прибыль	Тенге				1841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24858				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				115988				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115988				
		Сметная прибыль	Тенге				9279				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				125267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1329088				
		РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая К1									
		трубы пластик									
25	С123-010604-0110	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	109,78	1261,00	--	138433	--	138433	--	149507
					--	--	--	--		11075	
26	С123-010604-0103	Трубы канализационные из полипропилена с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	34,93	572,00	--	19980	--	19980	--	21578

					--	--	--	--		1598	
		прочее									
27	С123-020403-1106	Прочистка, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	823,00	--	7407	--	7407	--	8000
					--	--	--	--		593	
28	С123-020403-1303	Ревизия, DN 110	шт.	2	721,00	--	1442	--	1442	--	1557
					--	--	--	--		115	
29	С123-020403-1808	Заглушка, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	181,00	--	1991	--	1991	--	2150
					--	--	--	--		159	
		Крепления									
30	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	27	538,00	--	14526	--	14526	--	15688
					--	--	--	--		1162	
31	С123-010201-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3532,00	--	3532	--	3532	--	3815
					--	--	--	--		283	
		Оборудование									
32	С123-030102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	29	7764,00	--	225156	--	225156	--	243168
					--	--	--	--		18012	
33	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника	шт.	30	7743,00	--	232290	--	232290	--	250873
					--	--	--	--		18583	
34	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	48	397,00	--	19056	--	19056	--	20580
					--	--	--	--		1524	
35	С123-030102-0302	Унитаз напольный керамический, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	25	16678,00	--	416950	--	416950	--	450306
					--	--	--	--		33356	
36	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	20	397,00	--	7940	--	7940	--	8575
					--	--	--	--		635	
37	С123-030102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	14014,00	--	70070	--	70070	--	75676
					--	--	--	--		5606	
38	С123-030102-3326	Смеситель для душа, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	5	7197,00	--	35985	--	35985	--	38864
					--	--	--	--		2879	
39	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4	397,00	--	1588	--	1588	--	1715
					--	--	--	--		127	
40	С123-020601-1403	Манжеты канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	25	1729,00	--	43225	--	43225	--	46683
					--	--	--	--		3458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1239571	--	1239571	--	1338735
							--	--	--	99165	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1239571				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1239571				
		Сметная прибыль	Тенге				99166				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1338736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1338736				

РАЗДЕЛ 4. Канализация дренажная К3

41	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	3	538,00	--	1614	--	1614	--	1743
					--	--	--	--		129	
42	С123-020601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	888,00	--	3552	--	3552	--	3836
					--	--	--	--		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5166	--	5166	--	5579
							--	--	--	413	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5166				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5166				
		Сметная прибыль	Тенге				413				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5579				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2771105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2565841		
		- Сметная прибыль	Тенге							205266	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					2 771 105				
		в том числе оборудование					-				
		СМР					2 771 105				
		Временные здания и сооружения 0,9%		1,20%			33 253				
		ИТОГО с временными					2 804 358				
		Зимние удорожание 1,08%		1,35%			37 859				
		ИТОГО с зимними удорожаниями					2 842 217				
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%			56 844				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					2 899 061				
		Итого в текущих ценах на 2020 год, к=1,050036		1,049901			3 043 728				
		НДС 12%		12%			365 247				
		Итого с НДС по смете					3 408 975				
		Итого с учетом тендерной скидки		0,900000001			3 068 077				

Заказчик

Руководитель РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области"

_____Хамитов А.Н.

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб "

_____Бердалиев Т.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

_____Бекірова С.Д.

Заказчик **РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области" г.Алматы, ул.Маркова 44, БИН 990640001182**

Подрядчик **ТОО "Строительная компания ШАХ" г.Алматы, проспект Райымбека №208А, БИН 070140013304**

Стройка **РП "Капитальный ремонт административного здания (с 5-го по 8-ой этаж). г.Алматы, пр.Абая, 125, уг.ул.Жарокова, Алмалинский район"**

Объект **Административное здание**

Договор **Договор о государственных закупках работ №210131 от 17.09.2021г.**

А К Т №8
приемки выполненных работ
за ноябрь 2021 г.
Электроснабжение и электроосвещение (раздел ЭОМ) 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				накладные расходы с коэффициентом 72%, согласно, приложение №2 приказ №249-нк от 14.11.2017							
		РАЗДЕЛ 1. Кабельная продукция									
1	Ц13-080206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	170	653,10	37,66	111027	6402	17814	64295	189348
					510,65	14,64	86811	2489		14026	
2	Ц13-080206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75	443,63	28,24	33272	2118	4892	19502	56995
					350,16	10,98	26262	824		4222	
3	Ц13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	220	233,76	13,18	51426	2900	6799	30855	88864
					189,67	5,12	41727	1127		6583	
4	Ц13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	420	180,59	7,53	75847	3163	11406	45006	130521
					145,90	2,93	61278	1230		9668	
5	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3950	128,22	3,77	506466	14874	88178	294621	865174
					102,13	1,46	403414	5783		64087	

6	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2600	108,86	1,88	283035	4895	50536	165245	484143
					87,54	0,73	227604	1903		35862	
7	С123-060145-1027	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	35985847,00	--	1835278	--	1835278	--	1982100
					--	--	--	--		146822	
8	С123-060145-1023	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	15241713,00	--	699595	--	699595	--	755562
					--	--	--	--		55968	
9	С123-060145-0914	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	8259532,00	--	631854	--	631854	--	682403
					--	--	--	--		50548	
10	С123-060145-0912	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	3994261,00	--	305561	--	305561	--	330006
					--	--	--	--		24445	
11	С123-060145-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2244	1640700,00	--	368173	--	368173	--	397627
					--	--	--	--		29454	
12	С123-060145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	1009705,00	--	102990	--	102990	--	111229
					--	--	--	--		8239	
13	С123-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3264	706942,00	--	230746	--	230746	--	249206
					--	--	--	--		18460	
14	С123-060145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	469175,00	--	47856	--	47856	--	51684
					--	--	--	--		3828	
15	С123-060145-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,907	450360,00	--	1309197	--	1309197	--	1413932
					--	--	--	--		104736	
16	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,346	187366,00	--	439561	--	439561	--	474725
					--	--	--	--		35165	
17	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	290354,00	--	296161	--	296161	--	319854
					--	--	--	--		23693	

18	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,306	229455,00	--	70213	--	70213	--	75830
					--	--	--	--		5617	
		Трубы									
19	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям	м	6000	457,88	15,71	2747271	94252	727139	1404026	4483401
					320,98	4,03	1925880	24156		332104	
20	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям	м	395	581,57	36,80	229720	14536	48056	123767	381766
					423,11	12,08	167128	4771		28279	
21	Ц13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям	м	175	649,42	47,52	113648	8316	21075	62694	190450
					481,47	16,10	84257	2818		14107	
22	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	6060	80,00	--	484800	--	484800	--	523584
					--	--	--	--		38784	
23	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	101	110,00	--	11110	--	11110	--	11999
					--	--	--	--		889	
24	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	222,2	171,00	--	37996	--	37996	--	41036
					--	--	--	--		3040	
25	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	75,75	243,00	--	18407	--	18407	--	19880
					--	--	--	--		1473	
26	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	75,75	300,00	--	22725	--	22725	--	24543
					--	--	--	--		1818	
27	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 80 мм	м	101	381,00	--	38481	--	38481	--	41559
					--	--	--	--		3078	
28	Ц13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	150	492,33	56,02	73850	8402	8547	42827	126010
					379,34	17,20	56901	2580		9334	
29	С123-010103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	151,5	800,00	--	121200	--	121200	--	130896
					--	--	--	--		9696	
		Металлокнструкции для прокладки кабелей									
30	Ц13-080206-0602	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	210	630,26	152,51	132355	32027	17603	68195	216595
					393,93	57,10	82725	11990		16044	
31	С123-061710-1703	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	210	2586,00	--	543060	--	543060	--	586505
					--	--	--	--		43445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11972880	191885	8617009	2321033	15437427
							3163987	59671	--	1143514	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11238161				
	Материалы		Тенге				1002044				
	Всего заработная плата		Тенге					3223658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6880244				
		Накладные расходы	Тенге				2321034				

		Сметная прибыль	Тенге				1084736				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14643930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					3223658			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				734719				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				734719				
		Сметная прибыль	Тенге				58778				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				793497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15437427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					3223658			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15437427
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3163987				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					191885			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59671			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8617009		
		- Накладные расходы	Тенге							2321033	
		- Сметная прибыль	Тенге							1143514	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					15 437 427				
		в том числе оборудование					-				
		СМР					15 437 427				
		Временные здания и сооружения 0,9%		1,20%			185 249				
		ИТОГО с временными					15 622 676				
		Зимние удорожание 1,08%		1,35%			210 906				
		ИТОГО с зимними удорожаниями					15 833 582				
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%			316 672				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					16 150 254				
		Итого в текущих ценах на 2020 год, к=1,050036		1,049901			16 956 168				
		НДС 12%		12%			2 034 740				
		Итого с НДС по смете					18 990 908				
		Итого с учетом тендерной скидки		0,900000001			17 091 817				

Заказчик

Руководитель РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области"

Хамитов А.Н.

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб "

Бердалиев Т.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Бакірова С.Д.

Заказ: **РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области" г.Алматы, ул.Маркова 44, БИН 990640001182**

Подр: **ТОО "Строительная компания ШАХ" г.Алматы, проспект Райымбека №208А, БИН 070140013304**

Строй: **РП "Капитальный ремонт административного здания (с 5-го по 8-ой этаж). г.Алматы, пр.Абая, 125, уг.ул.Жарокова, Алмалинский район"**

Объек: **Административное здание**

Дого: **Договор о государственных закупках работ №210131 от 17.09.2021г.**

А К Т №10
приемки выполненных работ
за ноябрь 2021 г.
Мероприятия для МГН. (раздел АР) 2-1-8

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				накладные расходы с коэффициентом 72%, согласно, приложение №2 приказ №249-нк от 14.11.2017							
		Мероприятия по зданию									
1	С123-080304-0606	Указатель "ВЫХОД" и прочее	шт.	32	602,00	--	19264	--	19264	--	20805
					--	--	--	--		1541	
2	ТОО "Вертикаль Казахстан"	Беспроводная система вызова персонала БК-51	шт	--	6158,74	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
3	С121-110403-6704	Самоклеящаяся лента тактильная, шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	20,2	4683,00	--	94597	--	94597	--	102164
					--	--	--	--		7568	
4	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	4,212	12741,00	--	53665	--	53665	--	57958
					--	--	--	--		4293	
		Оборудование сан.узлов, 8 комплектов									
5	ТОО "Вертикаль Казахстан"	для санузла Поручень откидной напольный 970х190х840 мм	шт	16	42921,45	--	686743	--		--	686743
					--	--	--	--	686743	--	
6	ТОО "Вертикаль Казахстан"	Поручень горизонтальный 650 мм	шт	8	11593,73	--	92750	--		--	92750
					--	--	--	--	92750	--	
7	ТОО "Вертикаль Казахстан"	Поручень горизонтальный 820 мм	шт	8	13261,72	--	106094	--		--	106094
					--	--	--	--	106094	--	

8	ТОО "Вертикаль Казахстан"	Крючек держатель для людей	шт	8	3259,18	--	26073	--		--	26073
					--	--	--	--	26073	--	
9	ТОО "Вертикаль Казахстан"	Штанга навесная	шт	8	87646,43	--	701171	--		--	701171
					--	--	--	--	701171	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1793759
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						167526		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1612832		
		- Сметная прибыль	Тенге							13402	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					1 793 759				
		в том числе оборудование					1 612 832				
		СМР					180 927				
		Временные здания и сооружения 0,9%		1,20%			2 171				
		ИТОГО с временными					183 098				
		Зимние удорожание 1,08%		1,35%			2 472				
		ИТОГО с зимними удорожаниями					185 570				
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%			3 711				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					1 802 113				
		Итого в текущих ценах на 2020 год, к=1,050036		1,049901			1 892 041				
		НДС 12%		12%			227 045				
		Итого с НДС по смете					2 119 085				
		Итого с учетом тендерной скидки		0,900000001			1 907 177				

Заказчик

Руководитель РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области"

Хамитов А.Н.

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб "

Бердалиев Т.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Бакірова С.Д.

Заказчик **РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области" г.Алматы, ул.Маркова 44, БИН 990640001182**

Подрядчик **ТОО "Строительная компания ШАХ" г.Алматы, проспект Райымбека №208А, БИН 070140013304**

Стройка **РП "Капитальный ремонт административного здания (с 5-го по 8-ой этаж). г.Алматы, пр.Абая, 125, уг.ул.Жарокова, Алмалинский район"**

Объект **Административное здание**

Договор **Договор о государственных закупках работ №210131 от 17.09.2021г.**

А К Т №6
приемки выполненных работ
за ноябрь 2021 г.
Конструкции железобетонные (раздел КЖ) 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы с коэффициентом 72%, согласно, приложение №2 приказ №249-нк от 14.11.2017										
		РАЗДЕЛ 1. Постаменты под оборудование										
		Фундамент, КЖ-8										
1	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство. Бетон В15**	м3	0,8		21093,14	2028,41	16875	1623	11404	3041	21509
		НР - 72%, СП - 8%				4809,60	469,82	3848	376		1593	
2	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,01514		230992,00	--	3497	--	3497	--	3777
		СП - 8%				--	--	--	--		280	
3	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03888		884862,16	1388,16	34403	54	23687	7695	45466
		НР - 72%, СП - 8%				274230,00	639,42	10662	25		3368	
		Сечатое ограждение, КЖ-8										
4	Е11-090306-0103	**Перегородки стальные сетчатые. Монтаж**	м2	15,73		841,94	21,92	13244	345	2297	7743	22666
		НР - 72%, СП - 8%				673,98	9,69	10602	152		1679	
5	С121-130814-1901	**Сварная решетка ограждения**	т	0,44158		540155,00	--	238522	--	238522	--	257603
		СП - 8%				--	--	--	--		19082	
		согласно общих данных, КЖ-1										
6	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,0395		95,50	2,36	1054	26	471	404	1574

		НР - 72% СП - 8%			50,47	0,30	557	3		117	
7	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	11,0395	166,80	3,38	1841	37	1153	474	2500
		НР - 72% СП - 8%			59,00	0,60	651	7		185	
		Фундамент под оборудование, КЖ-9									
8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В3,5	м3	0,8	15143,46	1122,82	12115	898	10077	979	14141
		НР - 72% СП - 8%			1425,60	273,22	1140	219		1047	
9	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. Бетон В15	м3	3,2	16898,30	1727,01	54075	5526	41320	6219	65117
		НР - 72% СП - 8%			2258,98	440,05	7229	1408		4823	
10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00521	216789,00	--	1129	--	1129	--	1220
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
11	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08885	215009,00	--	19104	--	19104	--	20632
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	4,5144	905,39	19,88	4087	90	2577	1032	5529
		НР - 72% СП - 8%			314,61	3,01	1420	14		410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				399946	8599	355238	27587	461734
							36109	2203	--	34202	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				386702				
		Материалы	Тенге				90688				
		Всего заработная плата	Тенге					27559			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				262252				
		Накладные расходы	Тенге				19842				
		Сметная прибыль	Тенге				32524				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				439068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					27559			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13244				
		Материалы	Тенге				2297				
		Всего заработная плата	Тенге					10754			
		Накладные расходы	Тенге				7743				
		Сметная прибыль	Тенге				1679				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				461734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					38313			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								461734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36109				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8599			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2203			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						355238		
		- Накладные расходы	Тенге							27587	
		- Сметная прибыль	Тенге							34202	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				461 734					

		в том числе оборудование					-					
		СМР					461 734					
		Временные здания и сооружения 0,9%		1,20%			5 541					
		ИТОГО с временными					467 275					
		Зимние удорожание 1,08%		1,35%			6 308					
		ИТОГО с зимними удорожаниями					473 583					
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%			9 472					
		Итого с непредвиденными работами и затратами					483 055					
		Итого в текущих ценах на 2020 год, к=1,050036		1,049901			507 160					
		НДС 12%		12%			60 859					
		Итого с НДС по смете					568 019					
		Итого с учетом тендерной скидки		0,9			511 217					

Заказчик

Руководитель РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области"

_____Хамитов А.Н.

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб "

_____Бердалиев Т.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

_____Бекірова С.Д.

Заказ: **РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области" г.Алматы, ул.Маркова 44, БИН 990640001182**

Подр: **ТОО "Строительная компания ШАХ" г.Алматы, проспект Райымбека №208А, БИН 070140013304**

Строй: **РП "Капитальный ремонт административного здания (с 5-го по 8-ой этаж). г.Алматы, пр.Абая, 125, уг.ул.Жарокова, Алмалинский район"**

Объек: **Административное здание**

Дого: **Договор о государственных закупках работ №210131 от 17.09.2021г.**

А К Т №11
приемки выполненных работ
за ноябрь 2021 г.
Архитектурные решения (раздел АР) 2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						накладные расходы с коэффициентом 72%, согласно, приложение №2 приказ №249-нк от 14.11.2017					
		РАЗДЕЛ 1. Возводимые стены и перегородки, АР-1.2									
						армирование учтено в сметах раздела КЖ					
1	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	135,86	1691,16	14,97	229760	2034	79169	107570	364317
					1093,46	6,22	148557	845		26986	
2	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	142,653	586,00	--	83595	--	83595	--	90282
					--	--	--	--		6688	
3	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,75	2219,21	29,22	30514	402	10981	13898	47965
					1391,37	12,44	19131	171		3553	
4	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	28,875	586,00	--	16921	--	16921	--	18274
					--	--	--	--		1354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				360790	2436	190666	121468	520838
							167688	1016	--	38581	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				360790				
		Материалы	Тенге				90150				
		Всего заработная плата	Тенге					168705			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				100515					
		Накладные расходы	Тенге				121468					
		Сметная прибыль	Тенге				38581					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				520838					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге					168705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				520838					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									122
		Сметная заработная плата	Тенге					168705				
		РАЗДЕЛ 2. Кровля, АР-14,15										
5	С121-100403-0905	**Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс К**	м2	829,334	690,00	--	572240	--	572240	--		618020
					--	--	--	--		45779		
6	С121-100403-1103	**Рулонные наплавляемые кровельные, марка Унифлекс П**	м2	829,334	600,00	--	497600	--	497600	--		537408
					--	--	--	--		39808		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1069841	--	1069840	--		1155428
							--	--	--	85587		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1069841					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1069841					
		Сметная прибыль	Тенге				85587					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1155428					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1155428					
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка помещений, АР-16,17,18										
		5-этаж										
		Потолки										
7	С122-030301-0105	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Армстронг, в комплекте**	м2	421,81	2765,00	--	1166305	--	1166305	--		1259609
					--	--	--	--		93304		
		6-этаж										
		Потолки										
8	С122-030301-0105	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Армстронг, в комплекте**	м2	595,46	2765,00	--	1646447	--	1646447	--		1778163
					--	--	--	--		131716		
		7-этаж										
		Потолки										
9	С122-030301-0105	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Армстронг, в комплекте**	м2	594,43	2765,00	--	1643599	--	1643599	--		1775087
					--	--	--	--		131488		
		8-этаж										
		Потолки										
10	С122-030301-0105	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Армстронг, в комплекте**	м2	597,36	2765,00	--	1651700	--	1651700	--		1783836
					--	--	--	--		132136		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6108051	--	6108051	--		6596695
							--	--	--	488644		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6108051					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6108051					

		Сметная прибыль	Тенге				488644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6596695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6596695				
		РАЗДЕЛ 4. Полы АР-19,20									
		5-этаж									
		Тип-3									
11	С122-060101-0105	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, ГОСТ 7251-77**	м2	200,9706	2919,00	--	586633	--	586633	--	633564
					--	--	--	--		46931	
		6-этаж									
		Тип-3									
12	С122-060101-0105	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, ГОСТ 7251-77**	м2	394,8726	2919,00	--	1152633	--	1152633	--	1244844
					--	--	--	--		92211	
		7-этаж									
		Тип-3									
13	С122-060101-0105	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, ГОСТ 7251-77**	м2	394,1076	2919,00	--	1150400	--	1150400	--	1242432
					--	--	--	--		92032	
		8-этаж									
		Тип-2									
14	С122-060101-0105	**Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, ГОСТ 7251-77**	м2	434,7036	2919,00	--	1268900	--	1268900	--	1370412
					--	--	--	--		101512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4158566	--	4158566	--	4491252
							--	--	--	332686	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4158566				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4158566				
		Сметная прибыль	Тенге				332685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4491251				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4491251				
		РАЗДЕЛ 5. Витражи наружние, окна, АР-21									
		Наружные витражи									
15	С121-090205-0104	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	417,6	1378,00	--	575453	--	575453	--	621489
					--	--	--	--		46036	
		Решетка Вр1									
16	С121-060405-0701	**Металлоконструкции жалюзийных решеток**	т	0,088096	709945,00	--	62543	--	62543	--	67547
					--	--	--	--		5003	
17	С121-130201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М8 ГОСТ 28778-90**	шт.	10	29,00	--	290	--	290	--	313
					--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				638286	--	638286	--	689349
							--	--	--	51062	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				575743				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				575743				

		Сметная прибыль	Тенге				46059					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				621802					
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				62543					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				62543					
		Сметная прибыль	Тенге				5003					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				67547					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				689349					
		РАЗДЕЛ 6. Двери, АР-22										
		Деревянные										
18	С121-090102-0105	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	10,08	5101,00	--	51418	--	51418	--	55532	
					--	--	--	--		4113		
19	С121-070503-0204	**Наличники**	м	21,6	383,00	--	8273	--	8273	--	8935	
					--	--	--	--		662		
20	С121-090404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками**	шт.	4	5436,00	--	21744	--	21744	--	23484	
					--	--	--	--		1740		
21	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	16	490,00	--	7840	--	7840	--	8467	
					--	--	--	--		627		
22	С121-090102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7, ДГ 21-8 СТ РК 943-92**	м2	17,64	5244,00	--	92504	--	92504	--	99904	
					--	--	--	--		7400		
23	С121-090102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10**	м2	143,01	4297,00	--	614514	--	614514	--	663675	
					--	--	--	--		49161		
24	С121-070503-0204	**Наличники**	м	433,5	383,00	--	166031	--	166031	--	179313	
					--	--	--	--		13282		
25	С121-090404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками**	шт.	85	5436,00	--	462060	--	462060	--	499025	
					--	--	--	--		36965		
26	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	170	490,00	--	83300	--	83300	--	89964	
					--	--	--	--		6664		
		Двери ПВХ										
27	С121-090202-0202	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-14, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	35,28	27464,00	--	968930	--	968930	--	1046444	
					--	--	--	--		77514		
		Стальные наружные										
28	С121-090402-0202	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,15	47542,00	--	149757	--	149757	--	161738	
					--	--	--	--		11981		
29	С121-090402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,78	52100,00	--	196938	--	196938	--	212693	
					--	--	--	--		15755		

30	С121-090404-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3783,00	--	3783	--	3783	--	4086
					--	--	--	--		303	
		Люк в венткамеру									
31	С121-090102-0305	Люки и лазы однопольные	м2	0,75	33109,00	--	24832	--	24832	--	26818
					--	--	--	--		1987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2851923	--	2851924	--	3080078
							--	--	--	228154	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1926501				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1926501				
		Сметная прибыль	Тенге				154120				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2080621				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				925422				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				925422				
		Сметная прибыль	Тенге				74034				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				999456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3080077				
		РАЗДЕЛ 7. Витражи внутренние, АР-23									
32	С121-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	35,568	57442,00	--	2043097	--	2043097	--	2206545
					--	--	--	--		163448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2043097	--	2043097	--	2206545
							--	--	--	163448	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2043097				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2043097				
		Сметная прибыль	Тенге				163448				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2206545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2206545				
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение лестниц, АР-24,25									
33	С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	105,54	8834,00	--	932340	--	932340	--	1006928
					--	--	--	--		74587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				932340	--	932340	--	1006928
							--	--	--	74587	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				932340				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				932340				
		Сметная прибыль	Тенге				74587				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1006928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1006928				
		РАЗДЕЛ 9. Перегородки в санузлах, 4этажа по 2 санузла = 8 шт, АР-27									
34	С121-070508-0104	Плиты ламинированный ДСП, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,43488	135755,00	--	59037	--	59037	--	63760
					--	--	--	--		4723	

35	С121-090404-0201	Петля накладная /навес/	шт.	48	490,00	--	23520	--	23520	--	25402
					--	--	--	--		1882	
36	С121-090404-1006	Ручки дверные	пара	16	3544,00	--	56704	--	56704	--	61240
					--	--	--	--		4536	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				139261	--	139261	--	150402
							--	--	--	11141	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59037				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59037				
		Сметная прибыль	Тенге				4723				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63760				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				80224				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80224				
		Сметная прибыль	Тенге				6418				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				86642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				150402				
		РАЗДЕЛ 10. Конструкции из сендвич панелей, АР-31,32,33,34,36									
37	С121-060201-0306	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 125 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	58,345	10253,00	--	598211	--	598211	--	646068
					--	--	--	--		47857	
38	С121-060201-0405	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 125 мм ГОСТ 32603-2012	м2	31,8	10266,00	--	326459	--	326459	--	352576
					--	--	--	--		26117	
39	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,238716	303959,00	--	72560	--	72560	--	78365
					--	--	--	--		5805	
40	С121-110403-6704	Лента, шириной 70 мм, длиной 10 м	рулон	1,19	4683,00	--	5573	--	5573	--	6019
					--	--	--	--		446	
41	С121-050205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,09522	232448,00	--	22134	--	22134	--	23904
					--	--	--	--		1771	
42	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,54587	249647,00	--	136275	--	136275	--	147177
					--	--	--	--		10902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1161211	--	1161212	--	1254109
							--	--	--	92898	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				236541				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				236541				
		Сметная прибыль	Тенге				18923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				255464				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				924670				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				924670				
		Сметная прибыль	Тенге				73974				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				998644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1254108				
		РАЗДЕЛ 11. Вентшахта ВШ-2, АР-37									
		Металлическая решетка с сеткой									
43	С121-060405-0701	**Металлоконструкции решеток**	т	0,21511	709945,00	--	152716	--	152716	--	164934
					--	--	--	--		12217	
44	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные, ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	0,15225	18219,00	--	2774	--	2774	--	2996
					--	--	--	--		222	
45	С121-130201-1103	**Болты распорные М8, ГОСТ 28778-90**	шт.	16	29,00	--	464	--	464	--	501
					--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				155954	--	155954	--	168431
							--	--	--	12476	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3238				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3238				
		Сметная прибыль	Тенге				259				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3497				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				152716				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				152716				
		Сметная прибыль	Тенге				12217				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				164934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				168430				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21320055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167688				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2436			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1016			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19449197		
		- Накладные расходы	Тенге							121468	
		- Сметная прибыль	Тенге							1579264	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					21 320 055				
		в том числе оборудование					-				
		СМР					21 320 055				
		Временные здания и сооружения 0,9%		1,20%			255 841				
		ИТОГО с временными					21 575 896				
		Зимние удорожание 1,08%		1,35%			291 275				
		ИТОГО с зимними удорожаниями					21 867 170				
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%			437 343				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					22 304 514				
		Итого в текущих ценах на 2020 год, к=1,050036		1,049901			23 417 531				
		НДС 12%		12%			2 810 104				
		Итого с НДС по смете					26 227 635				
		Итого с учетом тендерной скидки		0,900000001			23 604 871				

Заказчик

Руководитель РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области"

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб "

Подрядчик

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Хамитов А.Н.

Бердалиев Т.А.

Бекірова С.Д.

Заказчик **РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области" г.Алматы, ул.Маркова 44, БИН 990640001182**

Подрядчик **ТОО "Строительная компания ШАХ" г.Алматы, проспект Райымбека №208А, БИН 070140013304**

Стройка **РП "Капитальный ремонт административного здания (с 5-го по 8-ой этаж). г.Алматы, пр.Абая, 125, уг.ул.Жарокова, Алмалинский район"**

Объект **Административное здание**

Договор **Договор о государственных закупках работ №210131 от 17.09.2021г.**

А К Т №9
приемки выполненных работ
за ноябрь 2021 г.
Отопление, вентиляция, кондиционирование (раздел ОВ и К) 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы с коэффициентом 72%, согласно, приложение №2 приказ №249-нк от 14.11.2017									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
		Радиаторы									
1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	184,96	1284,03	16,84	237494	3115	91851	103460	368230
					770,59	6,31	142528	1167		27276	
2	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1156	2872,00	--	3320032	--	3320032	--	3585635
					--	--	--	--		265603	
3	ТОО "Almacom"	Масляный электрорадиатор, 1-1,5 кВт, Almacom	шт	2	13774,55	--	27549	--	27549	--	29753
					--	--	--	--		2204	
		Трубы									
4	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2021,11	19,00	40422	380	31090	6560	50741
					447,58	7,99	8952	160		3759	
5	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2273,37	34,91	34101	524	25168	6222	43549
					560,60	15,52	8409	233		3226	
6	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	35	3403,17	49,11	119111	1719	82125	25876	156586
					1007,62	19,20	35267	672		11599	
7	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	334	1315,60	12,43	439412	4153	4452	310216	809598

					1289,84	0,15	430807	49		59970	
8	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	360	1402,69	14,72	504968	5299	4565	356522	930410
					1375,29	0,18	495104	66		68919	
9	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	300	1509,78	17,10	452933	5129	3616	319879	834637
					1480,63	0,29	444188	88		61825	
10	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	660	1659,90	20,07	1095532	13248	11377	771262	2016137
					1622,59	0,44	1070907	290		149344	
11	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	330,66	141,00	--	46623	--	46623	--	50353
					--	--	--	--		3730	
12	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	356,4	216,00	--	76982	--	76982	--	83141
					--	--	--	--		6159	
13	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297	346,00	--	102762	--	102762	--	110983
					--	--	--	--		8221	
14	С123-010602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	653,4	583,00	--	380932	--	380932	--	411407
					--	--	--	--		30475	
		Теплоизоляция труб									
15	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1724	668,51	72,28	1152519	124602	458626	456654	1737908
					330,22	37,68	569291	64952		128734	
16	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	748	455,00	--	340340	--	340340	--	367567
					--	--	--	--		27227	
17	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	330	401,00	--	132330	--	132330	--	142916
					--	--	--	--		10586	
18	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	396	343,00	--	135828	--	135828	--	146694
					--	--	--	--		10866	
19	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	367,4	276,00	--	101402	--	101402	--	109515
					--	--	--	--		8112	
20	С121-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	649,00	--	10709	--	10709	--	11565
					--	--	--	--		857	
21	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	848,00	--	32648	--	32648	--	35260
					--	--	--	--		2612	
		Запорная арматура									
22	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	152	217,15	--	33006	--	2496	21967	59372

					200,73	--	30510	--		4398	
23	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический	шт.	152	4337,00	--	659224	--	659224	--	711962
					--	--	--	--		52738	
24	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	152	331,08	0,58	50324	88	3791	33473	90501
					305,56	0,30	46445	46		6704	
25	С123-051314-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	152	6729,00	--	1022808	--	1022808	--	1104633
					--	--	--	--		81825	
		Крепления и прочие мероприятия									
26	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	206	538,00	--	110828	--	110828	--	119694
					--	--	--	--		8866	
27	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17	95,50	2,36	1623	40	725	621	2425
					50,47	0,30	858	5		180	
28	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1689	97,27	1,07	164286	1799	1119	116185	302909
					95,54	--	161368	--		22438	
29	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	35	98,08	1,07	3433	37	52	2408	6308
					95,54	--	3344	--		467	
		Распределительные коллекторы									
		==========									
		Распределительный коллектор отпления №1									
30	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	2	10954,21	220,44	21908	441	171	15442	40338
					10648,16	75,40	21296	151		2988	
31	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 76 мм, длиной 0,6	комплект	2	6825,70	--	13651	--	13651	--	14744
					--	--	--	--		1092	
32	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1,2	668,51	72,28	802	87	319	318	1210
					330,22	37,68	396	45		90	
33	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,32	848,00	--	1119	--	1119	--	1209
					--	--	--	--		90	
34	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	676,11	2,32	1352	5	138	871	2401
					604,45	0,66	1209	1		178	
35	С123-041009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	23613,00	--	47226	--	47226	--	51004
					--	--	--	--		3778	

36	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2448,87	115,92	4898	232	594	2975	8503
					2035,95	30,14	4072	60		630	
37	С123-040905-1204	Краны шаровые с рукояткой, DN 32	шт.	2	3381,00	--	6762	--	6762	--	7303
					--	--	--	--		541	
38	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	676,11	2,32	676	2	70	436	1201
					604,45	0,66	604	1		89	
39	С123-041009-0303	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	71952,00	--	71952	--	71952	--	77708
					--	--	--	--		5756	
40	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2448,87	115,92	2449	116	297	1488	4251
					2035,95	30,14	2036	30		315	
41	С123-041006-2204	Клапан запорный ASV-I, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22086,00	--	22086	--	22086	--	23853
					--	--	--	--		1767	
42	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры. Установка	комплект	6	531,47	--	3189	--	394	2013	5617
					465,86	--	2795	--		416	
43	С123-051501-0303	Термометр, Т от +0°С до +100°С	шт.	6	1434,00	--	8604	--	8604	--	9292
					--	--	--	--		688	
44	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2548,05	--	15288	--	13160	1532	18166
					354,63	--	2128	--		1346	
45	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2419,96	87,01	4840	174	594	2953	8417
					2035,95	15,07	4072	30		623	
46	С123-040902-3107	Краны шаровые, DN 15	шт.	2	1394,00	--	2788	--	2788	--	3011
					--	--	--	--		223	
47	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	2	217,15	--	434	--	33	289	781
					200,73	--	401	--		58	
48	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический	шт.	2	4337,00	--	8674	--	8674	--	9368
					--	--	--	--		694	
		Распределительный коллектор отпления №2									
49	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	2	10954,21	220,44	21908	441	171	15442	40338
					10648,16	75,40	21296	151		2988	
50	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 76 мм, длиной 0,6	комплект	2	6825,70	--	13651	--	13651	--	14744
					--	--	--	--		1092	
51	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1,2	668,51	72,28	802	87	319	318	1210
					330,22	37,68	396	45		90	

52	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,32	848,00	--	1119	--	1119	--	1209
					--	--	--	--		90	
53	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	676,11	2,32	1352	5	138	871	2401
					604,45	0,66	1209	1		178	
54	С123-041009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	23613,00	--	47226	--	47226	--	51004
					--	--	--	--		3778	
55	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2448,87	115,92	4898	232	594	2975	8503
					2035,95	30,14	4072	60		630	
56	С123-040905-1204	Краны шаровые с рукояткой, DN 32	шт.	2	3381,00	--	6762	--	6762	--	7303
					--	--	--	--		541	
57	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	676,11	2,32	676	2	70	436	1201
					604,45	0,66	604	1		89	
58	С123-041009-0303	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	71952,00	--	71952	--	71952	--	77708
					--	--	--	--		5756	
59	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2448,87	115,92	2449	116	297	1488	4251
					2035,95	30,14	2036	30		315	
60	С123-041006-2204	Клапан запорный ASV-I, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22086,00	--	22086	--	22086	--	23853
					--	--	--	--		1767	
61	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры. Установка	комплект	6	531,47	--	3189	--	394	2013	5617
					465,86	--	2795	--		416	
62	С123-051501-0303	Термометр, Т от +0°С до +100°С	шт.	6	1434,00	--	8604	--	8604	--	9292
					--	--	--	--		688	
63	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2548,05	--	15288	--	13160	1532	18166
					354,63	--	2128	--		1346	
64	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2419,96	87,01	4840	174	594	2953	8417
					2035,95	15,07	4072	30		623	
65	С123-040902-3107	Краны шаровые, DN 15	шт.	2	1394,00	--	2788	--	2788	--	3011
					--	--	--	--		223	
66	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	2	217,15	--	434	--	33	289	781
					200,73	--	401	--		58	
67	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический	шт.	2	4337,00	--	8674	--	8674	--	9368
					--	--	--	--		694	
		Распределительный коллектор отпления №3									

68	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	2	10954,21	220,44	21908	441	171	15442	40338
					10648,16	75,40	21296	151		2988	
69	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 76 мм, длиной 0,6	комплект	2	6825,70	--	13651	--	13651	--	14744
					--	--	--	--		1092	
70	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1,2	668,51	72,28	802	87	319	318	1210
					330,22	37,68	396	45		90	
71	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,32	848,00	--	1119	--	1119	--	1209
					--	--	--	--		90	
72	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	676,11	2,32	1352	5	138	871	2401
					604,45	0,66	1209	1		178	
73	С123-041009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	23613,00	--	47226	--	47226	--	51004
					--	--	--	--		3778	
74	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2448,87	115,92	4898	232	594	2975	8503
					2035,95	30,14	4072	60		630	
75	С123-040905-1204	Краны шаровые с рукояткой, DN 32	шт.	2	3381,00	--	6762	--	6762	--	7303
					--	--	--	--		541	
76	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	676,11	2,32	676	2	70	436	1201
					604,45	0,66	604	1		89	
77	С123-041009-0303	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	71952,00	--	71952	--	71952	--	77708
					--	--	--	--		5756	
78	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2448,87	115,92	2449	116	297	1488	4251
					2035,95	30,14	2036	30		315	
79	С123-041006-2204	Клапан запорный ASV-I, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22086,00	--	22086	--	22086	--	23853
					--	--	--	--		1767	
80	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры. Установка	комплект	6	531,47	--	3189	--	394	2013	5617
					465,86	--	2795	--		416	
81	С123-051501-0303	Термометр, Т от +0°С до +100°С	шт.	6	1434,00	--	8604	--	8604	--	9292
					--	--	--	--		688	
82	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2548,05	--	15288	--	13160	1532	18166
					354,63	--	2128	--		1346	
83	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2419,96	87,01	4840	174	594	2953	8417

					2035,95	15,07	4072	30		623	
84	С123-040902-3107	Краны шаровые, DN 15	шт.	2	1394,00	--	2788	--	2788	--	3011
					--	--	--	--		223	
85	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	2	217,15	--	434	--	33	289	781
					200,73	--	401	--		58	
86	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический	шт.	2	4337,00	--	8674	--	8674	--	9368
					--	--	--	--		694	
		Распределительный коллектор отпления №4									
87	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	2	10954,21	220,44	21908	441	171	15442	40338
					10648,16	75,40	21296	151		2988	
88	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 76 мм, длиной 0,6	комплект	2	6825,70	--	13651	--	13651	--	14744
					--	--	--	--		1092	
89	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1,2	668,51	72,28	802	87	319	318	1210
					330,22	37,68	396	45		90	
90	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,32	848,00	--	1119	--	1119	--	1209
					--	--	--	--		90	
91	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	676,11	2,32	1352	5	138	871	2401
					604,45	0,66	1209	1		178	
92	С123-041009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	23613,00	--	47226	--	47226	--	51004
					--	--	--	--		3778	
93	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2448,87	115,92	4898	232	594	2975	8503
					2035,95	30,14	4072	60		630	
94	С123-040905-1204	Краны шаровые с рукояткой, DN 32	шт.	2	3381,00	--	6762	--	6762	--	7303
					--	--	--	--		541	
95	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	790,85	2,32	791	2	109	490	1384
					680,29	0,66	680	1		102	
96	С123-041009-0304	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	88187,00	--	88187	--	88187	--	95242
					--	--	--	--		7055	
97	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2448,87	115,92	2449	116	297	1488	4251
					2035,95	30,14	2036	30		315	
98	С123-041006-2205	Клапан запорный ASV-I, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	45345,00	--	45345	--	45345	--	48973
					--	--	--	--		3628	
99	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры. Установка	комплект	6	531,47	--	3189	--	394	2013	5617

					465,86	--	2795	--		416	
100	С123-051501-0303	Термометр, Т от +0°С до +100°С	шт.	6	1434,00	--	8604	--	8604	--	9292
					--	--	--	--		688	
101	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2548,05	--	15288	--	13160	1532	18166
					354,63	--	2128	--		1346	
102	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2419,96	87,01	2420	87	297	1477	4208
					2035,95	15,07	2036	15		312	
103	С123-040902-3107	Краны шаровые, DN 15	шт.	2	1394,00	--	2788	--	2788	--	3011
					--	--	--	--		223	
104	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	2	217,15	--	434	--	33	289	781
					200,73	--	401	--		58	
105	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический	шт.	2	4337,00	--	8674	--	8674	--	9368
					--	--	--	--		694	
		Теплоснабжение приточных установок									
106	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4397,18	276,24	17589	1105	2080	10563	30404
					3601,00	66,74	14404	267		2252	
107	С123-041001-0105	Клапан обратный, DN 65	шт.	1	9735,00	--	9735	--	9735	--	10514
					--	--	--	--		779	
108	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	23627,00	--	70881	--	70881	--	76551
					--	--	--	--		5670	
109	Е11-181001-0105	Фильтр, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1976,38	313,06	1976	313	22	1266	3502
					1640,64	117,53	1641	118		259	
110	С123-041013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	39483,00	--	39483	--	39483	--	42642
					--	--	--	--		3159	
111	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры. Установка	комплект	2	531,47	--	1063	--	131	671	1872
					465,86	--	932	--		139	
112	С123-051501-0303	Термометр, Т от +0°С до +100°С	шт.	2	1434,00	--	2868	--	2868	--	3097
					--	--	--	--		229	
113	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2548,05	--	5096	--	4387	511	6055
					354,63	--	709	--		449	
114	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	93	3403,17	49,11	316495	4568	218219	68756	416071
					1007,62	19,20	93708	1786		30820	
115	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	93	668,51	72,28	62172	6722	24740	24634	93750
					330,22	37,68	30710	3504		6944	

116	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	102,3	848,00	–	86750	–	86750	–	93690
					–	–	–	–		6940	
117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27	95,50	2,36	2578	64	1151	987	3851
					50,47	0,30	1363	8		285	
118	Е11-180501-0101	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20816,48	446,40	20816	446	1155	13948	37546
					19214,65	157,45	19215	157		2781	
119	51-020602-0122	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8, типа WILO	шт.	1	188490,00	–	188490	–		–	188490
					–	–	–	–	188490	–	
120	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	790,85	2,32	791	2	109	490	1384
					680,29	0,66	680	1		102	
121	С123-041009-0705	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35694,00	–	35694	–	35694	–	38550
					–	–	–	–		2856	
122	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	1	217,15	–	217	–	16	145	391
					200,73	–	201	–		29	
123	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический	шт.	1	4337,00	–	4337	–	4337	–	4684
					–	–	–	–		347	
124	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2419,96	87,01	2420	87	297	1477	4208
					2035,95	15,07	2036	15		312	
125	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11210,00	–	11210	–	11210	–	12107
					–	–	–	–		897	
126	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	279	538,00	–	150102	–	150102	–	162110
					–	–	–	–		12008	
127	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	93	98,08	1,07	9121	99	137	6397	16760
					95,54	–	8885	–		1242	
		Трубопроводы ИТП									
128	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2131,46	21,67	42629	433	32039	7448	54083
					507,86	9,34	10157	187		4006	
129	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2390,09	21,67	47802	433	37212	7448	59670
					507,86	9,34	10157	187		4420	
130	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2831,99	21,67	56640	433	46050	7448	69215
					507,86	9,34	10157	187		5127	

131	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2639,67 849,41	41,00 16,43	105587 33976	1640 657	69971	24936 10442	140965
132	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3403,17 1007,62	49,11 19,20	136127 40305	1965 768	93857	29572 13256	178955
133	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	100	97,27 95,54	1,07 --	9727 9554	107 --	66	6879 1328	17934
134	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	98,08 95,54	1,07 --	3923 3822	43 --	58	2752 534	7209
135	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	95,50 50,47	2,36 0,30	2865 1514	71 9	1280	1097 317	4279
136	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	372	538,00 --	-- --	200136 --	-- --	200136	-- 16011	216147
137	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры. Установка	комплект	11	531,47 465,86	-- --	5846 5124	-- --	722	3690 763	10299
138	С123-051501-0303	Термометр, Т от +0°С до +100°С	шт.	11	1434,00 --	-- --	15774 --	-- --	15774	-- 1262	17036
139	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	30	2548,05 354,63	-- --	76441 10639	-- --	65802	7660 6728	90830
		Теплоизоляция труб									
140	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	140	668,51 330,22	72,28 37,68	93592 46230	10119 5275	37243	37083 10454	141129
141	С121-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	22	343,00 --	-- --	7546 --	-- --	7546	-- 604	8150
142	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	22	455,00 --	-- --	10010 --	-- --	10010	-- 801	10811
143	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	401,00 --	-- --	8822 --	-- --	8822	-- 706	9528
144	С121-110403-0314	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	44	649,00 --	-- --	28556 --	-- --	28556	-- 2284	30840
145	С121-110403-0319	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	44	848,00 --	-- --	37312 --	-- --	37312	-- 2985	40297

		Приточная установка									
146	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные. Установка	камера	1	67283,15	3199,12	67283	3199	4716	43479	119623
					59368,05	1019,52	59368	1020		8861	
147	ТОО "Kazintercool"	Приточная установка ПВ1, в комплекте с опциональными элементами, модулем управления, автоматикой VKC-S-10	комплект	1	6351515,30	--	6351515	--		--	6351515
					--	--	--	--	6351515	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20170169	196119	9416490	2952488	24449269
							4017545	83130	6540005	1326618	
		Стоимость оборудования	Тенге				6540005				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				6540005				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				27549				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27549				
		Сметная прибыль	Тенге				2204				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				29753				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2255290				
		Материалы	Тенге				525044				
		Всего заработная плата	Тенге					725484			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				936731				
		Накладные расходы	Тенге				522348				
		Сметная прибыль	Тенге				222211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2999849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					725484			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11347325				
		Материалы	Тенге				900296				
		Всего заработная плата	Тенге					3375192			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7026879				
		Сдача и испытание	Тенге				12405				
		Накладные расходы	Тенге				2430138				
		Сметная прибыль	Тенге				1102197				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14879660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2217
		Сметная заработная плата	Тенге					3375192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24449267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2682
		Сметная заработная плата	Тенге					4100676			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
		ПВ1									
148	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	227,336	5279,76	55,46	1200280	12608	705745	350932	1675309
					2119,89	24,10	481927	5478		124097	
149	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	116	5144,26	43,99	596734	5103	366482	163687	821255
					1940,94	18,92	225149	2195		60834	
150	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	372	5290,22	43,99	1967961	16364	1326864	454876	2616664
					1679,39	18,92	624733	7039		193827	
151	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	488	5261,34	35,84	2567533	17489	2130868	306501	3103957

					858,97	13,36	419176	6520		229923	
152	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	488	1904,88	23,52	929584	11479	781475	98532	1110365
					279,98	0,45	136630	221		82249	
153	Е11-200301-0205	Диффузор. Установка	шт	89	1714,08	54,67	152553	4866	11599	98998	271675
					1529,08	15,82	136088	1408		20124	
154	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	41	1714,08	54,67	70277	2242	5343	45606	125153
					1529,08	15,82	62692	649		9271	
155	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	11	2350,00	--	25850	--	25850	--	27918
					--	--	--	--		2068	
156	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	2406,00	--	7218	--	7218	--	7795
					--	--	--	--		577	
157	С123-050306-1905	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	27	2727,00	--	73629	--	73629	--	79519
					--	--	--	--		5890	
158	Е11-200301-0205	Заслонка /шибер/. Установка	шт	14	1714,08	54,67	23997	765	1825	15573	42735
					1529,08	15,82	21407	222		3166	
159	С123-050305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	14	4362,00	--	61068	--	61068	--	65953
					--	--	--	--		4885	
160	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	6,45	24924,22	1481,21	160761	9554	14222	102199	283996
					21238,00	768,57	136985	4957		21037	
161	С121-110202-0301	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны	м3	7,998	16787,00	--	134262	--	134262	--	145003
					--	--	--	--		10741	
162	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	453	655,00	--	296715	--	296715	--	320452
					--	--	--	--		23737	
		Клапаны огнезадерживающие									
163	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	8	6501,39	86,56	52011	692	4550	33765	92638
					5846,09	15,82	46769	127		6862	
		В1									
164	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	5334,76	55,46	128034	1331	75826	37048	178289
					2119,89	24,10	50877	578		13207	
165	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,5	5144,26	43,99	43726	374	26854	11994	60178
					1940,94	18,92	16498	161		4458	
166	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5290,22	43,99	63483	528	42802	14673	84409
					1679,39	18,92	20153	227		6252	

167	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	29,5	1904,88	23,52	56194	694	47241	5956	67122
					279,98	0,45	8259	13		4972	
168	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР). Установка	решетка	20	1714,08	54,67	34282	1093	2607	22247	61050
					1529,08	15,82	30582	316		4522	
169	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	20	2350,00	--	47000	--	47000	--	50760
					--	--	--	--		3760	
170	Е11-200301-0205	Заслонка /шибер/. Установка	шт	4	1714,08	54,67	6856	219	521	4449	12210
					1529,08	15,82	6116	63		904	
171	С123-050305-0307	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	4	4362,00	--	17448	--	17448	--	18844
					--	--	--	--		1396	
172	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,4	24924,22	1481,21	9970	592	883	6338	17612
					21238,00	768,57	8495	307		1305	
173	С121-110202-0301	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны	м3	0,496	16787,00	--	8326	--	8326	--	8992
					--	--	--	--		666	
174	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	27	655,00	--	17685	--	17685	--	19100
					--	--	--	--		1415	
175	С123-050301-0501	Питометражный лючок	шт.	1	208,00	--	208	--	208	--	225
					--	--	--	--		17	
		Вентиляторы									
176	Е11-201501-0101	Вентиляторы. Установка	вентилятор	1	6047,99	226,74	6048	227	45	4220	11090
					5775,58	85,90	5776	86		821	
177	С123-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	152188,00	--	152188	--	152188	--	164363
					--	--	--	--		12175	
178	Е11-201001-0104	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения, диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	2376,68	52,06	2377	52	165	1567	4259
					2160,31	15,82	2160	16		315	
179	С123-050201-0104	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали, d обечайки 315 мм	шт.	1	20312,00	--	20312	--	20312	--	21937
					--	--	--	--		1625	
180	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	6501,39	86,56	26006	346	2276	16882	46319
					5846,09	15,82	23384	63		3431	
181	ТОО "Kazintercool"	Клапан огнезадерживающий с электроприводом, 150х150 мм	шт	4	43342,71	--	173371	--	173371	--	187241
					--	--	--	--		13870	
		ВД1									
182	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	10867,80	1179,22	10868	1179	1730	6103	18329
					7959,22	517,67	7959	518		1358	

183	С123-050502-0605	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	254241,00	--	254241	--	254241	--	274580
					--	--	--	--		20339	
184	Е11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 2200 мм. Установка	клапан	4	9077,89	221,42	36312	886	5362	21848	62812
					7515,96	70,08	30064	280		4653	
185	ТОО "Kazintercool"	Клапан дымоудаления с рев.электроприводом КПД4-03 800х300	шт	4	51881,57	--	207526	--	207526	--	224128
					--	--	--	--		16602	
186	Е11-200101-0622 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 2 мм, диаметр 1800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,792	41947,70	46,09	368804	405	360339	5921	404703
					916,78	18,54	8060	163		29978	
187	Е11-200101-0623 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 2 мм, периметр 2200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	88	41687,66	44,63	3668514	3927	3602444	45873	4011538
					706,17	17,84	62143	1570		297151	
188	Е11-130301-1708 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	96,792	3228,74	31,68	312516	3067	274457	25257	364795
					361,52	0,90	34992	88		27022	
189	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	18	655,00	--	11790	--	11790	--	12733
					--	--	--	--		943	
190	Е11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1	2097,09	48,16	2097	48	253	1304	3673
					1795,58	15,82	1796	16		272	
191	С123-050302-1809	Клапан обратный, диаметром 560 мм	шт.	1	22250,00	--	22250	--	22250	--	24030
					--	--	--	--		1780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14028865	96132	11323865	1902349	17205708
							2608870	33280	--	1274497	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1611613				
		Материалы	Тенге				1118277				
		Всего заработная плата	Тенге					330947			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				142589				
		Накладные расходы	Тенге				238282				
		Сметная прибыль	Тенге				147992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1997887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					330947			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				12417252				
		Материалы	Тенге				8674497				
		Всего заработная плата	Тенге					2311203			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1388499				
		Сдача и испытание	Тенге				112107				
		Накладные расходы	Тенге				1664066				
		Сметная прибыль	Тенге				1126505				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15207824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1746
		Сметная заработная плата	Тенге					2311203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17205710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1966
		Сметная заработная плата	Тенге					2642150			

РАЗДЕЛ 3. Кондиционирование

		Оборудование										
		Трубы										
192	ТОО "Холод-Экспо"	Трубопровод из медных труб для фреона d 6.35мм	м	238	434,41	–	103390	–	103390	–		111661
					–	–	–	–		8271		
193	ТОО "Холод-Экспо"	Трубопровод из медных труб для фреона d 9.52мм	м	71	684,86	–	48625	–	48625	–		52515
					–	–	–	–		3890		
194	ТОО "Холод-Экспо"	Трубопровод из медных труб для фреона d 12.7мм	м	292	877,93	–	256355	–	256355	–		276864
					–	–	–	–		20508		
195	ТОО "Холод-Экспо"	Трубопровод из медных труб для фреона d 15.9мм	м	129	1134,75	–	146383	–	146383	–		158093
					–	–	–	–		11711		
196	ТОО "Холод-Экспо"	Трубопровод из медных труб для фреона d 19.1мм	м	97	1327,82	–	128799	–	128799	–		139103
					–	–	–	–		10304		
197	ТОО "Холод-Экспо"	Трубопровод из медных труб для фреона d 22.2мм	м	23	2176,61	–	50062	–	50062	–		54067
					–	–	–	–		4005		
198	ТОО "Холод-Экспо"	Трубопровод из медных труб для фреона d 28.6мм	м	30	2768,57	–	83057	–	83057	–		89702
					–	–	–	–		6645		
199	ТОО "Холод-Экспо"	Трубопровод из медных труб для фреона d 31.0мм	м	49	4152,86	–	203490	–	203490	–		219769
					–	–	–	–		16279		
200	ТОО "Холод-Экспо"	Трубопровод из медных труб для фреона d 34.9мм	м	73	4152,86	–	303159	–	303159	–		327411
					–	–	–	–		24253		
		Теплоизоляция труб										
201	С121-110403-0102	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 6 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77	м	261,8	108,00	–	28274	–	28274	–		30536
					–	–	–	–		2262		
202	С121-110403-0103	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	78,1	109,00	–	8513	–	8513	–		9194
					–	–	–	–		681		
203	С121-110403-0104	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	321,2	115,00	–	36938	–	36938	–		39893
					–	–	–	–		2955		
204	С121-110403-0105	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	141,9	129,00	–	18305	–	18305	–		19770
					–	–	–	–		1464		
205	С121-110403-0107	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	106,7	158,00	–	16859	–	16859	–		18207
					–	–	–	–		1349		
206	С121-110403-0108	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	25,3	164,00	–	4149	–	4149	–		4481
					–	–	–	–		332		
207	С121-110403-0110	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	206,00	–	6798	–	6798	–		7342
					–	–	–	–		544		

208	С121-110403-0111	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 6 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	53,9	219,00	–	11804	–	11804	–	12748
					–	–	–	–		944	
209	С121-110403-0112	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	80,3	269,00	–	21601	–	21601	–	23329
					–	–	–	–		1728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1476560	–	1476561	–	1594685
							–	–	–	118125	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				153241				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				153241				
		Сметная прибыль	Тенге				12259				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				165500				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1323319				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1323319				
		Сметная прибыль	Тенге				105866				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1429184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1594685				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43249662
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6626416				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					292251			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116411			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22216916		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6540005		
		- Накладные расходы	Тенге							4854837	
		- Сметная прибыль	Тенге							2719240	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					43 249 662				
		в том числе оборудование					6 540 005				
		СМР					36 709 657				
		Временные здания и сооружения 0,9%		1,20%			440 516				
		ИТОГО с временными					37 150 173				
		Зимние удорожание 1,08%		1,35%			501 527				
		ИТОГО с зимними удорожаниями					37 651 700				
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%			753 034				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					44 944 739				
		Итого в текущих ценах на 2020 год, к=1,050036		1,049901			47 187 527				
		НДС 12%		12%			5 662 503				
		Итого с НДС по смете					52 850 030				
		Итого с учетом тендерной скидки		0,900000001			47 565 027				

Заказчик
Руководитель РГУ "Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по Алматинской области"

Хамитов А.Н.

Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб "

Бердалиев Т.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Бекірова С.Д.