Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2021 г

код заказчика	код подрядчика	Договор №065	Договор 05.04.2021	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"	31 578 947,37	28 195 488,72	31 578 947,37	31 578 947,37					3 383 458,65	31 578 947,37
Удержание резерва 5 %										1 578 947,37
Итого:										30 000 000,00

М. П.

Заказчик — Директор КГУ "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области Величкина Л.В.

М.П.

Подрядчик — Директор ТОО "Гарейс- Строй" Беспаев А.Е. БИН/ИИН 051240001452
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.

Разработчик проекта строительства — ТОО Компания "Диана-Л" Демянчик Л.И. БИН/ИИН 940440000930
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.

Эксперт технического надзора — ТОО "SKY KZO" Шакиев Е. БИН/ИИН 210140017368
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

Форма 2в

Наименование стройки -Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"
Наименование объекта -Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"
Договор генподряда №065 2021-05-04

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 0-80 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2400**	**546,10** **29,10**	**133,90** **43,20**	**1310632** **69832**	**321353** **103683**	**919447**	**187397** **119842**	**1617871**
2	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=25	**Основания из щебня фракции 0-80 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 40 см**	**м2 основания**	**2400**	**928,52** **--**	**290,01** **96,99**	**2228437** **--**	**696025** **232780**	**1532412**	**251403** **198387**	**2678227**
3	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2400**	**707,91** **32,44**	**210,14** **65,11**	**1698978** **77854**	**504347** **156255**	**1116777**	**252837** **156145**	**2107961**
4	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания из щебня фракции 0-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 20 см**	**м2 основания**	**2400**	**403,41** **--**	**116,00** **38,80**	**968184** **--**	**278410** **93112**	**689774**	**100561** **85500**	**1154245**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2400**	**875,37** **32,44**	**210,14** **65,11**	**2100882** **77854**	**504347** **156255**	**1518681**	**252837** **188298**	**2542017**
6	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 8 см**	**м2 основания**	**2400**	**-353,39** **--**	**-81,20** **-27,16**	**-848132** **--**	**-194887** **-65178**	**-653245**	**-70393** **-73482**	**-992006**
7	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	**м2 основания дорожной поверхности**	**2400**	**227,80** **19,19**	**0,42** **0,13**	**546722** **46055**	**1001** **307**	**499666**	**50071** **47743**	**644537**
8	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	**м3**	**240,77**	**5249,92** **2939,17**	**967,70** **384,30**	**1264023** **707664**	**232993** **92528**	**323366**	**752180** **161296**	**2177500**
9	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке**	**м2**	**2400**	**5791,00** **824,00**	**408,00** **115,00**	**13898400** **1977600**	**979200** **276000**	**10941600**	**2433888** **1306583**	**17638871**
9.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	2400	5791,00 824,00	408,00 115,00	13898400 1977600	979200 276000	10941600	2433888 1306583	17638871
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29569215**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2956859**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3322789**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1045742**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**16888478**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4210781**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2190312**	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**354831**				
		Итого	Тенге				**29924045**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				789995				
		Итого	Тенге				30714040				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				614281				
		Итого	Тенге				31328321				
		скидка	Тенге				3132832				
		итого со скидкой	Тенге				28195488,72				
		НДС 12%	Тенге				3383458,65				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				31578947,37				

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Шахтинск, ПРОСПЕКТ ИМЕНИ АБАЯ КУНАНБАЕВА, 72В
БИН 971240023158
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-72156-6-42-49
Директор
_____Величкина Л.В.

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Руководитель
_____Беспаев А.Е.

Технический надзор
ТОО "SKY KZO"
_____Шакиев Б.

Авторский надзор
ТОО Компания "Диана-Л"
_____Демянчик Л.И.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

Договор №065 2021-05-04

А К Т № 2

приемки выполненных работ от 15 июля 2021 г.
за июль 2021 г.

Наименование объекта : Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	93 060 000,03
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	31 578 947,37
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	30 000 000,00
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	54 127 368,42
7	Сумма выполненных работ за июль 2021 года	22 548 421,05
8	Удержания резерва 5%	1 127 421,05
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	21 421 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	2 295 107,14

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Шахтинск, ПРОСПЕКТ ИМЕНИ АБАЯ КУНАНБАЕВА, 72В
БИН 971240023158
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-72156-6-42-49

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Директор
_____Величкина Л.В.

Руководитель
_____Беспаев А.Е.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

Форма 2в

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

Наименование стройки -Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"

Наименование объекта -Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"

Договор генподряда №065 2021-05-04

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 0-80 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1930	546,10 29,10	133,90 43,20	1053967 56157	258421 83379	739389	150698 96373	1301038
2	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=25	Основания из щебня фракции 0-80 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 40 см	м2 основания	1930	928,52 –	290,01 96,99	1792035 –	559720 187194	1232315	202170 159536	2153741
3	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1279,42	875,37 32,44	210,14 65,11	1119963 41503	268863 83298	809597	134785 100380	1355128
4	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 10 см	м2 основания	1279,42	-252,42 –	-58,00 -19,40	-322951 –	-74209 -24819	-248742	-26804 -27980	-377736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4334	707,91 32,44	210,14 65,11	3068072 140591	910767 282170	2016714	456582 281972	3806626
6	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 0-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 20 см	м2 основания	2380	201,71 –	58,00 19,40	480058 –	138045 46168	342013	49862 42394	572313
7	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания из щебня фракции 0-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 7 см	м2 основания	1954	-322,73 –	-92,80 -31,04	-630611 –	-181338 -60647	-449273	-65499 -55689	-751798
8	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	101,5	5249,92 2939,17	967,70 384,30	532867 298326	98222 39006	136319	317092 67997	917956
9	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1424,307	1759,78 43,04	97,74 29,51	2506464 61304	139205 42035	2305955	111606 209446	2827516
10	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015) К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 /до толщ. 5 см/	м2 покрытия	1424,307	405,31 0,23	0,04 –	577292 328	58 –	576906	355 46212	623859
11	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	745,91	5791,00 824,00	408,00 115,00	4319536 614626	304329 85779	3400581	756437 406078	5482051
11.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	745,905	5791,00 824,00	408,00 115,00	4319536 614626	304329 85779	3400581	756437 406078	5482051
				Бордюры							
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	462	1712,88 734,30	30,78 11,67	791350 339245	14222 5391	437883	372207 93085	1256642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/поребрик/**	**м3**	**7,392**	**47625,00** --	-- --	**352044** --	-- --	**352044**	-- **28164**	**380208**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19547542**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1552080**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2436305**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**768955**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11651701**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2459491**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1447968**	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**234571**				
		Итого	Тенге				**19782113**				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				**522248**				
		Итого	Тенге				**20304360**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**406087**				
		Итого	Тенге				**20710448**				
		скидка	Тенге				**577929**				
		итого со скидкой	Тенге				**20132518,79**				
		НДС 12%	Тенге				**2415902,26**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**22548421,05**				

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Шахтинск, ПРОСПЕКТ ИМЕНИ АБАЯ КУНАНБАЕВА, 72В
БИН 971240023158
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-72156-6-42-40
Директор
_____ Величкина Л.В.

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001
Руководитель
_____ Беспаев А.Е.

Технический надзор
ТОО "SKY KZO"
_____ Шакиев Е.

Авторский надзор
ТОО Компания "Диана-Л"
_____ Демянчик Л.И.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс-Строй"

Договор №065 2021-05-04

А К Т № 3
приемки выполненных работ от 19 августа 2021 г.
за август 2021 г.

Наименование объекта : Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	93 060 000,03
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	54 127 368,42
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	51 421 000,00
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	93 060 000,03
7	Сумма выполненных работ за август 2021 года	38 932 631,61
8	Удержания резерва 5%	1 946 631,58
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	36 986 000,03
11	в т.ч. НДС 12%	3 962 785,72

Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Шахтинск, ПРОСПЕКТ ИМЕНИ АБАЯ КУНАНБАЕВА, 72В
БИН 971240023158
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-72156-6-42-49

Директор _____ Величкина Л.В.

Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Руководитель _____ Беспаев А.Е.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2021 г

код заказчика	код подрядчика	Договор №065	Договор 05.04.2021	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"	93 060 000,03	34 761 278,22	93 060 000,03	38 932 631,61					4 171 353,39	38 932 631,61
Удержание резерва 5%										1 946 631,58
Итого:										36 986 000,03

М.П.

Заказчик

Директор КГУ "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области Величкина Л.В.

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "Гарейс- Строй" Беспаев А.Е. БИН/ИИН 051240001452
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.

Разработчик проекта строительства

ТОО Компания "Диана-Л" Демянчик Л.И. БИН/ИИН 940440000930
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.

Эксперт технического надзора

ТОО "SKY KZO" Шакиев Е. БИН/ИИН 210140017368

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования

Форма 2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тарейс-Строй"

Наименование стройки -Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"

Наименование объекта -Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №6 отдела образования города Шахтинска"

Договор генподряда №065 2021-05-04

АКТ № 3

приемки выполненных работ

за август 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Беговая дорожка 597 м2 Тип 1 Тартановое покрытие									
1	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	221,986	19179,36 629,10	23,17 7,81	4257550 139651	5144 1735	4112755	152696 352820	4763066
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4257550 139651	5144 1735	4112755 --	152696 352820	4763066
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4257550				
		Материалы	Тенге				4112756				
		Всего заработная плата	Тенге					141385			
		Накладные расходы	Тенге				152696				
		Сметная прибыль	Тенге				352820				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				4763066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					141385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4763066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					141385			
		РАЗДЕЛ 2.СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									
		Тротуар									
2	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	м3	12,2	5249,92 2939,17	967,70 384,30	64049 35858	11806 4688	16385	38114 8173	110336
3	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2	244	1227,89 1095,89	126,05 36,25	299606 267397	30756 8846	1453	259668 44742	604016
4	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	м2	244	2166,00	--	528504	--	528504	--	570784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		42280	
				Бордюры							
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня поребрик	386	1712,88	30,78	661171	11882	365851	310978	1049921
					734,30	11,67	283438	4504		77772	
6	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,176	47625,00	--	294132	--	294132	--	317663
					--	--	--	--		23531	
				Комбинированное препятствие- 2 шт							
7	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	1381,38	--	1520	--	--	1094	2823
					1381,38	--	1520	--		209	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,092	757,56	--	827	--	--	596	1537
					757,56	--	827	--		114	
9	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,588	97457,49	1014,61	57305	597	43015	12568	75463
					23287,50	461,16	13693	271		5590	
10	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,12	2841,88	14,94	341	2	291	44	415
					396,76	7,17	48	1		31	
				Забор № 1- 2 шт							
11	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	1381,38	--	1520	--	--	1094	2823
					1381,38	--	1520	--		209	
12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,092	757,56	--	827	--	--	596	1537
					757,56	--	827	--		114	
13	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,144	97457,49	1014,61	14034	146	10535	3078	18481
					23287,50	461,16	3353	66		1369	
14	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,112	2841,88	14,94	318	2	272	41	388
					396,76	7,17	44	1		29	
				Забор № 2- 2 шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	1381,38	--	1520	--	--	1094	2823
					1381,38	--	1520	--		209	
16	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,092	757,56	--	827	--	--	596	1537
					757,56	--	827	--		114	
17	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,172	97457,49	1014,61	16763	175	12583	3676	22074
					23287,50	461,16	4005	79		1635	
18	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,152	2841,88	14,94	432	2	370	55	526
					396,76	7,17	60	1		39	
				Разрушенная стенка- 2 шт							
19	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	1381,38	--	1520	--	--	1094	2823
					1381,38	--	1520	--		209	
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,092	757,56	--	827	--	--	596	1537
					757,56	--	827	--		114	
21	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,184	97457,49	1014,61	17932	187	13460	3933	23614
					23287,50	461,16	4285	85		1749	
22	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,12	2841,88	14,94	341	2	291	44	415
					396,76	7,17	48	1		31	
				Палисадник- 2 шт							
23	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,00486	2511,60	--	12	--	--	9	23
					2511,60	--	12	--		2	
24	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,482	757,56	--	365	--	--	263	678
					757,56	--	365	--		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,012	97457,49	1014,61	1169	12	878	256	1540
					23287,50	461,16	279	6		114	
26	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,012	2841,88	14,94	34	--	29	4	42
					396,76	7,17	5	--		3	
				Ворота для пролезания- 18шт							
27	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,04374	2511,60	--	110	--	--	79	204
					2511,60	--	110	--		15	
28	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,338	757,56	--	3286	--	--	2366	6105
					757,56	--	3286	--		452	
29	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,414	97457,49	1014,61	40347	420	30286	8849	53132
					23287,50	461,16	9641	191		3936	
				Ров № 2(2,5х2м.)-2 ШТ							
				Ров № 3(2х2м.)-2 ШТ							
				БУМ- 2шт							
30	86-010207-0101	Бум, тип 1А	шт.	2	30963,00	815,00	61926	1630	39560	19067	87473
					10368,00	225,00	20736	450		6479	
30.1	У86-010207-0101 8601-0207-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Бум, тип 1А	шт.	2	30963,00	815,00	61926	1630	39560	19067	87473
					10368,00	225,00	20736	450		6479	
31	86-010207-0301	Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	2	50804,00	225,00	101608	450	91132	9119	119585
					5013,00	53,00	10026	106		8858	
31.1	У86-010207-0301 8601-0207-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	2	50804,00	225,00	101608	450	91132	9119	119585
					5013,00	53,00	10026	106		8858	
32	86-010204-0301	Лестница спортивная(разрушенная лестница)	шт.	2	81808,00	969,00	163616	1938	141730	18544	196733
					9974,00	215,00	19948	430		14573	
32.1	У86-010204-0301 8601-0204-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Лестница спортивная	шт.	2	81808,00	969,00	163616	1938	141730	18544	196733
					9974,00	215,00	19948	430		14573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2336790	60006	1590757	697515	3277051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							686025	19726	--	242745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2336790				
	Материалы		Тенге				768123				
	Всего заработная плата		Тенге					705752			
	Местные материалы		Тенге				822636				
		Накладные расходы	Тенге				697513				
		Сметная прибыль	Тенге				242744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3277047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								651
		Сметная заработная плата	Тенге					705752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3277047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								651
		Сметная заработная плата	Тенге					705752			
		РАЗДЕЛ 3.ТРЕНАЖЕРЫ УЛИЧНЫЕ									
33	**86-010216-0110**	**Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**168219,00**	**2105,00**	**168219**	**2105**	**157183**	**8663**	**191033**
					8931,00	**589,00**	**8931**	**589**		**14151**	
33.1	У86-010216-0110 8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	168219,00	2105,00	168219	2105	157183	8663	191033
					8931,00	589,00	8931	589		14151	
34	**86-010216-0202**	**Тренажерный комплекс комбинированный**	**шт.**	**1**	**659042,00**	**7166,00**	**659042**	**7166**	**633552**	**18563**	**731813**
					18324,00	**2075,00**	**18324**	**2075**		**54208**	
34.1	У86-010216-0202 8601-0216-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1	659042,00	7166,00	659042	7166	633552	18563	731813
					18324,00	2075,00	18324	2075		54208	
35	**86-010216-0116**	**Тренажер детский "Скороход"**	**комплект**	**1**	**130487,00**	**1979,00**	**130487**	**1979**	**115048**	**12753**	**154699**
					13460,00	**554,00**	**13460**	**554**		**11459**	
35.1	У86-010216-0116 8601-0216-0116 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажер детский "Скороход"	комплект	1	130487,00	1979,00	130487	1979	115048	12753	154699
					13460,00	554,00	13460	554		11459	
36	**86-010216-0117**	**Тренажер детский "Шейкер и твистер"**	**комплект**	**1**	**82864,00**	**1186,00**	**82864**	**1186**	**76525**	**5001**	**94895**
					5153,00	**343,00**	**5153**	**343**		**7029**	
36.1	У86-010216-0117 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажер детский "Шейкер и твистер"	комплект	1	82864,00	1186,00	82864	1186	76525	5001	94895
					5153,00	343,00	5153	343		7029	
37	**86-010216-0121**	**Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**206662,00**	**280,00**	**206662**	**280**	**198404**	**7319**	**231100**
					7978,00	**65,00**	**7978**	**65**		**17118**	
37.1	У86-010216-0121 8601-0216-0121 УСН РК 8.02-03-2018	Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	206662,00	280,00	206662	280	198404	7319	231100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7978,00	65,00	7978	65		17118	
				Беговые дорожки							
38	Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	562,53	139,87	1,82	78680	1025	16110	66570	156870
					109,41	0,17	61545	94		11620	
		Волейбольное поле 10,0х20,0									
39	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	200	19179,36	23,17	3835873	4634	3705420	137573	4291321
					629,10	7,81	125819	1563		317876	
40	Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	72	139,87	1,82	10070	131	2062	8521	20078
					109,41	0,17	7877	12		1487	
41	86-010210-0102	Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	119379,00	1995,00	119379	1995	107036	7513	137044
					10348,00	541,00	10348	541		10151	
41.1	У86-010210-0102 8601-0210-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	119379,00	1995,00	119379	1995	107036	7513	137044
					10348,00	541,00	10348	541		10151	
		Баскетбольная площадка 32,05х19,6									
42	Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	72	139,87	1,82	10070	131	2062	8521	20078
					109,41	0,17	7877	12		1487	
43	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	627	19179,36	23,17	12025460	14528	11616489	431290	13453290
					629,10	7,81	394443	4899		996540	
44	86-010209-0102	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	169588,00	2514,00	169588	2514	158368	6500	190176
					8706,00	715,00	8706	715		14087	
44.1	У86-010209-0102 8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	169588,00	2514,00	169588	2514	158368	6500	190176
					8706,00	715,00	8706	715		14087	
		ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ									
45	86-010805-0103	Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	189215,00	2628,00	189215	2628	179921	6763	211656
					6666,00	766,00	6666	766		15678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.1	У86-010805-0103 8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	189215,00	2628,00	189215	2628	179921	6763	211656
					6666,00	766,00	6666	766		15678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**17685610**	**40302**	**16968180**	**725550**	**19884053**
							677128	**12228**	--	**1472891**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17685610**				
	Материалы		Тенге				**16968179**				
	Всего заработная плата		Тенге					**689356**			
		Накладные расходы	Тенге				**725550**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1472893**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19884053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**654**
		Сметная заработная плата	Тенге					**689356**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**19884053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**654**
		Сметная заработная плата	Тенге					**689356**			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение									
46	**86-010602-0502**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**77**	**38976,00**	**7171,00**	**3001152**	**552167**	**2057671**	**524964**	**3808206**
					5082,00	**2410,00**	**391314**	**185570**		**282089**	
46.1	У86-010602-0502 8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	77	38976,00	7171,00	3001152	552167	2057671	524964	3808206
					5082,00	2410,00	391314	185570		282089	
47	**86-010605-0403**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**2**	**70906,00**	**155,00**	**141812**	**310**	**120320**	**19370**	**174077**
					10591,00	**52,00**	**21182**	**104**		**12895**	
47.1	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	70906,00	155,00	141812	310	120320	19370	174077
					10591,00	52,00	21182	104		12895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3142964**	**552477**	**2177991**	**544334**	**3982283**
							412496	**185674**	--	**294984**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3142964**				
	Материалы		Тенге				**2177991**				
	Всего заработная плата		Тенге					**598170**			
		Накладные расходы	Тенге				**544335**				
		Сметная прибыль	Тенге				**294984**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3982283**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**499**
		Сметная заработная плата	Тенге					**598170**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3982283**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								499
		Сметная заработная плата	Тенге					598170			
		РАЗДЕЛ 5.Освещение									
48	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	8	2883,59	700,15	23069	5601	--	16198	42408
					2183,44	347,51	17468	2780		3141	
49	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	8	25890,14	9102,00	207121	72816	19297	113866	346666
					14376,00	3415,52	115008	27324		25679	
50	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020 г	Опора освещения граненная с покрытием "холодное цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом	шт	8	61149,38	--	489195	--	489195	--	528331
					--	--	--	--		39136	
51	СПрайс СТПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020	Кронштейн вылетом 1,0 м , угол наклона 20 гр.	шт	8	6834,38	--	54675	--	54675	--	59049
					--	--	--	--		4374	
52	СПрайс СТПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020	Насадка под кронштейн И2	шт	8	5291,25	--	42330	--	42330	--	45716
					--	--	--	--		3386	
53	СПрайс СТПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020	Фундамент анкерный под стойку СТ-8,0-3,0	шт	8	12493,13	--	99945	--	99945	--	107941
					--	--	--	--		7996	
54	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,3	Щиток до трех групп. Демонтаж в нише	шт.	1	829,39	344,96	829	345	--	436	1367
					484,43	121,29	484	121		101	
55	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий	шт.	8	8816,79	3808,22	70534	30466	13317	27026	105366
					3343,86	1348,24	26751	10786		7805	
56	С123-070106-0322 2307-0106-0322 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели 80W, 80 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	8	27733,00	--	221864	--	221864	--	239613
					--	--	--	--		17749	
57	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015	Щиток до трех групп. Установка в нише	шт.	1	2921,00	1149,85	2921	1150	156	1454	4725
					1614,77	404,30	1615	404		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С123-070201-0801 2307-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Щиты утапливаемые осветительные свыключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	15267,00	--	15267	--	15267	--	16488
					--	--	--	--		1221	
59	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	520	322,13	147,90	167507	76906	23989	64542	250614
					128,10	44,29	66612	23030		18564	
60	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,5304	168498,00	--	89371	--	89371	--	96521
					--	--	--	--		7150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1484629	187283	1069406	223522	1844805
							227938	64446	--	136652	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				568294				
	Материалы		Тенге				37464				
	Всего заработная плата		Тенге					129804			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326502				
		Накладные расходы	Тенге				93459				
		Сметная прибыль	Тенге				52940				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				714693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					129804			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230190				
	Материалы		Тенге				19297				
	Всего заработная плата		Тенге					162580			
		Накладные расходы	Тенге				130064				
		Сметная прибыль	Тенге				28820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				389074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					162580			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				686145				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				686145				
		Сметная прибыль	Тенге				54892				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				741037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1844804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					292384			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33751244
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2143238				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					845212			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					283809			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25919089		
		- Накладные расходы	Тенге							2343617	
		- Сметная прибыль	Тенге							2500092	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				405015				
		Итого	Тенге				34156259				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				901725				
		Итого	Тенге				35057984				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				701160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге				35759144				
		скидка	Тенге				997865				
		итого со скидкой	Тенге				34761278,22				
		НДС 12%	Тенге				4171353,39				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				38932631,61				

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 6" отдела образования города Шахтинска управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, г.Шахтинск, ПРОСПЕКТ ИМЕНИ АБАЯ КУНАНБАЕВА, 72В
БИН 971240023158
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ285070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-72-156-642-49
Директор
_____ Валицкий А.В.

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Руководитель
_____ Беспаев А.Е.

Технический надзор

ТОО "SKY-KZO"
_____ Шакиев Е.

Авторский надзор

ТОО Компания "Диана-А"
_____ Демянчик Л.И.