Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплект Азия Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт нового здания КГУ Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу г.Петропавловск ул Парковая 141 (литерА1)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		24	23.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт нового здания КГУ Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу г.Петропавловск ул Парковая 141 (литерА1)	**8 931 000**	**7 974 107**							**956 893**	**8 931 000**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Жакиянов Ж. Е.**
КГУ "Областная СДЮСШ олимпийского резерва по боксу"
КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата СКО"
БИН 010640002375

Технический надзор:
ТОО "ҚызылжарҚұрылыс"
_____ **Омаров А. Б.**
аттестат №KZ26VJE00036880 от 13.04.2018г.

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шаримов Д. Г.**
Директор ТОО "Комплект Азия Сервис"
БИН 030540012264

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
_____ **Авхадов Х. А.**
приказ №4 от 22.04.2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 010640002376, Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Парковая, 141 тел 87152501659

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплект Азия Сервис"

БИН 030540012264, Акмолинская область, г.Кокшетау, Микрорайон ЮБИЛЕЙНЫЙ, 2Б, тел 87162770029

Наименование объекта: Капитальный ремонт нового здания КГУ Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу г.Петропавловск ул Парковая 141 (литерА1)

Договор подряда №24 от 23 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №1
от 16 июня 2021 года
за июнь 2021 года

Составлена в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы												
Демонтажные работы												
1	1	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Прорезка проема. Разборка (демонтаж) конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69% СП - 8%	м2	1,62	850,72	650,57	1378,16	1053,92	--	393,89	1913,82
						200,15	152,23	324,24	246,61		141,76	
2	2	Е12-070101-0205 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	20,1	100,49	2,65	2019,84	53,25	--	1435,26	3731,51
			НР - 72% СП - 8%			97,84	1,34	1966,59	26,84		276,41	
3	3	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72% СП - 8%	м2	44,3	746,91	29,35	33088,21	1300,08	--	23359,15	60963,15
						717,56	14,79	31788,13	655,14		4515,79	
4	4	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72% СП - 8%	м2 облицовки	192,96	704,41	53,55	135923,53	10332,04	--	93720,95	248016,04

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РСНБ РК 2015				650,87	23,72	125591,49	4576,49		18371,56	
5	5	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из декорпанели. Разборка НР - 72%; СП - 80%	м2 облицовки	270,3	81,76 76,54	5,22 2,45	22099,65 20687,60	1412,05 663,32	--	15372,66 2997,78	40470,09
6	6	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 80%	м2	400	306,15 288,62	17,53 8,83	122460,00 115448,00	7012,00 3532,00	--	85665,60 16650,05	224775,65
7	7	Е12-060101-0904 1206-0101-0904 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж НР - 72%; СП - 80%	шт.	16	682,07 682,07	-- --	10913,17 10913,17	-- --	--	7857,49 1501,65	20272,31
8	8	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие НР - 72%; СП - 80%	м2	24,99	323,98 323,98	-- --	8096,27 8096,27	-- --	--	5829,31 1114,05	15039,63
9	9	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 80%	м2 кровли	38	149,78 149,55	0,23 0	5691,64 5682,90	8,74 0,00	--	4091,69 782,67	10566,00
10	10	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 80%	м2 кровли	38	90,18 90,11	0,07 0	3426,84 3424,18	2,66 0,00	--	2465,41 471,38	6363,63
			Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных деревянных конструкций. ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1									
11	11	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Демонтаж НР - 92%; СП - 80%	м2 утепляемого покрытия	7,2	835,13 389,46	40,51 8,99	6012,92 2804,11	291,67 64,72	2917,14	2639,32 692,18	9344,41
				РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы								
12	12	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 80%	м2 потолка	30	2422,92 1291,02	17,20 6,33	72687,70 38730,71	516,05 189,97	33440,95	35028,61 8617,31	116333,62
13	13	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР - 72%; СП - 80%	м2	130,00	1758,25 1364,62	34,71 27,47	228572,50 177400,60	4512,30 3571,10	46659,60	130299,62 28709,77	387581,89
14	15	Е12-110101-0102 1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР - 72%; СП - 80%	м2	152,00	628,57 413,11	13,04 6,57	95542,64 62792,72	1982,08 998,64	30767,84	45929,78 11317,79	152790,21
15	16	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	81,000	1258,08	25,14	101904,48	2036,34	25085,70	54981,18	169436,51

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10	НР - 94%; СП - 80%			923,24	19,51	74782,44	1580,31		12550,85	
16	18	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	103,60	4275,88	28,44	442981,17	2946,38	232140,67	168087,27	659953,92
						2006,70	21,38	207894,12	2214,97		48885,48	
			РАЗДЕЛ 2.Полы									
			Тип пола 2									
17	23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 80%	м2 стяжки	45,00	780,17	34,05	35107,65	1532,25	17123,85	16153,95	55362,53
						365,59	16,30	16451,55	733,50		4100,93	
18	24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	45,00	420,65	23,14	18929,25	1041,30	17074,80	1220,36	21761,58
						18,07	10,78	813,15	485,10		1611,97	
			Тип пола 3									
19	27	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 80%	м2 стяжки	15	833,76	33,23	12506,38	498,52	6584,57	5327,78	19260,89
						361,55	16,30	5423,30	244,55		1426,73	
20	28	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	15	239,21	11,57	3588,08	173,54	3284,14	198,60	4089,61
						8,69	5,39	130,40	80,88		302,93	
			Тип пола 4									
21	31	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 80%	м2 изолируемой поверхности	330,00	1560,07	102,49	514823,10	33821,70	244982,10	226219,55	800326,06
						715,21	14,06	236019,30	4639,80		59283,41	
22	33	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 94%; СП - 80%	м2 покрытия	171,812	5242,33	56,66	900695,20	9734,87	769006,45	118937,48	1101203,29
						709,81	26,63	121953,88	4575,35		81570,61	
			РАЗДЕЛ 6.Входная группа									
23	84	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 80%	м3 основания	0,008536	6425,60	2099,60	54,85	17,92	29,07	14,07	74,44
						920,80	852,13	7,86	7,27		5,51	
24	85	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 80%	м2 поверхности	3,5742	890,86	23,81	3184,13	85,11	2046,38	989,15	4507,14
						294,51	3,07	1052,64	10,96		333,86	
25	86	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 80%	т	0,0554	500682,19	1592,59	27737,79	88,23	23481,40	3825,84	34088,72
						75237,60	650,77	4168,16	36,05		2525,09	
26	87	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.		1,30	28030,42	1220,53	36439,55	1586,69	28915,43	5896,52	45722,96

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4567,25	417,12	5937,43	542,26		3386,89	
27	88	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,01604	352707,64 14500,58	1685,70 688,02	5657,43 232,59	27,04 11,04	5397,80	221,70 470,33	6349,46
28	89	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,112	26437,98 1145,62	1444,88 312,27	2961,05 128,31	161,83 34,97	2670,91	148,58 248,77	3358,40
29	111	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	11,5345	7861,37 7296,20	560,18 263,32	90677,03 84158,00	6461,41 3037,30	57,62	60164,75 12067,34	162909,13
30	112	С121-090304-0101 2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	8,5185	24949,00 --	-- --	212528,06 --	-- --	212528,06	-- 17002,24	229530,30
31	113	С121-090304-0205 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,016	74890,00 --	-- --	225868,24 --	-- --	225868,24	-- 18069,46	243937,70

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы

Демонтажные работы

32	1	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	400	65,88 65,88	0 0	26352 26352	0 0	0 –	18973 3626	48951
33	2	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	55	32,38 32,38	– –	1781 1781	– –	– –	1282 245	3308

РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы

34	3	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	3	2422,92 1291,02	17,2 6,33	7269 3873	52 19	3344 –	3503 862	11634
35	4	1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-	м2 стен	223	2182,76	17,42	486755	3885	232905	226239	770034

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			профиля одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛВ) НР = 90 %			1120,92	6,33	249965	1412	–	57040	
36	5	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	210	1258,08	25,14	264197	5279	65038	142543	439279
						923,24	19,51	193880	4097	–	32539	
37	6	1115-0204-0301	Поверхности. Утепление стен пеноплексом НР = 80 %	м2 оштукатур. поверхн.	30	55,98	1,29	1679	39	28	1305	3223
						53,73	0,62	1612	19	–	239	
38	7	2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,100;	м3	3	30700		92100		92100	–	99468
						–		–		–	7368	
		РАЗДЕЛ 2.Полы										
		Тип пола 2										
39	8	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	45	525,83	28,93	23662	1302	21343	1527	27204
						22,6	13,49	1017	607	–	2015	
40	9	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (матовая, 8мм) НР = 94 %	м2 покрытия	61	3806,15	153,92	232175	9389	154280	68346	324563
						1123,05	68,89	68506	4202	–	24042	
		Тип пола 4										
41	10	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	380	809,67	13,12	307675	4986	158175	138094	481431
						380,3	6,3	144514	2394	–	35662	
		РАЗДЕЛ 5.Кровля										
42	11	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 кровли	63	518,52	16,55	32667	1043	–	29434	67069
						501,97	5,85	31624	369	–	4968	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	12	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	63	833,51	25,89	52511	1631	5420	42353	102453
						721,58	9,14	45460	576	–	7589	
44	13	2110-0103-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	72,45	2901		210177		210177	–	226991
						–		–		–	16814	
45	14	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж стоек из профтрубы 20х40 (3,5м.п.) НР = 69 %	т конструкци	0,00848	29363,21	15094,34	249	128	57	68	342
						7547,17	4127,36	64	35	–	25	
46	15	1109-0302-0401	Монтаж прогонов из профтрубы 40х20 (64,54м.п.) НР = 69 %	т конструкци	0,15631	33702,26	12462,41	5268	1948	616	2235	8103
						17298,96	3422,69	2704	535	–	600	
47	16	1109-0301-0212	Монтаж балок Б-1 из профтрубы 50х50 (31,77м.п.) НР = 69 %	т конструкци	0,17669	63155,81	33765,35	11159	5966	817	3851	16211
						24766,54	6819,85	4376	1205	–	1201	
48	17	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка 75х75 (15м.п.) НР = 69 %	т конструкци	0,087	98183,91	26436,78	8542	2300	210	4562	14152
						69333,33	6666,67	6032	580	–	1048	
49	18	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,16479	273028		44992		44992	–	48591
						–		–		–	3599	
50	19	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17669	282336		49886		49886	–	53877
						–		–		–	3991	
51	20	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,087	240460		20920		20920	–	22594
						–		–		–	1674	
52	21	1113-0301-	Поверхности металлические. Огрунтовка	м2	12,67	92,82	2,84	1176	36	541	416	1719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0406	грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
					47,28	0,32	599	4	–	127	
53	22 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ветропарозащиты НР = 92 %	м2 изолируемой	36	100,33	15,17	3612	546	–	2938	7074
					85,17	3,53	3066	127	–	524	
54	23 2108-0102-0502	Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100;	м2	39,6	114		4514		4514	–	4875
					–		–		–	361	
55	24 1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство НР = 72 %	м2	36	190,94	18,14	6874	653	–	4620	12414
					172,81	5,42	6221	195	–	920	
56	25 2111-0202-0202	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011 К=1,030;	м3	11,124	14745		164023		164023	–	177145
					–		–		–	13122	
57	26 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	36	833,5	25,89	30006	932	3097	24202	58545
					721,58	9,14	25977	329	–	4337	
58	27 2110-0103-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	41,4	2901		120101		120101	–	129709
					–		–		–	9608	
59	28 1112-0101-1001	Парапет. Облицовка из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	34	2871,97	17	97647	578	58038	36038	144380
					1147,97	4,15	39031	141	–	10695	
60	29 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыкани	33,3	674,32	17,69	22455	589	4479	16088	41626
					522,13	3	17387	100	–	3083	
61	30 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,098	294578		28869		28869	–	31179
					–		–		–	2310	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Входная группа										
62	31	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж стоек из профтрубы 100х100 (10 м.п.) НР = 69 %	т конструкци	0,14577	29093,78 7491,25	15147,15 4033,75	4241 1092	2208 588	941 –	1159 432	5832
63	32	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка 75х75 (17,56м.п.) НР = 69 %	т конструкци	0,10185	98163,97 69327,44	26440,84 6666,67	9998 7061	2693 679	244 –	5341 1227	16566
64	33	1109-0302-0401	Монтаж прогонов из профтрубы 40х20 (12,11м.п.); 50х50 (18,48м.п.) НР = 69 %	т конструкци	0,13211	33714,33 17303,76	12466,88 3406,25	4454 2286	1647 450	521 –	1888 507	6849
65	34	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 (20х40)	т	0,02933	273028 –		8008 –		8008 –	– 641	8649
66	35	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14577	284309 –		41444 –		41444 –	– 3316	44760
67	36	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (50х50)	т	0,10278	282336 –		29018 –		29018 –	– 2321	31339
68	37	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10185	240460 –		24491 –		24491 –	– 1959	26450
69	38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	14,4172	92,81 47,24	2,91 0,28	1338 681	42 4	615 –	473 145	1956
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**8 380 580**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**2 249 965**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136 562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51 426			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 479 315		
		Оборудование	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							1 893 954	
		- Сметная прибыль	Тенге							620 784	

Всего	**8 380 580**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	100 567
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	205 244
Итого	**8 686 391**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	173 728
Итого в текущих ценах 2019г.	**8 860 119**
Ценовая скидка согласно Договора (-10%), к=0,9	-886 012
Итого в текущих ценах	**7 974 107**
НДС (12 %)	956 893
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 931 000**

Принял (Заказчик)
КГУ "Областная СДЮСШ олимпийского резерва по боксу"
КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата СКО"
БИН 010640002376

_____ **Жакиянов Ж. Е.**
Руководитель

Технический надзор:
ТОО "ҚызылжарҚұрылыс"

_____ **Омаров А. Е.**
аттестат №KZ26VJE00036880 от 13.04.2018г.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Комплект Азия Сервис"
БИН 030540012264

_____ **Шаримов Д. Г.**
Директор

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"

_____ **Авхадов Х. А.**
аттестат №2 от 22.04.2021г.