Форма КС-3

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплект Азия Сервис"**
**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт нового здания КГУ Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу г.Петропавловск ул Парковая 141 (литерА1)**

**С П Р А В К А № 2**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за сентябрь 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименовани | Код |
| | | 24 | 23.04.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включит. с НДС | в отчетном месяце за сентябрь 2021 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | Дополнительны затраты | | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капитальный ремонт нового здания КГУ Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу г.Петропавловск ул Парковая 141 (литерА1)** | **26 040 012,77** | **15 275 904,26** | | | | | | | **1 833 108,51** | **17 109 012,77** |

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **Жакиянов Ж. Е.**
КГУ "Областная СДЮСШ олимпийского резерва по боксу"
КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата СКО"
БИН 010640002376

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Шаримов Д. Г.**
Директор ТОО "Комплект Азия Сервис"
БИН 030540012264

**Технический надзор:**
ТОО "Кызылжар Курылыс"
_____ **Омаров А. Е.**
аттестат №KZ26VJE00036880 от 13.04.2018г.

**Авторский надзор:**
ТОО "БартИман"
_____ **Авхадов Х. А.**
приказ №2 от 22.04.2021г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1) Цены региона Северо-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК Форма 2В

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"**

БИН 010640002376, Северо-Казахстанская область,г.Петропавловск, Парковая, 141 тел 87152501659

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комплект Азия Сервис"**

БИН 030540012264, Акмолинская область, г.Кокшетау, Микрорайон ЮБИЛЕЙНЫЙ, 2Б, тел 87162770029

**Наименование объекта: Капитальный ремонт нового здания КГУ Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу г.Петропавловск ул Парковая 141 (литерА1)**

**Договор подряда №24 от 23 апреля 2021г.**

## Акт выполненных работ №2
## от 15 сентября 2021 года
### за сентябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах 2019 г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | Е12-070101-0201<br>1207-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Полы дощатые. Разборка покрытия**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 22 | 306,15<br>288,62 | 17,53<br>8,83 | 6735,30<br>6349,64 | 385,66<br>194,26 | – | 4711,61<br>915,75 | 12362,66 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | Е11-150405-0106<br>1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 130,00 | 469,64<br>331,29 | 3,52<br>1,66 | 61053,20<br>43067,70 | 457,60<br>215,80 | 17527,90 | 34626,80<br>7654,40 | 103334,40 |
| 3 | 16 | Е12-110101-0109<br>1211-0101-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 123,780 | 1258,08<br>923,24 | 25,14<br>19,51 | 155725,14<br>114278,65 | 3111,83<br>2414,95 | 38334,66 | 84019,39<br>19179,56 | 258924,09 |
| 4 | 17 | Е11-150405-0105<br>1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 205,68 | 421,09<br>294,34 | 3,52<br>1,66 | 86609,79<br>60539,85 | 723,99<br>341,43 | 25345,95 | 48705,02<br>10825,18 | 146139,99 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | Е11-150403-0310<br>1115-0403-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемо й поверхности | 566 | 626,23<br>402,13 | 1,56<br>0,74 | 354447,62<br>227606,71 | 883,38<br>419,90 | 125957,53 | 182421,29<br>42949,51 | 579818,43 |
| | | | | | **РАЗДЕЛ 2.Полы** | | | | | | | |
| | | | | | Тип пола 1 | | | | | | | |
| 6 | 21 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 24,7 | 2916,65<br>428,32 | 25,24<br>12,16 | 72041,22<br>10579,44 | 623,46<br>300,40 | 60838,32 | 10227,05<br>6581,46 | 88849,74 |
| 7 | 22 | Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 28,08 | 258,79<br>90,99 | 2,67<br>1,00 | 7266,95<br>2554,97 | 75,02<br>28,04 | 4636,96 | 2428,03<br>775,60 | 10470,58 |
| | | | | | Тип пола 2 | | | | | | | |
| 8 | 25 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>-- | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 36,72 | 3346,06<br>1388,53 | 89,11<br>39,34 | 122867,32<br>50986,82 | 3272,12<br>1444,56 | 68608,38 | 49285,50<br>13772,23 | 185925,05 |
| | | | | | Тип пола 4 | | | | | | | |
| 9 | 33 | Е11-110101-3302<br>1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 158,188 | 5242,33<br>709,81 | 56,66<br>26,63 | 829273,70<br>112283,42 | 8962,93<br>4212,55 | 708027,35 | 109506,21<br>75102,39 | 1013882,30 |
| 10 | 34 | Е11-150403-0303<br>1115-0403-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /за два раза/<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемо й поверхности | 330,00 | 1750,32<br>1211,58 | 8,20<br>3,89 | 577605,60<br>399821,40 | 2706,00<br>1283,70 | 175078,20 | 320884,08<br>71879,17 | 970368,85 |
| 11 | 35 | Е11-110101-3901<br>1111-0101-3901<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 84,29 | 396,88<br>90,35 | 2,61<br>1,23 | 33453,02<br>7615,60 | 220,00<br>103,68 | 25617,42 | 7256,12<br>3256,73 | 43965,87 |
| | | | | | Трибуна | | | | | | | |
| 12 | 36 | Е11-110101-3302<br>1111-0101-3302<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 100 | 5242,33<br>709,81 | 56,66<br>26,63 | 524232,73<br>70981,10 | 5665,98<br>2662,78 | 447585,65 | 69225,25<br>47476,64 | 640934,62 |
| 13 | 37 | Е11-150403-0303<br>1115-0403-0303<br>РСНБ РК 2015 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву /за два раза/<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемо й поверхности | 100 | 1750,32<br>1211,58 | 8,20<br>3,89 | 175031,89<br>121158,48 | 820,20<br>388,77 | 53053,21 | 97237,80<br>21781,58 | 294051,27 |
| | | | | | **РАЗДЕЛ 3.Окна** | | | | | | | |
| 14 | 39 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 1,62 | 2879,23<br>1364,60 | 206,39<br>94,81 | 4664,36<br>2210,66 | 334,35<br>153,59 | 2119,35 | 2127,82<br>543,37 | 7335,55 |
| 15 | 40 | С121-090201-0203 2109-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99<br>*СП - 8%* | м2 | 1,62 | 27435,00<br>-- | --<br>-- | 44444,70<br>-- | --<br>-- | 44444,70 | --<br>3555,58 | 48000,28 |
| 16 | 41 | Е11-100501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных | | 2 | 2925,03 | 5,92 | 5850,07 | 11,83 | 5337,70 | 455,54 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015 | толщиной до 0,51 м<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м | | 250,26 | 2,81 | 500,53 | 5,63 | | 504,45 | 6810,06 |
| 17 | 42 | С121-090205-0107 2109-0205-0107 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99<br>*СП - 8%* | м | 2 | 2284,00<br>-- | --<br>-- | 4568,00<br>-- | --<br>-- | 4568,00 | --<br>365,44 | 4933,44 |
| 18 | 43 | С121-090206-0301 2109-0206-0301 | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 111,00<br>-- | --<br>-- | 444,00<br>-- | --<br>-- | 444,00 | --<br>35,52 | 479,52 |
| 19 | 44 | Е11-260201-0201 1126-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 0,036 | 26166,96<br>7702,26 | 963,90<br>429,45 | 942,01<br>277,28 | 34,70<br>15,46 | 630,03 | 222,48<br>93,16 | 1257,65 |
| 20 | 45 | Е11-100405-0102 1110-0405-0102 | Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м откоса | 5,4 | 447,00<br>393,05 | 6,37<br>2,53 | 2413,82<br>2122,48 | 34,39<br>13,68 | 256,95 | 1922,54<br>346,91 | 4683,27 |
| 21 | 46 | С121-130816-3505 2113-0816-3505 | Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм<br>*СП - 8%* | 1000 м2 | 0,00216 | 2819622,00<br>-- | --<br>-- | 6090,38<br>-- | --<br>-- | 6090,38 | --<br>487,23 | 6577,61 |
| 22 | 47 | Е11-260201-0505 1126-0201-0505 | Откосы. Изоляция изделиями из пенопласта насухо<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м3 изоляции | 0,054 | 32576,16<br>12937,91 | 1043,65<br>475,46 | 1759,11<br>698,65 | 56,36<br>25,68 | 1004,11 | 550,49<br>184,77 | 2494,37 |
| 23 | 48 | Е12-080101-1804 1208-0101-1804<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 1,8 | 319,06<br>308,49 | 2,51<br>1,23 | 574,30<br>555,28 | 4,51<br>2,21 | 14,51 | 401,40<br>78,06 | 1053,76 |
| 24 | 49 | С121-130816-3407 2113-0816-3407 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием<br>*СП - 8%* | м | 1,8 | 656,00<br>-- | --<br>-- | 1180,80<br>-- | --<br>-- | 1180,80 | --<br>94,46 | 1275,26 |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Двери** | | | | | | | | | |
| 25 | 50 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 19,17 | 1801,50<br>1196,74 | 92,04<br>39,62 | 34534,67<br>22941,54 | 1764,39<br>759,49 | 9828,74 | 21330,93<br>4469,25 | 60334,85 |
| 26 | 51 | С121-090102-0801 2109-0102-0801<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 5,04 | 26671,00<br>-- | --<br>-- | 134421,84<br>-- | --<br>-- | 134421,84 | --<br>10753,75 | 145175,59 |
| 27 | 52 | С121-090102-0802 2109-0102-0802<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92<br>*СП - 8%* | м2 | 14,13 | 18824,00<br>-- | --<br>-- | 265983,12<br>-- | --<br>-- | 265983,12 | --<br>21278,65 | 287261,77 |
| 28 | 53 | С121-090404-0201 2109-0404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005<br>*СП - 8%* | шт. | 24 | 490,00<br>-- | --<br>-- | 11760,00<br>-- | --<br>-- | 11760,00 | --<br>940,80 | 12700,80 |
| 29 | 54 | С121-090404-0305 2109-0404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011<br>*СП - 8%* | шт. | 12 | 5196,00<br>-- | --<br>-- | 62352,00<br>-- | --<br>-- | 62352,00 | --<br>4988,16 | 67340,16 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 55 | Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 2,68 | 2298,91<br>1107,73 | 224,22<br>102,25 | 6161,08<br>2968,72 | 600,91<br>274,03 | 2591,45 | 2918,48<br>726,36 | 9805,92 |
| 31 | 56 | С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014<br>*СП - 8%* | м2 | 2,68 | 22026,00<br>-- | --<br>-- | 59029,68<br>-- | --<br>-- | 59029,68 | --<br>4722,37 | 63752,05 |
| 32 | 57 | Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 1,68 | 3008,90<br>2468,58 | 57,64<br>23,07 | 5054,95<br>4147,21 | 96,84<br>38,75 | 810,90 | 2888,31<br>635,46 | 8578,72 |
| 33 | 58 | Изм. и доп. вып. С121-090402-0301 2109-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой<br>*СП - 8%* | м2 | 1,68 | 64443,00<br>-- | --<br>-- | 108264,24<br>-- | --<br>-- | 108264,24 | --<br>8661,14 | 116925,38 |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Входная группа** | | | | | | | | | |
| 34 | 90 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 8,5 | 4592,55<br>1123,04 | 153,91<br>68,86 | 39036,66<br>9545,88 | 1308,27<br>585,35 | 28182,51 | 9523,36<br>3884,80 | 52444,82 |
| 35 | 93 | Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м ограждения | 4 | 737,65<br>566,97 | 93,51<br>38,77 | 2950,62<br>2267,89 | 374,04<br>155,10 | 308,69 | 2859,13<br>464,78 | 6274,52 |
| 36 | 94 | С121-060208-0703 2106-0208-0703 РСНБ РК 2015 | Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм<br>*СП - 8%* | м | 4 | 11642,00<br>-- | --<br>-- | 46568,00<br>-- | --<br>-- | 46568,00 | --<br>3725,44 | 50293,44 |
| 37 | 107 | Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м желобов | 5 | 1852,39<br>328,33 | 14,06<br>4,16 | 9261,96<br>1641,66 | 70,28<br>20,82 | 7550,02 | 1529,48<br>863,32 | 11654,75 |
| 38 | 108 | Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска с подмостей<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м труб | 2,41 | 1448,14<br>494,43 | 0,14<br>-- | 3490,01<br>1191,58 | 0,33<br>-- | 2298,09 | 857,94<br>347,84 | 4695,78 |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.Вывоз мусора** | | | | | | | | | |
| 39 | 114 | С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка<br>*СП - 8%* | т | 15,6 | 92,00<br>-- | --<br>-- | 1435,20<br>-- | --<br>-- | | --<br>114,82 | 1550,02 |
| 40 | 115 | С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км<br>*СП - 8%* | т | 15,6 | 334,00<br>-- | --<br>-- | 5210,40<br>-- | --<br>-- | | --<br>416,83 | 5627,23 |

## Локальная смета № 2-1-2 Электроосвещение

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Осветительная арматура** | | | | | | | | | |
| 41 | 1 | Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 60 | 1815,56<br>955,50 | 730,88<br>475,98 | 108933,57<br>57330,00 | 43852,75<br>28558,56 | 7750,82 | 61839,76<br>13661,87 | 184435,20 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2 | СПрайс-лист СТПРАЙС-лист | Светильник OPL/S ECO LED 595 50Вт IP20<br>*СП - 8%* | шт | 7 | 33571,43<br>-- | --<br>-- | 235000,00<br>-- | --<br>-- | 235000,00 | --<br>18800,00 | 253800,00 |
| 43 | 3 | СПрайс-лист СТПРАЙС-лист | Светильник OPL/S ECO LED 595 EM 60Вт IP20<br>*СП - 8%* | шт | 2 | 54089,29<br>-- | --<br>-- | 108178,57<br>-- | --<br>-- | 108178,57 | --<br>8654,29 | 116832,86 |
| 44 | 4 | СПрайс-лист СТПРАЙС-лист | Светильник LZ LED 1200 60Вт IP65<br>*СП - 8%* | шт | 1 | 26785,71<br>-- | --<br>-- | 26785,71<br>-- | --<br>-- | 26785,71 | --<br>2142,86 | 28928,57 |
| 45 | 5 | СПрайс-лист СТПРАЙС-лист | Светильник RKL LED-2400 32Вт IP20<br>*СП - 8%* | шт | 21 | 35368,38<br>-- | --<br>-- | 742735,88<br>-- | --<br>-- | 742735,88 | --<br>59418,87 | 802154,74 |
| 46 | 6 | СПрайс-лист СТПРАЙС-лист | Светильник NBT LED 22 22Вт IP65<br>*СП - 8%* | шт | 5 | 25000,00<br>-- | --<br>-- | 125000,00<br>-- | --<br>-- | 125000,00 | --<br>10000,00 | 135000,00 |
| 47 | 7 | СПрайс-лист СТПРАЙС-лист | Светильник SPORT 236 LED 36Вт<br>*СП - 8%* | шт | 24 | 9821,43<br>-- | --<br>-- | 235714,29<br>-- | --<br>-- | 235714,29 | --<br>18857,14 | 254571,43 |
| 48 | 8 | Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 3 | 1254,75<br>1044,68 | 139,52<br>33,38 | 3764,25<br>3134,04 | 418,56<br>100,13 | 211,66 | 2328,60<br>487,43 | 6580,28 |
| 49 | 9 | С123-070101-2502 2307-0101-2502 | Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 6899,00<br>-- | --<br>-- | 20697,00<br>-- | --<br>-- | 20697,00 | --<br>1655,76 | 22352,76 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Демонтаж** | | | | | | | | | |
| 50 | 10 | Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 32 | 164,25<br>162,62 | 1,63<br>0,82 | 5256,02<br>5203,84 | 52,17<br>26,29 | -- | 3765,70<br>721,74 | 9743,45 |
| 51 | 11 | Е12-170101-0704 1217-0101-0704 РСНБ РК 2015 | Бра и плафоны. Демонтаж<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 28 | 93,47<br>92,86 | 0,61<br>0,31 | 2617,14<br>2600,02 | 17,12<br>8,63 | -- | 1878,23<br>359,63 | 4855,00 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Вывоз мусора** | | | | | | | | | |
| 52 | 12 | С341-310104-0501 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка<br>*СП - 8%* | т | 0,07 | 92,00<br>-- | --<br>-- | 6,44<br>-- | --<br>-- | | --<br>0,52 | 6,96 |
| 53 | 13 | С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км<br>*СП - 8%* | т | 0,07 | 334,00<br>-- | --<br>-- | 23,38<br>-- | --<br>-- | | --<br>1,87 | 25,25 |

## Локальная смета № 2-1-1 Водопровод и канализация

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтаж** | | | | | | | | | |
| 54 | 1 | Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ: | м трубопроводо в | 25 | 370,62<br>337,94 | 2,90<br>1,03 | 9265,50<br>8448,50 | 72,50<br>25,75 | 744,50 | 6101,46<br>1229,36 | 16596,32 |
| 55 | 2 | Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ: | м трубопровода с фасонными | 10 | 696,76<br>693,50 | 3,26<br>1,64 | 6967,60<br>6935,00 | 32,60<br>16,40 | -- | 5005,01<br>957,81 | 12930,42 |
| 56 | 4 | Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж<br>*НР - 72%; СП - 8%* | прибор | 2 | 532,15<br>526,85 | 5,30<br>2,67 | 1064,30<br>1053,70 | 10,60<br>5,34 | -- | 762,51<br>146,14 | 1972,95 |
| 57 | 5 | Е12-150101-0402 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 3 | 661,55 | 5,91 | 1984,64 | 17,73 | -- | 1422,61 | 3679,83 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 655,64 | 2,98 | 1966,91 | 8,93 | | 272,58 | |
| 58 | 6 | Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 3 | 277,88<br>194,36 | 83,53<br>39,88 | 833,65<br>583,07 | 250,58<br>119,63 | -- | 688,65<br>121,78 | 1644,09 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно питьевой водопровод В1** | | | | | | | | | |
| 59 | 9 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 16 | 1506,81<br>1475,96 | 17,80<br>0,11 | 24108,96<br>23615,36 | 284,80<br>1,76 | 208,80 | 23144,78<br>3780,30 | 51034,04 |
| 60 | 12 | С123-010501-1501 2301-0501-1501 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%* | м | 16,00 | 78,00<br>-- | --<br>-- | 1248,00<br>-- | --<br>-- | 1248,00 | --<br>99,84 | 1347,84 |
| 61 | 13 | С123-040501-0102 2304-0501-0102 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%* | шт. | 9 | 651,00<br>-- | --<br>-- | 5859,00<br>-- | --<br>-- | 5859,00 | --<br>468,72 | 6327,72 |
| 62 | 14 | С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%* | шт. | 12 | 13,00<br>-- | --<br>-- | 156,00<br>-- | --<br>-- | 156,00 | --<br>12,48 | 168,48 |
| 63 | 15 | С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%* | шт. | 7 | 23,00<br>-- | --<br>-- | 161,00<br>-- | --<br>-- | 161,00 | --<br>12,88 | 173,88 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Горячий водопровод Т3** | | | | | | | | | |
| 64 | 16 | Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 6 | 1506,81<br>1475,96 | 17,80<br>0,11 | 9040,86<br>8855,76 | 106,80<br>0,66 | 78,30 | 8679,29<br>1417,61 | 19137,76 |
| 65 | 17 | С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%* | м | 6,00 | 78,00<br>-- | --<br>-- | 468,00<br>-- | --<br>-- | 468,00 | --<br>37,44 | 505,44 |
| 66 | 18 | С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%* | шт. | 2 | 23,00<br>-- | --<br>-- | 46,00<br>-- | --<br>-- | 46,00 | --<br>3,68 | 49,68 |
| 67 | 19 | С123-020302-2602 2302-0302-2602 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%* | шт. | 4 | 392,00<br>-- | --<br>-- | 1568,00<br>-- | --<br>-- | 1568,00 | --<br>125,44 | 1693,44 |
| 68 | 21 | С123-040902-3102 2304-0902-3102 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%* | шт. | 3 | 1650,00<br>-- | --<br>-- | 4950,00<br>-- | --<br>-- | 4950,00 | --<br>396,00 | 5346,00 |
| 69 | 22 | Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка *НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 1 | 4509,09<br>4374,94 | 56,70<br>20,38 | 4509,09<br>4374,94 | 56,70<br>20,38 | 77,45 | 4307,41<br>705,32 | 9521,82 |
| 70 | 23 | 51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015 | Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | комплект | 1 | 30585,00<br>-- | --<br>-- | 30585,00<br>-- | --<br>-- | 30585,00 | --<br>-- | 30585,00 |

**РАЗДЕЛ 5.Канализация бытовая К1**

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 40 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м<br>трубопровода | 10 | 1169,05<br>855,62 | 1,67<br>0,53 | 11690,50<br>8556,20 | 16,70<br>5,30 | 3117,60 | 8390,27<br>1608,15 | 21688,92 |
| 72 | 43 | С123-020601-0801 2302-0601-0801<br>РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 187,00<br>-- | --<br>-- | 187,00<br>-- | --<br>-- | 187,00 | --<br>14,96 | 201,96 |
| 73 | 46 | С123-020601-0201 2302-0601-0201<br>РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | 72,00<br>-- | --<br>-- | 720,00<br>-- | --<br>-- | 720,00 | --<br>57,60 | 777,60 |
| 74 | 49 | С123-020601-0501 2302-0601-0501<br>РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 128,00<br>-- | --<br>-- | 640,00<br>-- | --<br>-- | 640,00 | --<br>51,20 | 691,20 |
| 75 | 50 | С123-020601-1203 2302-0601-1203<br>РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100<br>*СП - 8%* | шт. | 14 | 133,00<br>-- | --<br>-- | 1862,00<br>-- | --<br>-- | 1862,00 | --<br>148,96 | 2010,96 |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 76 | 51 | Е11-170101-0106<br>1117-0101-0106<br>РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды<br>*НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 2 | 3077,65<br>2751,55 | 105,25<br>50,43 | 6155,29<br>5503,10 | 210,50<br>100,86 | 441,70 | 5491,88<br>931,77 | 12578,95 |
| 77 | 52 | С123-030102-0906 2303-0102-0906<br>РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 6225,00<br>-- | --<br>-- | 12450,00<br>-- | --<br>-- | 12450,00 | --<br>996,00 | 13446,00 |
| 78 | 53 | С123-030102-1301 2303-0102-1301<br>РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94<br>*СП - 8%* | | 2 | 785,00<br>-- | --<br>-- | 1570,00<br>-- | --<br>-- | 1570,00 | --<br>125,60 | 1695,60 |
| 79 | 54 | С123-030102-1240 2303-0102-1240<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96<br>*СП - 8%* | шт.<br>шт. | 2 | 4012,00<br>-- | --<br>-- | 8024,00<br>-- | --<br>-- | 8024,00 | --<br>641,92 | 8665,92 |
| 80 | 57 | С123-030102-1250 2303-0102-1250<br>РСНБ РК 2015 | Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 7555,00<br>-- | --<br>-- | 15110,00<br>-- | --<br>-- | 15110,00 | --<br>1208,80 | 16318,80 |
| 81 | 59 | Е11-170301-0101<br>1117-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | комплект | 2 | 3829,74<br>3084,02 | 209,16<br>100,90 | 7659,48<br>6168,05 | 418,31<br>201,79 | 1073,12 | 6242,44<br>1112,15 | 15014,07 |
| 82 | 60 | С123-030102-0301 2303-0102-0301<br>РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96<br>*СП - 8%* | комплект | 2 | 17169,00<br>-- | --<br>-- | 34338,00<br>-- | --<br>-- | 34338,00 | --<br>2747,04 | 37085,04 |

**СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ**

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы

7450520,65

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Демонтажные работы | | | | | | | | | | |
| 83 | 1 1207-0101-0102 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 % | м2 | 22 | 65,86 | – | 1449 | – | – | 1043 | 2691 |
| | | | | | 65,86 | – | 1449 | – | – | 199 | |
| | РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы | | | | | | | | | | |
| 84 | 2 1110-0403-0101 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % | м2 потолка | 4,7 | 2422,92 | 17,2 | 11388 | 81 | 5239 | 5488 | 18226 |
| | | | | | 1291,02 | 6,33 | 6068 | 30 | | 1350 | |
| 85 | 3 1211-0101-0111 | Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 % | м2 | 15,86 | 2668,1 | 37,33 | 42316 | 592 | 13838 | 20431 | 67767 |
| | | | | | 1758,26 | 30,9 | 27886 | 490 | – | 5020 | |
| 86 | 4 1115-0405-0105 | Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % | м2 | 15,86 | 416,33 | 3,53 | 6603 | 56 | 1879 | 3755 | 11187 |
| | | | | | 294,33 | 1,64 | 4668 | 26 | – | 829 | |
| 87 | 5 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % | м2 | 37,6 | 974,49 | 1,25 | 36641 | 47 | 6231 | 24308 | 65825 |
| | | | | | 807,53 | 0,59 | 30363 | 22 | – | 4876 | |
| 88 | 6 1110-0405-0201 | Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 90 % | м уголка | 30 | 385,03 | 0,77 | 11551 | 23 | 670 | 9779 | 23036 |
| | | | | | 361,93 | 0,27 | 10858 | 8 | – | 1706 | |
| | РАЗДЕЛ 2.Полы | | | | | | | | | | |
| | Тип пола 1 | | | | | | | | | | |
| 89 | 7 1111-0101-3504 | Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 94 % | м2 | 33,26 | 577,12 | 41,91 | 19195 | 1394 | 541 | 16855 | 38934 |
| | | | | | 518,94 | 20,17 | 17260 | 671 | – | 2884 | |
| 90 | 8 2107-0509-0511 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм К=1,027; | м2 | 34,15802 | 1786 | | 61006 | | 61006 | – | 65886 |
| | | | | | – | | – | | – | 4880 | |
| 91 | 9 1111-0101-3602 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН- | м2 | 12,06 | 2916,67 | 25,29 | 35175 | 305 | 29704 | 4993 | 43381 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | | | | 428,36 | 12,11 | 5166 | 146 | – | 3213 | |
| 92 | 10 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % | м плинтусов | 5,1 | 258,82 | 2,75 | 1320 | 14 | 842 | 441 | 1902 |
| | | | | | 90,98 | 0,98 | 464 | 5 | – | 141 | |
| | Тип пола 4 | | | | | | | | | | |
| 93 | 11 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 | 330 | 968 | 50,72 | 319440 | 16736 | 160299 | 136346 | 492249 |
| | | | | | 431,53 | 8,01 | 142405 | 2644 | – | 36463 | |
| 94 | 12 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 % К=-1,000; | м2 пола | -50 | 809,66 | 13,1 | -40483 | -655 | -20813 | -18170 | -63345 |
| | | | | | 380,3 | 6,3 | -19015 | -315 | – | -4692 | |
| 95 | 13 1115-0403-0303 | Плинтус. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (за два раза) НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 3,79 | 1750,66 | 8,18 | 6635 | 31 | 2012 | 3686 | 11147 |
| | | | | | 1211,61 | 3,96 | 4592 | 15 | – | 826 | |
| | 2.3 Трибуна | | | | | | | | | | |
| 96 | 14 1111-0101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 % | м2 пола | 107,3 | 809,67 | 13,12 | 86878 | 1408 | 44664 | 38993 | 135941 |
| | | | | | 380,3 | 6,3 | 40806 | 676 | – | 10070 | |
| 97 | 15 1111-0101-3302 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 % | м2 | 7,3 | 5242,33 | 56,58 | 38269 | 413 | 32674 | 5053 | 46788 |
| | | | | | 709,86 | 26,58 | 5182 | 194 | – | 3466 | |
| 98 | 16 1115-0403-0303 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (за два раза) НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 7,3 | 1750,14 | 8,08 | 12776 | 59 | 3872 | 7099 | 21465 |
| | | | | | 1211,64 | 3,97 | 8845 | 29 | – | 1590 | |
| 99 | 17 1111-0101-4003 | Уголок декоративный металический. Установка на самонарезающих винтах (прим.) НР = 94 % | м плинтусов | 145,93 | 106,29 | 2,68 | 15511 | 391 | 1842 | 12619 | 30380 |
| | | | | | 90,99 | 1 | 13278 | 146 | – | 2250 | |
| 100 | 18 2113-0814-1501 | Уголок равнополочный из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм, k=1,01 | м | 147,389 | 505 | | 74431 | -- | 74431 | -- | 80385 |
| | | | | | – | | -- | -- | | 5954 | |
| | 2.4 Ремонт мраморного пола | | | | | | | | | | |
| 101 | 19 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из | м2 | 16,64 | 4676,14 | 153,91 | 77811 | 2561 | 56563 | 18643 | 104170 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сухих смесей. Устройство НР = 94 % | покрытия | | 1123,02 | 68,87 | 18687 | 1146 | – | 7716 | |
| | | РАЗДЕЛ 4.Двери | | | | | | | | | |
| 102 | 22 1206-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие НР = 72 % | м2 | 2,4 | 324,17 | – | 778 | – | – | 560 | 1445 |
| | | | | | 324,17 | – | 778 | – | – | 107 | |
| 103 | 23 1206-0101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % | шт. | 2,4 | 1894,58 | 112,5 | 4547 | 270 | – | 3164 | 8328 |
| | | | | | 1782,08 | 48,75 | 4277 | 117 | – | 617 | |
| 104 | 24 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % | м2 проемов | 5,882 | 1664,74 | 209,45 | 9792 | 1232 | 2426 | 6028 | 17086 |
| | | | | | 1042,84 | 95,89 | 6134 | 564 | – | 1266 | |
| 105 | 25 2109-0202-0301 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 3,642 | 22026 | | 80219 | | 80219 | – | 86637 |
| | | | | | – | | – | | – | 6418 | |
| 106 | 26 2109-0202-0501 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970- | м2 | 2,24 | 26345 | | 59013 | | 59013 | – | 63734 |
| | | | | | – | | – | | – | 4721 | |
| 107 | 27 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % | м2 | 3,33 | 1801,2 | 92,19 | 5998 | 307 | 1706 | 3706 | 10480 |
| | | | | | 1196,7 | 39,94 | 3985 | 133 | – | 776 | |
| 108 | 28 2109-0102-0802 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 | м2 | 3,33 | 18824 | | 62684 | | 62684 | – | 67699 |
| | | | | | – | | – | | – | 5015 | |
| 109 | 29 2109-0404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 6 | 490 | | 2940 | | 2940 | – | 3175 |
| | | | | | – | | – | | – | 235 | |
| 110 | 30 2109-0404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 3 | 5196 | | 15588 | | 15588 | – | 16835 |
| | | | | | – | | – | | – | 1247 | |
| | | РАЗДЕЛ 6.Входная группа | | | | | | | | | |
| 111 | 31 1134-0108-0713 | Потолки. Облицовка декорпанелью (прим.) НР = 76 % | м2 поверхности | 4,3 | 4058,14 | 10,93 | 17450 | 47 | 12522 | 3721 | 22865 |
| | | | | | 1135,12 | 3,49 | 4881 | 15 | – | 1694 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 32 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ветрогидрозащиты НР = 92 % | м2 изолируемой поверхн. | 4,3 | 100,23 / 85,12 | 15,12 / 3,49 | 431 / 366 | 65 / 15 | – / – | 351 / 63 | 845 |
| 113 | 33 2108-0102-0502 | Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100; | м2 | 4,73 | 114 / – | | 539 / – | | 539 / – | – / 43 | 582 |
| 114 | 34 1208-0101-2201 | Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство НР = 72 % | м2 | 4,3 | 190,93 / 172,79 | 18,14 / 5,35 | 821 / 743 | 78 / 23 | – / – | 552 / 110 | 1483 |
| 115 | 35 2111-0202-0202 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011 К=1,030; | м3 | 0,4429 | 14745 / – | | 6531 / – | | 6531 / – | – / 522 | 7053 |
| 116 | 36 1208-0101-1401 | Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 % | м2 | 4,3 | 704,88 / 260,93 | 17,21 / 8,14 | 3031 / 1122 | 74 / 35 | 1835 / – | 833 / 309 | 4173 |
| 117 | 37 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой ветрогидрозащиты НР = 92 % | м2 изолируемой поверхн. | 4,3 | 100,23 / 85,12 | 15,12 / 3,49 | 431 / 366 | 65 / 15 | – / – | 351 / 63 | 845 |
| 118 | 38 2108-0102-0502 | Пленка армированная полимерная удельным весом 100 г/м2 ГОСТ 10354-82 К=1,100; | м2 | 4,73 | 114 / – | | 539 / – | | 539 / – | – / 43 | 582 |
| 119 | 39 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 4,3 | 833,49 / 721,63 | 25,81 / 9,07 | 3584 / 3103 | 111 / 39 | 370 / – | 2891 / 518 | 6993 |
| 120 | 40 2110-0103-0408 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; | м2 | 4,945 | 2901 / – | | 14345 / – | | 14345 / – | – / 1148 | 15493 |
| 121 | 41 1112-0101-1001 | Облицовка козырька металлосайдингом НР = 92 % | м2 покрытия | 8,722 | 1192,96 / 1148,02 | 16,97 / 4,13 | 10405 / 10013 | 148 / 36 | 244 / – | 9245 / 1572 | 21222 |
| 122 | 42 2105-0109-0110 | Металлосайдинг, толщиной стали 0,5 мм (прим.) К=1,150; | м2 | 10,0303 | 2055 / – | | 20612 / – | | 20612 / – | – / 1649 | 22261 |
| 123 | 43 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток тротуарных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 12 | 1699,42 / 1300,67 | 87,58 / 39,33 | 20393 / 15608 | 1051 / 472 | 3734 / – | 15115 / 2841 | 38349 |
| 124 | 44 2104-0509-0103 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от | м2 | 12 | 2082 | | 24984 | | 24984 | – | 26983 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91 | | | – | | – | | – | 1999 | |
| | | Раздел 7 Цоколь, отмостка | | | | | | | | | | |
| 125 | 45 | 1207-0101-0208 | Отмостка. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 110,5 | 1722,07 | 580,04 | 190289 | 64094 | 2 | 111073 | 325471 |
| | | | | | | 1142,02 | 254,07 | 126193 | 28075 | | 24109 | |
| 126 | 46 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,100; | м3 основания | 11,05 | 6425,52 | 2099,56 | 71002 | 23200 | 37627 | 18220 | 96360 |
| | | | | | | 920,77 | 852,15 | 10175 | 9416 | | 7138 | |
| 127 | 47 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство отмостки В12,5 НР = 91 % К=0,090; | м3 | 10,6 | 26298,59 | 1337,88 | 278765 | 14182 | 250447 | 15546 | 317856 |
| | | | | | | 1333,58 | 278,08 | 14136 | 2948 | | 23545 | |
| 128 | 48 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,3234 | 16215,47 | 1685,08 | 5244 | 545 | 10 | 4470 | 10491 |
| | | | | | | 14498,82 | 690,61 | 4689 | 223 | | 777 | |
| 129 | 49 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,3234 | 336490 | | 108821 | -- | 108821 | -- | 117527 |
| | | | | | | – | | -- | -- | | 8706 | |
| 130 | 50 | 1115-0109-0202 | Цоколь. Демонтаж облицовки из керамогранитных плит без теплоизоляционного слоя НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | м2 поверхности облицовки | 70,1 | 2561,02 | 29,38 | 179528 | 2060 | 0 | 142398 | 347680 |
| | | | | | | 2531,64 | 7,56 | 177468 | 530 | | 25754 | |
| 131 | 50 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 70,1 | 890,87 | 23,81 | 62450 | 1669 | 40136 | 19400 | 88398 |
| | | | | | | 294,51 | 3,07 | 20645 | 215 | | 6548 | |
| 132 | 51 | 1115-0109-0201 | Цоколь. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 70,1 | 9044,57 | 68,75 | 634024 | 4819 | 308771 | 257382 | 962718 |
| | | | | | | 4571,1 | 18,45 | 320434 | 1293 | | 71312 | |
| 133 | 52 | 2113-0211-0905 | Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита | м2 | 70,1 | 5740 | | 402374 | -- | 402374 | -- | 434564 |
| | | | | | | – | | -- | -- | | 32190 | |
| 134 | 53 | 2111-0401-0302 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,050; | м3 | 7,22 | 26669 | | 192550 | -- | 192550 | -- | 207954 |
| | | | | | | – | | -- | -- | | 15404 | |
| | | Локальная смета 2-1-1 - Водопровод и канализация | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6.Санитарно-техническое оборудование | | | | | | | | | | |
| 135 | 54 | 1117-0801-0201 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж НР = 98 % | комплект | 4 | 1540,25 | 18,5 | 6161 | 74 | – | 5990 | 13123 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; | | | 1521,75 | 6,25 | 6087 | 25 | – | 972 | |
| 136 | 55 1117-0801-0201 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 % | комплект | 3 | 4509 / 4375 | 56,67 / 20,33 | 13527 / 13125 | 170 / 61 | 232 / – | 12922 / 2116 | 28565 |
| 137 | 56 5104-0106-0106 (об) | Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | комплект | 1 | 30585 / – | | 30585 / – | | – / 30585 | – / – | 30585 |
| 138 | 57 5104-0106-0118 (об) | Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003 | комплект | 2 | 40220 / – | | 80440 / – | | – / 80440 | – / – | 80440 |
| 139 | 58 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 % | комплект | 1 | 3078 / 2752 | 105 / 51 | 3078 / 2752 | 105 / 51 | 221 / – | 2747 / 466 | 6291 |
| 140 | 59 2303-0102-0906 | Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 1 | 6225 / – | | 6225 / – | | 6225 / – | – / 498 | 6723 |
| 141 | 60 2303-0102-1301 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 1 | 785 / – | | 785 / – | | 785 / – | – / 63 | 848 |
| 142 | 61 2303-0102-1240 | Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | 4012 / – | | 4012 / – | | 4012 / – | – / 321 | 4333 |
| | Инвентарь | | | | | | | | | | |
| 143 | 62 1334-0104-0305 | Сиденья для трибун. Монтаж НР = 61 % | комплект | 100 | 4752 / 4752 | – / – | 475200 / 475200 | – / – | – / – | 289872 / 61206 | 826278 |
| 144 | 62 2302-0601-1203 | Сиденья для трибун | место | 100 | 28359,11 / -- | -- / -- | 2835911 / -- | -- / -- | 2835911 / | -- / 226873 | 3062784 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | 16 062 672,65 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2 971 137,63 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 216 241,02 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 95 493,98 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 9 120 370,00 | | |
| | | Оборудование | Тенге | | | | | | 149 513,00 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2 426 069,65 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1 179 341,35 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **16 062 672,65** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 190 957,92 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%) | 389 719,65 |
| **Итого** | **16 643 350,22** |
| Непредвиденные работы и затраты - 2% | 329 876,74 |
| **Итого в текущих ценах 2019г.** | **16 973 226,96** |
| Ценовая скидка согласно Договора (-10%), к=0,9 | -1 697 322,70 |
| **Итого в текущих ценах** | **15 275 904,26** |
| НДС (12 %) | 1 833 108,51 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **17 109 012,77** |

**Принял (Заказчик)**
КГУ "Областная СДЮСШ олимпийского резерва по боксу"
КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата СКО"
БИН 010640002376

Руководитель _____ **Жакиянов Ж. Е.**

**Сдал (Подрядчик)**
ТОО "Комплект Азия Сервис"
БИН 030540012264

Директор _____ **Шаримов Д. Г.**

**Технический надзор:**
ТОО "ҚызылжарҚұрылыс"

_____ **Омаров А. Е.**
аттестат №KZ22VUM00086880 от 13.04.2018г.

**Авторский надзор:**
ТОО "БартИман"

_____ **Авхадов Х. А.**
приказ №2 от 22.04.2021г.