Форма 2-В

Заказчик: "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"
Подрядчик: АО "Орал жолдары"
Договор № 70 от 28.08.2018г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул.Строителей, в пос. Зачаганск в г.Уральске, ЗКО

АКТ
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
за СЕНТЯБРЬ 2018 года.

№	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Выполнено работ		
				Кол-во	Цена за единицу , без НДС,	Сумма, в тг
	Автодорога от ПК ПК0+00 доПК 6+00:					
1	Фрезерование асфальтобетонных покрытий толщиной слоя до 5см самоходными дорожными фрезами	ЛРС 2-1 п 1	м2	1776,79	59,42	105 573,00
2	Срезка техногенного слоя грунтовой дороги	ЛРС 2-1 п 2	м3	658,975	341,36	224 947,00
3	Погрузка техногенного слоя	ЛРС 2-1 п 3	т	1153,20625	82,80	95 482,00
4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров на расстояние 25 км	ЛРС 2-1 п 4	т	1242,04575	578,26	718 225,00
5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами.	ЛРС 2-1 п 5	м3	417,44	32,62	13 616,00
6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами.Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	ЛРС 2-1 п 6	м3	417,44	25,82	10 777,00
7	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами (в карьере)	ЛРС 2-1 п 7	м3	1487,95	164,13	244 218,00
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Расстояние перевозки 25 км	ЛРС 2-1 п 8	т	2603,9125	578,26	1 505 737,00
9	Планировка площадей бульдозерами	ЛРС 2-1 п 9	м2	7136	1,10	7 861,00
10	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тонн. Первый проход по следу при толщине слоя 25см	ЛРС 2-1 п 10	м3	1523,41	75,03	114 294,00
11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тонн. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см	ЛРС 2-1 п 11	м3	1523,41	32,67	49 769,00
12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	ЛРС 2-1 п 12	м3	1523,41	77,26	117 701,00
	Автодорога от ПК 3+20.40 до ПК 7+84,20 ул.Строителей:					
1	Разработка грунтов 2 группы с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами (в карьере)	ЛРС 2-1 п 75	м3	355,95	164,13	58 422,00
2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров на расстояние 25км	ЛРС 2-1 п 76	т	622,9125	578,26	360 205,00
3	Планировка площадей бульдозерами	ЛРС 2-1 п 77	м2	3680	1,10	4 054,00
4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тонн. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	ЛРС 2-1 п 78	м3	355,95	75,03	26 705,00
5	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тонн. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см	ЛРС 2-1 п 79	м3	355,95	32,67	11 629,00
6	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.	ЛРС 2-1 п 80	м3	355,95	77,26	27 501,00
7	Фрезерование асфальтобетонных покрытий толщиной слоя до 5см дорожными фрезами	ЛРС 2-1 п 81	м2	3045	59,42	180 927,00
8	Срезка техногенного слоя на съездах	ЛРС 2-1 п 82	м3	365,5	341,36	124 767,00
9	Погрузка техногенного слоя	ЛРС 2-1 п 83	т	548,25	82,80	45 394,00
10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров на расстояние 25 км	ЛРС 2-1 п 84	т	700,5	578,26	405 071,00
11	Установка бортовых камней	ЛРС 2-1 п 96	м	408	2 224,87	907 745,00
12	Бетон тяжелый класса В-15	ЛРС 2-1 п 97	м3	24,072	620,86	14 945,00
13	Камни бортовые БР 100.30.18 из бетона В-30	ЛРС 2-1 п 98	м3	22,032	44 486,64	980 129,00

				Итого	***6 355 694,00***
		Сметный расчет стоимости строительства		ВЗиС 3,9%*0,8	198 297,65
				Итого:	6 553 991,65
				Зимнее удорожание 1,62%	106 174,66
				Итого по смете в ценах 2 кв 2017г	6 660 166,32
				НДС 12%	**799 219,96**
				Стоимость строительства	**7 459 386,28**

ЗАКАЗЧИК:
"Аппарат акима поселка Зачаганск г.Уральска"

_____/Кадыров А.Ж/

ПОДРЯДЧИК:
АО "Орал жолдары":

_____/Курманов А.С./

Технадзор ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол»
эксперт по техническому надзору _____ ***/Нуралиев К.Р./***

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Аппарат акима поселка Зачаганск г Уральска,Казахстан Уральск Жангирхана 17** — 050140003452

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Орал жолдары",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31, тел.: 93-34-63** — 931240000121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №70 от 28.08.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000388	25.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул Строителей в п Зачаганск г Уральске ЗКО			усл	1	7 459 386,28	7 459 386,28
				Итого	1	x	7 459 386,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2018

М.П.