Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ " Аппарат акима поселка Зачаганск г Уральска,Западно -Казахстанская область Уральск Г.А.,г Уральск 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ 2**	**050140003452**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Орал жолдары",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31, тел.: 93-34-63**	**931240000121**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №70 от 28.08.2018 г	

Номер документа	Дата составления
00000000499	23.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул Строителей в п Зачаганск г Уральске ЗКО			усл	1	20 788 800,00	20 788 800,00
				Итого	1	x	20 788 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Президент / _____ / Курманов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2018

М.П.

Форма 2-В

Заказчик: "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"
Подрядчик: АО "Орал жолдары"
Договор № 70 от 28.08.2018г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул.Строителей, в пос. Зачаганск в г.Уральске, ЗКО

АКТ
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
за НОЯБРЬ 2018 года.

№	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Выполнено работ		
				Кол-во	Цена за единицу , без НДС, тенге	Сумма, в тг
	Раздел 2 Автодорога от ПК 0+00 до ПК 6+00 (от ПК 3+20,4 до ПК 4+70 - 1040м2; от ПК 3+20,4 до ПК 0+00 - 2184,3м2)					
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство	ЛРС 2-1 п 13	м3	575,573	1 196,04	688 408
2	Смеси песчано - гравийные	ЛРС 2-1 п 14	м3	575,573	1 972,83	1 135 508
3	Устройство основания из щебня фр 40-70мм толщ 15см	ЛРС 2-1 п 15	м2	3482,8	1 185,67	4 129 462
4	Устройство основания из щебня фр 40-70мм.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	ЛРС 2-1 п 16	м2	3482,8	70,42	245 270
5	Розлив вяжущих	ЛРС 2-1 п 17	т	3,872	96 752,01	374 624
6	Битум. Разогревание в котлах	ЛРС 2-1 п 18	т	3,872	108 997,63	422 039
7	Устройство покрытий толщ 4см из горячих асфальтобетонных крупнозернистых смесей	ЛРС 2-1 п 19	м2	2978	1 907,14	5 679 473
8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины к=4	ЛРС 2-1 п 20	м2	2978	883,99	2 632 508
	Кабель связи:					-
9	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5м2, глубиной до 3 метров	ЛРС 2-1 п 38	м3	44	3911,07	172 087
10	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	ЛРС 2-1 п 39	м3	44	1167,55	51 372
11	Резка футляра из трубы	ЛРС 2-1 п 40	м реза	40	494,15	19 766
12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100мм. Укладка	ЛРС 2-1 п 41	км трубопровода	0,02	373667,92	7 473
13	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 6 - 110 x 18,3	ЛРС 2-1 п 42	м	20,2	3429,9	69 284
14	Соединение половинок футляра креплениями	ЛРС 2-1 п 43	т конструкций	0,038	69984,74	2 659
15	Лента стальная горячекатанная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщ 1,8 - 2,0мм, шириной 23-30мм	ЛРС 2-1 п 44	т	0,03768	207044,47	7 801
16	Заделка конца футляра диаметром труб до 100мм	ЛРС 2-1 п 45	сальник	2	2597,23	5 194
17	Заглушки из химически стойкой резины	ЛРС 2-1 п 46	кг	1,14	892,46	1 017
18	Колодцы.Замена люков и кирпичных горловин	ЛРС 4-1 п 25	люк	2	36 152,00	72 304
	Реконструкция КЛ иВЛ -10кВ на пересечении с дорогой.Пересечение на ПК 0; ПК 27+00;КЛ-10кВ					
19	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений в траншеях глубиной до 2м с откосами	ЛРС 4-1 п 1	м3	532	2 034,81	1 082 521
20	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	ЛРС 4-1 п 2	м3	532	1 167,55	621 137
21	Резка футляра из трубы	ЛРС 4-1 п 3	м реза	160	494,15	79 064
22	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	ЛРС 4-1 п 4	канало-километр трубопровода	0,08	1 213 891,04	97 111
23	Резка футляра из трубы	ЛРС 4-1 п 5	м реза	120	494,15	59 298
24	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	ЛРС 4-1 п 6	канало-километр трубопровода	0,06	1 213 891,04	72 833

25	Соединение половинок футляра креплениями	ЛРС 4-1 п 7	т конструкций	0,194	88 388,97	17 147
26	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали шир 40мм толщ 4мм	ЛРС 4-1 п 8	т	0,184	211 119,90	38 846
27	Стыки трубопроводов диам. 100мм.Нанесение битумно-резиновой изоляции	ЛРС 4-1 п 9	км трубопровода	0,14	231 390,93	32 395
28	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий (резервные)	ЛРС 4-1 п 10	канало-километр трубопровода	0,16	1 213 891,04	194 223
29	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий (резервные)	ЛРС 4-1 п 11	канало-километр трубопровода	0,06	169 931,17	10 196
30	Трубы из ПВХ с раструбом DN 100, толщ стенки 3,2мм	ЛРС 4-1 п 12	м	60	889,16	53 350
					Итого	**18 074 372**
		Сметный расчет стоимости строительства			ВЗиС 3,9%*0,8	563 920
					Итого:	18 638 292
					Зимнее удорожание 1,62%	301 940
					Итого по смете в ценах 2 кв 2017г	18 940 233
					НДС 12%	**2 272 828**
					Стоимость строительства	**21 213 061**
					С коэф. 0,98000002922	***20 788 800***

ЗАКАЗЧИК:

"Аппарат акима поселка Зачаганск г.Уральска"

_____/Кадыров А.Ж/

ПОДРЯДЧИК:

АО "Орал жолдары":

_____/Курманов А.С./

Технадзор ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол»

эксперт по техническому надзору _____ /Нуралиев К.Р./

Форма № 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за НОЯБРЬ 2018 года

Заказчик: "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

Подрядчик: АО "Орал жолдары"

Договор № 70 от 28.08.2018г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул.Строителей, в пос. Зачаганск в г.Уральске, ЗКО

№ поз.	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе		за ноябрь	в том числе	
			затраты	НДС-12%		затраты	НДС-12%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул.Строителей, в пос. Зачаганск в г.Уральске, ЗКО	60 558 977	54 070 516	6 488 462	**21 213 061**	18 940 233	2 272 828
	С коэф. 0,98000002922	59 347 800	52 989 107	6 358 693	**20 788 800**	18 561 429	2 227 371

Сумма к оплате :
Двадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
"Аппарат акима поселка Зачаганск г.Уральска"

МП /Кадыров А.Ж/

ПОДРЯДЧИК:
АО "Орал жолдары":

МП /Курманов А.С./

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-931240000121-20181129-41151793
1.1. Номер учетной системы 00000000509
2. Дата выписки 29.11.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.11.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 931240000121
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Орал жолдары"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, с. Зачаганск, ул. ЖАНГИР ХАНА, д. 31
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 27001
9.2. Номер 0005702
10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ746010181000202166
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140003452
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, с. Зачаганск, ул. 25-ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ, д. 2, кв. (офис) 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора о совместной деятельности
- [E] ✓ Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ02070106KSN2718030
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Текущий капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул.Строителей в п.Зачаганск г. Уральске ЗКО
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 931240000121
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140003452