Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ " Аппарат акима поселка Зачаганск г Уральска,Западно -Казахстанская область Уральск Г.А.,г Уральск 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ 2**	**050140003452**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Орал жолдары",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31, тел.: 93-34-63**	**931240000121**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №70 от 28.08.2018 г

Номер документа	Дата составления
00000000209	**27.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул Строителей в п Зачаганск г Уральске ЗКО			тг.	1	2 577 855,34	2 577 855,34
				Итого	1	x	2 577 855,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Президент / _____ / Курманов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2019

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер
2. Дата выписки 01.07.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы: 00000000183
3. Дата совершения оборота: 27.06.2019
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 931240000121 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Акционерное общество "Орал жолдары" — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 27001 — 9.2. номер 0005702
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ746010181000202166
18. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140003452 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: ГУ " Аппарат акима поселка Зачаганск г Уральска — 17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Западно -Казахстанская область Уральск Г.А.,г Уральск 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ 2
18.1. Код страны [KZ] - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ020701 09KSN2716030
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул.Строителей в п Зачаганск г.Уральск ЗКО
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 931240000121
25.2 Наименование Акционерное общество "Орал жолдары"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Жангир Хана, дом № 31

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140003452
26.2 Наименование ГУ " Аппарат акима поселка Зачаганск г Уральска
26.3 Адрес доставки Западно -Казахстанская область Уральск Г.А.,г Уральск 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ 2
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 70
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 28.06.2018
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно -Казахстанская область Уральск Г.А.,г Уральск 25 ЧАПАЕВСКОЙ ДИВИЗИИ 2
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000209
32.2 дата 27.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул Строителей в п Зачаганск г Уральске ЗКО			тг.	1	2 301 656,55	2 301 656,55	0	0	2 301 656,55	12%	276 198,79	2 577 855,34			1	
				Всего по счету				2 301 656,55			2 301 656,55		276 198,79	2 577 855,34				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Форма 2-В

Заказчик: "аппарат акима п.Зачаганск, г.Уральска
Подрядчик: АО "Орал жолдары"
Договор №70 от 28.08..2019г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги в микрорайоне СМП ул.Строителей в п. Зачаганск в г.Уральске, ЗКО

АКТ № 4
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
за ИЮНЬ 2019года.

№	Наименование работ	Обоснование	Ед.изм	Кол-во	Выполнено работ	
					Цена за единицу, без НДС, тенге	Сумма, в тенге
	Автодорога от ПК ПК0+00 доПК 6+00:					
1	*Основания. Розлив вяжущих материалов*	*ЛРС 2-1 п 21*	*т*	*0,4557*	*96 752,01*	44 089,89
2	*Битум. Разогревание в котлах*	*ЛРС 2-1 п 22*	*т*	*0,4557*	*108 997,63*	49 670,22
3	*Покрытия толщиной 4см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей. Устройство.*	*ЛРС 2-1 п 23*	*м2*	*632,68*	*2 172,60*	1 374 560,57
4	*Грунты 2 гр.Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами*	*ЛРС 2-1 п 24*	*м3*	*18,4*	*164,13*	3 019,99
5	*Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров на расстояние 25км*	*ЛРС 2-1 п 25*	*т*	*32,2*	*578,26*	18 619,97
6	*Площади. Планировка мехспособом (обочин).Грунт 2 гр*	*ЛРС 2-1 п 26*	*м2*	*1200*	*5,86*	7 032,00
7	*Обочины. Укрепление щебеночно - песчано-гравийной смесью толщ 15 см*	*ЛРС 2-1 п 27*	*м2*	*1200*	*176,92*	*212 303,00*
8	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ фр 20-40*	*ЛРС 2-1 п 28*	*м3*	*62,64*	*4690,73*	*293 827,33*
9	*Смеси песчано - гравийные*	*ЛРС 2-1 п 29*	*м3*	*137,4*	*1972,83*	*271 066,84*
10	*Грунты 2 гр. Разработка бульдозерами мощн 70 кВт при перемещении грунта до 10м (обратное перемещение растительного слоя)*	*ЛРС 2-1 п 32*	*м3*	*199,51*	*32,62*	*6 508,02*
11	*Грунты 2 гр. Разработка бульдозерами. Добавлять на каждые последующие 10м перемещеия грунта*	*ЛРС 2-1 п 33*	*м3*	*199,51*	*25,82*	*5 151,35*
12	*Площади.Планировка мехспособом (планировка резервов). Группа грунтов 2.*	*ЛРС 2-1 п 34*	*м2*	*1330*	*5,86*	*7 793,80*
13	*Укрепление дна резервов щебнем толщиной 10см.*	*ЛРС 2-1 п 35*	*м2*	*600*	*176,92*	*106 152,00*
14	*Щебень из плотных горных пород для строительных работ фр 20-40*	*ЛРС 2-1 п 36*	*м3*	*60*	*4690,73*	*281 443,80*
15	*Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав вручную*	*ЛРС 2-1 п 37*	*м2*	*1330*	*435,26*	*578 899,00*
16	*Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство*	*ЛРС 2-1 п 47*	*м3*	*7,2*	*1196,04*	*8 611,49*
17	*Смеси песчано - гравийные*	*ЛРС 2-1 п 48*	*м3*	*7,2*	*1972,83*	*14 204,38*
18	*Основания толщиной 12см из щебня фр свыше 70мм, однослойные. Устройство.*	*ЛРС 2-1 п 49*	*м2*	*72*	*866,43*	*62 382,96*

19	Основания толщиной 12см из щебня фр свыше 70мм, однослойные. Устройство.	ЛРС 2-1 п 50	м2	72	191,43	13 782,96
	Дорожные знаки					
20	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.	ЛРС 2-1 п 55	шт	9	5642,19	50 779,71
21	Фундаменты - столбы бетонные. Устройство.	ЛРС 2-1 п 57	м3	1,8	29533,11	53 159,60
22	Бетон тяжелый класса В-15.	ЛРС 2-1 п 58	м3	1,834	620,86	1 138,66
23	Опоры дорожных знаков	ЛРС 2-1 п 59	т	0,15882	222361,29	35 310,19
24	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3 разм 500ммх2250мм	ЛРС 2-1 п 60	шт	1	18313,39	18 313,39
25	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.18.2 А 700мм	ЛРС 2-1 п 63	шт	1	6594,31	6 594,31
26	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2 В 700мм	ЛРС 2-1 п 64	шт	6	9995,63	59 973,78
27	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D 700мм	ЛРС 2-1 п 66	шт	1	9497,53	9 497,53
28	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линиии 0,1м, сплошная	ЛРС 2-1 п 68	км линии	0,455	31992,33	14 556,51
29	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная шаг 1:3	ЛРС 2-1 п 69	км линии	0,1	16539,28	1 653,93
30	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная шаг 3:1	ЛРС 2-1 п 70	км линии	0,096	26841,31	2 576,77
31	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная шаг 1:1	ЛРС 2-1 п 71	км линии	0,16	21690,3	3 470,45
32	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная шаг 1:1	ЛРС 2-1 п 72	км линии	0,015	21690,3	325,35
33	Разметка проезжей части № 1.2	ЛРС 2-1 п 73	м2	6,4	434,55	2 781,12
34	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м, пунктирная шаг 1:3	ЛРС 2-1 п 74	км линии	0,08	16539,28	1 323,14
	Раздел 2					
	Автодорога от ПК 3+20.40 до ПК 7+84,20 ул.Строителей:					
35	Устройство основания из щебня фр 40-70мм толщ 15см	ЛРС 2-1 п 87	м2	465	1185,67	551 337,94
36	Устройство основания из щебня фр 40-70мм.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	ЛРС 2-1 п 88	м2	465	70,42	32 746,86
37	Розлив вяжущих	ЛРС 2-1 п 89	т	0,558	96752,01	53 987,62
38	Битум. Разогревание в котлах	ЛРС 2-1 п 90	т	0,558	108997,63	60 820,68
39	Устройство покрытий толщ 4см из горячих асфальтобетонных крупнозернистых смесей	ЛРС 2-1 п 91	м2	465	1 907,14	886 820,10
40	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины к=4	ЛРС 2-1 п 92	м2	465	883,99	411 055,35
41	Розлив вяжущих	ЛРС 2-1 п 93	т	0,34	96752,01	32 895,68
42	Битум. Разогревание в котлах	ЛРС 2-1 п 94	т	0,34	108997,63	37 059,19
43	Покрытия из горячих асфальтобетонных мелкозернистых плотных смесей толщ 4см.. Устройство.	ЛРС 2-1 п 95	м2	465	2172,6	1 010 259,00
	Дорожные знаки					

44	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	ЛРС 2-1 п 99	шт	28	5642,19	157981
45	Фундаменты- столбы бетонные.Устройство	ЛРС 2-1 п 101	м3	5,6	29533,11	165385
46	Бетон тяжелый класса В-15	ЛРС 2-1 п 102	м3	5,712	620,86	3546
47	Опоры дорожных знаков	ЛРС 2-1 п 103	т	0,49406	222361,29	109860
48	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В-700мм со световозвращающей пленкой типа 1СТ РК 1125 *2002	ЛРС 2-1 п 104	шт	7	9995,63	69969
49	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А-700мм, со световозвращающей пленкой типа 1СТ РК 1125 *2002	ЛРС 2-1 п 105	шт	14	6594,31	92320
50	Знаки дорожные односторонние круглые 3.27,D-700мм со световозвращающей пленкой типа 1СТ РК 1125 *2002	ЛРС 2-1 п 106	шт	4	9497,53	37990
51	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.2.3, размерами 400мм х 200мм со световозвращающей пленкой типа 1СТ РК 1125 *2002	ЛРС 2-1 п 107	шт	4	2891,22	11565
52	Проезжая часть. Разметка краской.Ширина линии 0,1м , сплошная	ЛРС 2-1 п 109	км линии	0,28	31992,33	8958
53	Проезжая часть. Разметка краской.Ширина линии 0,1м , пунктирная, шаг 3:1	ЛРС 2-1 п 110	км линии	0,08	26841,31	2147
54	Проезжая часть. Разметка краской.Ширина линии 0,1м , пунктирная, шаг 1:1	ЛРС 2-1 п 111	км линии	0,185	21690,3	4013
55	Проезжая часть. Разметка краской.Ширина линии 0,1м , пунктирная, шаг 1:3	ЛРС 2-1 п 112	км линии	0,055	16539,28	910
56	Разметка проезжей части №1.20	ЛРС 2-1 п 113	м2 окраш. поверхности	25,6	434,55	11124
57	минус ст-ть материалов					
58	Щебень из плотных горных пород для строительных работ фр 20-40	ЛРС 2-1 п 15поз11	т	1224,15	-4192,34	-5132065,588
				Итого		2 241 260,50
				ВЗиС 3,9%*0,8		69 927,33
				Итого:		2 311 187,82
				Зимнее удорожание 1,62%		37 441,24
				Итого по смете в ценах 2		2 348 629,07
				НДС 12%		281 835,49
				Стоимость строительства		2 630 464,55
				С коэф. 0,98000002922		2 577 855,34

ЗАКАЗЧИК:
"Аппарат акима поселка Зачаганск г.Уральска"
_____/Кадыров А.Ж/

ПОДРЯДЧИК:
АО "Орал жолдары":
_____/Курманов А.С./

Технадзор ТОО «Ақпатер Құрылыс Жол»
эксперт по техническому надзору _____/Нуралиев К.Р./