Приложение
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«22» ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АРВИС» г. Костанай ул. Карбышева 2/3***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Аветисян Рубика Жораевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция улицы Павлова в границах ул. Чехова - ул. Каирбекова в г. Костанай»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», Руководитель Тарасов Алексей Николаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Энергетик-Костанай», ТОО «АиФ», ТОО «Спецстрой-КБ», ТОО «KZ Project Stroy Innovation», ТОО «Достар-09», ИП «Кнаус В. К.», ТОО «СВЭМ»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ПСК Капстройпроект» заказ № 195-2016***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приказ № 350-П от 28.07.2017 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	1,536		1,536	

Площадь дорожной одежды проезжей части	м²	28 325		31 246,02	
Площадь тротуарного покрытия, в т.ч. техническая полоса	м²	9 590		10 419,21	
Покрытие дорожной одежды / тротуаров		ЩМА, а/б / брусчатка		ЩМА, а/б / брусчатка	
Площадь газонов	м²	3 568		2 810,9	
Пересадка деревьев	шт	62		0	
Перильное ограждение	м	615		422	
Дорожные знаки	шт	312		219	
Уличное освещение *(светильники / кабель АВВг 4х25)*	шт /м	122 / 4 960		122 / 4 960	
Светофорные объекты	шт	3		3	
Наружный газопровод	м	152		83,1	
Наружные сети теплоснабжения	м	381		398,5	
Наружный водопровод *(протяженность, ж/б колодцы, ж/б камеры)*	м / шт / шт	2 396 / 85 / 5		2 332 / 83 / 3	
Наружная канализация *(протяженность, ж/б колодцы)*	м / шт	547,7 / 20		542,6 / 23	
Наружная телефонизация	м / шт	1 767,5 / 20		1 767,5 / 20	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Дорожная одежда проезжей части, стоянок, съездов *– подстилающий слой из песка, основание из щебеночно-песчаной смеси, основание из щебеночно–песчаной смеси укрепленной цементом, нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки I, верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20; установка бортового камня БР 100.30.18.* ***Дорожная одежда на тротуарах, технологической полосе*** *– основание из щебня, основание из песка, покрытие из тротуарной плитки, установка бортового камня БР 100.20.08.* ***Озеленение*** *– посев газонов.* ***Обустройство улицы*** *– установка перильного ограждения, установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки.* ***Наружный водопровод*** *– устройство наружного водопровода из труб п/э с устройством ж/б колодцев и камер.* ***Наружная канализация*** *– устройство наружной канализации из труб п/э с устройством ж/б колодцев.* ***Наружные сети теплоснабжения*** *– устройство наружных сетей теплоснабжения, устройство ж/б камер.* ***Наружная телефонизация*** *– устройство сетей телефонизации, устройство ж/б колодцев.* ***Наружный газопровод*** *– устройство переходов наружных сетей газоснабжения с устройством футляров.* ***Светофорные объекты*** *– установка транспортных светофоров и пешеходных светофоров на трех перекрестках.* ***Уличное освещение*** *– опоры металлические, кабель АВВГ 4х25 мм, светильники.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2017 г* ;

месяц, год

окончание работ *сентябрь 2019 г* ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6* ;

фактически, месяц: *6* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „Казахтелеком" Нач. УТО НС Асаев С.К

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

М.П.

ТОО Кобасы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

М.П.

ТОО „КТК"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

М.П.

КсПР АО „КазТрансГаз Айнак"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

М.П.

КГЭС Бахтыбаев Абдрахманович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция улицы Павлова в границах ул. Чехова – ул. Каирбекова в г. Костанай»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

антирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аветисян Р. Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «Спецстрой-КБ» *Жандауов Е. Ж.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО «Энергетик-Костанай» *Мельников В. И.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО «АиФ» *Новиков Ф. В.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО «Достар-09» *Шудегов Д. В.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО «СВЭМ» *Шиповских С. И.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО «KZ Project Stroy Innovation» *Тюлебаев М. Ж.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ИП «Кнаус В. К.» *Кнаус В. К.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.