Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление координации занятости и социальных программ акимата СКО"

Казахстан, г. Петропавловск, ул.Абая, 64, телефон 8 7152 467239

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Доломит"
БИН: 990840002099, Казахстан, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 73 , телефон 8 7152 619273

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Абая 64

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата СКО" по адресу: г.Петропавловск, ул.Абая 64

Договор подряда № 29 от 19.02.2021 года

Акт выполненных работ №1 за май 2021 года

на КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-1											
			Раздел 1 Демонтажные работы											
1	4	1146-0401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %**	м2		16,4	1860,03	169,74	30505	2784		20995	55620	
							1690,29	87,77	27721	1439		4120		
2	6	1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия на 1 этаже НР = 72 %**	м2		194	110,94	2,85	21522	553		15303	39772	
							108,09	1,47	20969	285		2946		
3	7	1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %**	м2		48,1	823,91	31,58	39630	1519		28005	73046	
							792,33	16,33	38111	786		5411		
			Итого по разделу 1						**168438**					

3.1 Окна

	13	1110-0501-0107	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %**	**м2 проемов**	**3,6**	3833,51	220,9	13801	795	5868	5414	20751
						1982,61	105,92	7137	381		1537	
5	14	1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %**	**м2 проемов**	**12,8**	2445,68	214,86	31305	2750	14396	11159	45860
						1106,12	104,65	14158	1340		3397	
6	16	2109-0201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-**	**м2**	**64,66**	24589		1589925		1589925		1717119
						–					127194	
7	17	1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %**	**п/м**	**10,7**	1809,47	12,24	19361	131	16247	2195	23281
						278,82	6,07	2983	65		1725	
8	18	2109-0205-0109	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**12,8**	2958		37862		37862		40891
						–					3029	
9	19	2109-0206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**14**	111		1554		389		1678
						–					124	
10	20	1126-0201-0505	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо. Теплоизоляция подоконных досок пенополистеролом. /прим/ НР = 72 %**	**м3 изоляции**	**0,1346**	45123,69	1105,08	6074	149	4003	1435	8109
						14277,45	528,4	1922	71		601	

	21	1134-0108-0401	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 72 %**	**м2 поверхности**	**16,83**	501,52	7,57	8441	127		6030	15629
						493,95	3,72	8312	63		1158	
12	22	2111-0401-0103	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,84**	19372		16273		16273		17574
						–					1302	
13	23	1110-0405-0101	**Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по каркасу гипсокартонными листами /прим/ НР = 72 %**	**м откоса**	**93,2**	649,61	6,05	60544	564	17680	30620	98457
						453,86	2,45	42299	228		7293	
14	24	2113-0816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,042**	2819622		118424		118424	–	127898
											9474	
15	25	1110-0111-0401	**Наличники. Установка и крепление НР = 72 %**	**м коробок**	**93,2**	244,6	5,71	22797	532	13548	6465	31603
						93,53	2,82	8717	263		2341	
16	26	2109-0105-0501	**Наличники оконные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88 /прим/**	**м**	**93,2**	265		24698		24698	–	26674
						–		–		–	1976	
17	27	1211-0102-1102	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с постиран. НР = 72 %**	**м2**	**4,39**	5955,79	–	26146	–	4133	15849	45354
						5014,21	–	22012	–	–	3360	
18	28	1115-0402-0203	**Фасады. Окраска наружных откосов с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхно**	**4,39**	231,74	1,79	1017	8	437	415	1547

						130,45	0,85	573	4	–	115
19	29 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	11,4	981,35	2,15	11187	25	7786	2440	14718
					296,2	1,09	3377	12	–	1090	
		Итого по разделу 3					2237145				

Раздел 4 Полы

4.1 1-ый этаж

20	40 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	82,9	2769,14	26,78	229562	2220	188156	29015	279263
					472,69	13,42	39186	1113		20686	
21	43 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /прим/ НР = 72 %	м2 покрытия	26,3	5466,9	93,23	143779	2452	103561	28014	185537
					1435,98	43,43	37766	1142		13743	

4.2 2-ой этаж

22	46 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	194	2769,14	26,78	537213	5195	440316	67900	653522
					472,69	13,42	91702	2603		48409	
23	49 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	154	283,81	2,8	43707	431	27812	11257	59360
					100,41	1,11	15463	171		4397	
24	50 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /прим/ НР = 72 %	м2 покрытия	84,5	5466,9	93,23	461953	7878	332735	90007	596117
					1435,98	43,43	121340	3670		44157	

	51 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	63,5	1565,89	16,34	99434	1038	77872	15039	123631
					323,22	5,73	20524	364		9158	
		Итого по разделу 4					1897431				

Раздел 5 Отделочные работы

5.1 1-ый этаж

26	52 1211-0101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	58	3420,97	15,79	198416	916	28674	121895	345936
					2910,8	8,16	168826	473		25625	
27	53 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	82,9	1672,33	30,3	138636	2512	27558	79616	235712
					1309,6	24,27	108566	2012		17460	
28	54 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	82,9	485,38	3,71	40238	307	9641	21918	67129
					365,38	1,83	30290	152		4972	
29	56 1211-0101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	77,5	2566,75	14,69	198923	1138	35872	117001	341199
					2089,2	7,6	161913	589		25274	
30	57 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	229	1501,65	27,41	343878	6277	104378	171473	556579
					1018,44	21,55	233223	4935	–	41228	

	59	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	229	434,64	3,71	99533	850	24345	53825	165626
						324,62	1,83	74338	419	–	12269	
		5.2 2-ой этаж										
32	60	1211-0101-0409	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	70	3420,97	15,79	239468	1105	34607	147116	417510
						2910,8	8,16	203756	571		30927	
33	61	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	223	1672,33	30,3	372930	6757	74132	214166	634063
						1309,6	24,27	292041	5412		46968	
34	62	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	223	485,38	3,71	108240	827	25933	58959	180575
						365,38	1,83	81480	408	–	13376	
35	64	1211-0101-0203	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	175	2566,75	14,69	449181	2571	81001	264197	770448
						2089,2	7,6	365610	1330	–	57070	
36	65	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	413,5	1501,65	27,41	620932	11334	188473	309626	1005003
						1018,44	21,55	421125	8911	–	74445	

66 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	429,5	434,64	3,71	186678	1594	45660	100951	310640
				324,62	1,83	139424	786	–	2365	
	Итого по разделу 5					5 030 421				

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**9333435**
Итого с коэффициентом конкурсного ценов предложения К=0,9754668192	Тенге	**9104456,56**
НДС 12%	Тенге	**1092534,79**
Всего	Тенге	**10196991,35**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Доломит" БИН: 990340002099
Директор Гамаюнов Евгений Александрович

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление координации занятости и социальных программ акимата СКО" БИН 970540000913
Руководитель Кошманов Алмаз Темирбулатулы

Эксперт технического надзора: _____
Сыдыков Айдар Ауганович аттестат № KZ74VJE00022727

Эксперт технического надзора: _____
Боскымбаев Даниял Болгабекович аттестат № KZ80VJE00039303

Эксперт авторского надзора: _____
Фомин Евгений Владимирович, аттестат № KZ44VJE00063619