Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Спецстрой-КБ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ул. Павлова в границах ул. Чехова и ул. Каирбекова в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодороги**

(наименование)

Договор субподряда **№ 26-СУБ/18** от **04.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2018 года
Локальная смета 2-1-7
Устройство автодороги (улица Павлова)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Павлова				
1	**1**	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/**	**м3**	**7,561**	**32,60**	**247**
			Накладные расходы			***5,81***	***44***
			Сметная прибыль			***2,41***	***18***
2	**2**	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**7,561**	**103,21**	**780**
			Накладные расходы			***18,40***	***139***
			Сметная прибыль			***7,65***	***58***
3	**3**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**7,561**	**164,17**	**1241**
			Накладные расходы			***29,39***	***222***
			Сметная прибыль			***12,16***	***92***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**12,854**	**673,34**	**8655**
			Накладные расходы			***25,13***	***323***
			Сметная прибыль			***49,88***	***641***
5	**5**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,561**	**17,78**	**134**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,80*	*29*
			Сметная прибыль			*1,32*	*10*
6	**6**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,505**	**2743,00**	**34300**
			Накладные расходы			*248,70*	*3110*
			Сметная прибыль			*203,19*	*2541*
7	**7**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)+ Основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 20 см.**	**м2 основания**	**39,077**	**807,17**	**31542**
			Накладные расходы			*72,80*	*2845*
			Сметная прибыль			*59,79*	*2336*
8	**8**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчаной смеси. Устройство . Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**39,077**	**227,50**	**8890**
			Накладные расходы			*15,99*	*625*
			Сметная прибыль			*16,85*	*659*
9	**9**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0186**	**101458,04**	**1890**
			Накладные расходы			*4129,42*	*77*
			Сметная прибыль			*7515,41*	*140*
10	**10**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /10см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**28,480**	**1429,41**	**40710**
			Накладные расходы			*81,73*	*2328*
			Сметная прибыль			*105,88*	*3016*
11	**11**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 10 см/**	**м2 покрытия**	**28,480**	**1941,94**	**55307**
			Накладные расходы			*73,03*	*2080*
			Сметная прибыль			*143,85*	*4097*
12	**12**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0093**	**101458,04**	**945**
			Накладные расходы			*4129,42*	*38*
			Сметная прибыль			*7515,41*	*70*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на битуме БНД90/130**	**м2**	**28,480**	**1608,62**	**45813**
			Накладные расходы			***88,46***	***2519***
			Сметная прибыль			***119,16***	***3394***
14	**14**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до 5 см/**	**м2 покрытия**	**28,480**	**366,95**	**10451**
			Накладные расходы			***13,79***	***393***
			Сметная прибыль			***27,18***	***774***
15	**15**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**6,400**	**2095,94**	**13414**
			Накладные расходы			***397,31***	***2543***
			Сметная прибыль			***155,25***	***994***
16	**16**	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,3456**	**32026,83**	**11068**
			Накладные расходы			***1195,29***	***413***
			Сметная прибыль			***2372,36***	***820***
17	**17**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**260**	**1943,39**	**505282**
			Накладные расходы			***391,62***	***101820***
			Сметная прибыль			***143,95***	***37428***
18	**18**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,160**	**37581,49**	**156339**
			Накладные расходы			***1402,59***	***5835***
			Сметная прибыль			***2783,81***	***11581***
19	**19**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, Н=0,15м**	**м2 покрытия**	**465,600**	**924,24**	**430328**
			Накладные расходы			***160,05***	***74518***
			Сметная прибыль			***68,46***	***31876***
20	**20**	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м**	**м2 покрытия**	**465,600**	**157,09**	**73141**
			Накладные расходы			***14,71***	***6847***
			Сметная прибыль			***11,64***	***5418***
21	**21**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**23,280**	**2743,00**	**63857**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***248,70***	***5790***
			Сметная прибыль			***203,19***	***4730***
22	**22**	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**465,600**	**534,98**	**249086**
			Накладные расходы			***191,64***	***89228***
			Сметная прибыль			***39,63***	***18451***
23	**23**	**21-040509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**465,600**	**1834,69**	**854230**
			Накладные расходы			***68,47***	***31881***
			Сметная прибыль			***135,90***	***63276***
			ИТОГО:				**2 597 651,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**333 646,00**
			Сметная прибыль				**192 419,00**
			Итого с временными		**1,3 %**	**33 769,00**	**2 631 420,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,8 %**	**47 366,00**	**2 678 786,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**321 454,00**	**3 000 240,00**
			Итого с учетом скидки				**3 000 000,00**

Представитель субподрядчика:

Директор _____ **Жандауов Е. Ж.**

Представитель генподрядчика:

Директор _____ **Аветисян Р. Ж.**