Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №1
приемки выполненых работ за апрель 2015г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 6088429 тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0108-14-1	**Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м кабинет Директора (материал Заказчика-Газобетон)**	85,42	394,89	31,79	33731	2715	23681	1,44	123
		м2		223,04	11,90	19052	1017	118	0,06	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			33731	2715			123
			Тенге			19052	1017			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33731				
		Материалы -	Тенге			4944				
		Всего заработная плата -	Тенге				20069			
		Местные материалы -	Тенге			7020				
		Накладные расходы -	Тенге			23681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				23621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				23621			
		РАЗДЕЛ 2.								
2	Е0108-22-1	**Кладка стен из шлакоблоков-парапет**	44,4	1822,13	428,75	80903	19037	44194	4,28	190
		м3		683,10	160,42	30330	7123	118	0,78	35
3	С Договорная	**Шлакоблоки**	2775	49,63	--	137725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,1776	74081,60	485,47	13157	86	2028	64,86	12
		т		9496,13	181,12	1687	32	118	0,89	--
5	Е0108-6-5	**Кирпичная кладка стен вентшахт на кровле**	2,9	2923,60	388,02	8478	1125	4020	6,00	17
		м3		1029,83	144,90	2986	420	118	0,71	2
6	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,0116	74081,60	485,47	859	6	132	64,86	1
		т		9496,13	181,12	110	2	118	0,89	--
7	С Договорная	**Кирпич силикатный**	855,5	15,40	--	13177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0146-22-1прим.	Заделка оконных проемов шлакоблоком толщ.400мм	4,6	4225,18	177,13	19436	815	12450	16,82	77
		м3		2639,25	67,27	12141	309	100	0,32	1
9	Е0146-22-1прим.	Заделка оконных проемов шлакоблоком толщ.200мм	1,2	4225,18	177,13	5070	213	3248	16,82	20
		м3		2639,25	67,27	3167	81	100	0,32	--
10	С Договорная	Шлакоблоки	359,6	49,63	--	17847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0232	74081,60	485,47	1719	11	265	64,86	2
		т		9496,13	181,12	220	4	118	0,89	--
12	Е0108-22-1	Кладка выхода на кровлю из шлакоблоков	1,5	1822,13	428,75	2733	643	1493	4,28	6
		м3		683,10	160,42	1025	241	118	0,78	1
13	С Договорная	Шлакоблоки	93,75	49,63	--	4653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,006	74081,60	485,47	444	3	69	64,86	--
		т		9496,13	181,12	57	1	118	0,89	--
15	Е0108-22-1	Кладка стен оконных проемов из шлакоблоков	0,5	1822,13	428,75	911	214	498	4,28	2
		м3		683,10	160,42	342	80	118	0,78	--
16	С Договорная	Шлакоблоки	31,25	49,63	--	1551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-22-1прим.	Кладка перегородок из шлакоблока толщ.200мм на 2-ом этаже ЦОН	1,45	1822,13	428,75	2642	622	1443	4,28	6
		м3		683,10	160,42	990	233	118	0,78	1
18	С Договорная	Шлакоблоки	90	49,63	--	4467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0059	74081,60	485,47	437	3	67	64,86	--
		т		9496,13	181,12	56	1	118	0,89	--
20	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен 1й эт.из шлакоблока толщ.200мм	1,48	1822,13	428,75	2697	635	1473	4,28	6
		м3		683,10	160,42	1011	237	118	0,78	1
21	С Договорная	Шлакоблоки	92,5	49,63	--	4591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича на 2ом этаже	40,25	489,79	39,94	19714	1608	13000	1,64	66
		м2		258,75	14,96	10415	602	118	0,07	3
23	С Договорная	Кирпич силикатный	1570	15,40	--	24182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(крышка вентшахты)	0,6	11601,33	277,26	6961	166	995	9,27	6
		м3		1474,88	104,74	885	63	105	0,51	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05874	68800,00	--	4041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-22-1	Бетонирование лестничных площадок	3,2	11601,33	277,26	37124	887	5308	9,27	30
		м3		1474,88	104,74	4720	335	105	0,51	2
27	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1705	71100,00	--	12123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,5	8138,50	299,55	36623	1348	3824	4,53	20
		м3		706,39	102,88	3179	463	105	0,40	2
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2256	68800,00	--	15521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,74335	99004,51	349,88	73595	260	29791	227,70	169
		1т		38036,25	131,96	28274	98	105	0,64	--
31	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	Монтаж трубопров. водосточной системы с врезкой отводов и углов поворота	28	238,81	8,50	6687	238	7176	1,33	37
		м		212,18	3,19	5941	89	119	0,02	--
32	СДоговорная	Труба д.109 мм	0,2884	61610,63	--	17769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	СДоговорная	отводы/полуотводы	10	684,56	--	6846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,58	22,68	0,06	217	1	58	0,03	--
		м2		6,68	0,02	64	--	90	--	--
35	Е0109-62-5	Изготовление ступеней из стали угловой №50-62шт	1,06091	32767,61	6446,08	34763	6839	24848	138,00	146
		т		24840,00	1184,26	26353	1256	90	5,08	5
36	СДоговорная	Сталь угловая №50 .сталь листовая	1,1033464	37035,38	--	40863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-29-1	Монтаж мк ступеней	1,06091	13142,23	6297,25	13943	6681	7239	33,24	35
		т		5796,00	1785,80	6149	1895	90	6,28	7
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	59,52	22,68	0,06	1350	3	359	0,03	2
		м2		6,68	0,02	398	1	90	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			675819	41443			853
			Тенге			140498	13568			62
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			627113				
Материалы -			Тенге			82728				
Всего заработная плата -			Тенге				118413			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			305355				
	Местные материалы -		Тенге			103111				
		Накладные расходы -	Тенге			131890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19784			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			804544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							788
		Сметная заработная плата -	Тенге				138197			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48706				
	Материалы -		Тенге			2685				
	Всего заработная плата -		Тенге				35653			
		Накладные расходы -	Тенге			32088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4813			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4848				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				40466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			890185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							997
		Сметная заработная плата -	Тенге				178663			
		РАЗДЕЛ 3.Кровельные работы								
39	Е0112-15-3	**Прокладка пароизоляционной пленки "Изоспан"**	258	14,47	1,14	3732	294	4226	0,08	21
		м2		13,33	0,44	3439	113	119	--	1
40	СДоговорная	**Пленка "Изоспан Д-297"**	283,8	46,21	--	13114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0110-14-1	**Установка стропил(кровля)**	8,11	24301,49	384,42	197085	3118	39434	25,42	206
		м3		3907,13	144,90	31687	1175	120	0,71	6
42	СДоговорная	**Дюбель-гвоздь**	800	2,98	--	2382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СДоговорная	**Саморезы**	2975	1,72	--	5109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-9-4прим.	**Устройство опорных стул.**	6	208,63	3,75	1252	22	1437	1,24	7
		м2		198,20	1,43	1189	9	120	0,01	--
45	СДоговорная	**Фанера многослойная**	2	3449,37	--	6899	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0112-13-3	**Утепление насухо в один слой толщ.200мм**	258	96,57	5,43	24915	1400	25654	0,46	120
		м2		81,51	2,05	21030	528	119	0,01	3
47	Е0112-13-4	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	258	68,31	5,43	17624	1400	19935	0,36	93
		м2		62,88	2,05	16224	528	119	0,01	3
48	С Договорная	**Маты теплоизоляционные**	55,692	1779,15	--	99084	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0112-15-3	Прокладка пароизоляционной пленки "Изоспан"	258	14,47	1,14	3732	294	4226	0,08	21
		м2		13,33	0,44	3439	113	119	--	1
50	СДоговорная	Пленка "Изоспан Д-297"	283,8	46,21	--	13114	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0112-13-3прим.	Прокладка плит ОСБ	516	96,57	5,43	49830	2801	51309	0,46	239
		м2		81,51	2,05	42060	1056	119	0,01	5
52	С Догворная	Плиты ОСб	526,32	435,71	--	229323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0110-14-1прим.	Установка стоек из бруса(парапет)	0,9	24301,49	384,42	21871	346	4376	25,42	23
		м3		3907,13	144,90	3516	130	120	0,71	1
54	Е0112-15-3	Прокладка пароизоляционной пленки "Изоспан"-парапет	108	14,47	1,14	1562	123	1769	0,08	9
		м2		13,33	0,44	1439	47	119	--	--
55	С Договорная	Пленка "Изоспан"-парапет	118,8	46,21	--	5490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0112-13-3прим.	Устройство обшивки парапета плит ОСБ	108	96,57	5,43	10430	586	10739	0,46	50
		м2		81,51	2,05	8803	221	119	0,01	1
57	С Договорная	Плиты ОСб	110,16	435,71	--	47998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0112-13-3	Утепление насухо в один слой толщ.50мм	90	96,57	5,43	8691	489	8949	0,46	42
		м2		81,51	2,05	7336	184	119	0,01	1
59	С Договорная	Минплита толщ.50мм	4,5	6898,75	--	31044	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0112-15-3	Прокладка ветрозащтиной пленки "Изоспан"-парапет	108	14,47	1,14	1562	123	1769	0,08	9
		м2		13,33	0,44	1439	47	119	--	--
61	С Договорная	Пленка "Изоспан"-парапет	118,8	46,21	--	5490	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	СДоговорная	Саморезы	6840	1,72	--	11746	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-12-1прим.	Кровельная плита выхода на кровлю из фанеры	3	105,92	6,30	318	19	357	0,60	2
		м2		96,77	2,38	290	7	120	0,01	--
64	СДоговорная	Фанера многослойная	1	3449,37	--	3449	--	--	--	--
		лист		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			816847	11015			840
			Тенге			141892	4159			20
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			816847				
Материалы -			Тенге			189699				
Всего заработная плата -			Тенге				146051			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			474241				
		Накладные расходы -	Тенге			174181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26127			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1050490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							947
		Сметная заработная плата -	Тенге				172179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1050490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							947
		Сметная заработная плата -	Тенге				172179			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1526398	55173			1816
			Тенге			301443	18743			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1477691				
	Материалы -		Тенге			277370				
	Всего заработная плата -		Тенге				284533			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			779596				
	Местные материалы -		Тенге			110131				
		Накладные расходы -	Тенге			329753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1915891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1874
		Сметная заработная плата -	Тенге				333996			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48706				
	Материалы -		Тенге			2685				
	Всего заработная плата -		Тенге				35653			
		Накладные расходы -	Тенге			32088				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4813			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4848				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				40466			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2001532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2084
		Сметная заработная плата -	Тенге				374463			
		Временные зд.и сооружения 1,44%	**Тенге**			**28822**				
		Итого с временными	**Тенге**			**2030354**				
		Зимние удорожания 2,64%	**Тенге**			**53601**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**2083955**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			**5329507**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			**106590**				
		Итого:	**Тенге**			**5436097**				
		НДС 12%	**Тенге**			**652332**				
		Итого:	**Тенге**			**6088429**				

Сдал:_____

Принял: Н.Н. - Кринова Г. Г.

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №2
приемки выполненых работ за апрель 2015г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 1005416 тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0108-22-1	**Кладка перегородок из шлакоблоков толщ.200мм**	5,6	1822,13	428,75	10204	2401	5574	4,28	24
		м3		683,10	160,42	3825	898	118	0,78	4
2	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,0202	74081,60	485,47	1496	10	231	64,86	1
		т		9496,13	181,12	192	4	118	0,89	--
3	Е0153-2-4	**Разборка кладки стен из шлакобетонных камней**	5,6	7170,12	2961,81	40153	16586	30566	28,42	159
		м3		4208,31	931,20	23567	5215	106,2	5,06	28
4	Е0153-11-1прим.	**Подъем шлакоблоков**	8,9	445,05	--	3961	--	4278	2,78	25
		т		445,05	--	3961	--	108	--	--
5	С Договорная	**Потери Шлакоблока -10%**	35	63,32	--	2216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С Договорная	**Потери Сетки из проволоки Вр1-д.4-10%**	14	59,90	--	839	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			58869	18997			209
			Тенге			31545	6117			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58869				
		Материалы -	Тенге			1490				
		Всего заработная плата -	Тенге				37661			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3055				
		Местные материалы -	Тенге			3782				
		Накладные расходы -	Тенге			40648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6097			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				43759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				43759			
		РАЗДЕЛ 2.Усиление балок ,перекрытия 1го,2го этажа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-12-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Усиление- монтаж дублирующих балок 1го эт.	0,2934	60819,06	1047,81	17844	307	17653	334,65	98
		т		59771,25	395,90	17537	116	100	2,29	1
8	С Договорная	Стоимость мк балок	0,3051	82187,69	--	25075	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0109-24-1	Монтаж опорных узлов из стали угловой №100	0,01098	15802,63	4625,75	174	51	115	64,98	1
		т		10453,50	1232,64	115	14	90	4,38	--
10	С Договорная	Стоимость сталь угловая №100	0,0114192	38105,20	--	435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,45	22,68	0,06	373	1	99	0,03	1
		м2		6,68	0,02	110	--	90	--	--
12	Е0146-12-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Усиление- монтаж дублирующих балок 2го эт.	0,1956	60819,06	1047,81	11896	205	11769	334,65	65
		т		59771,25	395,90	11691	77	100	2,29	--
13	С Договорная	Стоимость мк балок	0,20342	82187,69	--	16719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-24-1	Монтаж опорных узлов из стали угловой №100	0,00732	15802,63	4625,75	116	34	77	64,98	--
		т		10453,50	1232,64	77	9	90	4,38	--
15	С Договорная	Стоимость сталь угловая №100	0,0076128	38105,20	--	290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,28	22,68	0,06	233	1	62	0,03	--
		м2		6,68	0,02	69	--	90	--	--
17	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03 К=2	Монтаж балок(криволинейного сечения) под крепление витража	0,1072	19035,17	12030,89	2041	1290	868	38,59	4
		т		7004,28	1987,85	751	213	90	5,83	1
18	С Договорная	Стоимость мк балок	0,1072	109459,06	--	11734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-29-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6 К=0,7 К=0,5	Демонтаж косоуров	0,704	8247,36	4408,07	5806	3103	2995	19,94	14
		т		3477,60	1250,06	2448	880	90	4,40	3
20	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	0,704	13142,23	6297,25	9252	4433	4804	33,24	23
		т		5796,00	1785,80	4080	1257	90	6,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	3,8	22,68	0,06	86	--	23	0,03	--
		м2		6,68	0,02	25	--	90	--	--
22	Е0109-29-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0.6, К=0.7, К=0.5	**Демонтаж мк ступеней**	0,188	8247,36	4408,07	1551	829	800	19,94	4
		т		3477,60	1250,06	654	235	90	4,40	1
23	Е0109-29-1	**Монтаж мк ступеней**	0,188	13142,23	6297,25	2471	1184	1283	33,24	6
		т		5796,00	1785,80	1090	336	90	6,28	1
24	Е0169-2-2	**Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм**	6	1094,18	734,63	6565	4408	3471	2,31	14
		отверст		359,56	283,22	2157	1699	90	1,55	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			112661	15845			231
			Тенге			40804	4837			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91251				
	Материалы -		Тенге			487				
	Всего заработная плата -		Тенге				33483			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54253				
		Накладные расходы -	Тенге			33077				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4962			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				38445			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21409				
	Материалы -		Тенге			1272				
	Всего заработная плата -		Тенге				12158			
		Накладные расходы -	Тенге			10942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1941				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				13799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			166080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата -	Тенге				52244			
		РАЗДЕЛ 3.Подвал(Элеваторный узел, узел ввода водопровода)								
25	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева**	2,5	109,40	84,82	274	212	126	0,17	--
		м3		24,59	13,42	61	34	133	0,05	--
26	С Договорная	**Отсев**	4,125	51,34	--	212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	25	202,86	15,44	5072	386	2040	0,42	11
		м2		60,55	5,80	1514	145	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	300	27,36	0,77	8207	231	373	0,01	2
		м2		0,72	0,29	217	86	123	--	--
29	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0505	5571,68	376,43	281	19	123	13,34	1
		1т		2173,50	142,31	110	7	105	0,69	--
30	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0505	50800,00	--	2565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16611	848			13
			Тенге			1902	272			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16611				
	Материалы -		Тенге			176				
	Всего заработная плата -		Тенге				2174			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2777				
	Местные материалы -		Тенге			10907				
		Накладные расходы -	Тенге			2663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2574			
		РАЗДЕЛ 4.Гараж								
31	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	26	202,86	15,44	5274	402	2122	0,42	11
		м2		60,55	5,80	1574	151	123	0,03	1
32	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	520	27,36	0,77	14226	401	647	0,01	3
		м2		0,72	0,29	377	149	123	--	1
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2136	65900,00	--	14076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			33576	802			14
			Тенге			1951	300			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33576				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				2251			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14076				
	Местные материалы -		Тенге			16723				
		Накладные расходы -	Тенге			2769				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				415			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			38526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2667			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			221716	36493			467
			Тенге			76202	11526			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200307				
	Материалы -		Тенге			2177				
	Всего заработная плата -		Тенге				75570			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74162				
	Местные материалы -		Тенге			31412				
		Накладные расходы -	Тенге			79157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				87443			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21409				
	Материалы -		Тенге			1272				
	Всего заработная плата -		Тенге				12158			
		Накладные расходы -	Тенге			10942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1941				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				13799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			330524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				101243			
		Временные зд.и сооружения 1,44%	**Тенге**			4760				
		Итого с временными	**Тенге**			335284				
		Зимние удорожания 2,64%	**Тенге**			8851				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			344135				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			880091				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			17602				
		Итого:	**Тенге**			897693				
		НДС 12%	**Тенге**			107723				
		Итого:	**Тенге**			1005416				

Сдал:______________________ Принял: А.А. - Аринова Г. Г.

"СМУ-5"

Объем подтверждаю

Ш... ка Т.И.

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №1
приемки выполненых работ за май 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 5347500 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002прим**	**Облицовка стен фасадов зданий травертином**								
		м2	**1250**	**447,40**	**3,24**	**559253**	**4045**	**498612**	**2,19**	**2737**
				378,91	**0,99**	**473632**	**1237**	**105**	**--**	**5**
2	**С Договорная**	**Стоимость камня ТРАВЕРТИНА-РАКУШЕЧНИКА**								
		м2	**1250**	**480,49**	**--**	**600607**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**1159860**	**4045**			**2737**
			Тенге			**473632**	**1237**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1159860**				
	Материалы -		Тенге			**81576**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**474869**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**600607**				
		Накладные расходы -	Тенге			**498612**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**249**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**74792**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99508**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1757956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2991**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**549660**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1757956**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2991**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**549660**			
		Временные зд.и сооружения 1,44%	**Тенге**			**25315**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными	**Тенге**			**1783271**				
		Зимние удорожания 2,64%	**Тенге**			**47078**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**1830349**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			**4680935**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			**93619**				
		Итого:	**Тенге**			**4774554**				
		НДС 12%	**Тенге**			**572946**				
		Итого:	**Тенге**			**5347500**				
		Материал Заказчика(Травертин)	**Тенге**			**-1860000**				
		Итого к оплате:	**Тенге**			**3487500**				

Сдал:_____ Принял:_____

Объем подтверждаю
Ценева Т.И._____

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №2
приемки выполненых работ за май 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 3513839 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из шлакоблоков	12,7	1822,13	428,75	23141	5445	12641	4,28	54
		м3		683,10	160,42	8675	2037	118	0,78	10
2	С Договорная	Шлакоблоки	793,75	49,63	--	39394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0528	60781,60	485,47	3209	26	603	64,86	3
		т		9496,13	181,12	501	10	118	0,89	--
4	Е0108-22-1прим.	Кладка перегородок из шлакоблока толщ.200мм 3го этажа	9,7	1822,13	428,75	17675	4159	9655	4,28	41
		м3		683,10	160,42	6626	1556	118	0,78	8
5	С Договорная	Шлакоблоки	606,25	49,63	--	30089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,048	60781,60	485,47	2918	23	548	64,86	3
		т		9496,13	181,12	456	9	118	0,89	--
7	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м кабинет Директора (материал Заказчика-Газобетон)	10,8	394,89	31,79	4265	343	2994	1,44	16
		м2		223,04	11,90	2409	129	118	0,06	1
8	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпичана 3го этажа(в т.ч. эл.щитовая)	50	492,23	39,94	24611	1997	16149	1,64	82
		м2		258,75	14,96	12938	748	118	0,07	4
9	С Договорная	Кирпич	2253	15,40	--	34702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпичана 2го этажа(эл.щитовая)	9,3	492,23	39,94	4578	371	3004	1,64	15
		м2		258,75	14,96	2406	139	118	0,07	1
11	С Договорная	Кирпич	353	15,40	--	5437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж поддерживающих стоек для перегородок 2го и 3го этажей	1,2265	4517,88	3290,57	5541	4036	2142	6,76	8
		т		1227,30	713,11	1505	875	90	2,28	3
13	С Договорная	Стойки(трубоквадрат)	1,2265	41128,43	--	50444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-62-1	Изготовление мк перемычек	0,1612	35798,54	16514,69	5771	2662	3256	105,57	17
		т		19002,60	3438,57	3063	554	90	11,75	2
15	Е0109-25-1	Монтаж мк перемычек	0,1612	5659,78	2323,02	912	374	463	16,22	3
		т		2613,38	577,79	421	93	90	2,06	--
16	С Договорная	Стоимость швеллера №20	0,0442	51350,22	--	2270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С Договорная	Стоимость трубоквадрата -60	0,117	41080,18	--	4806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0146-27-3прим.	Пробивка проемов в стене из шлакоблока	0,112	3421,79	1424,24	383	160	284	12,19	1
		м3		1997,55	538,20	224	60	100	2,62	--
19	Е0146-35-2прим.	Пробивка проемов в ж/б плите перекрытия	0,010206	3953,08	1983,99	40	20	28	12,05	--
		м3		1969,09	750,38	20	8	100	3,66	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			260187	19617			245
			Тенге			39245	6218			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247963				
	Материалы -		Тенге			9998				
	Всего заработная плата -		Тенге				38951			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			167143				
	Местные материалы -		Тенге			24023				
		Накладные расходы -	Тенге			45906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				45837			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12224				
	Материалы -		Тенге			162				
	Всего заработная плата -		Тенге				6512			
		Накладные расходы -	Тенге			5861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				879			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1085				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				7391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			330670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				53227			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Кровельные работы								
20	Е0110-14-1прим.	Установка каркаса из бруса парапетной крышки м3	0,76	24301,49 3907,13	384,42 144,90	18469 2969	292 110	3695 120	25,42 0,71	19 1
21	Е0112-13-3прим.	Обшивка плитами ОсБ каркаса парапета м2	53,5	96,57 81,51	5,43 2,05	5166 4361	290 110	5320 119	0,46 0,01	25 1
22	С Договорная	Плиты ОСб м2	54,57	435,71 --	-- --	23777 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Е0110-14-1прим.	Установка каркаса из бруса на вентил.шахте м3	0,06	24301,49 3907,13	384,42 144,90	1458 234	23 9	292 120	25,42 0,71	2 --
24	Е0112-13-3прим.	Обшивка плитами ОсБ каркаса вентшахт м2	12	96,57 81,51	5,43 2,05	1159 978	65 25	1193 119	0,46 0,01	6 --
25	С Договорная	Плиты ОСб м2	12,24	435,71 --	-- --	5333 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0113-39-2	Устройство кровельного покрытия из мембраны ПВХ 1,5мм м2	258	194,29 183,71	10,58 5,17	50127 47398	2730 1335	43860 90	0,93 0,02	240 6
27	СПрайс-лист	ПВХ мембрана м2	284	575,03 --	-- --	163309 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Е0112-15-3	Прокладка иглопробивной ткани-геотекстиль м2	258	14,47 13,33	1,14 0,44	3732 3439	294 113	4226 119	0,08 --	21 1
29	СДоговорная	Геотекстиль м2	283,8	46,21 --	-- --	13114 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	СДоговорная	Стоимость оцинкованной полосы м2	565	41,07 --	-- --	23207 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	СПрайс-лист	Саморезы для дерева шт	5160	3,19 --	-- --	16478 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	СПрайс-лист	Саморезы шт	2484	1,72 --	-- --	4266 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	Е0112-15-3	Прокладка пароизоляционной пленки "Изоспан" м2	121	14,47 13,33	1,14 0,44	1751 1613	138 53	1982 119	0,08 --	10 --
34	СДоговорная	Пленка "Изоспан " м2	133,1	46,21 --	-- --	6150 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	Е0113-39-2	Устройство кровельного покрытия из мембраны ПВХ 1,5мм по парапету м2	121	194,29 183,71	10,58 5,17	23509 22229	1280 626	20570 90	0,93 0,02	113 3
36	СДоговорная	ПВХ мембрана м2	133	575,03 --	-- --	76479 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Е0120-18-1прим.	Установка водоприемных воронок и флюгарок/2шт флюгарки+4 шт воронки шт	6	86,60 73,36	6,50 2,72	520 440	39 16	584 128	0,43 0,01	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СДоговорная	Воронки	4	4278,52	--	17114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СДоговорная	Флюгарки	2	4278,52	--	8557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0120-12-8	Установка решеток вентиляционных размером 200х400 мм	18	272,38	19,50	4903	351	5133	1,29	23
		шт		214,63	8,15	3863	147	128	0,04	1
41	С131312-61прим.	Решетки жалюзийные	18	675,00	--	12150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,0223	29623,93	5111,70	661	114	473	126,50	3
		т		22770,00	800,42	508	18	90	2,93	--
43	С Договорная	Стоимость трубоквадрата -60	0,0223	41073,75	--	916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/лестницы	1,44	22,68	0,06	33	--	9	0,03	--
		м2		6,68	0,02	10	--	90	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			482338	5616			463
			Тенге			88042	2561			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464105				
	Материалы -		Тенге			17062				
	Всего заработная плата -		Тенге				85611			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358700				
		Накладные расходы -	Тенге			81147				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			577967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				97783			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			661				
	Материалы -		Тенге			39				
	Всего заработная плата -		Тенге				526			
		Накладные расходы -	Тенге			473				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				597			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17573				
	Материалы -		Тенге			729				
	Всего заработная плата -		Тенге				4467			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12150				
	Сдача и испытание -		Тенге			224				
		Накладные расходы -	Тенге			5717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				858			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1397				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			24687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			603856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							518
		Сметная заработная плата -	Тенге				103704			
РАЗДЕЛ 3.Крыльцо										
45	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	8,1	64,69	60,22	524	488	210	0,03	--
		м3		4,47	22,27	36	180	97	0,09	1
46	Е0101-162-2	Добор грунта 2 группы вручную	0,54	338,96	--	183	--	207	2,17	1
		м3		338,96	--	183	--	113	--	--
47	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,54	2350,95	--	1270	--	406	3,73	2
		м3		610,65	--	330	--	123	--	--
48	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	811,26	447,44	9735	5369	5619	1,08	13
		шт		176,99	157,46	2124	1889	140	0,64	8
49	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	532,08	279,88	1064	560	618	0,77	2
		шт		122,91	97,84	246	196	140	0,39	1
50	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	374,44	198,59	1498	794	879	0,55	2
		шт		87,72	69,24	351	277	140	0,27	1
51	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	6,36	7250,00	--	46110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	1,36	6220,00	--	8459	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная стен цокольного этажа за 2 слоя	34	251,62	4,39	8555	149	1790	0,24	8
		м2		42,95	1,66	1460	56	118	0,01	--
54	Е0106-20-1прим.	Засыпка грунтом вручную	11,23	591,81	314,95	6646	3537	4668	2,04	23
		м3		276,86	118,98	3109	1336	105	0,58	7
55	Е0106-3-4прим.	Устройство монолитной плиты крыльца толщ. до 200мм(верхняя)	2,61	7699,18	296,37	20095	774	2289	4,66	12
		м3		729,68	105,44	1904	275	105	0,46	1
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,128	52400,00	--	6707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под нижнюю плиту	1,54	2350,95	--	3620	--	1157	3,73	6
		м3		610,65	--	940	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0106-3-4прим.	Устройство монолитной плиты крыльца толщ.до 200мм(нижняя)	2,675	7699,18	296,37	20595	793	2346	4,66	12
		м3		729,68	105,44	1952	282	105	0,46	1
59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,111	52400,00	--	5816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-11-7	Установка ребер жесткости	0,059	38704,51	349,88	2284	21	2365	227,70	13
		1т		38036,25	131,96	2244	8	105	0,64	--
61	С Договорная	Стоимость швеллера №14	0,059	41073,75	--	2423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0108-27-2прим.	Устройство ступеней крыльца	12,24	1380,98	81,48	16903	997	7175	3,29	40
		м2		465,75	31,05	5701	380	118	0,15	2
63	СПрайс.лист	СКЦ с доставкой	102	63,32	--	6459	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-1-1	Замоноличевание пустот между ступенями	1,458	5410,05	75,91	7888	111	389	1,55	2
		м3		225,11	28,67	328	42	105	0,14	--
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0202	56371,68	376,43	1139	8	49	13,34	--
		1т		2173,50	142,31	44	3	105	0,69	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			177974	13600			138
			Тенге			20953	4925			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177974				
	Материалы -		Тенге			17140				
	Всего заработная плата -		Тенге				25878			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21406				
	Местные материалы -		Тенге			104875				
		Накладные расходы -	Тенге			30164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				30402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			220626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				30402			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			920499	38833			846
			Тенге			148240	13703			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			890041				
	Материалы -		Тенге			44199				
	Всего заработная плата -		Тенге				150439			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			547248				
	Местные материалы -		Тенге			128898				
		Накладные расходы -	Тенге			157217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1110093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата -	Тенге				174022			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12885				
	Материалы -		Тенге			201				
	Всего заработная плата -		Тенге				7037			
		Накладные расходы -	Тенге			6334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1153				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7988			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17573				
	Материалы -		Тенге			729				
	Всего заработная плата -		Тенге				4467			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12150				
	Сдача и испытание -		Тенге			224				
		Накладные расходы -	Тенге			5717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				858			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1397				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5324			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1155152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							991
		Сметная заработная плата -	Тенге				187333			
		Временные зд.и сооружения 1,44%	**Тенге**			**16634**				
		Итого с временными	**Тенге**			**1171786**				
		Зимние удорожания 2,64%	**Тенге**			**30935**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**1202721**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			**3075839**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			**61517**				
		Итого:	**Тенге**			**3137356**				
		НДС 12%	**Тенге**			**376483**				
		Итого:	**Тенге**			**3513839**				

Сдал:_____ Принял:_____

"СМУ-5"

Объем подтверждаю

Ценева Т.И.

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №3
приемки выполненых работ за май 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 1557015 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цокольный этаж,первый этаж								
		Монтажные работы								
1	Ц0108-409-1	**Гофрорукав по установленным конструкциям по стенам и колоннам**	600	102,37	48,90	61421	29340	29526	0,22	132
		м		39,60	12,20	23760	7320	95	0,07	42
2	прайс-лист	**Гофрорукав д.20**	600	6,85	--	4107	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	600	25,87	2,10	15523	1260	11514	0,10	60
		м		19,70	0,50	11820	300	95	--	2
4	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	150	64,14	20,80	9621	3120	3962	0,14	21
		м		23,40	4,40	3510	660	95	0,03	4
5	прайс-лист	**Кабель ВВГ 5х2,5мм2**	50	88,65	--	4433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	прайс-лист	**Кабель ВВГ 3х1,5мм2**	500	35,25	--	17627	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	прайс-лист	**Кабель ВВГ 3х2,5мм2**	200	53,05	--	10611	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Второй этаж								
		Монтажные работы								
8	Ц0108-409-1	**Гофрорукав по установленным конструкциям по стенам и колоннам**	800	102,37	48,90	81895	39120	39368	0,22	176
		м		39,60	12,20	31680	9760	95	0,07	57
9	прайс-лист	**Гофрорукав д.20**	800	6,85	--	5477	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	800	25,87	2,10	20697	1680	15352	0,10	80
		м		19,70	0,50	15760	400	95	--	2
11	прайс-лист	**Кабель ВВГ 3х1,5мм2**	200	35,25	--	7051	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	прайс-лист	**Кабель ВВГ 3х2,5мм2**	600	53,05	--	31832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Третий этаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
13	Ц0108-409-1	**Гофрорукав по установленным конструкциям по стенам и колоннам**	200	102,37	48,90	20474	9780	9842	0,22	44
		м		39,60	12,20	7920	2440	95	0,07	14
14	прайс-лист	**Гофрорукав д.20**	200	6,85	--	1369	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	900	25,87	2,10	23284	1890	17271	0,10	90
		м		19,70	0,50	17730	450	95	--	3
16	прайс-лист	**Кабель ВВГ 3х1,5мм2**	400	35,25	--	14102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	прайс-лист	**Кабель ВВГ 3х2,5мм2**	500	53,05	--	26527	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			356051	86190			603
			Тенге			112180	21330			124
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			356051				
		Материалы -	Тенге			34545				
		Всего заработная плата -	Тенге				133510			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123136				
		Накладные расходы -	Тенге			126835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28973				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			511858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							790
		Сметная заработная плата -	Тенге				152535			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			511858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							790
		Сметная заработная плата -	Тенге				152535			
		Временные зд.и сооружения 1,44%	**Тенге**			7371				
		Итого с временными	**Тенге**			519229				
		Зимние удорожания 2,64%	**Тенге**			13708				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			532937				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			1362933				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			27259				
		Итого:	**Тенге**			1390192				
		НДС 12%	**Тенге**			166823				
		Итого:	**Тенге**			1557015				

Сдал:_____

"СМУ-5"

Объем подтверждаю
Ценева Т.И.

Принял:_____

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №4
приемки выполненых работ за май 2015г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 1270847 тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором стен,перегородок(1,2,3этажи)**	**814**	**319,19**	**4,68**	**259821**	**3806**	**134314**	**0,85**	**693**
		м2	156,03	1,12	127010	908	105	0,06	48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**259821**	**3806**			**693**
			Тенге			**127010**	**908**			**48**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**259821**				
		Материалы -	Тенге			**23061**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**127918**			
		Местные материалы -	Тенге			**105944**				
		Накладные расходы -	Тенге			**134314**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**67**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20147**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23648**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**417783**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**808**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148065**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**417783**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**808**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148065**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту:	**Тенге**			**259821**	**3806**			**693**
			Тенге			**127010**	**908**			**48**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**259821**				
		Материалы -	Тенге			**23061**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**127918**			
		Местные материалы -	Тенге			**105944**				
		Накладные расходы -	Тенге			**134314**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**67**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20147**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23648**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**417783**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**808**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148065**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**417783**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**808**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148065**			
		Временные зд.и сооружения 1,44%	**Тенге**			**6016**				
		Итого с временными	**Тенге**			**423799**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимние удорожания 2,64%	**Тенге**			**11188**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**434987**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			**1112436**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			**22249**				
		Итого:	**Тенге**			**1134685**				
		НДС 12%	**Тенге**			**136162**				
		Итого	**Тенге**			**1270847**				

Сдал:_____

Принял:_____

Республика Казахстан г.Караганда Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ-5" Казахстан Республикасы Қарағанды қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Объем подтверждаю

Ценева Т.И._____

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №4

приемки выполненых работ за май 2015г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 542041 тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-141-1	Кабель-прокладка	3827,1	14,28	1,68	54640	6416	38538	0,06	228
		м		10,33	0,27	39531	1035	95	--	6
2	С Цена	Кабель-провод КСПВ 6х0,4мм	800	9,04	--	7233	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С Цена	Кабель-провод КСПВ 4х0,4мм	400	5,49	--	2196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С Цена	Кабель-провод КСПВ 6х0,5мм	400	12,59	--	5037	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С Цена	Шнур ШВВП 2х0,75	350	17,11	--	5990	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С Цена	Кабель-провод Parlan tm U/UTP Cat5e 4x2x0.52PVC	915	21,31	--	19500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С Цена	Кабель-провод КВК -П-2э 2х0,75мм	1000	33,90	--	33904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С Цена	Стяжки	10	106,56	--	1066	--	--	--	--
		упак		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			129566	6416			228
			Тенге			39531	1035			6
Стоимость монтажных работ -			Тенге			129566				
Материалы -			Тенге			8693				
Всего заработная плата -			Тенге				40566			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			74926				
		Накладные расходы -	Тенге			38538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5781			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10086				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			178189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				46347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			178192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				46347			
		Временные зд.и сооружения 1,44%	**Тенге**			**2566**				
		Итого с временными	**Тенге**			**180758**				
		Зимние удорожания 2,64%	**Тенге**			**4772**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**185530,089**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			**474475**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			**9490**				
		Итого:	**Тенге**			**483965**				
		НДС 12%	**Тенге**			**58076**				
		Итого	**Тенге**			**542041,0**				

Сдал:_____

Принял:_____

Страниц - 1

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

59410

АКТ №1
приемки выполненых работ за июнь 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 250151 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0153-17-2	**Заделка штроб вокруг колонн кирпичем**	4,2	1396,96	158,11	5867	664	4723	6,72	28
		м2		1032,16	26,66	4335	112	106,2	0,16	1
2	С Договорная	**Кирпич**	218,4	10,27	--	2243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-6-5	**Кладка стен наружных сложных при высоте этажа до 4 м**	3,02	2646,10	388,02	7991	1172	4186	6,00	18
		м3		1029,83	144,90	3110	438	118	0,71	2
4	С Договорная	**Кирпич**	1195,92	10,27	--	12280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С Договорная	**Пропитка огнезащитным составом/со стоимостью материала**	900	44,77	--	40291	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			68672	1836			46
			Тенге			7445	550			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68672				
		Материалы -	Тенге			264				
		Всего заработная плата -	Тенге				7995			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54814				
		Местные материалы -	Тенге			4314				
		Накладные расходы -	Тенге			8909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9331			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			68672	1836			46
			Тенге			7445	550			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68672				
		Материалы -	Тенге			264				
		Всего заработная плата -	Тенге				7995			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54814				
		Местные материалы -	Тенге			4314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1336			4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9331			54
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			82236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9331			54
		Временные зд.и сооружения 1,44%	**Тенге**			**1184**				
		Итого с временными	**Тенге**			**83420**				
		Зимние удорожания 2,64%	**Тенге**			**2202**				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**85622**				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			**218970**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			**4379**				
		Итого:	**Тенге**			**223349**				
		НДС 12%	**Тенге**			**26802**				
		Итого	**Тенге**			**250151**				

Сдал:_____

"СМУ-5"

Принял:_____

Объем подтверждаю
Ценева Т.И.

АЭР - Аринова С.Г.

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №2

приемки выполненых работ за июнь 2015г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 828349 тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0108-599-6	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг**	1	1377,60	18,60	1378	19	647	4,00	4
		шт		677,00	4,50	677	5	95	0,03	--
2	кальк	**Стоимость ЩО**	1	9567,10	--	9567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-409-1	**Гофрорукав по установленным конструкциям по стенам и колоннам**	775	108,60	48,90	84165	37898	38138	0,22	171
		м		39,60	12,20	30690	9455	95	0,07	55
4	прайс-лист	**Гофрорукав диаметром 20**	579	6,85	--	3964	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
5	прайс-лист	**Гофрорукав диаметром 32**	196	13,01	--	2549	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	775	27,70	2,10	21468	1628	14872	0,10	78
		м		19,70	0,50	15268	388	95	--	2
7	прайс-лист	**Кабель ВВГ 3х1,5 мм2**	291	35,25	--	10259	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	прайс-лист	**Кабель ВВГ 3х2,5 мм2**	309	53,05	--	16394	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	прайс-лист	**Кабель ВВГ 5х2,5 мм2**	50	88,65	--	4433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	прайс-лист	Кабель ВВГ 5х6 мм2	125	202,29	--	25286	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
12	прайс-лист	Сталь угловая 50х50х5 мм	0,028	49288,50	--	1380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	18	61,90	3,30	1114	59	400	0,14	3
		м		23,00	0,40	414	7	95	--	--
14	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	22	107,30	3,50	2361	77	686	0,18	4
		м		32,40	0,40	713	9	95	--	--
15	прайс-лист	Сталь полосовая 40х4	0,05	50315,35	--	2516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,054	20790,00	--	1123	--	1235	133,00	7
		кан.-км		20790,00	--	1123	--	110	--	--
17	прайс-лист	Труба ПНД д.32	30	54,08	--	1622	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	прайс-лист	Труба ПНД д.110	24	482,62	--	11583	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
19	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,6	218,93	--	2759	--	3117	1,54	19
		м3		218,93	--	2759	--	113	--	--
20	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,6	122,18	--	1539	--	1740	0,89	11
		м3		122,18	--	1539	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			206753	39745			299
			Тенге			53629	9872			57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			9567				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9567				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			191765				
	Материалы -		Тенге			23827				
	Всего заработная плата -		Тенге				58080			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79985				
		Накладные расходы -	Тенге			55176				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8276			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14816				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			261758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата -	Тенге				66356			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5421				
	Всего заработная плата -		Тенге				5421			
		Накладные расходы -	Тенге			6092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				6334			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			283528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				72691			
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			725095				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			14502				
		Итого:	**Тенге**			739597				
		НДС 12%	**Тенге**			88752				
		Итого	**Тенге**			828349				

Сдал:_____

Принял:_____

Объем подтверждаю

Ценева Т.И._____

✓ АН - Аринова Г.Г.

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №3
приемки выполненых работ за июнь 2015г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 742077 тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦОКОЛЬНЫЙ, ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ								
		Монтажные работы								
1	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	961,12	66,70	961	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
2	кальк	Стоимость ПР	1	16165,26	--	16165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	1166,18	18,60	1166	19	647	4,00	4
		шт		677,00	4,50	677	5	95	0,03	--
4	кальк	Стоимость ЩО	1	4696,10	--	4696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-409-1	Гофрорукав по установленным конструкциям по стенам и колоннам	76	102,37	48,90	7780	3716	3740	0,22	17
		м		39,60	12,20	3010	927	95	0,07	5
6	прайс-лист	Гофрорукав диаметром 20	76	6,85	--	520	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	76	25,87	2,10	1966	160	1458	0,10	8
		м		19,70	0,50	1497	38	95	--	--
8	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	387	64,14	20,80	24823	8050	10221	0,14	54
		м		23,40	4,40	9056	1703	95	0,03	10
9	прайс-лист	Кабель ВВГ 3х1,5 мм2	3	35,25	--	106	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	прайс-лист	Кабель ВВГ 3х2,5 мм2	460	53,05	--	24405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
11	Е0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	0,32	640,45	292,60	205	94	147	2,10	1
		м2		347,85	110,48	111	35	100	0,54	--
12	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	13	149,10	71,34	1938	927	1361	0,46	6
		шт		77,76	26,96	1011	350	100	0,13	2
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		Монтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	961,12	66,70	961	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
14	кальк	Стоимость ПР	1	5641,82	--	5642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	1166,18	18,60	1166	19	647	4,00	4
		шт		677,00	4,50	677	5	95	0,03	--
16	кальк	Стоимость ЩО	1	6208,98	--	6209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-409-1	Гофрорукав по установленным конструкциям по стенам и колоннам	21	102,37	48,90	2150	1027	1033	0,22	5
		м		39,60	12,20	832	256	95	0,07	1
18	прайс-лист	Гофрорукав диаметром 20	21	6,85	--	144	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
19	Е0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	0,32	640,45	292,60	205	94	147	2,10	1
		м2		347,85	110,48	111	35	100	0,54	--
20	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	29	149,10	71,34	4324	2069	3037	0,46	13
		шт		77,76	26,96	2255	782	100	0,13	4
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		Монтажные работы								
21	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	2656,03	241,00	2656	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
22	кальк	Стоимость ВРУ-1	1	43768,19	--	43768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	961,12	66,70	1922	133	522	2,00	4
		шт		261,00	13,50	522	27	95	0,08	--
24	кальк	Стоимость ПР1	1	10761,32	--	10761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	кальк	Стоимость ПР2	1	4134,76	--	4135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	1166,18	18,60	1166	19	647	4,00	4
		шт		677,00	4,50	677	5	95	0,03	--
27	кальк	Стоимость ЩО	1	3953,69	--	3954	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	181	64,14	20,80	11610	3765	4780	0,14	25
		м		23,40	4,40	4235	796	95	0,03	5
29	прайс-лист	Кабель АВВГ 5х16 мм2	80	92,42	--	7393	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	прайс-лист	Кабель АВВГ 5х25 мм2	61	142,05	--	8665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	прайс-лист	Кабель АВВГ 5х35 мм2	40	171,14	--	6846	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	16	250,51	--	4008	--	3040	1,00	16
		шт		200.00	--	3200	--	95	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			212416	20464			169
			Тенге			29023	5047			28
Стоимость оборудования -			Тенге			95330				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			95330				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			110413				
Материалы -			Тенге			19520				
Всего заработная плата -			Тенге				29379			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			48078				
		Накладные расходы -	Тенге			27910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4187			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8299				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			146623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				33566			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6672				
Всего заработная плата -			Тенге				4692			
		Накладные расходы -	Тенге			4692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			682				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5395			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			253999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				38961			
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			649577				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			12992				
		Итого:	**Тенге**			662569				
		НДС 12%	**Тенге**			79508				
		Итого	**Тенге**			742077				

Сдал: _____ "СМУ-5"

Принял: _____ Объем подтверждаю Ценева Т.И.

АП - Аринова 2.2

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №1
приемки выполненых работ за июль 2015г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 1042248 тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Пандус								
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную под стены пандуса	2,8	338,96	--	949	--	1072	2,17	6
		м3		338,96	--	949	--	113	--	--
2	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под стены	0,7	2350,95	--	1646	--	526	3,73	3
		м3		610,65	--	427	--	123	--	--
3	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов пандусов и крыльца	2,24	7607,47	406,48	17041	911	1943	4,14	9
		м3		672,75	153,55	1507	344	105	0,75	2
4	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,051	52400,00	--	2672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0197	52102,00	--	1026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная бикростом фундаментов	5,6	255,36	8,21	1430	46	188	0,16	1
		м2		25,42	3,08	142	17	118	0,02	--
7	Е0108-13-5	Кладка стен	2,94	2232,70	335,70	6564	987	3438	5,12	15
		м3		864,23	126,79	2541	373	118	0,61	2
8	СПрайс.лист	СКЦ с доставкой	182	63,32	--	11525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,01182	60781,60	485,47	718	6	135	64,86	1
		т		9496,13	181,12	112	2	118	0,89	--
10	Е0106-20-1прим.	Засыпка щебнем пазух пандуса	3,5	2366,31	314,95	8282	1102	1455	2,04	7
		м3		276,86	118,98	969	416	105	0,58	2
11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,107	46771,68	376,43	5005	40	260	13,34	1
		1т		2173,50	142,31	233	15	105	0,69	--
12	Е0106-22-1прим.	Устройство бетонной плиты пандуса	1,97	11167,92	277,26	22001	546	3267	9,27	18
		м3		1474,88	104,74	2906	206	105	0,51	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			78859	3638			62
			Тенге			9786	1374			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			14726				
	Всего заработная плата -		Тенге				11160			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15223				
	Местные материалы -		Тенге			35485				
		Накладные расходы -	Тенге			12285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			96613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13003			

РАЗДЕЛ 2.Автомобильный пандус

13	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную под стены пандуса	3,99	338,96	--	1352	--	1528	2,17	9
		м3		338,96	--	1352	--	113	--	--
14	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под стены	0,5	2350,95	--	1175	--	376	3,73	2
		м3		610,65	--	305	--	123	--	--
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов пандусов и крыльца	1,6	7607,47	406,48	12172	650	1388	4,14	7
		м3		672,75	153,55	1076	246	105	0,75	1
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,036	52400,00	--	1886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,021	52102,00	--	1094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная бикростом фундаментов	4	255,36	8,21	1021	33	135	0,16	1
		м2		25,42	3,08	102	12	118	0,02	--
19	Е0108-13-5	Кладка стен	2,96	2232,70	335,70	6609	994	3461	5,12	15
		м3		864,23	126,79	2558	375	118	0,61	2
20	СПрайс.лист	СКЦ с доставкой	185	63,32	--	11715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0299	60781,60	485,47	1817	15	341	64,86	2
		т		9496,13	181,12	284	5	118	0,89	--
22	Е0106-20-1прим.	Засыпка щебнем пазух пандуса	6,4	2366,31	314,95	15144	2016	2660	2,04	13
		м3		276,86	118,98	1772	761	105	0,58	4
23	Е0106-22-1прим.	Устройство бетонной плиты пандуса	3,2	11167,92	277,26	35737	887	5308	9,27	30
		м3		1474,88	104,74	4720	335	105	0,51	2
24	Е0106-11-10	Армирование бетонной плиты пандуса	0,1424	46771,68	376,43	6660	54	346	13,34	2
		1т		2173,50	142,31	310	20	105	0,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			96385	4648			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12479	1756			9
		Материалы -	Тенге			96385				
		Всего заработная плата -	Тенге			21007				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14235			
		Местные материалы -	Тенге			14695				
		Накладные расходы -	Тенге			43556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			15543				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2331			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			118643				
		Сметная заработная плата -	Тенге							96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16566			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			118643				
		Сметная заработная плата -	Тенге				16566			96

РАЗДЕЛ 3. Крыльцо

25	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную под стены крыльца**	1,2	338,96	--	407	--	460	2,17	3
		м3		338,96	--	407	--	113	--	--
26	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под стены**	0,24	2350,95	--	564	--	180	3,73	1
		м3		610,65	--	147	--	123	--	--
27	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов пандусов и крыльца**	0,8	7607,47	406,48	6086	325	694	4,14	3
		м3		672,75	153,55	538	123	105	0,75	1
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,011	52400,00	--	576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,059	52102,00	--	3074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-4-2	**Гидроизоляция горизонтальная бикростом фундаментов**	1,2	255,36	8,21	306	10	40	0,16	--
		м2		25,42	3,08	30	4	118	0,02	--
31	Е0108-13-5	**Кладка стен**	0,68	2232,70	335,70	1518	228	795	5,12	3
		м3		864,23	126,79	588	86	118	0,61	--
32	СПрайс.лист	**СКЦ с доставкой**	42	63,32	--	2660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,0068	60781,60	485,47	413	3	78	64,86	--
		т		9496,13	181,12	65	1	118	0,89	--
34	Е0106-20-1прим.	**Засыпка щебнем пазух крыльца**	1,3	2366,31	314,95	3076	409	540	2,04	3
		м3		276,86	118,98	360	155	105	0,58	1
35	Е0106-22-1прим.	**Устройство бетонной плиты крыльца**	0,6	11167,92	277,26	6701	166	995	9,27	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1474,88	104,74	885	63	105	0,51	--
36	Е0106-11-10	Армирование бетонной плиты крыльца	0,0267	46771,68	376,43	1249	10	65	13,34	--
		1т		2173,50	142,31	58	4	105	0,69	--
37	Е0108-27-2прим.	Устройство ступеней крыльца	2,4	1380,98	81,48	3314	196	1407	3,29	8
		м2		465,75	31,05	1118	75	118	0,15	--
38	СПрайс.лист	СКЦ с доставкой	24	63,32	--	1520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-1-1	Замоноличевание пустот между ступенями	0,12	5410,05	75,91	649	9	32	1,55	--
		м3		225,11	28,67	27	3	105	0,14	--
40	Е0106-11-10	Армирование ступеней сеткой	0,00485	56371,68	376,43	273	2	12	13,34	--
		1т		2173,50	142,31	11	1	105	0,69	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32387	1359			28
			Тенге			4232	514			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32387				
	Материалы -		Тенге			5543				
	Всего заработная плата -		Тенге				4746			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7830				
	Местные материалы -		Тенге			13423				
		Накладные расходы -	Тенге			5298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				795			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5541			

РАЗДЕЛ 4.Отмостка

41	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	10,2	6278,07	75,91	64036	774	2718	1,55	16
		м3		225,11	28,67	2296	292	105	0,14	1
42	Е0106-11-10	Армирование отмосткт сеткой Вр 1 д.4мм	0,137	56371,68	376,43	7723	52	333	13,34	2
		1т		2173,50	142,31	298	19	105	0,69	--
43	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	70	22,31	--	1562	--	1515	0,14	10
		м2		22,31	--	1562	--	97	--	--
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,8	24,78	5,19	565	118	433	0,12	3
		м3		19,58	--	447	--	97	--	--
45	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева	3,8	322,61	285,60	1226	1085	644	0,25	1
		м3		37,01	90,37	141	343	133	0,31	1
46	СДоговорная	Отсев	4,2	410,74	--	1725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			76837	2030			31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4743	655			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76837				
	Материалы -		Тенге			1744				
	Всего заработная плата -		Тенге				5398			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1725				
	Местные материалы -		Тенге			66595				
		Накладные расходы -	Тенге			5643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			87429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6245			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			284468	11674			200
			Тенге			31240	4299			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			284468				
	Материалы -		Тенге			43021				
	Всего заработная плата -		Тенге				35539			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39473				
	Местные материалы -		Тенге			159059				
		Накладные расходы -	Тенге			38770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5815			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			342632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				41355			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			342632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				41355			
		Временные зд.и сооружения 1,44%	**Тенге**			4934				
		Итого с временными	**Тенге**			347566				
		Зимние удорожания 2,64%	**Тенге**			9176				
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			356742				
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			912332				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			18247				
		Итого:	**Тенге**			930579				
		НДС 12%	**Тенге**			111669				
		Итого	**Тенге**			1042248				

Сдал:_____ Принял:_____

"СМУ-5"

Объем подтверждаю

Ценева Т.И._____

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №2
приемки выполненых работ за июнь 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 121196 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,018	20790,00	--	374	--	412	133,00	2
		кан.-км		20790,00	--	374	--	110	--	--
2	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30	147,30	73,00	4419	2190	1932	0,29	9
		м		49,50	18,30	1485	549	95	0,11	3
3	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	48	38,10	3,20	1829	154	1345	0,15	7
		м		28,80	0,70	1382	34	95	--	--
4	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	3	309,20	--	928	--	673	1,00	3
		шт		236,00	--	708	--	95	--	--
5	Ц0110-898-15	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	2	161,70	72,80	323	146	134	0,27	1
		м		42,80	18,00	86	36	110	0,10	--
6	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
7	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,006	8520,45	1162,95	51	7	40	46,60	--
		т		7357,50	108,00	44	1	90	0,53	--
8	прайс-лист	Труба ПНД д.32	30	54,08	--	1622	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	прайс-лист	Труба ПНД д.110	18	482,62	--	8687	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	прайс-лист	Кабель АВВГ 3х120+1х70мм2	27	353,92	--	9556	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	кальк.	Коробка распределительная проходная	1	1625,84	--	1626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	кальк.	Кожух защитный L-2000	1	677,37	--	677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	прайс-лист	Решетка стальная	2	160,19	--	320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,6	218,93	--	788	--	891	1,54	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93	--	788	--	113	--	--
15	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	3,6	122,18	--	440	--	497	0,89	3
		м3		122,18	--	440	--	113	--	--
16	E0146-30-2	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**	2	91,62	43,92	183	88	129	0,27	1
		отверст.		47,70	16,58	95	33	100	0,08	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			32566	2889			33
			Тенге			5801	724			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			30730				
		Материалы -	Тенге			1388				
		Всего заработная плата -	Тенге				4750			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22489				
		Накладные расходы -	Тенге			4601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2120				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			37450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5440			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1785				
		Всего заработная плата -	Тенге				1731			
		Накладные расходы -	Тенге			1928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				289			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51				
		Всего заработная плата -	Тенге				45			
		Накладные расходы -	Тенге			40				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			97				
		Сметная заработная плата -	Тенге				51			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7511			
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			**106089**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			**2122**				
		Итого:	**Тенге**			**108211**				
		НДС 12%	**Тенге**			**12985**	**33185**			
		Итого	**Тенге**			**121196**				

Сдал:_____ Принял: Арт- Арипова Г. Г.

Казахстан Республикасы Қарағанды қ. Республика Казахстан г. Караганда * Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ-5" РЕГ Р/П № 1980030807

Объем подтверждаю
Ценева Т.Н.

Наименование объекта г.Караганда пр.Бухар-Жырау, в районе дома №96.

АКТ №3
приемки выполненых работ за июнь 2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Итого по форме 2В в ценах в 2015г. 188535 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		Монтажные работы								
1	Ц0108-572-8	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм**	1	961,12	66,70	961	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
2	кальк	**Стоимость ЩУ**	1	15240,42	--	15240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-599-6	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг**	1	1166,18	18,60	1166	19	647	4,00	4
		шт		677,00	4,50	677	5	95	0,03	--
4	кальк	**Стоимость ЩНО**	1	7564,07	--	7564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-146-3	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг**	20	73,28	24,80	1466	496	638	0,16	3
		м		28,40	5,20	568	104	95	0,03	1
6	прайс-лист	**Кабель АВВГ 5х70мм2**	20	340,57	--	6811	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-158-16	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	2	286,51	--	573	--	448	1,00	2
		шт		236,00	--	472	--	95	--	--
8	Ц0108-144-5	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2**	10	32,88	--	329	--	310	0,18	2
		шт		32,60	--	326	--	95	--	--
9	Ц0108-144-4	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2**	80	29,78	--	2382	--	2242	0,17	14
		шт		29,50	--	2360	--	95	--	--
10	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	22	25,87	2,10	569	46	422	0,10	2
		м		19,70	0,50	433	11	95	--	--
11	прайс-лист	**Кабель DTCE-30 27m**	2	9922,73	--	19845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	прайс-лист	**Скотч фольгированный 50м**	1	294,36	--	294	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			57202	628			29
			Тенге			5097	133			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			22804				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			22804				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34397				
	Материалы -		Тенге			1721				
	Всего заработная плата -		Тенге				5230			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26951				
		Накладные расходы -	Тенге			4969				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				745			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5976			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			64532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5976			
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557	**Тенге**			**165034**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			**3301**				
		Итого:	**Тенге**			**168335**				
		НДС 12%	**Тенге**			**20200**				
		Итого	**Тенге**			**188535**				

Сдал:_____ Принял: АЙ- Аринова Г. Г.

Казахстан Республикасы Қарағанды Қ. Республика Казахстан г. Караганда * Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Товарищество с ограниченной ответственностью * "СМУ-5" РЕГ Р/П № 1980030807

Объем подтверждаю
Ценева Т.И.