Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "АРВИС"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Спецстрой-КБ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство индивидуальных одноквартирных жилых домов, одноэтажные, двухэтажные в микрорайоне "Северный" села Заречное.**

(наименование, адрес)

Объект **Одноквартирный жилой дом № 4 (тип 4)**

(наименование)

Договор субподряда **№ 30-СУБ/18** от **14.05.2018**

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2018 года
Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы (дом № 4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3**	**52**	**142,43**	**7406**
			Накладные расходы			***21,18***	***1101***
			Сметная прибыль			***10,55***	***549***
2	**2**	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**4**	**1946,47**	**7786**
			Накладные расходы			***754,44***	***3018***
			Сметная прибыль			***144,18***	***577***
3	**3**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4**	**1206,68**	**4827**
			Накладные расходы			***467,70***	***1871***
			Сметная прибыль			***89,38***	***358***
4	**4**	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**20**	**35,51**	**710**
			Накладные расходы			***6,53***	***131***
			Сметная прибыль			***2,63***	***53***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**150**	**1,80**	**270**
			Накладные расходы			***0,33***	***50***
			Сметная прибыль			***0,13***	***20***
			Раздел: Фундаменты				
6	**6**	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**31,81**	**8927,65**	**283989**
			Накладные расходы			***2678,97***	***85218***
			Сметная прибыль			***661,31***	***21036***
7	**7**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**12,1**	**45604,59**	**551816**
			Накладные расходы			***8166,04***	***98809***
			Сметная прибыль			***3378,12***	***40875***
8	**8**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0486**	**245741,04**	**11943**
			Сметная прибыль			***18203,04***	***885***
9	**9**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1712**	**228464,28**	**39113**
			Сметная прибыль			***16923,28***	***2897***
10	**10**	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на отм. -0,250/**	**м2**	**24,3**	**1837,71**	**44656**
			Накладные расходы			***178,94***	***4348***
			Сметная прибыль			***136,13***	***3308***
11	**11**	**2110-0402-9901 РСНБ РК 2015**	**Гидроизол**	**м2**	**48,6**	**305,64**	**14854**
			Сметная прибыль			***22,64***	***1100***
12	**12**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**43,3**	**1121,38**	**48556**
			Накладные расходы			***215,37***	***9325***
			Сметная прибыль			***83,07***	***3597***
			ИТОГО:				**1 015 925**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**203 871**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**75 254**
			Итого с временными		**0,9 %**	**9 143**	**1 025 068**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**	**17 426**	**1 042 494**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 063 344,00**
			Итого по договору				**901 149,89**
			Итого с НДС		**12 %**	**108 137,99**	**1 009 287,88**

Представитель субподрядчика:

Директор _____ **Жандауов Е. Ж.**

Представитель генподрядчика:

Директор _____ **Аветисян Р. Ж.**