Заказчик ТОО"REAL РЕАЛ"
Подрядчик ТОО"СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г. Караганда, Октябрьский район, 12 микрорайон, район дома №51. Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т№2
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-5 Монолитная плита МН-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монолитная плита МП-1-1шт								
1	Е0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	5,647	27313,27	9064,92	154251	51194	46697	91	514
		т		16380	1994,83	92506	11266	22,5	7,36	42
2	С Прайс-лист ТОО"Мечел-Сервис Казахстан"	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	3,619	63617,75		230207				
		т								
3	С Прайс-лист ТОО"Мечел-Сервис Казахстан"	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	1,525	63617,75		97046				
		т								
4	С Прайс-лист ТОО"Мечел-Сервис Казахстан"	**Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,5034	61007,79		30714				
		т								
5	Е0106-22-11	**Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм**	35	1332	0	46620	0	24476	8,42	295
		м3		1332	0	46620	0	26,25	0,45	16
6	С Прайс-лист ТОО "POWER БЕТОН"	**Бетон В20(М250)/с доставкой/**	35	4872,47		170536				
		м3								
7	С Прайс-лист ТОО"ЕМТК"	**Профлист Н60-845-0,8**	423,684	751,34		318332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Итого по разделу: Монолитная плита МП-1-1шт				**1047706**				
		ИТОГО:				**1047706**	**51194**			**809**
		Накладные расходы :				**139126**	**11266**			**57**
		На общестроительные работы				**24476**				
		На металломонтажные работы				**46697**				
		Всего накладных расходов:				**71173**				
		Итого с накладными				**1118879**				
		- заработная плата				**10676**				
		- трудоемкость				**36**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1118879**				
		Итого с временными, 0,8 %				**1127830**				
		ИТОГО:				**1127830**				
		Сметная заработная плата				**161068**				
		Нормативная трудоемкость				**902**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**3086611**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**61732**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3148343**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**377801**				
		Итого с НДС				**3526144**				
		Всего:				**3526144**				

Заказчик: **Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В.** _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Подрядчик: **Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В.** _____ (подпись)

Объем подтверждаю
Ценева Т.И.

Заказчик ТОО " REAL РЕАЛ"
Подрядчик ТОО "СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г. Караганда, Октябрьский район, 12 микрорайон, район дома №51. Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №3
приемки выполненных работ

за август 2016 года

на 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -ПОЛЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТИП 3								
1	**Е0111-5-1К=2**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее 2 слоя**	**83,7**	**521,64**	**4,14**	**43661**	**347**	**48096**	**2,76**	**231**
		м2		**517,5**	**1,58**	**43315**	**132**	**99,63**	**0**	**0**
2	**С Прайс-лист ТОО "Строительные системы"**	**Пленка гидроизоляционная поливинилхлоридная толщиной 1 мм**	**170,748**	**41,76**		**7130**				
		м2								
3	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,59**	**5239,08**	**327,33**	**3091**	**193**	**1123**	**11,6**	**7**
		1т		**1890**	**123,75**	**1115**	**73**	**85,05**	**0,6**	**0**
4	**С Прайс ТОО"Мечел-Сервис Казахстан"**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь переодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,59**	**63617,75**		**37534**				
		т								
5	**Е0111-15-1**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	**83,7**	**90,72**	**14,76**	**7593**	**1235**	**5371**	**0,36**	**30**
		м2		**52,43**	**5,54**	**4388**	**464**	**99,63**	**0,03**	**2**
6	**Е0111-15-2К=14**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до 100мм/**	**83,7**	**33,04**	**9,38**	**2765**	**785**	**2517**	**0,15**	**12**
		м2		**23,66**	**3,5**	**1980**	**293**	**99,63**	**0**	**0**
7	**С Прайс ТОО "КарСтройДом"**	**Бетон В25 /с доставкой/**	**8,54**	**5219,92**		**44578**				
		м3								
		Итого по разделу: ТИП 3				**146354**				
		Раздел: ТИП 4								
8	**Е0111-5-1К=2**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее 2 слоя**	**24,3**	**521,64**	**4,14**	**12676**	**101**	**13963**	**2,76**	**67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		517,5	1,58	12575	38	99,63	0	0
9	С Прайс-лист ТОО "Строительные системы"	Пленка гидроизоляционная поливинилхлоридная толщиной 1 мм	49,572	41,76		2070				
		м2								
10	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	24,3	90,72	14,76	2205	359	1559	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1274	135	99,63	0,03	1
11	Е0111-15-2К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до 80мм/	24,3	23,6	6,7	573	163	522	0,1	3
		м2		16,9	2,5	411	61	99,63	0	0
12	С Прайс ТОО "КарСтройДом"	Бетон В25 /с доставкой/	1,98	5219,92		10335				
		м3								
		Итого по разделу: ТИП 4				27859				
		ИТОГО:				174211	3182			359
						65058	1196			4
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				73151				
		Всего накладных расходов:				73151				
		Итого с накладными				247362				
		- заработная плата				10973				
		- трудоемкость				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				14842				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				262204				
		Итого с временными, 0,8 %				264302				
		ИТОГО:				264302				
		Сметная заработная плата				77227				
		Нормативная трудоемкость				400				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				723334				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				14467				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				737801				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				88536				
		Итого с НДС				826337				
		Всего:				826337				

Заказчик: Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В. _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Объем подтверждаю

Ценева Т.И. _____

Подрядчик: Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В. _____ (подпись)

Заказчик — ТОО "REAL РЕАЛ"

Подрядчик — ТОО "СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес: г. Караганда, Октябрьский район, 12 микрорайон, район дома №51. Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №4

приемки выполненных работ

за август 2016 года

на 2-1-1 ФУНДАМЕНТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-6шт								
1	**Е0106-1-20**	**Устройство обетонировки**	**1,98**	**1026,78**	**0**	**2033**	**0**	**688**	**2,82**	**6**
		м3		**441**	**0**	**873**	**0**	**59,06**	**0,57**	**1**
2	**С Прайс-лист ТОО"POWER BETOH"**	**Бетон В12,5 /с доставкой/**	**1,98**	**4737,08**		**9379**				
		м3								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм1-6шт				**11412**				
		Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-18шт								
3	**Е0106-1-20**	**Устройство обетонировки**	**1,8**	**1026,78**	**0**	**1848**	**0**	**625**	**2,82**	**5**
		м3		**441**	**0**	**794**	**0**	**59,06**	**0,57**	**1**
4	**С Прайс-лист ТОО"POWER BETOH"**	**Бетон В12,5 /с доставкой/**	**1,8**	**4737,08**		**8527**				
		м3								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм2-18шт				**10375**				
		Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм3-1шт								
5	**Е0106-1-20**	**Устройство обетонировки**	**1,8**	**1026,78**	**0**	**1848**	**0**	**625**	**2,82**	**51**
		м3		**441**	**0**	**794**	**0**	**59,06**	**0,57**	**10**
6	**С Прайс-лист ТОО"POWER BETOH"**	**Бетон В12,5 /с доставкой/**	**1,8**	**4737,08**		**8527**				
		м3								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм3-1шт				**10375**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм4-1шт								
7	**Е0106-1-20**	**Устройство обетонировки**	**1,05**	**1026,78**	**0**	**1078**	**0**	**365**	**2,82**	**3**
		м3		**441**	**0**	**463**	**0**	**59,06**	**0,57**	**1**
8	**С Прайс-лист ТОО"POWER BETOH"**	**Бетон В12,5 /с доставкой/**	**1,05**	**4737,08**		**4974**				
		м3								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм4-1шт				**6052**				
		Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм6-4шт,Рм6(зеркально)-1шт								
9	**Е0106-1-20**	**Устройство обетонировки**	**4,2**	**1026,78**	**0**	**4312**	**0**	**1459**	**2,82**	**12**
		м3		**441**	**0**	**1852**	**0**	**59,06**	**0,57**	**2**
10	**С Прайс-лист ТОО"POWER BETOH"**	**Бетон В12,5 /с доставкой/**	**4,2**	**4737,08**		**19896**				
		м3								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм6-4шт,Рм6(зеркально)-1шт				**24208**				
		Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм7-1шт								
11	**Е0106-1-20**	**Устройство обетонировки**	**1**	**1026,78**	**0**	**1027**	**0**	**347**	**2,82**	**3**
		м3		**441**	**0**	**441**	**0**	**59,06**	**0,57**	**1**
12	**С Прайс-лист ТОО"POWER BETOH"**	**Бетон В12,5 /с доставкой/**	**1**	**4737,08**		**4737**				
		м3								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм7-1шт				**5764**				
		Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм8-1шт								
13	**Е0106-1-20**	**Устройство обетонировки**	**0,33**	**1026,78**	**0**	**339**	**0**	**115**	**2,82**	**1**
		м3		**441**	**0**	**146**	**0**	**59,06**	**0,57**	**0**
14	**С Прайс-лист ТОО"POWER BETOH"**	**Бетон В12,5 /с доставкой/**	**0,33**	**4737,08**		**1563**				
		м3								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм8-1шт				**1902**				
		Раздел: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм9-6шт								
15	**Е0106-1-20**	**Устройство обетонировки**	**1,98**	**1026,78**	**0**	**2033**	**0**	**688**	**2,82**	**6**
		м3		**441**	**0**	**873**	**0**	**59,06**	**0,57**	**1**
16	**С Прайс-лист ТОО"POWER BETOH"**	**Бетон В12,5 /с доставкой/**	**1,98**	**4737,08**		**9379**				
		м3								
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Рм9-6шт				**11412**				
		Раздел: ПРИЯМОК Пр2-1 шт								
17	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**0,1**	**195,75**	**0**	**20**	**0**	**15**	**1,35**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	0	20	0	59,06	0,12	0
18	С Прайс-листТОО "POWER БЕТОН"	Бетон класса В 7,5 /с доставкой/	0,1	4737,08		474				
		м3								
19	Е0106-33-5	Устройство ж/бетоннных конструкций отстойников,резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	0,34	7085,05	1556,95	2409	529	1294	24,04	8
		м3		4313,25	520,94	1467	177	59,06	2,5	1
20	С Прайс-листТОО "POWER БЕТОН"	Бетон класса В 15 /с доставкой/	0,34	5334,76		1814				
		м3								
21	С Прайс-листМечел-Сервис-Казахстан	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04372	61986,52		2710				
		т								
22	С Прайс-листМечел-Сервис-Казахстан	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00156	61007,79		95				
		т								
23	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,02215	63788,63	0	1413	0	58	20	0
		1т		3330	0	74	0	59,06	0,56	0
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02215	40200		890				
		т								
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,84	37,35	0	143	0	127	0,21	1
		м2		37,35	0	143	0	66,38	0,01	0
26	С Прайс ТОО "Астана Спецкомплект"	Мастика морозостойкая битумно-маслянная МБ-50 ГОСТ 6997-77 /с доставкой/	9,2	146,81		1351				
		кг								
		Итого по разделу: ПРИЯМОК Пр2-1 шт				11319				
		Раздел: ПРИЯМОК Пр3-1 шт								
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	195,75	0	39	0	31	1,35	0
		м3		195,75	0	39	0	59,06	0,12	0
28	С Прайс-листТОО "POWER БЕТОН"	Бетон класса В 7,5 /с доставкой/	0,2	4737,08		947				
		м3								
29	Е0106-33-5	Устройство ж/бетоннных конструкций отстойников,резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	0,85	7085,05	1556,95	6022	1323	3236	24,04	20
		м3		4313,25	520,94	3666	443	59,06	2,5	2
30	С Прайс-листТОО "POWER БЕТОН"	Бетон класса В 15 /с доставкой/	0,85	5334,76		4535				
		м3								
31	С Прайс-листМечел-Сервис-Казахстан	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08552	61986,52		5301				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03772	63788,63	0	2406	0	99	20	1
		1т		3330	0	126	0	59,06	0,56	0
33	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03772	40200		1516				
		т								
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,48	37,35	0	317	0	280	0,21	2
		м2		37,35	0	317	0	66,38	0,01	0
35	С Прайс ТОО "Астана Спецкомплект"	Мастика морозостойкая битумно-маслянная МБ-50 ГОСТ 6997-77 /с доставкой/	20,3	146,81		2980				
		кг								
		Итого по разделу: ПРИЯМОК Пр3-1 шт				24291				
		ИТОГО:				210483	1853			118
						19232	620			21
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				15677				
		Всего накладных расходов:				15677				
		Итого с накладными				226160				
		- заработная плата				2352				
		- трудоемкость				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				13570				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				239730				
		Итого с временными, 0,8 %				241648				
		ИТОГО:				241648				
		Сметная заработная плата				22204				
		Нормативная трудоемкость				147				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				661335				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				13227				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				674562				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				80947				
		Итого с НДС				755509				
		Всего:				755509				

Заказчик: Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В. _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Объем подтверждаю
Ценева Т.И. _____

Подрядчик: Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В. _____ (подпись)

Заказчик ТОО "REAL РЕАЛ"
Подрядчик ТОО "СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г. Караганда, Октябрьский район, 12 микрорайон, район дома №51. Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №5
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на РАБОТЫ НЕУЧТЕННЫЕ В СМЕТЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОЛЫ (ТИП 2,ТИП 4)								
1	**Е0111-15-1**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм** м2	475	90,72 / 52,43	14,76 / 5,54	43092 / 24904	7011 / 2632	30482 / 99,63	0,36 / 0,03	171 / 13
2	**Е0111-15-2К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до 50мм/** м2	475	9,44 / 6,76	2,68 / 1	4484 / 3211	1273 / 475	4080 / 99,63	0,04 / 0	20 / 1
3	**С Прайс ТОО "КарСтройДом"**	**Бетон В7,5 /с доставкой/** м3	24,23	4737,08		114779				
4	**Е0109-40-1**	**Монтаж разделительных жил из гнутого профиля 50х100 мм** м	24,4	24,32 / 21,92	0,42 / 0,16	593 / 535	10 / 4	436 / 72,9	0,13 / 0	3 / 0
5	**С Прайс ТОО"Мечел-Сервис Казахстан"**	**Гнутый профиль из листа толщиной 20 мм** т	0,0575	88086,11		5065				
		Итого по разделу: ПОЛЫ (ТИП 2,ТИП 4)				168014				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
6	**Прайс лист ТОО "Эргономика"**	**Коллектор для системы "Теплый пол" на 7 контуров** шт	2	16214,37		32429				
		Отпускная цена		16214		32429				
		Сметная стоимость оборудования				*32429*				

Объем подтверждаю
Ценева Т.И._____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Прайс лист ТОО "Эргономика"**	**Коллектор для системы "Теплый пол" на 6 контуров**	**2**	**13898,03**		**27796**				
		шт								
		Отпускная цена		13898		27796				
		Сметная стоимость оборудования				*27796*				
8	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**58**	**439,78**	**12,19**	**25507**	**707**	**19849**	**1,64**	**95**
		м		**292,5**	**4,57**	**16965**	**265**	**103,68**	**0,02**	**1**
9	**Прайс лист ТОО "Эргономика"**	**Труба металлопластиковая для теплых полов диаметром 16мм**	**58**	**146,81**		**8515**				
		м								
10	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**58**	**10,99**	**0**	**637**	**0**	**714**	**0,05**	**3**
		м		**10,69**	**0**	**620**	**0**	**103,68**	**0**	**0**
11	**Е0111-9-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**96,58**	**48,53**	**5,55**	**4687**	**536**	**4816**	**0,26**	**25**
		м2		**42,98**	**2,07**	**4151**	**200**	**99,63**	**0,01**	**1**
12	**Прайс лист ТОО "Акватехника"г.Караганда**	**Пеноплекс толщиной 30 мм**	**4,829**	**8808,61**		**42537**				
		м3								
13	**Прайс лист ТОО "Акватехника"г.Караганда**	**Фишеры для крепления пеноплекса**	**482**	**13**		**6266**				
		шт								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				**148374**				
		ИТОГО:				**316387**	**9537**			**317**
						50386	**3576**			**16**
		Всего прямые затраты:				**316387**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**196239**				
		- оборудования				**60225**				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**39379**				
		На металломонтажные работы				**436**				
		На сантехнические работы				**20563**				
		Всего накладных расходов:				**60379**				
		Итого с накладными				**376765**				
		- заработная плата				**9057**				
		- трудоемкость				**30**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**18993**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**395758**				
		Итого с временными, 0,8 %				**398442**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**398442**				
		Сметная заработная плата				**63019**				
		Нормативная трудоемкость				**363**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1090444**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**21809**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1112253**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**133470**				
		Итого с НДС				**1245723**				
		Всего:				**1245723**				

Заказчик: **Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В.** _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Подрядчик: **Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В.** _____ (подпись)

Объем подтверждаю
Ценева Т.И.

Заказчик ТОО "REAL РЕАЛ"
Подрядчик ТОО "СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г. Караганда, Октябрьский район, 12 микрорайон, район дома №51. Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №6
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	Прайс лист ТОО "Эргономика"	**Коллектор для системы "Теплый пол" на 8 контуров**	4	18530,71		74123				
		шт								
		Отпускная цена		18531		74123				
		Сметная стоимость оборудования				*74123*				
2	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	1800	414,19	0	745538	0	336960	1,64	2952
		м		292,5	0	526500	0	32	0,02	40
3	Прайс лист ТОО "Эргономика"	**Труба металлопластиковая для теплых полов диаметром 16мм**	1800	146,81		264258				
		м								
4	Прайс лист ТОО "Комфорт Азия"	**Скоба/20-L60для крепления трубы теплого пола**	4500	8,48		38171				
		шт								
5	Прайс лист ТОО "Эргономика"	**Евроконус диаметром 16мм**	58	195,75		11353				
		шт								
6	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	1800	10,74	0	19332	0	12315	0,05	90
		м		10,69	0	19242	0	32	0	0
7	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	378,42	42,98	0	16264	0	10003	0,26	98
		м2		42,98	0	16264	0	30,75	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Прайс лист ТОО "Акватехника"г.Караганда	Пеноплекс толщиной 30 мм	18,921	8808,61		166668				
		м3								
9	Прайс лист ТОО "Акватехника"г.Кара	Фишеры для крепления пеноплекса								
		шт								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				1340622				
		ИТОГО:				1340621	0			3140
						562006	0			44
		Всего прямые затраты:				1340621				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				704492				
		- оборудования				74123				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				10003				
		На сантехнические работы				349275				
		Всего накладных расходов:				359278				
		Итого с накладными				1699899				
		- заработная плата				53892				
		- трудоемкость				180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1699899				
		Итого с временными, 0,8 %				1712905				
		ИТОГО:				1712905				
		Сметная заработная плата				615898				
		Нормативная трудоемкость				3364				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4687827				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				93757				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4781584				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				573790				
		Итого с НДС				5355374				
		Всего:				5355374				

Заказчик: Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В. _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В. _____ (подпись)

Объем подтверждаю

Ценева Т.И. _____

Заказчик ТОО "REAL РЕАЛ"
Подрядчик ТОО "СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: гКараганда,Октябрьский район,12 микрорайон,район дома №51.Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №7
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-6 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: К1 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
1	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	23	102,38	0	2355	0	3014	0,56	13
		м		102,38	0	2355	0	128	0	0
2	С Прайс-лист ТОО"Карагандинская фабрика труб"	**Труба полиэтиленовая канализационная ф110мм ПНД,ГОСТ22689.2**	23	250,23		5755				
		м								
3	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	15	106,2	0	1593	0	2039	0,58	9
		м		106,2	0	1593	0	128	0	0
4	С Прайс-лист ТОО"Карагандинская фабрика труб"	**Труба полиэтиленовая канализационная ф50мм ПНД,ГОСТ22689.2**	15	68,51		1028				
		м								
5	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	24	294,63	225,1	7071	5402	4003	0,41	10
		шт		69,53	58,76	1669	1410	130	0,23	5
6	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	**Патрубок ф110 ПНД,ГОСТ 22689.2**	5	107,99		540				
		шт								
7	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	**Патрубок ф110х50 ПНД,ГОСТ 22689.2**	7	72,43		507				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
8	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Отвод приборный ф110хdс ПНД ГОСТ 22689.2		4	114,84		459				
			шт								
9	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Отвод 0град.ф100 ПНД,ГОСТ 22689.2		3	114,84		345				
			шт								
10	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Отвод 0град.ф50 ПНД,ГОСТ 22689.2		5	32,62		163				
			шт								
11	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников		13	433,58	331,2	5637	4306	3191	0,61	8
			шт		102,38	86,42	1331	1123	130	0,33	4
12	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Тройник ф110 ПНД,ГОСТ 22689.2		9	164,75		1483				
			шт								
13	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Тройник ф50 ПНД,ГОСТ 22689.2		3	49,26		148				
			шт								
14	С Прайс-лист ТОО"ТОО"Алматерм"	Тройник ф110х50 ПНД,ГОСТ 22689.2		1	148,77		149				
			шт								
15	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Ревизия ф110 ПНД,ГОСТ 22689.2		2	486,43		973				
			шт								
16	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Ревизия ф50 ПНД,ГОСТ 22689.2		3	129,52		389				
			шт								
17	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Крышка ф110 ПНД,ГОСТ 22689.2		2	47,31		95				
			шт								
18	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Крышка ф50 ПНД,ГОСТ 22689.2		3	19,25		58				
			шт								
19	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Заглушка ф110 ПНД,ГОСТ 22689.2		5	47,31		237				
			шт								
20	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Заглушка ф50 ПНД,ГОСТ 22689.2		2	19,25		38				
			шт								
		Итого по разделу: К1 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ					29020				
		Раздел: К-3 КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ									
21	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		31	102,38	0	3174	0	4062	0,56	17
			м		102,38	0	3174	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С Прайс-лист ТОО"Карагандинская фабрика труб"	Труба полиэтиленовая канализационная ф110мм ПНД,ГОСТ22689.2	31	68,51		2124				
		м								
23	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	15	106,2	0	1593	0	2039	0,58	9
		м		106,2	0	1593	0	128	0	0
24	С Прайс-лист ТОО"Карагандинская фабрика труб"	Труба полиэтиленовая канализационная ф50мм ПНД,ГОСТ22689.2	15	250,23		3753				
		м								
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	27	294,63	225,1	7955	6078	4503	0,41	11
		шт		69,53	58,76	1877	1586	130	0,23	6
26	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Патрубок ф110 ПНД,ГОСТ 22689.2	5	107,99		540				
		шт								
27	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Патрубок ф110х50 ПНД,ГОСТ 22689.2	8	72,43		579				
		шт								
28	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Патрубок компенсационный ф110х110 ПНД,ГОСТ 22689.2	1	107,99		108				
		шт								
29	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Отвод приборный ф110 ПНД ГОСТ 22689.2	3	124,3		373				
		шт								
30	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Отвод ф50 ПНД,ГОСТ 22689.2	10	32,62		326				
		шт								
31	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	81	433,58	331,2	35120	26828	19881	0,61	49
		шт		102,38	86,42	8293	7000	130	0,33	27
32	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Тройник ф110 ПНД,ГОСТ 22689.2	25	164,75		4119				
		шт								
33	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Тройник ф50 ПНД,ГОСТ 22689.2	53	49,26		2611				
		шт								
34	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Тройник ф110х50 ПНД,ГОСТ 22689.2	3	148,77		446				
		шт								
35	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Ревизия ф50 ПНД,ГОСТ 22689.2	2	129,52		259				
		шт								
36	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Заглушка ф110 ПНД,ГОСТ 22689.2	9	47,31		426				
		шт								
37	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Крышка ф50 ПНД,ГОСТ 22689.2	4	19,25		77				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Заглушка ф50 ПНД,ГОСТ 22689.2	5	19,25		96				
		шт								
39	С Прайс-лист ТОО"Алматерм"	Прочистка в лючке ф100	4	486,43		1946				
		шт								
		Итого по разделу: К-3 КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ				65626				
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ								
40	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	60,3	262,72	0	15842	0	17901	1,85	111
		м3		262,72	0	15842	0	113	0	0
41	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48,5	134,1	0	6504	0	7349	0,97	47
		м3		134,1	0	6504	0	113	0	0
42	С010334-А24	Доставка песка автомобилями-самосвалами из карьера, расстояние перевозки до 10 км	28,96	67,4		1952				
		т								
43	С143008-92	Песок природный	18,1	735		13304				
		м3								
44	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта, группа грунта 2	0,68	99,84	0	68	0	77	0,62	0
		м3		99,84	0	68	0	113	0	0
45	С010333-А10-1	Вывоз лишнего грунта	1,19	76,6		91				
		т								
46	Е0101-20-1#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Работа на отвале 1 группы грунтов на водохозяйственном строительстве	0,68	3,03	2,61	2	2	1	0	0
		м3		0,39	0,91	0	1	97	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ				37762				
		ИТОГО:				132411	42613			294
						44707	11120			43
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				57314				
		На сантехнические работы				11155				
		Всего накладных расходов:				68468				
		Итого с накладными				200880				
		- заработная плата				10270				
		- трудоемкость				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				200880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 0,8 %				**202487**				
		ИТОГО:				**202487**				
		Сметная заработная плата				**66097**				
		Нормативная трудоемкость				**371**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**554160**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**11083**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**565243**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**67829**				
		Итого с НДС				**633072**				
		Всего:				**633072**				

Заказчик: **Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В.** _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Подрядчик: **Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В.** _____ (подпись)

Заказчик ТОО " REAL РЕАЛ"
Подрядчик ТОО "СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г. Караганда, Октябрьский район, 12 микрорайон, район дома №51. Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №8
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-6 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: К1 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
1	**Е0101-12-3#т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 на водохозяйственном строительстве в котлованах при площади котлована до 100 м2**	**333,6**	**33,64**	**32,38**	**11221**	**10801**	**1945**	**0,01**	**3**
		м3		**1,26**	**10,76**	**420**	**3590**	**24,25**	**0,04**	**13**
2	**Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**10,12**	**467,1**	**0**	**4727**	**0**	**2671**	**2,98**	**30**
		м3		**467,1**	**0**	**4727**	**0**	**28,25**	**0**	**0**
3	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**48,804156**	**167,18**	**0**	**8159**	**0**	**4610**	**1,21**	**59**
		м3		**167,18**	**0**	**8159**	**0**	**28,25**	**0**	**0**
4	**Е0101-71-3**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 5 м**	**274,855625**	**9,06**	**9,06**	**2490**	**2490**	**54**	**0**	**0**
		м3		**0**	**0,41**	**0**	**112**	**24,25**	**0**	**0**
5	**Е0101-71-9**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещении грунта 3 группы**	**274,855625**	**3,29**	**3,29**	**905**	**905**	**20**	**0**	**0**
		м3		**0**	**0,15**	**0**	**41**	**24,25**	**0**	**0**
6	**С143008-104**	**Смеси песчанно-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**274,855625**	**396**		**108841**				
		м3								
7	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**274,855625**	**25,65**	**5,38**	**7049**	**1478**	**2702**	**0,13**	**35**
		м3		**20,27**	**0**	**5571**	**0**	**24,25**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010334-А24	Вывоз грунта автомобилями самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	670,254	67,4		45175				
		т								
9	Е0101-20-2#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Работа на отвале 2-3 группы грунтов на водохозяйственном строительстве	343,72	3,71	3,18	1276	1094	264	0	1
		м3		0,48	1,1	165	380	24,25	0	1
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,12	555,18	0	5618	0	1011	1,02	10
		м3		153,68	0	1555	0	32,5	0,28	3
11	Е0123-1-1	Засыпка песчанной смесью на 0,3м выше трубы	38,6841555	555,18	0	21477	0	3864	1,02	39
		м3		153,68	0	5945	0	32,5	0,28	11
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58069,34	24904,34	290	125	129	194	1
		км		33075	6514,2	165	33	32,5	26,38	0
13	С Прайс-лист ТОО"BEKET-PlAsT"	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d100x4,2мм	5,05	394,76		1994				
		м								
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,087	76878,88	34788,88	6688	3027	2881	247	21
		км		41850	9104,4	3641	792	32,5	37,3	3
15	С Прайс-лист ТОО"BEKET-PlAsT"	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	87,87	450,22		39561				
		м								
16	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,005	8267,5	0	41	0	26	51,5	0
		км		8032,5	0	40	0	32,5	0	0
17	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,087	10170	0	885	0	545	61,8	5
		км		9630	0	838	0	32,5	0	0
18	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев диаметром 1000мм из сборного железобетона в сухих грунтах	3,9	2957,3	1521,8	11533	5935	4661	8,86	35
		м3		1435,5	403,2	5598	1572	32,5	2,06	8
19	С Прайс-лист ТОО"Мечел-Сервис Казахстан"	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,25	61007,79		15252				
		т								
20	С Прайс-лист АО"ДорСтройМатериалы"	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 ,фракции 20-40мм СТ РК 1284-2004	0,88	776,46		683				
		м3								
21	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Бетон тяжелый В7,5 /с доставкой/	0,519	3262,45		1693				
		м3								
22	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Плиты днищ из тяжелого бетона класса В22,5 /ПН10/	4	3588,69		14355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
23	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	5	2773,08		13865				
		шт								
24	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	2	3588,69		7177				
		шт								
25	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5 /П10-2/	4	3099,33		12397				
		шт								
26	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Кольцо обводное К06	11	1468,1		16149				
		шт								
27	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев диаметром 1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	1,32	2957,3	1521,8	3904	2009	1578	8,86	12
		м3		1435,5	403,2	1895	532	32,5	2,06	3
28	С Прайс-лист ТОО"Мечел-Сервис Казахстан"	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,084	61007,79		5125				
		т								
29	С Прайс-лист АО"ДорСтройМатериалы"	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 ,фракции 20-40мм СТ РК 1284-2004	0,298	776,46		231				
		м3								
30	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Бетон тяжелый В7,5 /с доставкой/	0,176	3262,45		574				
		м3								
31	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Плиты днищ из тяжелого бетона класса В22,5 /ПН15/	1	3588,69		3589				
		шт								
32	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	1	4241,18		4241				
		шт								
33	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	5383,04		5383				
		шт								
34	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5 /П15-2/	1	5546,16		5546				
		шт								
35	С12021-267	Стремянка С1-01	0,0097	133700		1297				
		т								
36	С12021-267	Стремянка С1-02	0,0258	133700		3449				
		т								
37	С12021-267	Стремянка С1-03	0,0324	133700		4332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
38	С Прайс-лист ТОО "EVEREST"	Люк полимерный тяжелый"Т"	5	3588,69		17943				
		шт								
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	103,62	37,35	0	3870	0	2283	0,21	22
		м2		37,35	0	3870	0	29,5	0,01	1
40	С Прайс-лист ТОО "АстанаСпецКомплект"	Мастика морозостойкая битумно-маслянная МБ-50 ГОСТ 6997-77/б.200кг/с доставкой/	249	146,81		36556				
		кг								
		Итого по разделу: К1 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ				455544				
		Раздел: К-3 КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ								
41	Е0101-12-3#т.ч. п-1.6,п-3.21, доп. изм. № 1#К=1,06#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 на водохозяйственном строительстве в котлованах при площади котлована до 100 м2	59,52	33,64	32,38	2002	1927	347	0,01	1
		м3		1,26	10,76	75	641	24,25	0,04	2
42	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,66	467,1	0	308	0	174	2,98	2
		м3		467,1	0	308	0	28,25	0	0
43	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,21112165	167,18	0	537	0	303	1,21	4
		м3		167,18	0	537	0	28,25	0	0
44	Е0101-71-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 5 м	46,8	9,06	9,06	424	424	9	0	0
		м3		0	0,41	0	19	24,25	0	0
45	Е0101-71-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещении грунта 3 группы	46,8	3,29	3,29	154	154	3	0	0
		м3		0	0,15	0	7	24,25	0	0
46	С143008-104	Смеси песчанно-гравийные природные ГОСТ 23735-79	46,8	396		18533				
		м3								
47	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	46,8	25,65	5,38	1200	252	460	0,13	6
		м3		20,27	0	949	0	24,25	0	0
48	С010334-А24	Вывоз грунта автомобилями самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	117,351	67,4		7909				
		т								
49	Е0101-20-2#т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1#К=1	Работа на отвале 2-3 группы грунтов на водохозяйственном строительстве	60,18	3,71	3,18	223	192	46	0	0
		м3		0,48	1,1	29	66	24,25	0	0
50	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,66	555,18	0	366	0	66	1,02	1
		м3		153,68	0	101	0	32,5	0,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E0123-1-1	Засыпка песчанной смесью на 0,3м выше трубы	2,5512165	555,18	0	1416	0	255	1,02	3
		м3		153,68	0	392	0	32,5	0,28	1
52	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	58069,34	24904,34	174	75	77	194	1
		км		33075	6514,2	99	20	32,5	26,38	0
53	С Прайс-лист ТОО"BEKET-PlAsT"	Трубы поливинилхлоридные для канализации,d100x4,2мм	3,03	394,76		1196				
		м								
54	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,003	76878,88	34788,88	231	104	99	247	1
		км		41850	9104,4	126	27	32,5	37,3	0
55	С Прайс-лист ТОО"BEKET-PlAsT"	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	3,03	450,22		1364				
		м								
56	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев диаметром из сборного железобетона в сухих грунтах	1,68	2957,3	1521,8	4968	2557	2008	8,86	15
		м3		1435,5	403,2	2412	677	32,5	2,06	3
57	С Прайс-лист ТОО"Мечел-Сервис Казахстан"	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,108	61007,79		6589				
		т								
58	С Прайс-лист АО"ДорСтройМатериалы"	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 ,фракции 20-40мм СТ РК 1284-2004	0,38	776,46		295				
		м3								
59	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Бетон тяжелый В7,5 /с доставкой/	0,223	3262,45		728				
		м3								
60	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Плиты днищ из тяжелого бетона класса В22,5 /ПН20/	1	9134,86		9135				
		шт								
61	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	1	8156,12		8156				
		шт								
62	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5 /ПП-20/	1	8482,37		8482				
		шт								
63	С Прайс-лист ТОО ТД"КарСтройДом"	Кольцо обводное К06	1	1468,1		1468				
		шт								
64	С Прайс-лист ТОО "EVEREST"	Люк полимерный тяжелый"Т"	1	3588,69		3589				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,68	37,35	0	1407	0	830	0,21	8
		м2		37,35	0	1407	0	29,5	0,01	0
66	С Прайс-лист ТОО "АстанаСпецКомплект"	Мастика морозостойкая битумно-маслянная МБ-50 ГОСТ 6997-77/б.200кг/с доставкой/	90,4	146,81		13272				
		кг								
		Итого по разделу: К-3 КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ				94127				
		ИТОГО:				549667	33550			538
						59641	8509			51
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				39231				
		Всего накладных расходов:				39231				
		Итого с накладными				588898				
		- заработная плата				5885				
		- трудоемкость				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				588898				
		Итого с временными, 0,8 %				593609				
		ИТОГО:				593609				
		Сметная заработная плата				74035				
		Нормативная трудоемкость				609				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1624571				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				32491				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1657062				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				198847				
		Итого с НДС				1855909				
		Всего:				1855909				

Заказчик: Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В. _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Объем подтверждаю
Ценева Т.И. _____

Подрядчик: Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В. _____ (подпись)