Заказчик ТОО"REAL""РЕАЛ"
Подрядчик ТОО"СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес: г. Караганда, Октябрьский район, 12 микрорайон, район дома №51. Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №1
приемки выполненных работ

за октябрь 2016 года

на 2-1-1 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АКТ ЗА ОКТЯБРЬ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФАСАДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ								
1	**Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12**	**Изготовление фасадных элементов в построечных условиях и на производственных базах** т	**1,04**	**25987,18**	**4444,95**	**27027**	**4623**	**17266**	**110**	**114**
				19800	**696,02**	**20592**	**724**	**72,9**	**2,55**	**3**
2	**С11011-4883 Изм. и доп.вып.19**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)** т	**1,0816**	**64153,1**		**69388**				
3	**Е0109-61-13**	**Монтаж фасадных элементов** т	**1,04**	**9883,8**	**2860,42**	**10279**	**2975**	**5927**	**36,3**	**38**
				6300	**736,43**	**6552**	**766**	**72,9**	**3,51**	**4**
		Итого по разделу: ФАСАДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ				**106694**				
		Раздел: МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И КРОВЛИ								
4	**Е0109-43-4**	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м** м2	**1098,72**	**650,34**	**350,51**	**714545**	**385116**	**301003**	**1,52**	**1670**
				249,75	**88,47**	**274405**	**97204**	**72,9**	**0,31**	**341**
5	**С Прайс ТОО "ЗаводМеталПрофиль"**	**Трехслойная сэндвич-панель AirPAnEl ТСП-Z-120-1000-К-Г-ППИ(ПЭ-01-1015-0,5)м2**	**761,42**	**2718,27**		**2069747**				
6	**С Прайс ТОО "ЗаводМеталПрофиль"**	**Трехслойная сэндвич-панель AirPAnEl ТСП-Z-120-1000-К-Г-ППИ(ПЭ-01-8017-0,5)м2**	**337,3**	**2793,63**		**942293**				
7	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ** м2	**1260,15**	**150,62**	**0,62**	**189801**	**781**	**92756**	**0,43**	**548**
				69,08	**0,23**	**87051**	**290**	**95,58**	**0**	**1**
8	**Е0109-42-3**	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**	**1429,215**	**226,98**	**120,75**	**324401**	**172584**	**111483**	**0,4**	**572**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		66,6	29,7	95186	42448	72,9	0,11	153
9	С Прайс ТОО "ЗаводМеталПрофиль"	Трехслойная сэндвич-панель AirPAnEl ТСП-К-150-1000-К-Г-ППИ(ПЭ-01-9003-0,5)	1429,215	3250,38		4645488				
		м2								
10	С11011-1062	Элементы крепления/самонарезающие винты, заклепки/	0,4	1607200		642880				
		т								
		Итого по разделу: МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ СТЕН И КРОВЛИ				9529155				
		Раздел: НЕУЧТЕННЫЕ В СМЕТЕ								
11	С Прайс ТОО "ЗаводМеталПрофиль"	Трехслойная сэндвич-панель /доплата по стоимости по договорной цене/	4302,6	347,04		1493170				
		м2								
		Итого по разделу: НЕУЧТЕННЫЕ В СМЕТЕ				1493170				
		ИТОГО:				11129019	566079			2942
						483786	141432			502
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				92756				
		На металломонтажные работы				435680				
		Всего накладных расходов:				528436				
		Итого с накладными				11657455				
		- заработная плата				79265				
		- трудоемкость				264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				699447				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12356902				
		Итого с временными, 0,8 %				12455757				
		ИТОГО:				12455757				
		Сметная заработная плата				704483				
		Нормативная трудоемкость				3708				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				34088542				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				681771				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				34770313				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4172438				
		Итого с НДС				38942751				
		Всего:				38942751				

Заказчик: Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В. _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В. _____ (подпись)

Заказчик: ТОО "REAL' "РЕАЛ"
Подрядчик: ТОО "СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес: г. Караганда, Октябрьский район, 12 микрорайон, район дома №51. Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-1-5 Монолитная плита МН-1

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монолитная плита МП-1-1шт								
1	E0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах** т	9,5208	27313,27	9064,92	260033	86302	78721	91	866
				16380	1994,83	155944	18992	22,5	7,36	70
2	С Прайс-лист ТОО"Мечел-Сервис Казахстан"	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** т	6,0998	63617,75		388056				
3	С Прайс-лист ТОО"Мечел-Сервис Казахстан"	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** т	2,572	63617,75		163625				
4	С Прайс-лист ТОО"Мечел-Сервис Казахстан"	**Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,8486	61007,79		51771				
5	E0106-22-11	**Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм** м3	59	1332	0	78588	0	41259	8,42	497
				1332	0	78588	0	26,25	0,45	26
6	С Прайс-лист ТОО "POWER БЕТОН"	**Бетон В20(М250)/с доставкой/** м3	59	4872,47		287476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С Прайс-лист ТОО"ЕМТК"	Профлист Н60-845-0,8	714,211	751,34		536617				
		м2								
		Итого по разделу: Монолитная плита МП-1-1шт				1766165				
		ИТОГО:				1766166	86302			1363
						234532	18992			97
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				41259				
		На металломонтажные работы				78721				
		Всего накладных расходов:				119980				
		Итого с накладными				1886146				
		- заработная плата				17997				
		- трудоемкость				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1886146				
		Итого с временными, 0,8 %				1901235				
		ИТОГО:				1901235				
		Сметная заработная плата				271521				
		Нормативная трудоемкость				1520				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5203243				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				104065				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5307308				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				636877				
		Итого с НДС				5944185				
		Всего:				5944185				

Заказчик: Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В. _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Объем подтверждаю

Ценева Т.И._____

Подрядчик: Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В. _____ (подпись)

Заказчик: ТОО "REAL""РЕАЛ"
Подрядчик: ТОО "СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Октябрьский район,12 микрорайон, район дома №51.Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-1-3 Общестроительные работы - полы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТИП 2								
1	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**250**	**196,41**	**13,78**	**49102**	**3444**	**21438**	**0,49**	**123**
		м2		**72,28**	**5,18**	**18071**	**1295**	**99,63**	**0,03**	**6**
2	**Е0111-11-2 К=12**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 80мм/**	**250**	**316,34**	**11,13**	**79085**	**2783**	**4047**	**0,07**	**18**
		м2		**10,47**	**4,15**	**2617**	**1039**	**99,63**	**0**	**0**
3	**Е0111-17-2**	**Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	**250**	**730,23**	**32,21**	**182557**	**8052**	**103361**	**2,17**	**544**
		м2		**361,42**	**12,06**	**90355**	**3015**	**99,63**	**0,06**	**15**
4	**Е0111-17-4 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/**	**250**	**478,08**	**3,71**	**119519**	**928**	**42462**	**0,85**	**212**
		м2		**152,05**	**1,38**	**38011**	**346**	**99,63**	**0**	**0**
5	**Е0111-18-1**	**Установка стеклянных жилок в мозаичные покрытия**	**302,6**	**65,83**	**0,17**	**19921**	**50**	**16829**	**0,31**	**93**
		м		**50,17**	**0,07**	**15181**	**21**	**99,63**	**0**	**0**
		Итого по разделу: ТИП 2				**450184**				
		ИТОГО:				**450184**	**15259**			**990**
						164235	**5716**			**22**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**188136**				
		Всего накладных расходов:				**188136**				
		Итого с накладными				**638320**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**28220**				
		- трудоемкость				**94**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**638320**				
		Итого с временными, 0,8 %				**643427**				
		ИТОГО:				**643427**				
		Сметная заработная плата				**198171**				
		Нормативная трудоемкость				**1106**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1760912**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**35218**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1796130**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**215536**				
		Итого с НДС				**2011666**				
		Всего:				**2011666**				

Заказчик: **Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В.** _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Объем подтверждаю
Ценева Т.И._____

Подрядчик: **Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В.** _____ (подпись)

Заказчик ТОО "REAL""РЕАЛ"
Подрядчик ТОО"СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г.Караганда,Октябрьский район,12 микрорайон,район дома №51.Строительство торгово-многофункциональногокомплекса.

А К Т №4
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-1-3 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛЕСТНИЦА Л3(лист 36-39)								
1	**Е0109-62-5**	**Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах**	**1,942**	**28686,82**	**5605,29**	**55710**	**10885**	**19776**	**120**	**233**
		т		**21600**	**1029,79**	**41947**	**2000**	**22,5**	**4,42**	**9**
2	**С11011-4890 Изм. и доп.вып.19**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**0,0494**	**66858**		**3305**				
		т								
3	**С11011-4509 Изм. и доп.вып.19**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,0206**	**56684**		**1168**				
		т								
4	**С11011-4493 Изм. и доп.вып.19**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,00824**	**57077**		**470**				
		т								
5	**С11011-4489 Изм. и доп.вып.19**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,88889**	**56226**		**49979**				
		т								
6	**С11011-4147 Изм. и доп.вып.19**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**0,77456**	**50954**		**39467**				
		т								
7	**С11011-4150 Изм. и доп.вып.19**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**0,2575**	**48847**		**12578**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,942	13565,47	5475,87	26344	10634	5762	28,9	56
		т		5040	1552,87	9788	3016	22,5	5,46	11
9	Е0109-48-3	Электродуговая сварка лестниц с ограждением при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,942	9739,2	3333,3	18914	6473	5171	29,8	58
		т		5917,5	0	11492	0	22,5	0	0
10	Е0113-16-6#т.ч. п.3.51#К=1,2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	58,26	22,96	0,05	1338	3	183	0,04	2
		м2		6,97	0,02	406	1	22,5	0	0
11	Е0113-26-6#т.ч. п.3.51#К=1,2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	58,26	21,19	0,02	1235	1	131	0,03	1
		м2		4,99	0	291	0	22,5	0	0
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л3(лист 36-39)				210507				
		Раздел: ПРИСТРОЙКА								
12	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	33,8	1477,79	372,83	49949	12602	14627	3,72	126
		м3		594	139,5	20077	4715	29,5	0,68	23
13	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	2112,5	43		90838				
		шт								
14	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,265	8679,65	422,15	2300	112	1316	56,4	15
		т		8257,5	157,5	2188	42	29,5	0,77	0
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/С-1/	0,265	65000		17225				
		т								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонного утолщения под перегородки из бетона класса В15	2,7072	6238,81	66,01	16890	179	314	1,35	4
		м3		195,75	24,93	530	67	26,25	0,12	0
17	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,064	5239,08	327,33	335	21	68	11,6	1
		1т		1890	123,75	121	8	26,25	0,6	0
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02	55620		1112				
		т								
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,044	52102		2292				
		т								
20	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	2,88	397,1	7,14	1144	21	42	0,14	0
		м2		22,1	2,68	64	8	29,5	0,01	0
		Итого по разделу: ПРИСТРОЙКА				182085				
		Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ								
21	Е0109-62-2	Изготовление перемычек в построечных условиях и на производственных базах	0,13	8077,36	2622,65	1050	341	273	23,3	3
		т		4194	468,05	545	61	22,5	1,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С11011-4886 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,05096	57726		2942				
		т								
23	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,07072	48847		3454				
		т								
24	С11011-4496 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01352	56190		760				
		т								
25	Е0109-18-1	Монтаж перемычек	0,13	5978,45	3593,45	777	467	196	14,3	2
		т		2385	971,06	310	126	22,5	3,51	0
		Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ				8983				
		ИТОГО:				401576	41739			501
						87759	10044			43
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				16681				
		На металломонтажные работы				31178				
		Всего накладных расходов:				47859				
		Итого с накладными				449435				
		- заработная плата				7179				
		- трудоемкость				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				449435				
		Итого с временными, 0,8 %				453030				
		ИТОГО:				453030				
		Сметная заработная плата				104982				
		Нормативная трудоемкость				568				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1239839				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24797				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1264636				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				151756				
		Итого с НДС				1416392				
		Всего:				1416392				

Заказчик: Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В. _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Объект подтверждаю

Ценева Т.И.

Подрядчик: Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В. _____ (подпись)