Заказчик ТОО "REAL""РЕАЛ"
Подрядчик ТОО"СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г.Караганда,Октябрьский район,12 микрорайон,район дома №51.Строительство торгово-многофункциональногокомплекса.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-3 Общестроительные работы - полы из керамогранита 2й-этаж

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОЛЫ ТИП 1 2-й этаж								
1	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2001,9	196,41	13,78	393187	27582	171665	0,49	987
		м2		72,28	5,18	144705	10367	99,63	0,03	50
2	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (50мм)	2001,9	158,17	5,57	316641	11144	16203	0,04	73
		м2		5,23	2,08	10479	4158	99,63	0	3
3	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	2001,9	380,27	42,04	761268	84157	430568	1,11	2220
		м2		183,96	10,33	368278	20672	99,63	0,05	105
4	С Прайс-лист ТОО"Граффити-Ж"	Плитка керамогранитная 600х600 светлых тонов с глянцевой поверхностью,Т 10мм	2001,9	814,96		1631468				
		м2								
		Итого по разделу: ПОЛЫ ТИП 1 2-й этаж				3102564				
		ИТОГО:				3102564	122881			3281
						523462	35197			159
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				618436				
		Всего накладных расходов:				618436				
		Итого с накладными				3721000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**92765**				
		- трудоемкость				**309**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**223260**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3944260**				
		Итого с временными, 0,8 %				**3975814**				
		ИТОГО:				**3975814**				
		Сметная заработная плата				**651424**				
		Нормативная трудоемкость				**3749**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**10880888**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**217618**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11098506**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1331821**				
		Итого с НДС				**12430327**				
		Всего:				**12430327**				

Удержание за качество работ 15% от зарплаты с накладными (618436+651424)x2,73677x1,02x1,12x1,008=4001961 тенге **600294**

Итого к оплате: **11830033**

Заказчик: **Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В.** _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Подрядчик: **Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В.** _____ (подпись)

Заказчик ТОО"REAL""РЕАЛ"
Подрядчик ТОО"СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г.Караганда,Октябрьский район,12 микрорайон,район дома №51.Строительство торгово-многофункциональногокомплекса.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-8 Силовое оборудование -2 й этаж
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОТКИ 2-Й ЭТАЖ								
1	**Ц0108-396-1**	**Короб,лоток на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2,5 м**	**875**	**199,4**	**120**	**174475**	**105000**	**70739**	**0,32**	**280**
		м		**51,8**	**33,3**	**45325**	**29138**	**95**	**0,19**	**169**
2	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "220 VOLT"**	**Лоток неперфорированный,L 2500мм, 50х50 мм**	**350**	**924,58**		**323602**				
		шт								
3	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО**	**Шпильки диаметром 8 мм, длина 1м**	**400**	**49,78**		**19914**				
		шт								
4	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО**	**Скоба крепежная**	**400**	**28,09**		**11237**				
		шт								
5	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО**	**Скоба соединительная**	**400**	**42,67**		**17069**				
		шт								
6	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО**	**Гайка диаметром 8 мм**	**3200**	**1,42**		**4552**				
		шт								
7	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО**	**Болты диаметром 8 мм**	**1600**	**3,2**		**5121**				
		шт								
8	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО**	**Саморезы**	**800**	**1,07**		**853**				
		шт								
		Итого по разделу: ЛОТКИ 2-Й ЭТАЖ				**556824**				
		Раздел: СВЕТИЛЬНИКИ								
9	**Ц0108-594-6**	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/**	**485**	**335,7**	**125**	**162815**	**60625**	**87358**	**0,96**	**466**
		шт		**154**	**35,6**	**74690**	**17266**	**95**	**0,21**	**100**
10	**Е0121-18-14**	**Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых в подвесных потолках/МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/**	**18**	**340,11**	**70,9**	**6122**	**1276**	**4746**	**1,2**	**22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		201,15	42,97	3621	773	108	0,19	3
		Итого по разделу: СВЕТИЛЬНИКИ				168937				
		Раздел: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ								
11	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55	0,9	330	5	284	0,33	2
		шт		49,7	0,2	298	1	95	0	0
12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "220 VOLT"	Выключатель одноклавишный для открытой установки,IP20,Iн 10А ,тип А16-131	6	86,41		518				
		шт								
13	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	25	64	1	1600	25	1394	0,36	9
		шт		58,5	0,2	1463	5	95	0	0
14	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "220 VOLT"	Розетка двухместная для открытой установки РА16-261	25	126,6		3165				
		шт								
		Итого по разделу: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ				5613				
		ИТОГО:				731372	166930			778
						125396	47182			273
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				164522				
		Всего накладных расходов:				164522				
		Итого с накладными				895894				
		- заработная плата				24678				
		- трудоемкость				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				53754				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				949648				
		Итого с временными, 0,8 %				957245				
		ИТОГО:				957245				
		Сметная заработная плата				197256				
		Нормативная трудоемкость				1133				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2619759				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				52395				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2672154				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				320658				
		Итого с НДС				2992812				
		Всего:				2992812				

Заказчик: Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В. _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В. _____ (подпись)

Заказчик ТОО "REAL""РЕАЛ"
Подрядчик ТОО"СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г.Караганда,Октябрьский район,12 микрорайон,район дома №51.Строительство торгово-

А К Т №3

приемки выполненных работ

за март 2017 года

на СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОП.РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-396-2	**Короб, лоток на конструкциях /кабель-каналы,труба гофрированная/**	36	174,2	102	6271	3672	2244	0,27	10
		м		44,3	28,6	1595	1030	76,95	0,17	6
2	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	**Кабель-канал 25х25 мм**	6	32	0	192	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
3	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	**Труба гофрированная П25**	30	12	0	360	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
4	Ц0108-412-3	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	36	14,6	0,2	526	7	366	0,07	3
		м		11,8	0,1	425	4	76,95	0	0
5	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	36	27,7	2,1	997	76	622	0,1	4
		м		19,7	0,5	709	18	76,95	0	0
6	Ц0108-147-10	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	59	34,1	2,7	2012	159	1281	0,15	9
		м		25	0,4	1475	24	76,95	0	0
7	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	95	55,46		5269				
		м								
8	Ц0108-591-8	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**	1	64	1	64	1	50	0,36	0
		шт		58,5	0,2	59	0	76,95	0	0
9	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	**Розетка двойная РА16-261**	1	106,68	0	107	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	196	1	1
		шт		227	2,3	227	2	76,95	0,01	0
11	С Прайс-лист ТОО"220 Вольт"	Автомат 25А EASY9 C4кВ 230 В	1	152,36		152				
		шт								
12	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	137	1	1
		шт		158	2,3	158	2	76,95	0,01	0
13	С Прайс-лист ТОО"220 Вольт"	Счетчик Меркурий 200.02	1	3425,57		3426				
		шт								
14	С Прайс-лист цена договорная	Лабораторные замеры нагрузок	1	6525		6525				
		шт								
		Итого по разделу: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				26568				
		ИТОГО:				26569	3935			27
						4647	1080			6
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				4896				
		Всего накладных расходов:				4896				
		Итого с накладными				31465				
		- заработная плата				734				
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				1888				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				33353				
		Итого с временными, 0,8 %				33620				
		ИТОГО:				33620				
		Сметная заработная плата				6461				
		Нормативная трудоемкость				35				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				92010				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1840				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				93850				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				11262				
		Итого с НДС				105112				
		Всего:				105112				

Заказчик: Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В. _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В. _____ (подпись)

Заказчик ТОО"REAL""РЕАЛ"
Подрядчик ТОО"СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г.Караганда,Октябрьский район,12 микрорайон,район дома №51.Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т№4

приемки выполненных работ

за март 2017 года

на СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОП.РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	**Ц0108-396-2**	**Короб, лоток на конструкциях /кабель-каналы,труба гофрированная/**	**130**	**174,2**	**102**	**22646**	**13260**	**8103**	**0,27**	**35**
		м		**44,3**	**28,6**	**5759**	**3718**	**76,95**	**0,17**	**22**
2	**С Прайс-лист ТОО"220 вольт"**	**Кабель-канал 25х25 мм**	**30**	**32**	**0**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**
		м		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
3	**С Прайс-лист ТОО"220 вольт"**	**Труба гофрированная П25**	**100**	**12**	**0**	**1200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		м		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
4	**Ц0108-412-3**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**130**	**14,6**	**0,2**	**1898**	**26**	**1323**	**0,07**	**9**
		м		**11,8**	**0,1**	**1534**	**13**	**76,95**	**0**	**0**
5	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**130**	**27,7**	**2,1**	**3601**	**273**	**2245**	**0,1**	**13**
		м		**19,7**	**0,5**	**2561**	**65**	**76,95**	**0**	**0**
6	**Ц0108-147-10**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг**	**129**	**34,1**	**2,7**	**4399**	**348**	**2801**	**0,15**	**19**
		м		**25**	**0,4**	**3225**	**52**	**76,95**	**0**	**0**
7	**С151601-342 Изм. и доп. вып. 20**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**250**	**55,46**		**13865**				
		м								
8	**С151601-344 Изм. и доп. вып. 20**	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**9**	**363**		**3267**				
		м								
9	**Ц0108-545-2**	**Коробка для кабелей и проводов сечением до 6мм2**	**4**	**1392,9**	**28,9**	**5572**	**116**	**2593**	**4**	**16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10		шт		756	2,3	3024	9	76,95	0,01	0
11	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	Коробка распределительная КМ-222	4	123,32	0	493	0	0	0	0
12		шт		0	0	0	0		0	0
13	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	4	64	1	256	4	201	0,36	1
14		шт		58,5	0,2	234	1	76,95	0	0
15	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	Розетка двойная РА16-261	4	106,68	0	427	0	0	0	0
16		шт		0	0	0	0		0	0
17	Ц0108-599-2	Шиток осветительный, устанавливаемый распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,1	42,1	1135	42	479	3	3
18		шт		556	4,5	556	5	76,95	0,03	0
	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	Шит ЩМП4650х500х2200 мм	1	2165,94	0	2166	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	784	1	4
		шт		227	2,3	908	9	76,95	0,01	0
	С Прайс-лист ТОО"220 Вольт"	Автомат 25А EASY9 C4кВ 230 В	4	152,36		609				
		шт								
	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,9	5,4	668	22	548	1	4
		шт		158	2,3	632	9	76,95	0,01	0
	С Прайс-лист ТОО"220 Вольт"	Счетчик Меркурий 200.02	4	3425,57		13702				
		шт								
		Итого по разделу: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				78869				
		ИТОГО:				78869	14144			105
						18433	3881			23
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				19078				
		Всего накладных расходов:				19078				
		Итого с накладными				97947				
		- заработная плата				2862				
		- трудоемкость				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				5877				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				103824				
		Итого с временными, 0,8 %				104655				
		ИТОГО:				104655				
		Сметная заработная плата				25176				
		Нормативная трудоемкость				138				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				286417				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5728				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				292145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**35057**				
		Итого с НДС				**327202**				
		Всего:				**327202**				

Заказчик: **Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В.** _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Подрядчик: **Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В.** _____ (подпись)

Заказчик ТОО "REAL""РЕАЛ"
Подрядчик ТОО "СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда,Октябрьский район,12 микрорайон,район дома №51.Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №5
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОП.РАБОТЫ СОГЛАСНО АКТА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-396-2	**Короб, лоток на конструкциях /кабель-каналы,труба гофрированная**	456	174,2	102	79435	46512	28422	0,27	123
		м		44,3	28,6	20201	13041	76,95	0,17	76
2	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	**Кабель-канал 25х25 мм**	390	32	0	12480	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
3	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	**Кабель-канал 100х60 мм**	6	198,03	0	1188	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
4	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	**Труба гофрированная П25**	60	12	0	720	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
5	Ц0108-412-3	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	456	14,6	0,2	6658	91	4640	0,07	32
		м		11,8	0,1	5381	46	76,95	0	0
6	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	456	27,7	2,1	12631	958	7876	0,1	46
		м		19,7	0,5	8983	228	76,95	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	344	34,1	2,7	11730	929	7471	0,15	52
		м		25	0,4	8600	138	76,95	0	1
8	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	780	55,46		43259				
		м								
9	С151601-344 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	20	136		2720				
		м								
10	Ц0108-545-2	Коробка для кабелей и проводов сечением до 6мм2	27	1392,9	28,9	37608	780	17505	4	108
		шт		756	2,3	20412	62	76,95	0,01	0
11	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	Коробка распределительная КМ-222	27	123,32	0	3330	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
12	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	38	64	1	2432	38	1907	0,36	14
		шт		58,5	0,2	2223	8	76,95	0	0
13	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	Розетка двойная РА16-261	38	106,68	0	4054	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
14	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный	6	55	0,9	330	5	256	0,33	2
		шт		49,7	0,2	298	1	76,95	0	0
15	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	Выключатель А16-131	6	73,08	0	438	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
16	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,1	42,1	1135	42	479	3	3
		шт		556	4,5	556	5	76,95	0,03	0
17	С Прайс-лист ТОО"220 вольт"	Шит ЩМП3(ЭТФ)650х500х2200 мм	1	2165,94	0	2166	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1568	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	76,95	0,01	0
19	С Прайс-лист ТОО"220 Вольт"	Автомат 25А EASY9 С4кВ 230 В	8	152,36		1219				
		шт								
20	Ц0108-596-3	Прожектор отдельноустанавливаемый на стальные конструкции	4	960,4	36,4	3842	146	1731	3	12
		шт		502	4,2	2008	17	76,95	0,02	0
21	С Прайс-лист ТОО"220 Вольт"	Автомат 25А EASY9 С4кВ 230 В	4	1741,82		6967				
		шт								
22	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	7	166,9	5,4	1168	38	959	1	7
		шт		158	2,3	1106	16	76,95	0,01	0
23	С Прайс-лист ТОО"220 Вольт"	Счетчик Меркурий 200.02	7	3425,57		23979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
24	**Е0169-2-1**	**Пробивка отверстий в перекрытиях**	**15**	**341,53**	**229,14**	**5123**	**3437**	**2438**	**0,73**	**11**
		отверст		**112,39**	**88,29**	**1686**	**1324**	**72,9**	**0,48**	**7**
25	**Е0146-32-3**	**Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 100 см2**	**12**	**232,63**	**105,64**	**2792**	**1268**	**1803**	**0,73**	**9**
		м		**126,99**	**39,92**	**1524**	**479**	**81**	**0,19**	**2**
26	**Е0146-33-1**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях**	**0,1**	**19706,91**	**208,73**	**1971**	**21**	**748**	**55,16**	**6**
		м3		**8230,5**	**78,75**	**823**	**8**	**81**	**0,39**	**0**
		Итого по разделу: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**273385**				
		ИТОГО:				**273385**	**54372**			**431**
						75617	**15391**			**88**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**72815**				
		На общестроительные работы				**4989**				
		Всего накладных расходов:				**77803**				
		Итого с накладными				**351189**				
		- заработная плата				**11670**				
		- трудоемкость				**39**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**21071**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**372260**				
		Итого с временными, 0,8 %				**375238**				
		ИТОГО:				**375238**				
		Сметная заработная плата				**102678**				
		Нормативная трудоемкость				**558**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1026940**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**20539**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1047479**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**125697**				
		Итого с НДС				**1173176**				
		Всего:				**1173176**				

Заказчик: **Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В.** _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Подрядчик: **Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В.** _____ (подпись)

Заказчик: ТОО "REAL""РЕАЛ"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СМУ-5"

Наименование строительства и его адрес: г. Караганда,Октябрьский район, 12 микрорайон, район дома №51.Строительство торгово-многофункционального комплекса.

Согласно договора генерального подряда №П16-04-8 от 27 апреля 2016г, №П16-05010 от 19 мая.

АКТ№6
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за март м-ц 2017г.

№п/п	Наименование работ,затрат и оборудования	Обоснование	Ед.изм.	Кол.	Цена за единицу, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Аккумулятор DT 12-7 А/ч	дог.стоимость	шт	6	4000	24000
2	Источник бесперебойного питания "ББП-20" 12В/2А	дог.стоимость	шт	6	6100	36600
3	Извещатель охранный "Астра 515" объемный, оптико-электронный	дог.стоимость	шт	41	2500	102500
4	Извещатель акустический BG 2000,датчик разбития стекла	дог.стоимость	шт	11	5200	57200
5	Извещатель тохранный комбинированный "Астра 551" ИК+РВ	дог.стоимость	шт	2	8600	17200
6	Извещатель охранный ИО 102-20/Б2П	дог.стоимость	шт	16	1400	22400
7	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20М"	дог.стоимость	шт	2	25000	50000
8	Извещатель кнопка тревожная "Астра-321"	дог.стоимость	шт	1	1600	1600
9	Извещатель тревожная радиокнопка "ACS-101"	дог.стоимость	компл.	1	11500	11500
10	Извещатель вибрационный поверхностный "Шорох-2"	дог.стоимость	шт	11	7700	84700
11	Кабель КСПВ 4*0,5	дог.стоимость	м	500	35	17500
12	Кабель КСПВ 8*0,5	дог.стоимость	м	200	68	13600
13	Кабель КСПВ 12*0,5	дог.стоимость	м	200	106	21200
14	Кабель КСПВ 14*0,5	дог.стоимость	м	100	115	11500
15	Монтажные работы	дог.стоимость				709600
16	Пуско-наладочные работы	дог.стоимость				396631
	Всего по форме	**тенге**				**1577731**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В. _____ (подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В. _____ (подпись)

Инженер технадзора Ценева Т.И. _____ (подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО"СМУ-5" Зубов В.Н. _____

Заказчик ТОО "REAL"РЕАЛ"
Подрядчик ТОО "СМУ-5"
Наименование строительства и его адрес: г. Караганда, Октябрьский район,12 микрорайон,район дома №51.Строительство торгово-многофункционального комплекса.

А К Т №7
приемки выполненных работ
за март 2017 года

на 2-1-7 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	**Ц0110-669-5**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении**	**1**	**1350**	**0**	**1350**	**0**	**608**	**8**	**8**
		шт		**1350**	**0**	**1350**	**0**	**22,5**	**0**	**0**
2	**ПРАЙС. ТОО "Связь Плюс"**	**Пульт контроля и управления охранно-пожарной сигнализации С2000-М**	**1**	**14943,97**		**14944**				
		шт								
		Отпускная цена		14944		14944				
		Сметная стоимость оборудования				*14944*				
3	**Ц0110-667-1**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	**2**	**4275**	**0**	**8550**	**0**	**3848**	**23**	**46**
		шт		**4275**	**0**	**8550**	**0**	**22,5**	**0**	**0**
4	**ПРАЙС. ТОО "Связь Плюс"**	**Приемно-контрольный прибор охранно-пожарный "Сигнал-10"**	**2**	**4224,22**		**8448**				
		шт								
		Отпускная цена		4224		8448				
		Сметная стоимость оборудования				*8448*				
5	**Ц0110-99-6**	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	**1**	**1440**	**0**	**1440**	**0**	**648**	**9**	**9**
		шт		**1440**	**0**	**1440**	**0**	**22,5**	**0**	**0**
6	**ПРАЙС. ТОО "Связь Плюс"**	**Блок сигнально-пусковой исп.01,тип С2000-СП1**	**1**	**11037,84**		**11038**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		11038		11038				
		Сметная стоимость оборудования				*11038*				
7	Ц0110-669-6	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля**	2	1523	0	3046	0	1371	8	16
		шт		1523	0	3046	0	22,5	0	0
8	ПРАЙС. ТОО "Связь Плюс"	**Резервированный источник питания аппаратуры ОПС,тип РИП-24(исп.01)24В-3А-7А/ч**	2	8933,56	0	17867	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
9	Ц0108-121-4	**Аккумулятор, 12В 7А/ч**	4	509	0	2036	0	967	3	12
		шт		509	0	2036	0	23,75	0	0
10	ПРАЙС. ТОО "Связь Плюс"	**Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч DTM1207**	4	1077,26	0	4309	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
11	Ц0108-593-11	**Световые настенные указатели**	19	131	0	2489	0	1182	0,82	16
		шт		131	0	2489	0	23,75	0	0
12	ПРАЙС. ТОО "Связь Плюс"	**Табло световое "Выход" UnuM 24 В InOMP**	19	280,9	0	5337	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
13	Ц0110-669-2	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении**	9	950	0	8550	0	3848	5	45
		шт		950	0	8550	0	22,5	0	0
14	ПРАЙС. ТОО"Электротехника и автоматика"	**Оповещатель звуковой-24В,тип Маяк-24КП**	9	545,81	0	4912	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
15	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	187	347	0	64889	0	29200	2	374
		шт		347	0	64889	0	22,5	0	0
16	ПРАЙС. ТОО "Связь Плюс"	**Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М**	207	436,19		90291				
		шт								
17	Ц0110-668-4	**Извещатели ПОС: контактный, магнито-контактный**	13	178	0	2314	0	1041	1	13
		шт		178	0	2314	0	22,5	0	0
18	ПРАЙС.ТОО "Связь Плюс"	**Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ**	13	373,22		4852				
		шт								
19	Ц0110-901-12	**Коробка оконечная**	35	38	0	1330	0	732	0,23	8
		шт		38	0	1330	0	27,5	0	0
20	С151802-21	**Коробка универсальная УК-2П**	35	59		2065				
		шт								
		Итого по разделу: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				260058				
		Раздел: МАТЕРИАЛЫ И КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0110-900-3	Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 50 мм	1054	99,7	0	105084	0	57796	0,61	643
		м		99,7	0	105084	0	27,5	0	0
22	С Прайс-лист ТОО"МеталлоСклад-Т"	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	1054	332,44		350395				
		м								
23	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	459	48,8	0	22399	0	10640	0,29	133
		м		48,8	0	22399	0	23,75	0	0
24	ПРАЙС.ТОО "220 VOLT"	Металлорукав негерметичный РЗ-ЦХ-50	459	44,37		20366				
		шт								
25	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Патрубок вводный,У479 УЗ	2	208,27		417				
		шт								
26	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1513	8,8	0	13314	0	6324	0,06	91
		м		8,8	0	13314	0	23,75	0	0
27	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	10	648	0	6480	0	3272	4	40
		шт		648	0	6480	0	25,25	0	0
28	С151801-131	Коробка протяжная, тип У996	10	509		5090				
		шт								
29	ПРАЙС.ТОО "220 VOLT"	Гильза металлическая Г50	50	53,5		2675				
		шт								
30	ПРАЙС.ТОО "220 VOLT"	Гильза металлическая Г25	5	29,36		147				
		шт								
31	С Прайс-лист ТОО"ArsElOr MiTTAl"	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм	173,052	39,15		6775				
		кг								
32	Ц0108-396-5	Прокладка кабель-канала на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	210	54,9	0	11529	0	5476	0,32	67
		м		54,9	0	11529	0	23,75	0	0
33	СПРАЙС.ЛИСТ ТОО "Связь Плюс"	Кабельный канал 20Х10 мм	214,2	18,92		4053				
		м								
34	СПРАЙС.ЛИСТ ТОО "220 VOLT"	Дюбель-шуруп со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	1700	2,28		3882				
		шт								
35	Ц0108-147-10	Кабели до 35 кВ в проложенных по конструкциям,лоткам и коробам масса 1 м до 1 кг	210	25	0	5250	0	2494	0,15	32
		м		25	0	5250	0	23,75	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	30	23,4	0	702	0	333	0,14	4
		м		23,4	0	702	0	23,75	0	0
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1513	19,7	0	29806	0	14158	0,1	151
		м		19,7	0	29806	0	23,75	0	0
38	ПРАЙС.ТОО ТОО "Связь Плюс"	Кабель экранированный сечением 0,5,тип КСПВэ2х0,5	1234	7,18		8857				
		м								
39	С151603-47 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные экранированные КВВГэ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,03	73471		2204				
		км								
40	ПРАЙС. ТОО "Связь Плюс"	Кабель с однопроволочными медными жилами 2х2х1,38,тип КСВВ нг(А)-LS	252	35,23		8879				
		м								
41	ПРАЙС.ТОО "Связь Плюс"	Кабель с однопроволочными медными жилами 1х2х1,38,тип КСВВ нг(А)-LS	237	35,23		8351				
		м								
42	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическимоснованиям	35	58,7	0	2055	0	925	0,33	12
		м		58,7	0	2055	0	22,5	0	0
43	С151607-113 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с меднойжилой ПВ1 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,025	66136,36		1653				
		км								
44	ПРАЙС.ТОО "220 VOLT"	Информационная витая пара,UTP-4х2х0,5	10	27,4		274				
		м								
45	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене.	1	317	0	317	0	151	2	2
		шт		317	0	317	0	23,75	0	0
46	СПРАЙС.ЛИСТТОО "Связь Плюс"	Шкаф 800х700х200 с прозрачной дверцей для установки приборов ПС	1	23122,6		23123				
		шт								
47	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах иполах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	35	22,86	0	800	0	400	0,13	5
		отверст.		22,86	0	800	0	25	0,04	1
48	Ц0110-520-3 Изм. и доп. вып. 3	Проверка монтажа системы перед настройкой	1	11480,6	0	11481	0	5798	62,8	63
		система		11480,6	0	11481	0	25,25	0	0
		Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ И КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				656357				
		ИТОГО:				916414	0			1789
						305210	0			1
		Всего прямые затраты:				916414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**576774**				
		- оборудования				**34430**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**150810**				
		На общестроительные работы				**400**				
		Всего накладных расходов:				**151210**				
		Итого с накладными				**1067624**				
		- заработная плата				**22682**				
		- трудоемкость				**76**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1067624**				
		Итого с временными, 0,8 %				**1075890**				
		ИТОГО:				**1075890**				
		Сметная заработная плата				**327892**				
		Нормативная трудоемкость				**1866**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**2944463**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**58889**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3003352**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**360402**				
		Итого с НДС				**3363754**				
		Всего:				**3363754**				
		Скидка				**1147754**				
		Итого к оплате:				**2216000**				

Заказчик: **Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" Крышева В.В.**

(подпись)

Директор ТОО "АЯН" по кап.строительству Дмитриев В.В.

(подпись)

Иженер технадзора Ценева Т.И.

(подпись)

Подрядчик: **Директор ТОО "СМУ-5" Зубов В.В.**

(подпись)