Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик (субподрядчик): Товаришество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"

Наименование объекта: "Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№29	15.05.2014г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
				СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце за июнь	по монтажу сборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	**60 465 379**		**59 279 783**		**0**	**1 185 596**			**7 255 845**	**67 721 224**
2	в том числе за июнь:		**60 465 379**		**59 279 783**	**0**	**1 185 596**			**7 255 845**	**67 721 224**
3	Удерживается 5% по договору		**3 023 269**							**362 792**	**3 386 061**
	Всего к оплате		**57 442 110**							**6 893 053**	**64 335 163**
Итого к оплате: 64 335 163 (шестьдесят четыре миллиона триста тридцать пять тысяч сто шестьдесят три) тенге											

Заказчик: _____ **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: _____ **Ауезханов Б.К.**

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."**

Договор подряда номер 29
дата 15.05.2014

Номер документа	Дата составления
	16.06.2014

Отчетный период	
с	по
16.05.2014	30.06.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2014 года.

Номер N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы 2-1-1											
Раздел 1. Земляные работы											
1	1	E0101-12-7	**Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	949,104	18,51	17,50	17571	16612	4987	0,01	7
					1,01	4,41	959	4182	97	0,02	15
			м3								
2	2	E0101-17-5	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	992,235504	65,78	63,44	65271	62944	22559	0,02	15
					2,21	21,23	2193	21064	97	0,08	77
			м3								
3	3	E0101-170-2	**Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками**	30,687696	1143,45	479,70	35090	14721	23017	4,12	126
					663,75	--	20369	--	113	--	--
			м3								
4	4	C010333-A15 -1	**Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	1636,67712	108,20	--	177088	--	35418	0,45	744
					21,64	--	35418	--	100	--	--
			т								
5	5	E0101-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	1022,9232	48,05	41,10	49149	42042	15181	--	--
					--	15,30	--	15651	97	0,07	75
			м3								
6	6	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	1022,9232	3,80	3,24	3888	3318	1588	--	3
					0,48	1,12	491	1146	97	--	4

			м3								
7	7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1057,0672	5,55	5,55	5872	5872	1849	--	--
					--	1,80	--	1906	97	0,01	7
			м3								
8	8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,10	--	2012	--	2273	0,97	15
					134,10	--	2012	--	113	--	--
			м3								
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1072,0672	21,55	4,52	23099	4842	17710	0,11	116
					17,03	--	18257	--	97	--	--
			м3								
10	10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1072,0672	23,62	12,00	25320	12862	4539	0,01	13
					1,62	2,75	1737	2943	97	0,01	13
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге			404 360				
			Раздел 2. Фундаменты								
11	11	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	438,555	1375,72	49,10	603327	21533	52896	0,53	231
					79,66	18,40	34935	8069	123	0,09	39
			м2								
12	12	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	113	17352,72	196,62	1960857	22218	41115	1,79	202
					272,25	74,27	30764	8393	105	0,36	41
			м3								
13	13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,91065	53000,00	--	48264	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
14	14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,568	50900,00	--	130711	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
15	15	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,014	48300,00	--	193876	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
16	16	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	85	408,56	172,69	34727	14679	16242	0,48	40
					76,28	60,21	6484	5118	140	0,24	20

			шт								
17	17	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	151	590,02	243,37	89093	36750	40580	0,67	101
					106,88	85,08	16139	12847	140	0,34	51
			шт								
18	18	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	297	860,54	389,08	255579	115557	120923	0,94	278
					153,90	136,92	45708	40665	140	0,55	165
			шт								
19	19	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	54,976	11500,00	--	632224	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
20	20	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В10 /М-150/	154,44	10700,00	--	1652508	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
21	21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	209,416	143,00	--	29946	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
22	22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	209,416	407,00	--	85232	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м3								
23	23	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	13,6	16922,51	311,32	230146	4234	7977	2,82	38
					441,00	117,61	5998	1599	105	0,57	8
			м3								
24	24	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	36	17648,72	316,01	635354	11376	56223	8,25	297
					1368,00	119,39	49248	4298	105	0,58	21
			м3								
25	25	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,17532	53600,00	--	9397	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
26	26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,482	52400,00	--	25257	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								
27	27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	453,3	245,44	3,82	111258	1732	20749	0,21	96

				м2		37,35	1,44	16931	653	118	0,01	3
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6 727 759				
			Раздел 3. Стены и перегородки									
28	32	СПрайс лист	Камень-ракушечник	500	3500,00	--	1750000	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
				м3								
29	35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8,9598	52400,00	--	469494	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
				т								
30	36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	3,606	50600,00	--	182464	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
				т								
31	38	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	45,914	26100,00	--	1198355	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
				м3								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3 600 313				
			Раздел 4. Перекрытие и покрытие									
32	42	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	754,92	3150,00	--	2377998	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
				м2								
33	45	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10806	65900,00	--	7121	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
				т								
34	48	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2189,16	3150,00	--	6895854	--	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--	--	
				м2								

35	51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4321 т	65900,00 --	-- --	28475 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			9 309 448				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			20 041 880				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			2 905 712				
			Итого с накладкыми	Тенге			22 947 592				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			1 376 855				
			Всего по смете	Тенге			24 324 447				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			437 528				
			Итого:	Тенге			24 761 974				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			142 900				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			247 446				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			98 978				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			25 251 299				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,38968	Тенге			59 279 783				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 185 596				
			Итого:	Тенге			60 465 379				
			НДС 12%	Тенге			7 255 845				
			Всего	Тенге			67 721 224				
			Удерживается 5% по договору	Тенге			3 386 061				
			Всего к оплате	Тенге			64 335 163				

ЗАКАЗЧИК: _____ Ш. Тажигараев

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК: _____ Б. Ауезханов