Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик (субподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"

Наименование объекта: "Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№29	15.05.2014г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за август без НДС	СМР	в отчетном месяце за август	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	**142 419 905**		**139 627 358**		**0**	**2 792 547**			**17 090 389**	**159 510 294**
2	в том числе за август:		**35 681 864**		**34 982 220**	**0**	**699 644**			**4 281 824**	**39 963 688**
3	Удерживается 5% по договору		**1 784 093**							**214 091**	**1 998 184**
	Всего к оплате		**33 897 771**							**4 067 733**	**37 965 504**

Итого к оплате: 37 965 504 (Тридцать семь миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот четыре) тенге

Заказчик:

_____ **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик:

_____ **Ауезханов Б.К.**

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."**

Договор подряда номер 29, дата 15.05.2014

Номер документа	Дата составления
	19.08.2014

Отчетный период	
с	по
01.08.2014	31.08.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2014 года.

Номер N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы 2-1-1								
			Раздел 3. Стены и перегородки								
1	28	E0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	381,9184	1777,36	321,26	678806	122695	325492	4,10	1566
			м3		603,00	119,25	230297	45544	118	0,59	225
2	29	E0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	577,476	1777,36	321,26	1026383	185520	492157	4,10	2368
			м3		603,00	119,25	348218	68864	118	0,59	341
3	30	E0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	18,63	1777,36	321,26	33112	5985	15878	4,10	76
			м3		603,00	119,25	11234	2222	118	0,59	11
4	31	E0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	87,905	1777,36	321,26	156239	28240	74917	4,10	360
			м3		603,00	119,25	53007	10483	118	0,59	52
5	32	C1101I-1	Камень-ракушечник	356,84391	3500,00	--	1248954	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
6	34	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	119,2	17648,72	316,01	2103727	37668	186162	8,25	983
			м3		1368,00	119,39	163066	14231	105	0,58	69
7	37	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	361	111,66	66,43	40309	23981	24108	0,15	54
			шт		23,85	23,85	8610	8610	140	0,11	40

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			5 287 531				
			Раздел 4. Перекрытие и покрытие								
			Перекрытие подвального этажа								
8	46	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	86	1624,66	373,54	139722	32124	72339	2,66	229
					465,75	135,07	40055	11616	140	0,61	52
			шт								
9	47	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	219	1007,12	200,77	220560	43969	113565	1,74	381
					299,25	71,15	65536	15582	140	0,31	68
			шт								
10	49	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	1,2216	89308,57	2434,57	109099	2974	56216	170,00	208
					31950,00	920,25	39030	1124	140	4,49	5
			т								
11	50	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	18,3	18067,30	269,20	330632	4926	27549	8,21	150
					1332,00	101,70	24376	1861	105	0,50	9
			м3								
12	52	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	39	1624,66	373,54	63362	14568	32805	2,66	104
					465,75	135,07	18164	5268	140	0,61	24
			шт								
13	53	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	115	1007,12	200,77	115819	23089	59634	1,74	200
					299,25	71,15	34414	8182	140	0,31	36
			шт								
14	54	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	423,3658	3150,00	--	1333602	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м2								
15	55	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,4264	89308,57	2434,57	38081	1038	19622	170,00	72
					31950,00	920,25	13623	392	140	4,49	2
			т								
16	56	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,83	18067,30	269,20	105332	1569	8776	8,21	48
					1332,00	101,70	7766	593	105	0,50	3
			м3								
17	57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10806	65900,00	--	7121	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			т								

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге			2 463 331				
			Раздел 6. Полы								
			Полы подвала								
18	82	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм)	2463,54	291,46	4,02	718028	9903	15999	0,03	65
			м2		3,78	1,50	9312	3695	123	0,01	18
19	84	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	255	622,27	13,43	158680	3425	22470	0,45	115
			м2		66,60	5,04	16983	1285	123	0,02	6
20	85	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	255	714,66	4,02	182238	1025	1656	0,03	7
			м2		3,78	1,50	964	382	123	0,01	2
21	89	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	652	622,27	13,43	405723	8756	57452	0,45	293
			м2		66,60	5,04	42423	3286	123	0,02	16
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			1 464 669				
			Раздел 7. Проемы								
22	92	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	212,82	472,81	19,00	100624	4045	57184	1,30	277
			м2		217,73	6,18	46337	1316	120	0,03	6
23	93	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	144	346,04	18,87	49830	2717	24681	0,82	118
			м2		136,44	6,39	19647	920	120	0,03	4
24	97	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	356,82	246,18	5,58	87843	1991	41178	0,59	209
			м2		94,05	2,12	33559	756	120	0,01	4
25	98	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	237,6	2030,00	--	482328	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			720 625				
			Раздел 9. Лестницы								
26	118	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестниц	16,2	22433,96	379,21	363430	6143	38451	13	211
			м3		2117,25	143,26	34299	2321	105	0,7	11

27	120	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,65964	52400,00	--	191765	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				555 195				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге				10 491 351				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге				2 398 116				
			Итого с накладными	Тенге				12 889 467				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге				1 464 890				
			Всего по смете	Тенге				14 354 357				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге				258 194				
			Итого:	Тенге				14 612 551				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				84 328				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге				146 023				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге				58 409				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге				14 901 311				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,38968	Тенге				34 982 220				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге				699 644				
			Итого:	Тенге				35 681 864				
			НДС 12%	Тенге				4 281 824				
			Всего	Тенге				39 963 688				
			Удерживается 5% по договору	Тенге				1 998 184				
			Всего к оплате	Тенге				37 965 504				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш. Тажигараев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б. Ауезханов**

ТЕХНАДЗОР _____