Наименование обьекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент
Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 352 490 778,08 тенге
Стоимость работ по договору: 330 400 000,0 тенге
Финансирование на 2017 год: 176 826 798,40 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 115 516 142,00
за отчетный месяц: 42 130 698,00

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ36826AIKZTD2020960 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

АКТ № 3
выполненных работ за август месяц 2017 года
ДОГОВОР № 120140000979/170031/00 от 04.05.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**330 400 000,00**				**68 982 317,00**	**103 139 412,50**	**39 602 856,00**	**35 359 693,00**	**4 243 163,00**	**115 516 142,00**
		Итого		**330 400 000,00**				**68 982 317,00**	**103 139 412,50**	**39 602 856,00**	**35 359 693,00**	**4 243 163,00**	**115 516 142,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Алматинской области"

М.П. **М.О. Жунусов**

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"

М.П. **Жарасбаев Д.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00

Акт
приемки выполненных работ за август 2017 года

Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Землянные работы								
		Дом 19								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
				1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
				262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы								
		м3 грунта	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
				134,1	–	5230	–	113	–	–

4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
		м3 уплотненного грунта	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		17,03	–	225	–	97	–	–
		м3 грунта	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
				134,1	–	215	–	113	–	–
Раздел 2 Фундаменты										
Дом 19										
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5								
		м3	3,2	4159,03	66,01	13309	211	741	1,35	4
				195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5								
		м3	34,55	5609,7	311,32	193815	10756	20265	2,82	97
				441	117,61	15237	4063	105	0,5744	20
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки								
		м3	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
				441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5								
		м3	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
				195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков								
		т	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
				19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
		т	0,01421	62000		881				

13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	145,7	245,44	3,82	35761	557	6669	0,212	31
		м2 поверхности		37,35	1,44	5442	210	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)	0,445	2563		1141				
		м3								
19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен

Дом 10

22	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
		м3 кладки		866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
		м3 кладки		670,5	126	3399	639	118	0,62	3

25	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15809	41200		6513				
	т								
Дом 11									
22	Е8-10-3								
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
	м3 кладки		866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
24	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
	м3 кладки		670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15809	41200		6513				
	т								
Дом 12									
22	Е8-10-3								
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
	м3 кладки		866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
24	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
	м3 кладки		670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15809	41200		6513				
	т								
Дом 13									

22	Е8-10-3								
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
	м3 кладки		866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
24	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
	м3 кладки		670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15809	41200		6513				
	т								

Дом 14

22	Е8-10-3								
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
	м3 кладки		866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
24	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
	м3 кладки		670,5	126	3399	639	118	0,62	3
25	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15809	41200		6513				
	т								

Дом 15

22	Е8-10-3								
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
	м3 кладки		866,25	126	39155	5695	118	0,62	28

24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича							
		м3 кладки	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
25	4-1-90			670,5	126	3399	639	118	0,62	3
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15809	41200		6513				
		т								
Дом 16										
22	Е8-10-3									
		Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м								
		м3 кладки	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
		м3 кладки	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
25	4-1-90			670,5	126	3399	639	118	0,62	3
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,15809	41200		6513				
		т								
Дом 19										
22	Е8-10-3									
		Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м								
		м3 кладки	45,2	2375,66	337,41	107380	15251	52923	5,34	241
				866,25	126	39155	5695	118	0,62	28
23	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	17176	12,52		215044				
		шт								
24	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича								
		м3 кладки	5,07	5825,46	337,41	29535	1711	4765	4,38	22
				670,5	126	3399	639	118	0,62	3

25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,15809	41200	6513

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Дом 16

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	м3	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	м3	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	м3	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	т	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	м3	7,8	3875,51	30229
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,03857	50800	1959

Дом 17

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256
		м3			
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556
		м3			
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734
		м3			
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707	2786
		м3			
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632
		т			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800	645
		т			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229
		м3			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			

Дом 19

48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256
		м3			

49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556
		м3			
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734
		м3			
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707	2786
		м3			
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632
		т			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800	645
		т			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229
		м3			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			
Дом 33					
48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256
		м3			
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556
		м3			

50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734
		м3			
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707	2786
		м3			
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632
		т			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800	645
		т			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229
		м3			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			
Дом 34					
48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256
		м3			
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556
		м3			
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734
		м3			

51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка) м3	0,32	8707	2786
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1) т	0,0715	50800	3632
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,00924	69800	645
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 м3	7,8	3875,51	30229
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,0128	69800	893
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	0,03857	50800	1959
	Дом 35				
48	1-2-30	Балки перекрытия прим. м3	0,99	14400	14256
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм м3	0,28	12700	3556
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил) м3	1,26	10900	13734
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка) м3	0,32	8707	2786

52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632
		т			
53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00924	69800	645
		т			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50	7,8	3875,51	30229
		м3			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,0128	69800	893
		т			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,03857	50800	1959
		т			
Дом 36					
48	1-2-30	Балки перекрытия прим.	0,99	14400	14256
		м3			
49	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,28	12700	3556
		м3			
50	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм (диагональный настил)	1,26	10900	13734
		м3			
51	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм (поперечная планка)	0,32	8707	2786
		м3			
52	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,0715	50800	3632
		т			

53	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,00924	69800		645			
55	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	7,8	3875,51		30229			
58	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,0128	69800		893			
59	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,03857	50800		1959			

Раздел 1 Земляные работы

Дом 20

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
				1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
				262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы *м3 грунта*	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
				134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3

6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		17,03	–	395	–	97	–	–
		м3 грунта	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
				134,1	–	282	–	113	–	–
Дом 21										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
		м3 грунта	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы		262,72	–	552	–	113	–	–
		м3 грунта	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		134,1	–	5230	–	113	–	–
		м3 грунта	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	49	97	0,00806	–
		м3 уплотненного грунта	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		17,03	–	395	–	97	–	–
		м3 грунта	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
				134,1	–	282	–	113	–	–
Дом 22										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1

		м3 грунта							
			1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;							
		м3 грунта	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
				262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта							
				134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
				17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
				134,1	–	282	–	113	–	–
	Дом 23								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3							
		м3 грунта	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
				1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;							
		м3 грунта	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
				262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта							
				134,1	–	5230	–	113	–	–

4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
				17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
				134,1	–	282	–	113	–	–
Дом 24										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
				1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
				262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы								
		м3 грунта	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
				134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
				17,03	–	395	–	97	–	–

6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
				134,1	–	282	–	113	–	–
Дом 25										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3							
		м3 грунта	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
				1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;							
		м3 грунта	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
				262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта								
				134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
				–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
				17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
				134,1	–	282	–	113	–	–
Дом 26										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3							
		м3 грунта	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		1,66	7,2	103	448	97	0,025	2
		м3 грунта	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы		262,72	–	552	–	113	–	–
		м3 грунта	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		134,1	–	5230	–	113	–	–
		м3 грунта	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	49	97	0,00806	–
		м3 уплотненного грунта	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		17,03	–	395	–	97	–	–
		м3 грунта	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
				134,1	–	282	–	113	–	–

Раздел 2 Фундаменты

Дом 20

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5								
		м3	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
				195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5								
		м3	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
				441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки								
		м3	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
				441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5								
			0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1

		м3								
11	Е6-11-3	Установка выпусков		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
			0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
		т								
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
			0,01421	62000		881				
		т								
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм								
			0,0631	61200		3862				
		т								
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку								
			0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
		м3								
15	Е8-4-7			146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
			182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
		м2 поверхности								
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
			22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
		м2 поверхности								
17	30-2-4			58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)								
			0,445	2563		1141				
19	Е8-3-2	м3								
		Устройство щебеночного основания под отмостку								
			1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
		м3 основания								
				123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
Дом 21										
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5								
			3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
		м3								
				195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–

8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5								
		м3	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
				441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки								
		м3	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
				441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5								
		м3	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
				195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков								
		т	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
				19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
		т	0,01421	62000		881				
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм								
		т	0,0631	61200		3862				
14	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку								
		м3	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
				146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
		м2 поверхности	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
				37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом								
		м2 поверхности	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
				58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
17	30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)								
		м3	0,445	2563		1141				

19	Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
	Дом 22								
7	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
	м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20								
	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
	м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20								
	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
	м3		441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1								
	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
	м3		195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3								
	Установка выпусков	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
	т		19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01421	62000		881				
	т								
13	4-1-75								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0631	61200		3862				
	т								
14	Е6-1-15								
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,33	4598,51	100,65	1518	33	64	0,97	–
	м3		146,25	38,03	48	13	105	0,1857	–
15	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	182,2	245,44	3,82	44719	696	8339	0,212	39
	м2 поверхности								

16	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом		37,35	1,44	6805	262	118	0,007	1
		м2 поверхности	22,24	73,09	4,19	1626	93	1565	0,382	8
17	30-2-4			58,05	1,58	1291	35	118	0,0076	–
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 (на толщину 20 мм)								
		м3	0,445	2563		1141				
19	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку								
		м3 основания	1,88	1886,27	100,89	3546	190	360	0,85	2
				123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
	Дом 23									
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5								
		м3	3,1	4159,03	66,01	12893	205	718	1,35	4
				195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
8	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В7,5								
		м3	42,5	5609,7	311,32	238412	13231	24928	2,82	120
				441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки								
		м3	0,69	5609,7	311,32	3871	215	404	2,82	2
				441	117,61	304	81	105	0,5744	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонного замоноличивания выпусков бетоном В12,5								
		м3	0,46	5012,77	66,01	2306	30	106	1,35	1
				195,75	24,93	90	11	105	0,1218	–
11	Е6-11-3	Установка выпусков								
		т	0,07731	24078,76	587,63	1862	45	1625	118	9
				19800	222,75	1531	17	105	1,08	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
		т	0,01421	62000		881				
13	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм								
			0,0631	61200		3862				