Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик (субподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"

Наименование объекта: "Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№29	15.05.2014г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
				СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце за октябрь	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	**237 231 177**		**232 579 586**			**4 651 591**			**28 467 741**	**265 698 918**
2	в том числе за октябрь:		**52 518 040**		**51 488 275**		**1 029 765**			**6 302 165**	**58 820 205**
3	Удерживается 5% по договору		**2 625 902**							**315 108**	**2 941 010**
	Всего к оплате		**49 892 138**							**5 987 057**	**55 879 195**
Итого к оплате: 55 879 195 (Пятьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч сто девяносто пять) тенге											

Заказчик: **Ажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Ауезханов Б.К.**

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**

организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."**

Договор подряда номер 29

дата 15.05.2014

Номер документа	Дата составления
	20.10.2014

Отчетный период	
с	по
01.10.2014	31.10.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 года.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы 2-1-1								
			Раздел 5. Кровля								
1	58	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	811,08	2063,02	4,72	1673270	3828	70130	0,40	327
					70,88	1,78	57489	1444	119	0,01	7
			м2								
2	59	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	811,08	247,65	15,94	200862	12929	39196	0,24	197
					34,65	5,96	28104	4834	119	0,03	24
			м2								
3	60	E0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до 50мм)	811,08	298,28	4,90	241927	3974	5405	0,03	26
					3,85	1,75	3123	1419	119	0,01	9
			м2								
4	61	E0110-14-1	Установка стропил	26,164	21304,82	334,28	557419	8746	110627	22,10	578
					3397,50	126,00	88892	3297	120	0,62	16
			м3								
5	62	E0110-12-1	Подшивка рейками	90	700,70	5,48	63063	493	9312	0,53	47
					84,15	2,07	7574	186	120	0,01	1
			м2								
6	63	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	28,414	573,75	28,11	16302	799	4580	0,78	22
					123,75	10,58	3516	301	120	0,05	1
			м3								
7	64	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	970	1267,99	8,20	1229955	7954	318621	1,71	1659
					272,95	3,08	164762	2988	119	0,02	15
			м2								

8	65	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	970	20,48	0,91	19868	883	5843	0,03	28
					4,68	0,34	4540	330	120	--	2
			м2								
9	66	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	6	3081,19	81,61	18487	490	7160	6,08	36
					963,00	31,50	5778	189	120	0,15	1
			шт								
10	67	C12065-89	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 1,0-1,4	7,8	1590,00	--	12402	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			м2								
11	68	C11011-819	Петля накладная	24	40,00	--	960	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
12	69	C11011-813	Задвижка накладная	6	142,00	--	852	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
13	70	E0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	6	622,52	4,64	3735	28	431	0,36	2
					58,05	1,76	348	11	120	0,01	--
			м2								
14	71	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	43	715,87	1,24	30782	53	7865	0,97	42
					153,23	0,47	6589	20	119	--	--
			м2								
15	72	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов	152	563,29	1,22	85619	185	8058	0,28	42
					44,10	0,45	6703	68	119	--	--
			м								
16	73	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	128	1497,59	15,48	191692	1981	18810	0,75	96
					117,68	5,81	15063	744	119	0,03	4
			м								
17	74	E0112-12-1	Ограждение кровель перилами	126	1258,59	2,49	158582	314	1589	0,06	7
					9,68	0,92	1220	116	119	--	1
			м								
18	75	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,31936	21,80	0,05	508	1	122	0,03	1
					5,81	0,02	135	--	90	--	--
			м2								
19	76	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,31936	20,36	0,02	475	--	87	0,02	--
					4,16	--	97	--	90	--	--
			м2								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге			4 506 761				
			Раздел 6. Полы								
20	86	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	255	323,65	18,42	82531	4697	29126	0,42	106
					85,95	6,91	21917	1762	123	0,03	9
			м2								
21	87	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	255	215,39	9,05	54924	2308	17016	0,25	64
					50,85	3,40	12967	867	123	0,02	4
			м2								

22	88	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	255	2081,21	15,20	530709	3876	56667	1,07	273
			м2		173,30	7,37	44192	1879	123	0,04	9
23	90	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	652	2081,21	15,20	1356949	9910	144890	1,1	698
			м		173,30	7,37	112992	4805	123	0,04	24
24	91	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6240	123,31	0,16	769461	998	124722	0,09	561
			м		16,18	0,07	100963	437	123	--	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге			2 794 574				
			Раздел 7. Проемы								
25	99	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	459,9	398,48	102,53	183261	47153	103378	0,90	413
			м2		151,65	35,67	69744	16405	120	0,14	64
26	103	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	1377	95,32	0,32	131256	441	19664	0,08	108
			м		11,79	0,11	16235	151	120	--	1
27	104	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	4,68	14806,01	1133,15	69292	5303	55981	82,10	384
			т		12892,50	398,25	60337	1864	90	1,95	9
28	106	С12022-2	Двери металлические 2,1.1,6 огрунтованные и окрашенные	6	37400,00	--	224400	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	107	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	112,5	447,28	20,21	50319	2274	29976	1,29	145
			м2		215,16	6,88	24206	774	120	0,03	4
30	108	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	112,5	10900,00	--	1226250	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге			1 884 778				
			Раздел 8. Отделочные работы								
31	110	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	3085,1	23,54	0,16	72612	494	51247	0,10	312

				м2		15,75	0,07	48590	216	105	--	1
32	112	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная		7606,69	23,54	0,16	179035	1217	126355	0,10	768
				м2		15,75	0,07	119805	532	105	--	2
33	113	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		1857,57	173,10	1,88	321545	3492	154124	0,47	869
				м2		78,30	0,72	145448	1337	105	--	7
34	114	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов		2066,32	916,12	43,81	1893003	90519	928943	2,25	4654
				м2		396,91	31,25	820143	64564	105	0,14	298
35	116	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная		2243,32	84,66	1,65	189919	3701	35945	0,09	197
				м2		14,63	0,63	32820	1413	105	--	7
36	117	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ		2066,72	150,62	0,62	311285	1281	169028	0,44	899
				м2		69,08	0,23	142769	475	118	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		тенге				2 967 399				
			Раздел 9. Лестницы									
37	121	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород		55,5	4266,75	7,69	236804	427	25050	1,74	97
				м		319,50	2,90	17732	161	140	0,01	1
38	122	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		49,95	148,40	0,07	7412	3	5665	0,65	32
				м2		108,00	0,02	5395	1	105	--	--
39	123	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		3	375,50	30,89	1127	93	733	1,23	4
				м2		191,93	11,68	576	35	120	0,06	--
40	124	С12064-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП		3	13100,00	--	39300	--	--	--	--
				м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		тенге				284 643				
			Раздел 10. Разное									
41	125	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		7,68	218,93	--	1681	--	1900	1,54	12
				м3		218,93	--	1681	--	113	--	--
42	126	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		5,68	134,10	--	762	--	861	0,97	6
						134,10	--	762	--	113	--	--

			м3								
43	127	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5,43	6,48	6,48	35	35	11	--	--
			м3		--	2,10	--	11	97	0,01	--
44	128	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,43	21,55	4,52	117	25	90	0,11	1
			м3		17,03	--	92	--	97	--	--
45	129	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	37,05	687,86	24,55	25485	910	2234	0,26	10
			м2		39,83	9,20	1476	341	123	0,04	2
46	130	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	21,9	16236,22	196,62	355573	4306	7968	1,79	39
			м3		272,25	74,27	5962	1627	105	0,36	8
47	131	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,71586	41200,00	--	29493	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	132	Е0106-22-1	Устройство козырьков Кз-1 и Кз-2	8,54	19772,39	241,10	168856	2059	12317	8,06	69
			м3		1282,50	91,08	10953	778	105	0,44	4
49	133	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,77862	52400,00	--	40800	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
50	134	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12888	67700,00	--	8725	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
51	135	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	26,8	3798,62	5,89	101803	158	2777	0,42	11
			м		71,78	2,23	1924	60	140	0,01	--
52	136	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	42,615	72,27	0,42	3080	18	765	0,09	4
			м2		14,92	0,16	636	7	119	--	--
53	137	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	42,615	46,06	0,22	1963	9	341	0,04	2
			м2		6,64	0,09	283	4	119	--	--
54	138	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42,615	247,65	15,94	10553	679	2059	0,24	10

				м2		34,65	5,96	1477	254	119	0,03	1
55	139	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	42,615	8,52	0,14	363	6	8	--	--
					0,11	0,05	5	1	119	--	--
				м2							
56	140	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	42,615	827,37	7,62	35258	325	2188	0,24	10
					40,28	2,86	1717	122	119	0,01	1
				м2							
57	141	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	12,1	607,22	3,73	7347	45	584	0,23	3
					39,15	1,40	474	17	119	0,01	--
				м							
58	142	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	129	687,86	24,55	88734	3167	7780	0,26	34
					39,83	9,20	5138	1187	123	0,04	6
				м2							
59	143	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	12,9	13958,17	66,01	180060	852	2989	1,35	17
					195,75	24,93	2525	322	105	0,12	2
				м3							

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**			**1 060 689**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			**13 498 844**				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			**816 892**				
			Итого с накладными	Тенге			**14 315 736**				
			Всего невормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**918 949**				
			Всего по смете	Тенге			**15 234 685**				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**274 029**				
			Итого:	Тенге			**15 508 714**				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			**89 500**				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**154 978**				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			**61 991**				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			**15 815 183**				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,38968	Тенге			**37 127 619**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**742 552**				
			Итого:	Тенге			**37 870 171**				
			НДС 12%	Тенге			**4 544 421**				
			Всего	Тенге			**42 414 592**				
			Удерживается 5% по договору	Тенге			**2 120 730**				
			Всего к оплате	Тенге			**40 293 862**				

ЗАКАЗЧИК _____ Ш. Тажигараев

ПОДРЯДЧИК: _____ Б. Ауезханов

ТЕХНАДЗОР _____

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."**

Договор подряда номер 29
дата 15.05.2014

Номер документа	Дата составления
	20.10.2014

Отчетный период	
с	по
01.10.2014	31.10.2014

АКТ
о приемке выполненных работ за октябрь 2014 года.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроосвещение 2-1-4											
1	1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
				шт							
2	2	СПрайс лист	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-55УХЛ4	1	62048,36	--	62048	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
				шт							
3	5	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	61	961,60	22,60	58658	1379	24009	2,00	122
					412,00	2,30	25132	140	95	0,01	1
				шт							
4	6	СПрайс лист	Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт, 20А-3шт,32А-10шт, на вводе 1 фазный 40А ЩК-1-10	30	6138,44	--	184153	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
				шт							
5	7	СПрайс лист	Квартирный щиток с однофазными автоматами 16А-1шт, 20А-4шт,32А-1шт, на вводе 1 фазный 40А ЩК-1-20	30	6138,44	--	184153	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
				шт							

6	10	СПрайс лист	Патрон подвесной	210	27,99	--	5878	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
7	12	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	250	209,00	--	52250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
8	13	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	48	209,00	--	10032	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
9	14	С151706-25	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-60	501	52,00	--	26052	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
10	17	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	73	134,00	--	9782	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
11	18	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	270	182,00	--	49140	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
12	21	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	60	38,00	--	2280	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
13	22	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	570	68,00	--	38760	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
14	23	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	60	237,00	--	14220	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
15	24	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	21985	47,20	14,80	1037692	325378	639104	0,16	3518
					26,30	4,30	578206	94535	95	0,02	548
			м								
16	25	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10695	108,60	48,90	1161477	522986	526302	0,22	2353
					39,60	12,20	423522	130480	95	0,07	757
			м								
17	26	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	150	147,30	73,00	22095	10950	9661	0,29	44
					49,50	18,30	7425	2745	95	0,11	16
			м								

18	27	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	10845	8,50	0,10	92183	1085	75210	0,05	542
					7,30	--	79169	--	95	--	--
			м								
19	28	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	25,74	13300,00	--	342342	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			1000м								
20	29	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	4,575	19900,00	--	91043	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			1000м								
21	30	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1,8	29000,00	--	52200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			1000м								
22	31	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,285	82200,00	--	23427	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			1000м								
23	32	С151607-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 35 мм2	0,43	174400,00	--	74992	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			1000м								
24	33	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	1129,5	650,00	--	734175	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			кг								
25	35	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1,02	16300,00	--	16626	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			1000шт								
26	36	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
					205,00	2,30	615	7	95	0,01	--
			шт								
27	37	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								

28	38	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	60	115,10	2,80	6906	168	5842	0,64	38
					102,00	0,50	6120	30	95	--	--
			компл								
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			4 370 259				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			4 370 259				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			726 017				
			Итого с накладными	Тенге			5 096 276				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			102 440				
			Всего по смете	Тенге			5 198 716				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			93 510				
			Итого:	Тенге			5 292 226				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			30 541				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			52 885				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			21 154				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			5 396 806				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,38968	Тенге			12 669 507				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			253 390				
			Итого:	Тенге			12 922 897				
			НДС 12%	Тенге			1 550 748				
			Всего	Тенге			14 473 645				
			Удерживается 5% по договору	Тенге			723 682				
			Всего к оплате	Тенге			13 749 963				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш. Тажигараев**

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б. Аубакиров**

ЖШС «ГУКС АКТАУ» ТОО

GOLD-1

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD-1"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома."**

Договор подряда номер 29
дата 15.05.2014

Номер документа	Дата составления
	20.10.2014

Отчетный период	
с	по
01.10.2014	31.10.2014

А К Т
о приемке выполненных работ за октябрь 2014 года.

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
N п/п	позиции по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Газоснабжение 2-1-5											
1	1	E0116-8-6	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	157	573,63	8,84	90060	1388	13643	0,36	56
					64,58	3,31	10139	520	128	0,02	3
			м								
2	2	E0116-8-3	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	94	313,95	4,59	29511	431	6378	0,28	26
					51,30	1,71	4822	161	128	0,01	1
			м								
3	3	E0116-8-2	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	132	330,95	4,59	43685	606	8957	0,28	37
					51,30	1,71	6772	226	128	0,01	1
			м								
4	5	E0116-8-5	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	11,97	402,95	4,59	4823	55	812	0,28	3
					51,30	1,71	614	20	128	0,01	--
			м								
5	6	E0116-8-4	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	10,75	343,95	4,59	3697	49	729	0,28	3

			м		51,30	1,71	551	18	128	0,01	--
6	7	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	60	770,63	--	46238	--	23155	1,80	108
			1сальник		301,50	--	18090	--	128	--	--
7	8	СПрайс лист	Кран шаровый для газа Ду50 Ру10 Vexve 113 050	1	5017,68	--	5018	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
8	9	СПрайс лист	Кран шаровый для газа Ду20 Ру10 Vexve 112 025	7	2774,93	--	19425	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	10	СПрайс лист	Кран шаровый для газа Ду15 Ру10 Vexve 112 015	60	2660,89	--	159654	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	11	СПрайс лист	Электромагнитный клапан Ду50 Ру10	1	13933,40	--	13933	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	15	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	18	227,00	--	4086	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	16	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	1	495,00	--	495	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	18	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	330,00	--	330	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	19	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	20	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	7	169,00	--	1183	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	21	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	9	181,00	--	1629	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

17	22	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ кг	2	166,00 --	-- --	332 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**424 669**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			**424 669**				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			**76 785**				
			Итого с накладными	Тенге			**501 454**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**192 480**				
			Всего по смете	Тенге			**693 934**				
			Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**12 482**				
			Итого:	Тенге			**706 416**				
			Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			**4 077**				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**7 059**				
			Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге			**2 824**				
			Итого в ценах 2001г.	Тенге			**720 375**				
			Итог в текущих ценах 2014г. 2,38968	Тенге			**1 691 149**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**33 823**				
			Итого:	Тенге			**1 724 972**				
			НДС 12%	Тенге			**206 996**				
			Всего	Тенге			**1 931 968**				
			Удерживается 5% по договору	Тенге			**96 598**				
			Всего к оплате	Тенге			**1 835 370**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ш. Тажигараев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Б. Ауезханов**

ТЕХНАДЗОР _____

ЖШС «РУКС АКТАУ» ТОО

GOLD-1