Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол құрылыс"**
Наименование объекта: **"Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен» привязать в село Кызылсай города Жанаозен"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№55	22.09.2020г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	143 733 231,45		128 333 242,37						15 399 989,08	143 733 231,45
В том числе за декабрь месяц		21 431 654,70	19 135 405,98						2 296 248,72	21 431 654,70
К оплате:		21 431 654,70	19 135 405,98						2 296 248,72	21 431 654,70

Подрядчик:_____

Заказчик:_____

Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Наименование объекта: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен» привязать в село Кызылсай города Жанаозен"

АКТ №2 от 15.12.2020 года

договорной суммы по объекту: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен» привязать в село Кызылсай города Жанаозен" за декабрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/. (ЛС 2-1-1)									
		Монолитная перемычка ПРМ1 /106,8м./									
30	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	5,34	48179,07	4493,00	257276	23993	136117	93761	379121
		НР - 91%; СП - 8%			18195,90	1098,96	97166	5868		28083	
		Монолитная перемычка ПРМ3 /38 п.м./									
48	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,38	48179,07	4493,00	18308	1707	9687	6672	26979
		НР - 91%; СП - 8%			18195,90	1098,96	6914	418		1998	
		Кирпичная стена на отм.+3.160									
60	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,27	8613,79	2393,24	62622	17399	9932	37004	107596
		НР - 93%; СП - 8%			4854,40	618,64	35291	4498		7970	
		Конструкции деревянные									
105	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	49,5	101018,75	1531,61	5000428	75815	3509042	1305507	6810410
		НР - 90%; СП - 8%			28597,40	706,91	1415571	34992		504475	
106	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	49,5	9040,34	62,72	447497	3105	390763	49655	536923
		НР - 90%; СП - 8%			1083,42	31,16	53629	1542		39772	

		Узел усиления проема вентшахты									
107	1110-0105-[illegible]0101 РСНБ РК [illegible]2015 Изм. и доп. в[illegible]ып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,96	101018,75 28597,40	1531,61 706,91	197997 56051	3002 1386	138944	51693 19975	
108	1110-0115-[illegible]0101 РСНБ РК [illegible]2015 Изм. и доп. в [illegible]ып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,96	9040,34 1083,42	62,72 31,16	17719 2124	123 61	15472	1966 1575	
		ВКЛЮЧИТЬ В ФОРМУ:									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
10	1107-0504-[illegible]106 РСНБ РК [illegible]015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	134	7314,68 4263,98	1360,35 358,49	980166 571373	182287 48037	226506	730904 136886	1
		ИТОГО:					9 999 910				
		Общестроительные работы /архитектурные решения/ (-20 град.С)(IVA,IVГ). (ЛС 2-1-2)									
		Узлы 1-6									
64	1115-0213-0[illegible]101 РСНБ РК 2[illegible]015 Изм. и доп. в[illegible]п. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м2	518,715441	4304,56 2979,57	25,62 7,91	2232842 1545549	13289 4103	674003	1239722 277805	3
		ИТОГО:					3 750 368				
		Электрооборудование и электроосвещение. (ЛС 2-1-5)									
18	1308-0201-0[illegible]810 РСНБ РК 2[illegible]15	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1026	505,13 244,20	192,18 66,86	518263 250549	197177 68598	70538	229786 59844	8
		Кабельные изделия									
51	1308-0206-1[illegible]01 РСНБ РК 2[illegible]15 Изм. и доп. вы[illegible]п. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	712,5	988,47 693,44	29,29 9,88	704285 494076	20869 7040	189340	360803 85207	11
		ИТОГО:					1 958 189				
		Общестроительные работы. Котельная. (ЛС 2-2-1)									
		Земляные работы									
1	1101-0101-03[illegible]08 РСНБ РК 20[illegible]15	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,756	162,65 10,12	152,53 44,87	1587 99	1488 438	--	386 158	

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,084	2431,97	--	2636	--	--	1898	
					2431,97	--	2636	--		363	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,95	1057,54	--	2062	--	--	1485	
					1057,54	--	2062	--		284	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,95	185,14	82,11	361	160	--	205	
					103,03	42,74	201	83		45	
		Фундаменты									
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	36,01	4624,81	311,70	166539	11224	131222	26860	20
					669,07	124,45	24093	4482		15472	
6	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	12,24	24963,27	543,37	305550	6651	251733	45400	37
					3853,44	222,51	47166	2723		28076	
7	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,02548	697303,18	1431,18	17767	36	15520	2028	21
					86768,00	690,63	2211	18		1584	
8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,47	27419,71	1076,71	67727	2659	52047	12845	87
					5271,72	442,92	13021	1094		6446	
9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,02352	653555,36	2445,36	15372	58	5506	8951	26
					417027,00	1183,61	9808	28		1946	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	10,36	927,03	20,10	9604	208	5875	3306	13
					339,84	3,26	3521	34		1033	
		Приямок ПРм-1									
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	0,72	4624,81	311,70	3330	224	2624	537	41
					669,07	124,45	482	90		309	

12	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство									
			м3	0,3	47422,20	5925,27	14227	1778	6544	6034	2
		НР - 91%; СП - 8%			19684,24	2417,15	5905	725		1621	
13	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,33	24896,17	1266,01	8216	418	5307	2061	1
		НР - 76%; СП - 8%			7548,50	667,48	2491	220		822	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,52	927,03	20,10	2336	51	1429	804	
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	856	8		251	
15	1312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,9	2409,93	1070,41	4579	2034	27	1932	
		НР - 61%; СП - 8%			1325,19	342,00	2518	650		521	
16	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,9	524,00	--	996	--	996	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		Крыльцо									
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,6	2312,40	155,85	1387	94	1092	224	
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	201	37		129	
18	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство крыльца	м3	0,42	28597,64	2165,40	12011	909	8732	2372	15
		НР - 91%; СП - 8%			5642,00	565,44	2370	237		1151	
		ИТОГО:					813 901				
		Электроснабжение. (ЛС 4-1-1)									
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	113,904	162,65	152,53	18527	17374	--	4510	24
		НР - 72%; СП - 8%			10,12	44,87	1153	5111		1843	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	12,656	2431,97	--	30779	--	--	22161	57
		НР - 72%; СП - 8%			2431,97	--	30779	--		4235	

9	11[illegible]01-0104-0402 РС[illegible]НБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	113,904	37,52	37,52	4274	4274	--	1286	6
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,68	--	1787		445	
10	11[illegible]01-0205-0502 РС[illegible]НБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,656	1057,54	--	13384	--	--	9637	24
		НР - 72%; СП - 8%			1057,54	--	13384	--		1842	
11	13[illegible]8-0201-0301 РС[illegible]НБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	226	578,82	481,14	130812	108737	--	47992	193
		НР - 72%; СП - 8%			97,68	197,25	22076	44580		14304	
12	13[illegible]8-0201-0202 РС[illegible]НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	179	427,18	183,47	76465	32841	8655	33687	118
		НР - 72%; СП - 8%			195,36	66,03	34969	11819		8812	
13	13[illegible]8-0201-0902 РС[illegible]НБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	47	514,82	225,29	24196	10589	2130	10978	37
		НР - 72%; СП - 8%			244,20	80,20	11477	3769		2814	
14	11[illegible]4-0201-0301 РС[illegible]НБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,047	179464,72	--	8435	--	71	6357	15
		НР - 76%; СП - 8%			177954,00	--	8364	--		1183	
22	131[illegible]0-0904-0101 РС[illegible]НБ РК 2015 Р. 13[illegible]0 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.[illegible] Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,04	30652,80	19804,20	1226	792	--	466	18
		НР - 72%; СП - 8%			10848,60	5335,18	434	213		135	
23	ТПР[illegible]АЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-450	м	40	92,86	--	3714	--	3714	--	40
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
45	ТПР[illegible]АЙС-ЛИСТ	Опора граненая высотой 9,0 м	шт	10	119103,57	--	1191036	--	1191036	--	12863
		СП - 8%			--	--	--	--		95283	
46	ТПР[illegible]АЙС-ЛИСТ	Кронштейн под светильник "ИВА-1,5"	шт	13	7291,96	--	94796	--	94796	--	1023
		СП - 8%			--	--	--	--		7584	
	ИТОГО:						1 873 495				

Внутриплощадочные сети В1, К1. (ЛС 6-1-1)

Внутриплощадочный хоз-питьевой водопровод В1

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,79	215,91 13,11	202,80 58,13	8159 495	7664 2197	--	1938 808	1
2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32,39	171,00 10,39	160,62 46,04	5539 336	5202 1491	--	1316 548	
3	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	45,7374	442,12 26,79	415,33 119,04	20222 1225	18996 5445	--	4802 2002	27
4	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,4426	12103,44 12103,44	-- --	41667 41667	-- --	--	30000 5733	77
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	58,842	32,17 --	32,17 13,45	1893 --	1893 791	--	570 197	2
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	58,842	185,14 103,03	82,11 42,74	10894 6063	4832 2515	--	6176 1366	18
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,538	1057,54 1057,54	-- --	6914 6914	-- --	--	4978 951	128
8	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,9	43,85 --	43,85 18,33	1662 --	1662 695	--	500 173	23
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	4,8	1442,97 1275,00	167,97 56,98	6926 6120	806 274	--	6330 1060	143
10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,043	367147,57 277450,00	87919,63 29070,10	15787 11930	3781 1250	76	13049 2307	311
12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0065	347021,57	77755,25	2256	505	8	1891	447

		НР - 99%; СП - 8%			268150,00	25759,68	1743	167		332	
18	1122-090[illegible]-0201 РСНБ Р[illegible] 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1888,41	90,09	5665	270	506	4985	11
		НР - 99%; СП - 8%			1629,61	48,84	4889	147		852	
21	1116-060[illegible]-0101 РСНБ РК[illegible] 2015 Изм. и доп. [illegible] вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2585,27	88,13	7756	264	895	6513	15
		НР - 98%; СП - 8%			2199,12	16,28	6597	49		1142	
23	1122-0801[illegible]-0201 РСНБ РК[illegible] 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1580,91	961,57	31618	19231	--	18379	53
		НР - 99%; СП - 8%			619,34	308,89	12387	6178		4000	
29	1122-0801—0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	5	2329,97	1415,92	11650	7080	--	6777	19
		НР - 99%; СП - 8%			914,06	454,99	4570	2275		1474	
32	1106-0101—0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. [illegible]вып. 16	Опора под задвижки (ОП-1) из бетона кл. В-7,5	м3	0,016	26329,96	1204,75	421	19	295	102	5
		НР - 91%; СП - 8%			6678,70	325,87	107	5		42	
33	1122-0301-[illegible]0103 РСНБ РК [illegible]2015 Изм. и доп. в[illegible]ып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	613067,23	118071,09	1104	213	23	949	22
		НР - 99%; СП - 8%			481950,00	50604,96	868	91		164	
35	1122-0301-[illegible]0101 РСНБ РК [illegible]2015 Изм. и доп. в[illegible]ып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 57х3,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	534352,57	73927,79	321	44	6	286	6
		НР - 99%; СП - 8%			451605,00	30654,84	271	18		49	
72	1111-0101-[illegible]303 РСНБ РК [illegible]015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,46	2312,40	155,85	8001	539	6305	1290	100.
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	1157	215		743	
73	1122-1301-0[illegible]101 РСНБ РК 2 015 Изм. и доп. в[illegible]ип. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	25736,10	9963,06	37832	14646	4744	24933	6778
		НР - 99%; СП - 8%			12545,76	4586,70	18442	6742		5021	
80	1108-0101-0[illegible]307 РСНБ РК 2[illegible]15 Изм. и доп. в[illegible]ип. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,48	927,03	20,10	7861	170	4809	2706	1141
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	2882	28		845	
	Устройство переходов через автодорогу										

		Футляр из труб 273х6мм, L=8м (1 шт)									
84	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 И[redacted]зм. и доп. вып. 10	Кожух из стальных труб диаметром 273х6 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	1438031,44	582976,11	11504	4664	543	7990	21
		НР - 99%; СП - 8%			787185,00	221642,89	6297	1773		1560	
86	1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	2,96	4326,45	476,68	12806	1411	9216	2498	16
		НР - 91%; СП - 8%			736,02	191,39	2179	567		1224	
87	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 И[redacted]зм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	8227,51	1086,34	8228	1086	5775	1381	10
		НР - 99%; СП - 8%			1366,83	27,78	1367	28		769	
88	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1535,78	7,97	12286	64	1230	10904	250
		НР - 99%; СП - 8%			1374,03	2,77	10992	22		1855	
89	1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Из[redacted]м. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,008	2712058,65	580750,63	21696	4646	16229	2542	261
		НР - 99%; СП - 8%			102631,20	218388,96	821	1747		1939	
		Внутриплощадочная хоз-бытовая канализация К1									
90	[redacted]101-0101-0314 [redacted]СНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	54,68	215,91	202,80	11806	11089	--	2804	157
		НР - 72%; СП - 8%			13,11	58,13	717	3178		1169	
91	[redacted]101-0101-0313 [redacted]СНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	44,97	171,00	160,62	7690	7223	--	1827	102
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	46,04	467	2070		761	
92	[redacted]101-0205-0303 [redacted]СНБ РК 2015 [redacted]ГЧ 01 табл. 11 п[redacted]3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Доработка вручную	м3 грунта	3,38	3916,42	--	13237	--	--	9531	245
		НР - 72%; СП - 8%			3916,42	--	13237	--		1821	
93	[redacted]101-0104-0401 [redacted]СНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	80,85	32,17	32,17	2601	2601	--	783	36
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,45	--	1087		271	

94	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	80,85	185,14 103,03	82,11 42,74	14969 8330	6639 3455	--	8485 1876
95	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,98	1057,54 1057,54	-- --	9497 9497	-- --	--	6838 1307
96	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	6,85	1442,97 1275,00	167,97 56,98	9884 8734	1151 390	--	9033 1513
97	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,053	544435,26 376181,00	157786,38 53330,58	28855 19938	8363 2827	554	22536 4111
99	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,013	416090,70 300700,00	111402,82 37262,00	5409 3909	1448 484	52	4350 781
107	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	679651,46 450808,00	228064,85 79047,50	6797 4508	2281 790	8	5246 963
109	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	7428,89 1146,22	994,82 25,44	7429 1146	995 25	5288	1160 687
112	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,46	2312,40 334,54	155,85 62,23	8001 1157	539 215	6305	1290 743
113	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,34	34787,05 14443,88	7708,44 3560,84	46615 19355	10329 4772	16931	23885 5640
120	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7,07	927,03 339,84	20,10 3,26	6554 2403	142 23	4009	2256 705
124	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,03	2312,40 334,54	155,85 62,23	13944 2017	940 375	10987	2249 1295

125	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,4	42733,51 20748,02	11582,60 5193,83	59827 29047	16216 7271	14564	35955 7663	1
133	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,64	927,03 339,84	20,10 3,26	5228 1917	113 18	3198	1800 562	
		ИТОГО:					931 851				
		Наружное газоснабжение. (ЛС 6-1-2)									
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления Г2 (от точки врезки до ГРПН-300-6-1,2)									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,2	215,91 13,11	202,80 58,13	5441 330	5111 1465	--	1292 539	
2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,74	171,00 10,39	160,62 46,04	2863 174	2689 771	--	680 283	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Доработка вручную *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,26	3916,42 3916,42	-- --	4935 4935	-- --	--	3553 679	9
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35,64	32,17 --	32,17 13,45	1146 --	1146 479	--	345 119	1
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	35,64	185,14 103,03	82,11 42,74	6598 3672	2926 1523	--	3740 827	11
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,96	1057,54 1057,54	-- --	4188 4188	-- --	--	3015 576	7
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	3,6	1442,97 1275,00	167,97 56,98	5195 4590	605 205	--	4747 795	107
8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	364851,57	87351,63	13135	3145	2	10924	259

		НР - 99%; СП - 8%			**277450,00**	**29070,10**	**9988**	**1047**		**1925**	
10	**1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**36**	**676,41**	**--**	**24351**	**--**	**567**	**23309**	**51472**
		НР - 98%; СП - 8%			**660,67**	**--**	**23784**	**--**		**3813**	
11	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,036**	**30652,80**	**19804,20**	**1104**	**713**	**--**	**419**	**1645**
		НР - 72%; СП - 8%			**10848,60**	**5335,18**	**391**	**192**		**122**	
		ИТОГО:					**130 659**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**			**19 458 373**				

Временное здание и сооружение 1,5%	291876
Итого:	19750249
Дополнительные затраты в зимнее время 0,525%	103689
Итого:	19853937
Непредвиденные работы и затраты - 2%	397079
Итого:	20251016
Итого в текущих ценах 2020 год	21261562
Коэффициент понижения К=0,9	19 135 405,98
НДС 12%	2 296 248,72
ВСЕГО:	21 431 654,70

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор: _____

Авторский надзор: _____