Подрядчик: ТОО "Нұр-Жол құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"

Наименование объекта: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен» привязать в село Кызылсай города Жанаозен"

АКТ №3 от 09.06.2021 года

выполненных работ по объекту: "Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен» привязать в село Кызылсай города Жанаозен" за июнь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

N п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/. (ЛС 2-1-1)									
		Несущие кирпичные стены									
		Покрытие на отм.+3.00									
33	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м- /бетон кл.В25/**	м3	20,4518	42778,24	1911,07	874892	39085	606842	217924	1180241
		НР - 91%; СП - 8%			11195,34	514,00	228965	10512		87425	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08	226176,00	--	18094	--	18094	--	19542
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,5923	222041,00	--	1685802	--	1685802	--	1820666
		СП - 8%			--	--	--	--		134864	
36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00036	906743,18	1431,18	326	1	218	97	458
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	107	--		34	
37	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,42936	697303,18	1431,18	299394	614	261525	34172	360251
		НР - 91%; СП - 8%			86768,00	690,63	37255	297		26685	

38	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02608	640455,18	1431,18	16703	37	15886	726	18824
		НР - 91%; СП - 8%			29920,00	690,63	780	18		1394	
		Кирпичные перегородки толщ.100мм									
43	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	52,319	14162,20	1826,42	740952	95556	119361	512184	1353387
		НР - 93%; СП - 8%			10054,38	472,12	526035	24701		100251	
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02072	372058,67	2379,47	7709	49	5974	1585	10038
		НР - 93%; СП - 8%			81385,20	879,12	1686	18		744	
		Кирпичные стены толщ.190мм									
50	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,9	4624,81	311,70	8787	592	6924	1417	11021
		НР - 94%; СП - 8%			669,07	124,45	1271	236		816	
51	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,47	27651,43	2065,40	12996	971	9583	2439	16670
		НР - 91%; СП - 8%			5194,80	507,53	2442	239		1235	
54	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,4231	864,79	12,01	1231	17	473	698	2083
		НР - 93%; СП - 8%			520,67	6,51	741	9		154	
55	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,87	8613,79	2393,24	24722	6869	3921	14608	42476
		НР - 93%; СП - 8%			4854,40	618,64	13932	1775		3146	
		Монолитная перемычка ПРМ2 /1шт./									
57	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,02	48179,07	4493,00	964	90	510	351	1420
		НР - 91%; СП - 8%			18195,90	1098,96	364	22		105	
		Кирпичная стена на отм.+3.160									
62	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0104	372058,67	2379,47	3869	25	2998	796	5038
		НР - 93%; СП - 8%			81385,20	879,12	846	9		373	
		Фронтон по оси "1"									
65	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,41	8613,79	2393,24	63828	17734	10123	37716	109668
		НР - 93%; СП - 8%			4854,40	618,64	35971	4584		8124	

67	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,1	40951,67	4865,29	4095	487	2396	1211	5730
		НР - 91%; СП - 8%			12119,25	1183,06	1212	118		424	
		Фронтон по оси "10"									
70	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,84	8613,79	2393,24	58918	16370	9344	34815	101232
		НР - 93%; СП - 8%			4854,40	618,64	33204	4231		7499	
72	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,09	40951,67	4865,29	3686	438	2157	1089	5157
		НР - 91%; СП - 8%			12119,25	1183,06	1091	106		382	
		Фронтон по оси "И"									
75	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,35	8613,79	2393,24	54698	15197	8676	32321	93980
		НР - 93%; СП - 8%			4854,40	618,64	30825	3928		6961	
77	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,1	40951,67	4865,29	4095	487	2396	1211	5730
		НР - 91%; СП - 8%			12119,25	1183,06	1212	118		424	
		Фронтон по оси "Ж"									
80	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,49	8613,79	2393,24	55903	15532	8866	33034	96052
		НР - 93%; СП - 8%			4854,40	618,64	31505	4015		7115	
82	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В25/	м3	0,04	40951,67	4865,29	1638	195	958	484	2292
		НР - 91%; СП - 8%			12119,25	1183,06	485	47		170	
		Крыльцо КР-1									
85	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	11,2	29172,13	2165,40	326728	24252	239286	63266	421194
		НР - 91%; СП - 8%			5642,00	565,44	63190	6333		31200	
87	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0214	906743,18	1431,18	19404	31	13034	5782	27201
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	6339	15		2015	
89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,62	927,03	20,10	14480	314	8858	4984	21021

		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	5308	51		1557	
		Крыльцо КР-2									
90	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	5,5	29172,13	2165,40	160447	11910	117506	31068	206836
		НР - 91%; СП - 8%			5642,00	565,44	31031	3110		15321	
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0126	906743,18	1431,18	11425	18	7675	3404	16016
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	3732	9		1186	
94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,9	927,03	20,10	10105	219	6182	3478	14669
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	3704	35		1087	
		Крыльцо КР-3									
95	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	3,9	29172,13	2165,40	113771	8445	83322	22030	146666
		НР - 91%; СП - 8%			5642,00	565,44	22004	2205		10864	
97	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	906743,18	1431,18	3627	6	2436	1081	5084
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	1185	3		377	
99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,15	927,03	20,10	4774	104	2920	1643	6931
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	1750	17		513	
		Крыльцо КР-4									
100	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крыльца-/бетон кл.В15/	м3	2,1	29172,13	2165,40	61261	4547	44866	11862	78974
		НР - 91%; СП - 8%			5642,00	565,44	11848	1187		5850	
102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032	906743,18	1431,18	2902	5	1949	865	4067
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	948	2		301	
104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,9	927,03	20,10	10105	219	6182	3478	14669
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	3704	35		1087	
		Конструкции деревянные									

		Узел усиления проема вентшахты									
109	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1097	315,49	2,91	346092	3191	297854	41971	419108
		НР - 90%; СП - 8%			41,06	1,45	45047	1587		31045	
110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0776	906743,18	1431,18	70363	111	47266	20966	98635
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	22986	54		7306	
		ИТОГО:					6 743 027				
		Общестроительные работы /архитектурные решения/ (-20 град.С)(IVA,IVГ). (ЛС 2-1-2)									
		Стены									
1	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 40мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	330,6	4176,74	43,82	1380830	14485	602077	617641	2158348
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	764268	7783		159878	
3	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 30мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	140	3976,53	43,82	556715	6134	226935	261554	883730
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	323646	3296		65461	
		Цоколь									
5	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	71,25	4637,05	34,05	330390	2426	24781	243589	619896
		НР - 80%; СП - 8%			4255,20	18,28	303183	1303		45918	
		Наружные откосы (двери, окна)									
9	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	58,66	990,92	0,81	58127	48	4041	43230	109466
		НР - 80%; СП - 8%			921,20	--	54038	--		8109	
		Козырьки К-1, К-2, К-3, К-4 /вертикальная поверхность/									
11	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,16	3774,67	43,82	147816	1716	55571	73160	238655
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	90529	922		17678	
		Низ ж/б козырьков									
13	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,73	774,32	7,13	98903	911	15051	66771	178928
		НР - 80%; СП - 8%			649,35	4,09	82941	522		13254	
		Крыльцо КР-1									

15	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	30,85	1315,16	103,62	40573	3197	8394	28825	74950
		НР - 94%; СП - 8%			939,44	54,57	28982	1683		5552	
17	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	6	4637,05	34,05	27822	204	2087	20513	52202
		НР - 80%; СП - 8%			4255,20	18,28	25531	110		3867	
		Крыльцо КР-2									
19	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,43	1315,16	103,62	28184	2220	5832	20024	52064
		НР - 94%; СП - 8%			939,44	54,57	20132	1169		3857	
21	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	5,03	4637,05	34,05	23324	171	1749	17196	43763
		НР - 80%; СП - 8%			4255,20	18,28	21404	92		3242	
		Крыльцо КР-3									
23	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,81	1315,16	103,62	22108	1742	4574	15707	40840
		НР - 94%; СП - 8%			939,44	54,57	15792	917		3025	
25	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,98	4637,05	34,05	13818	101	1037	10188	25927
		НР - 80%; СП - 8%			4255,20	18,28	12680	54		1921	
		Крыльцо КР-4									
27	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,1	1315,16	103,62	5392	425	1115	3831	9961
		НР - 94%; СП - 8%			939,44	54,57	3852	224		738	
28	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,182	2095,00	--	8761	--	8761	--	9462
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
29	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1,3	4637,05	34,05	6028	44	452	4444	11310
		НР - 80%; СП - 8%			4255,20	18,28	5532	24		838	
30	2103-0302-0611 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	1,3	2128,00	--	2766	--	2766	--	2988
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
		Козырьки К-2,К-3,К-4									
		Узлы 1,2,3									

31	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	83,6	3221,47	14,70	269315	1229	157330	102234	401272
		НР - 92%; СП - 8%			1324,84	4,40	110756	367		29724	
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13912	906743,18	1431,18	126146	199	84739	37587	176832
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	41208	96		13099	
		Узел 4									
33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,6	3221,47	14,70	1933	9	1129	734	2880
		НР - 92%; СП - 8%			1324,84	4,40	795	3		213	
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00076	906743,18	1431,18	689	1	463	205	966
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	225	1		72	
35	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,05	8613,79	2393,24	431	120	68	254	740
		НР - 93%; СП - 8%			4854,40	618,64	243	31		55	
36	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	0,049	6669,00	--	327	--	327	--	353
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
37	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,2	1080,24	54,43	11018	555	3874	6202	18598
		НР - 92%; СП - 8%			646,01	14,91	6589	152		1378	
		Жалюзийная решетка ЖР-1									
39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0180296	70145,20	2586,60	1265	47	73	797	2227
		НР - 69%; СП - 8%			63515,80	588,32	1145	11		165	
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00112	906743,18	1431,18	1016	2	682	303	1424
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	332	1		105	
42	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	1,171924	421,77	3,42	494	4	443	33	570
		НР - 69%; СП - 8%			40,39	0,65	47	1		42	

		Жалюзийная решетка ЖР-2									
43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0118376	70145,20	2586,60	830	31	47	524	1462
		НР - 69%; СП - 8%			63515,80	588,32	752	7		108	
44	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,0118376	540192,00	--	6395	--	6395	--	6906
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
45	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00112	906743,18	1431,18	1016	2	682	303	1424
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	332	1		105	
46	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	0,737984	421,77	3,42	311	3	278	21	359
		НР - 69%; СП - 8%			40,39	0,65	30	--		27	
		Стремянка С-1 /2 шт./									
47	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02212	83194,48	27536,80	1840	609	224	852	2907
		НР - 69%; СП - 8%			45546,40	10248,75	1007	227		215	
48	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02212	544410,00	--	12042	--	12042	--	13006
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
		Приямок ПР-1 /7 шт./									
49	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,448	30548,23	2307,81	13686	1034	10326	2454	17431
		НР - 91%; СП - 8%			5193,03	826,17	2326	370		1291	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012348	226176,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
51	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0601531	70145,20	2586,60	4219	156	242	2661	7431
		НР - 69%; СП - 8%			63515,80	588,32	3821	35		550	
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014056	906743,18	1431,18	12745	20	8562	3798	17866
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	4163	10		1323	

54	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0245	416090,70	111402,82	10194	2729	98	8197	19863
		НР - 99%; СП - 8%			300700,00	37262,00	7367	913		1471	
57	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,784	1911,80	1640,54	1499	1286	5	593	2259
		НР - 108%; СП - 8%			265,25	435,00	208	341		167	
		Металлическая решетка МР-1 /7 шт./									
59	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,1357426	567634,31	9751,02	77052	1324	67442	8217	92091
		НР - 93%; СП - 8%			61038,90	4053,72	8286	550		6822	
		Узел 13									
60	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	12,8	4558,09	65,24	58343	835	42903	13582	77680
		НР - 92%; СП - 8%			1141,02	12,35	14605	158		5754	
63	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 50мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,5	4333,93	43,82	58508	592	26707	25221	90428
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	31209	318		6698	
		Узлы 1-6									
64	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	6,514559	4304,56	25,62	28042	167	8465	15570	47101
		НР - 80%; СП - 8%			2979,57	7,91	19411	52		3489	
66	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	7,65	146,83	0,30	1123	2	610	471	1722
		НР - 92%; СП - 8%			66,79	0,16	511	1		128	
67	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	26,5	2943,81	16,86	78011	447	64203	12243	97474
		НР - 90%; СП - 8%			504,21	9,12	13361	242		7220	
68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,084024	906743,18	1431,18	76188	120	51179	22701	106801
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	24889	58		7911	
		Узлы 7-11									

69	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1097	5404,72	105,20	5928974	115401	3207990	2431216	9029005
		НР - 92%; СП - 8%			2375,19	33,77	2605583	37043		668815	
70	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1097	111,34	13,07	122144	14342	--	102981	243135
		НР - 92%; СП - 8%			98,27	3,77	107803	4133		18010	
72	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	102,6	979,93	12,02	100541	1234	57865	38467	150128
		НР - 92%; СП - 8%			403,92	3,60	41442	370		11121	
74	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	142	1721,27	1125,00	244420	159750	36278	82713	353303
		НР - 92%; СП - 8%			340,79	292,35	48392	41513		26171	
76	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	321	1041,56	25,17	334342	8079	111755	199565	576619
		НР - 92%; СП - 8%			668,25	7,51	214508	2411		42713	
81	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	157,34	844,02	2,88	132798	453	54724	62255	210657
		НР - 80%; СП - 8%			493,33	1,26	77621	198		15604	
		Вентшахта ВШ-1 (2шт.)									
86	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,47674	118802,80	5047,48	56638	2406	884	37576	101751
		НР - 69%; СП - 8%			111902,30	2327,69	53348	1110		7537	
88	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	1,2	7408,50	16,82	8890	20	8687	148	9761
		НР - 76%; СП - 8%			152,66	9,12	183	11		723	
89	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,832	18243,55	1844,55	15179	1535	--	10987	28259
		НР - 76%; СП - 8%			16399,00	976,80	13644	813		2093	
91	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	10,4	1814,64	15,47	18872	161	5267	12163	33518
		НР - 90%; СП - 8%			1292,69	6,72	13444	70		2483	

93	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	27097,84	227,79	54196	456	44528	9176	68442
		НР - 98%; СП - 8%			4606,06	75,69	9212	151		5070	
94	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8	3774,67	43,82	18118	210	6812	8968	29253
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	11096	113		2167	
		Вентшахта ВШ-2 (1шт.)									
96	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,19067	118802,80	5047,48	22652	962	354	15028	40695
		НР - 69%; СП - 8%			111902,30	2327,69	21336	444		3014	
98	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	0,35	7408,50	16,82	2593	6	2534	43	2847
		НР - 76%; СП - 8%			152,66	9,12	53	3		211	
99	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2928	18243,55	1844,55	5342	540	–	3867	9945
		НР - 76%; СП - 8%			16399,00	976,80	4802	286		737	
101	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	3,66	1814,64	15,47	6642	57	1854	4280	11796
		НР - 90%; СП - 8%			1292,69	6,72	4731	25		874	
103	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6769,73	56,05	6770	56	5483	1223	8633
		НР - 98%; СП - 8%			1231,35	17,09	1231	17		639	
104	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,64	3774,67	43,82	21289	247	8004	10537	34372
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	13038	133		2546	
		Вентшахта ВШ-3 (1шт.)									
106	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1776	118802,80	5047,48	21099	896	329	13998	37905
		НР - 69%; СП - 8%			111902,30	2327,69	19874	413		2808	
108	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,2744	18243,55	1844,55	5006	506	–	3624	9320
		НР - 76%; СП - 8%			16399,00	976,80	4500	268		690	

110	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	3,43	1814,64	15,47	6224	53	1737	4011	11054
		НР - 90%; СП - 8%			1292,69	6,72	4434	23		819	
112	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5272,50	48,67	5272	49	4439	785	6542
		НР - 98%; СП - 8%			783,58	17,09	784	17		485	
113	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,96	3774,67	43,82	18722	217	7039	9266	30228
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	11466	117		2239	
		Вентшахта ВШ-4 (6шт.)									
115	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,97776	118802,80	5047,48	116161	4935	1812	77066	208685
		НР - 69%; СП - 8%			111902,30	2327,69	109414	2276		15458	
117	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	1,8	7408,50	16,82	13335	30	13030	221	14641
		НР - 76%; СП - 8%			152,66	9,12	275	16		1085	
118	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,4976	18243,55	1844,55	27322	2762	--	19777	50866
		НР - 76%; СП - 8%			16399,00	976,80	24559	1463		3768	
120	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	18,72	1814,64	15,47	33970	290	9481	21893	60332
		НР - 90%; СП - 8%			1292,69	6,72	24199	126		4469	
122	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	6	6769,73	56,05	40618	336	32894	7341	51796
		НР - 98%; СП - 8%			1231,35	17,09	7388	103		3837	
123	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,6	3774,67	43,82	24913	289	9366	12330	40223
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	15258	155		2979	
		Вентшахта ВШ-4.1 (1шт.)									
125	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,15241	118802,80	5047,48	18107	769	283	12013	32529

		НР - 69%; СП - 8%			111902,30	2327,69	17055	355		2410	
127	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	0,3	7408,50	16,82	2223	5	2172	37	2440
		НР - 76%; СП - 8%			152,66	9,12	46	3		181	
128	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,224	18243,55	1844,55	4087	413	--	2958	7608
		НР - 76%; СП - 8%			16399,00	976,80	3673	219		564	
130	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	2,8	1814,64	15,47	5081	43	1418	3275	9024
		НР - 90%; СП - 8%			1292,69	6,72	3620	19		668	
132	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6769,73	56,05	6770	56	5483	1223	8633
		НР - 98%; СП - 8%			1231,35	17,09	1231	17		639	
133	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,42	3774,67	43,82	5360	62	2015	2653	8654
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	3283	33		641	
		Вентшахта ВШ-5 (1шт.)									
135	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,11311	118802,80	5047,48	13438	571	210	8915	24141
		НР - 69%; СП - 8%			111902,30	2327,69	12657	263		1788	
137	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	1	7408,50	16,82	7409	17	7239	123	8134
		НР - 76%; СП - 8%			152,66	9,12	153	9		603	
138	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,1336	18243,55	1844,55	2437	246	--	1764	4538
		НР - 76%; СП - 8%			16399,00	976,80	2191	131		336	
140	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	1,67	1814,64	15,47	3030	26	845	1953	5382
		НР - 90%; СП - 8%			1292,69	6,72	2159	11		399	
142	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6769,73	56,05	6770	56	5483	1223	8633
		НР - 98%; СП - 8%			1231,35	17,09	1231	17		639	

143	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3774,67	43,82	3775	44	1419	1868	6094
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	2312	24		451	
		Вентшахта ВШ-5.1 (1шт.)									
145	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,09096	118802,80	5047,48	10806	459	168	7169	19414
		НР - 69%; СП - 8%			111902,30	2327,69	10179	212		1438	
147	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	1	7408,50	16,82	7409	17	7239	123	8134
		НР - 76%; СП - 8%			152,66	9,12	153	9		603	
148	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,0984	18243,55	1844,55	1795	182	–	1299	3342
		НР - 76%; СП - 8%			16399,00	976,80	1614	96		248	
150	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	1,23	1814,64	15,47	2232	19	623	1438	3964
		НР - 90%; СП - 8%			1292,69	6,72	1590	8		294	
152	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	6769,73	56,05	6770	56	5483	1223	8633
		НР - 98%; СП - 8%			1231,35	17,09	1231	17		639	
153	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 20мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3774,67	43,82	3775	44	1419	1868	6094
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	2312	24		451	
		Фронтон козырька К-1									
155	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,5	1711,57	31,61	33376	616	14687	16566	53937
		НР - 90%; СП - 8%			926,84	17,09	18073	333		3995	
157	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	7	844,02	2,88	5908	20	2435	2770	9372
		НР - 80%; СП - 8%			493,33	1,26	3453	9		694	

159	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,057321	906743,18	1431,18	51975	82	34914	15487	72859
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	16979	40		5397	
164	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	5,6	146,83	0,30	822	2	446	345	1261
		НР - 92%; СП - 8%			66,79	0,16	374	1		93	
165	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	100668,73	1136,64	2013	23	1398	544	2761
		НР - 90%; СП - 8%			29610,00	586,08	592	12		205	
166	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное-/толщиной 40мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,2	4141,99	43,82	116804	1236	50376	52684	183048
		НР - 80%; СП - 8%			2311,76	23,54	65192	664		13559	
		Лючок для прочистки (ВК) /9 шт./									
168	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,02601	118802,80	5047,48	3090	131	48	2050	5551
		НР - 69%; СП - 8%			111902,30	2327,69	2911	61		411	
		Полы									
		Тип 1									
171	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	68,08	277,96	33,57	18924	2285	10538	6652	27622
		НР - 94%; СП - 8%			89,62	14,33	6101	975		2046	
172	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,0848	21291,09	1723,77	86970	7041	60777	20633	116211
		НР - 94%; СП - 8%			4688,72	684,90	19152	2798		8608	
173	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,08	1061,54	31,62	72270	2152	33171	35838	116756
		НР - 94%; СП - 8%			542,70	17,31	36947	1178		8649	
174	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	68,08	526,81	21,37	35865	1455	32965	2091	40993
		НР - 94%; СП - 8%			21,23	11,45	1445	779		3036	
175	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	68,08	4895,67	143,78	333297	9789	235250	87641	454613
		НР - 94%; СП - 8%			1296,39	73,10	88258	4976		33675	
		Тип 2									

176	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	111,16	277,96	33,57	30898	3732	17204	10861	45100
		НР - 94%; СП - 8%			89,62	14,33	9962	1593		3341	
177	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,6696	21291,09	1723,77	142003	11497	99234	33690	189748
		НР - 94%; СП - 8%			4688,72	684,90	31272	4568		14055	
178	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	111,16	1061,54	31,62	118001	3514	54160	58516	190638
		НР - 94%; СП - 8%			542,70	17,31	60327	1924		14121	
179	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	111,16	526,81	21,37	58560	2375	53826	3414	66932
		НР - 94%; СП - 8%			21,23	11,45	2359	1273		4958	
180	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	111,16	4895,67	143,78	544202	15983	384112	143098	742285
		НР - 94%; СП - 8%			1296,39	73,10	144107	8125		54984	
		Тип 3									
181	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	34,01	277,96	33,57	9453	1142	5263	3323	13799
		НР - 94%; СП - 8%			89,62	14,33	3048	487		1022	
182	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,0406	21291,09	1723,77	43447	3518	30361	10307	58054
		НР - 94%; СП - 8%			4688,72	684,90	9568	1398		4300	
183	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,01	1061,54	31,62	36103	1075	16571	17903	58327
		НР - 94%; СП - 8%			542,70	17,31	18457	589		4320	
184	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	34,01	790,21	32,05	26875	1090	24702	1567	30717
		НР - 94%; СП - 8%			31,84	17,17	1083	584		2275	
185	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	34,01	1736,85	86,75	59070	2950	28050	26863	92808
		НР - 94%; СП - 8%			825,34	14,92	28070	507		6875	
186	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	34,01	1087,49	43,16	36985	1468	18581	16192	57432
		НР - 94%; СП - 8%			497,98	8,51	16936	289		4254	

187	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,01	1061,54	31,62	36103	1075	16571	17903	58327
		НР - 94%; СП - 8%			542,70	17,31	18457	589		4320	
188	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	34,01	526,81	21,37	17917	727	16468	1045	20478
		НР - 94%; СП - 8%			21,23	11,45	722	389		1517	
189	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34,01	3963,91	83,59	134813	2843	77474	52561	202364
		НР - 94%; СП - 8%			1602,35	41,77	54496	1421		14990	
		Тип 4									
190	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	457,77	277,96	33,57	127242	15367	70850	44728	185728
		НР - 94%; СП - 8%			89,62	14,33	41025	6558		13758	
191	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	27,4662	21291,09	1723,77	584785	47345	408659	138737	781404
		НР - 94%; СП - 8%			4688,72	684,90	128781	18812		57882	
192	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	457,77	1061,54	31,62	485941	14472	223037	240974	785069
		НР - 94%; СП - 8%			542,70	17,31	248432	7924		58153	
193	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	457,77	526,81	21,37	241157	9781	221660	14060	275634
		НР - 94%; СП - 8%			21,23	11,45	9716	5241		20417	
194	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	457,77	2460,54	23,34	1126360	10683	889398	218258	1452187
		НР - 94%; СП - 8%			494,31	12,91	226279	5910		107569	
		Тип 5									
195	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,73	277,96	33,57	2149	259	1197	755	3136
		НР - 94%; СП - 8%			89,62	14,33	693	111		232	
196	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,4638	21291,09	1723,77	9875	799	6901	2343	13195
		НР - 94%; СП - 8%			4688,72	684,90	2175	318		977	
197	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,73	1242,57	102,77	9605	794	5507	3426	14073
		НР - 94%; СП - 8%			427,42	44,04	3304	340		1042	
198	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	7,73	-123,32	-4,64	-953	-36	-822	-108	-1146

		НР - 94%; СП - 8%			-12,31	-2,59	-95	-20		-85	
		Тип 7									
199	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,95	277,96	33,57	2488	300	1386	874	3631
		НР - 94%; СП - 8%			89,62	14,33	802	128		269	
200	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,537	21291,09	1723,77	11433	926	7989	2712	15277
		НР - 94%; СП - 8%			4688,72	684,90	2518	368		1132	
201	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,95	1061,54	31,62	9501	283	4361	4711	15349
		НР - 94%; СП - 8%			542,70	17,31	4857	155		1137	
202	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	8,95	790,21	32,05	7072	287	6500	412	8084
		НР - 94%; СП - 8%			31,84	17,17	285	154		599	
203	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	8,95	1736,85	86,75	15545	776	7382	7069	24423
		НР - 94%; СП - 8%			825,34	14,92	7387	134		1809	
204	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	8,95	1087,49	43,16	9733	386	4890	4261	15114
		НР - 94%; СП - 8%			497,98	8,51	4457	76		1120	
205	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,95	1242,57	102,77	11121	920	6376	3966	16294
		НР - 94%; СП - 8%			427,42	44,04	3825	394		1207	
206	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	8,95	-123,32	-4,64	-1104	-42	-952	-125	-1327
		НР - 94%; СП - 8%			-12,31	-2,59	-110	-23		-98	
		Тип 6									
207	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,3	777,01	43,77	11111	626	3844	6330	18836
		НР - 94%; СП - 8%			464,37	6,52	6641	93		1395	
208	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/пароизоляция-рубероид наплавляемый/	м2 изолируемой поверхности	14,3	1802,93	86,75	25782	1241	12739	11295	40043
		НР - 94%; СП - 8%			825,34	14,92	11802	213		2966	

209	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14,3	412,71	33,71	5902	482	--	5342	12143
		НР - 94%; СП - 8%			379,00	18,41	5420	263		900	
210	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	м3	0,73645	7667,00	--	5646	--	5646	--	6098
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
211	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,3	1061,54	31,62	15180	452	6967	7528	24524
		НР - 94%; СП - 8%			542,70	17,31	7761	248		1817	
212	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	14,3	790,21	32,05	11300	458	10387	659	12916
		НР - 94%; СП - 8%			31,84	17,17	455	246		957	
213	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	14,3	1736,85	86,75	24837	1241	11794	11295	39022
		НР - 94%; СП - 8%			825,34	14,92	11802	213		2891	
214	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	14,3	1087,49	43,16	15551	617	7813	6808	24148
		НР - 94%; СП - 8%			497,98	8,51	7121	122		1789	
215	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	14,3	1242,57	102,77	17769	1470	10187	6337	26035
		НР - 94%; СП - 8%			427,42	44,04	6112	630		1928	
216	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	14,3	-123,32	-4,64	-1763	-66	-1521	-200	-2121
		НР - 94%; СП - 8%			-12,31	-2,59	-176	-37		-157	
		Плинтусы									
218	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	203	639,58	1,80	129834	366	52671	72375	218386
		НР - 94%; СП - 8%			378,31	0,98	76797	198		16177	
219	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	51,1	401,22	1,80	20502	92	1078	18219	41819
		НР - 94%; СП - 8%			378,31	0,98	19332	50		3098	
220	2206-0301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	3,61277	3478,00	--	12565	--	12565	--	13570
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
					Оконные проемы						
		ОК-1									

221	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	79,56	2556,68	185,70	203409	14774	85982	99497	327138
		НР - 90%; СП - 8%			1290,26	99,28	102653	7899		24232	
223	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	54,99	1143,13	5,46	62861	300	46679	14442	83487
		НР - 90%; СП - 8%			288,82	2,99	15882	164		6184	
225	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	13,7475	146,83	0,30	2019	4	1097	847	3094
		НР - 92%; СП - 8%			66,79	0,16	918	2		229	
		ОК-2									
226	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,56	2324,20	186,86	5950	478	2512	2896	9553
		НР - 90%; СП - 8%			1156,16	100,65	2960	258		708	
228	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,71	1143,13	5,46	1955	9	1452	449	2596
		НР - 90%; СП - 8%			288,82	2,99	494	5		192	
230	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,4275	146,83	0,30	63	--	34	26	96
		НР - 92%; СП - 8%			66,79	0,16	29	--		7	
		ОК-3									
231	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	0,99	3655,16	189,03	3619	187	1605	1732	5779
		НР - 90%; СП - 8%			1845,05	99,28	1827	98		428	
233	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,61	1143,13	5,46	697	3	518	160	926
		НР - 90%; СП - 8%			288,82	2,99	176	2		69	
235	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,2025	146,83	0,30	30	--	16	12	46
		НР - 92%; СП - 8%			66,79	0,16	14	--		3	
		В-1									

236	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	6,21	8943,03	516,86	55536	3210	30	37282	100244
		НР - 69%; СП - 8%			8421,18	279,58	52296	1736		7425	
		ВВ-1									
239	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	6,21	8943,03	516,86	55536	3210	30	37282	100244
		НР - 69%; СП - 8%			8421,18	279,58	52296	1736		7425	
		ВВ-2									
242	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	2,17	8943,03	516,86	19406	1122	10	13028	35029
		НР - 69%; СП - 8%			8421,18	279,58	18274	607		2595	
244	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,82	1092,94	14,80	5268	71	58	4660	10722
		НР - 90%; СП - 8%			1066,25	7,98	5139	38		794	
		В-2 /1шт./									
247	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	5,21	8943,03	516,86	46593	2693	26	31278	84101
		НР - 69%; СП - 8%			8421,18	279,58	43874	1457		6230	
250	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,63	1143,13	5,46	3006	14	2232	691	3993
		НР - 90%; СП - 8%			288,82	2,99	760	8		296	
252	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	0,6075	146,83	0,30	89	–	48	37	137
		НР - 92%; СП - 8%			66,79	0,16	41	–		10	
		В-3 /2 шт./									
253	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	5,1	8943,03	516,86	45609	2636	25	30618	82326
		НР - 69%; СП - 8%			8421,18	279,58	42948	1426		6098	
256	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,64	1143,13	5,46	6447	31	4787	1481	8563
		НР - 90%; СП - 8%			288,82	2,99	1629	17		634	

258	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	1,215	146,83	0,30	178	--	97	75	273
		НР - 92%; СП - 8%			66,79	0,16	81	--		20	
		Окно слуховое ОС-1 /8шт./									
259	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	8	24195,34	919,32	193563	7355	119912	62797	276869
		НР - 90%; СП - 8%			8287,04	434,83	66296	3479		20509	
		Окно слуховое ОС-2 /2шт./									
261	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	24195,34	919,32	48391	1839	29978	15699	69217
		НР - 90%; СП - 8%			8287,04	434,83	16574	870		5127	
		Двери									
		ДГ21-12									
272	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	22,869	2927,53	572,03	66950	13082	22556	31736	106580
		НР - 90%; СП - 8%			1369,18	172,72	31312	3950		7895	
273	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	22,869	3902,00	--	89235	--	89235	--	96374
		СП - 8%			--	--	--	--		7139	
		ДГ21-10									
274	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	53,025	2927,53	572,03	155232	30332	52299	73583	247121
		НР - 90%; СП - 8%			1369,18	172,72	72601	9159		18305	
275	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	53,025	4299,00	--	227954	--	227954	--	246191
		СП - 8%			--	--	--	--		18236	
		ДГ21-9									
276	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	26,754	2927,53	572,03	78323	15304	26388	37127	124686
		НР - 90%; СП - 8%			1369,18	172,72	36631	4621		9236	
277	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	26,754	4299,00	--	115015	--	115015	--	124217
		СП - 8%			--	--	--	--		9201	
		ДМ21-10, ДМ21-9									

278	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	12,516	2782,34	145,05	34824	1815	1474	29173	69116
		НР - 90%; СП - 8%			2519,59	70,23	31535	879		5120	
279	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	12,516	40053,00	--	501303	--	501303	--	541408
		СП - 8%			--	--	--	--		40104	
		Люк Л-1 /2 шт./									
280	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	2,5088	3602,72	559,13	9039	1403	3507	4084	14172
		НР - 90%; СП - 8%			1645,74	163,07	4129	409		1050	
281	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,5088	33113,00	--	83074	--	83074	--	89720
		СП - 8%			--	--	--	--		6646	
		Люк Л-2 /1 шт./									
282	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,2544	3602,72	559,13	4519	701	1754	2042	7086
		НР - 90%; СП - 8%			1645,74	163,07	2064	205		525	
283	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,2544	33113,00	--	41537	--	41537	--	44860
		СП - 8%			--	--	--	--		3323	
		Ограждение ОГ-1 /6 шт./									
296	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,6	808,75	85,03	2912	306	251	2953	6334
		НР - 118%; СП - 8%			654,04	41,16	2355	148		469	
298	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,528614	184,49	3,42	282	5	180	68	378
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	97	1		28	
		Ограждение ОГ-2 /1 шт./									
299	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,7	808,75	85,03	4610	485	397	4676	10029
		НР - 118%; СП - 8%			654,04	41,16	3728	235		743	
301	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,042841	184,49	3,42	377	7	240	91	505
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	130	1		37	
		Ограждение ОГ-3 /1шт./									
302	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,36	808,75	85,03	4335	456	373	4397	9430
		НР - 118%; СП - 8%			654,04	41,16	3506	221		699	

304	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,263224	184,49	3,42	418	8	266	101	560
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	144	1		41	
		Ограждение ОГ-4 /2шт./									
305	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,2	808,75	85,03	1779	187	153	1805	3871
		НР - 118%; СП - 8%			654,04	41,16	1439	91		287	
307	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,043042	184,49	3,42	192	4	122	46	258
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	66	1		19	
		Ограждение ОГ-5 /2шт./									
308	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	26,44	808,75	85,03	21383	2248	1842	21690	46519
		НР - 118%; СП - 8%			654,04	41,16	17293	1088		3446	
310	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,752882	184,49	3,42	1061	20	674	256	1422
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	367	4		105	
		Ограждение ОГ-6 /2шт./									
311	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	20,4	808,75	85,03	16499	1735	1422	16735	35892
		НР - 118%; СП - 8%			654,04	41,16	13342	840		2659	
313	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,934912	184,49	3,42	910	17	579	219	1220
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	314	3		90	
		Ограждение ОГ-7 /2 шт./									
314	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	808,75	85,03	4853	510	419	4922	10556
		НР - 118%; СП - 8%			654,04	41,16	3924	247		782	
316	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,96417	184,49	3,42	362	7	230	87	486
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	125	1		36	
		Ограждение ОГ-8									
317	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,93	808,75	85,03	1561	164	135	1583	3396
		НР - 118%; СП - 8%			654,04	41,16	1262	79		252	
319	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,730963	184,49	3,42	135	3	85	32	181
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	47	--		13	
		Утепление тамбура									

320	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,2405	38251,98	2619,21	162208	11107	12754	108764	292649
		НР - 76%; СП - 8%			32625,12	1123,32	138347	4763		21678	
		Утепление чердака									
322	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	820,5	329,91	10,94	270687	8975	153662	100670	401066
		НР - 92%; СП - 8%			131,69	1,67	108050	1374		29709	
323	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	820,5	822,11	26,75	674543	21951	452160	188206	931769
		НР - 92%; СП - 8%			244,28	5,05	200432	4140		69020	
324	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	106,665	18243,55	1844,55	1945948	196749	--	1408576	3622886
		НР - 76%; СП - 8%			16399,00	976,80	1749199	104190		268362	
326	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	820,5	683,28	107,09	560630	87870	245465	232952	857069
		НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,58	227295	25914		63487	
327	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	820,5	599,16	55,64	491614	45649	416501	40011	574155
		НР - 92%; СП - 8%			35,91	17,09	29464	14026		42530	
		Утепление венткамеры /узел 12/									
328	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,0328	38251,98	2619,21	116011	7944	9122	77788	209302
		НР - 76%; СП - 8%			32625,12	1123,32	98945	3407		15504	
330	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,989	18243,55	1844,55	36286	3669	--	26266	67557
		НР - 76%; СП - 8%			16399,00	976,80	32618	1943		5004	
332	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	6,42	2251,48	15,29	14455	98	4795	8644	24947
		НР - 90%; СП - 8%			1489,34	6,72	9562	43		1848	
		Узлы 12,13									

334	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,5	3221,47	14,70	24161	110	14115	9172	35999
		НР - 92%; СП - 8%			1324,84	4,40	9936	33		2667	
335	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,12	100668,73	1136,64	12080	136	8391	3261	16569
		НР - 90%; СП - 8%			29610,00	586,08	3553	70		1227	
336	2113-0207-0603 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 4 мм х 100 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6	1221,00	--	733	--	733	--	791
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
337	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042	906743,18	1431,18	3808	6	2558	1135	5339
		НР - 91%; СП - 8%			296208,00	690,63	1244	3		395	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
338	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	692,21	774,32	7,13	535989	4938	81564	361854	969670
		НР - 80%; СП - 8%			649,35	4,09	449487	2830		71827	
339	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,2	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	692,21	190,39	1,00	131787	691	39962	73114	221293
		НР - 80%; СП - 8%			131,66	0,37	91134	259		16392	
340	1115-0108-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	м2	205,94	18503,79	88,87	3810670	18302	640646	2529303	6847171
		НР - 80%; СП - 8%			15304,08	48,11	3151722	9907		507198	
341	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	205,94	2765,00	--	569424	--	569424	--	614978
		СП - 8%			--	--	--	--		45554	
344	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	14,3	2251,48	15,29	32196	219	10679	19254	55567
		НР - 90%; СП - 8%			1489,34	6,72	21298	96		4116	

345	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	15,015	523,00	--	7853	--	7853	--	8481
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
		Стены и перегородки									
347	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2192,19	1622,21	91,37	3556188	200296	799272	2177722	6192622
		НР - 80%; СП - 8%			1166,24	75,51	2556620	165533		458713	
348	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	1661,31	20,39	1661	20	494	923	2792
		НР - 80%; СП - 8%			1146,69	7,59	1147	8		207	
349	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,2	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1401,1	319,11	2,51	447099	3517	193180	201367	700343
		НР - 80%; СП - 8%			178,72	0,93	250402	1306		51877	
350	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,1	1338,32	86,14	174116	11206	36401	108754	305500
		НР - 80%; СП - 8%			972,40	72,51	126509	9434		22630	
351	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1387,74	736,37	4,98	1021891	6911	219930	639054	1793821
		НР - 80%; СП - 8%			572,91	2,71	795050	3767		132876	
352	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	677,52	4054,82	37,20	2747218	25202	1506997	983064	4028705
		НР - 80%; СП - 8%			1793,33	20,38	1215019	13811		298423	
353	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	65,08	1814,64	15,47	118097	1006	32963	76109	209743
		НР - 90%; СП - 8%			1292,69	6,72	84128	437		15537	
354	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	68,334	523,00	--	35739	--	35739	--	38598
		СП - 8%			--	--	--	--		2859	
		Низ стен и перегородок									

356	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	26,01	1092,94	14,80	28427	385	309	25147	57860
		НР - 90%; СП - 8%			1066,25	7,98	27733	207		4286	
358	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	24	4054,82	37,20	97316	893	53383	34823	142710
		НР - 80%; СП - 8%			1793,33	20,38	43040	489		10571	
		Откосы									
359	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,68	3551,80	48,99	609773	8410	125037	384917	1074265
		НР - 80%; СП - 8%			2774,50	28,08	476326	4820		79575	
360	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,2	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,68	596,11	4,47	102341	768	18993	66291	182122
		НР - 80%; СП - 8%			481,01	1,65	82580	284		13491	
		Отмостка									
362	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м-/защитная стенка из камня-ракушечника/	м3 кладки	2,8992	8613,79	2393,24	24973	6938	3961	14757	42908
		НР - 93%; СП - 8%			4854,40	618,64	14074	1794		3178	
364	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,08	6680,30	1867,40	80698	22558	45305	22099	111021
		НР - 93%; СП - 8%			1062,50	904,56	12835	10927		8224	
365	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120,8	1220,30	105,40	147412	12732	128072	12031	172198
		НР - 108%; СП - 8%			54,70	37,51	6608	4532		12755	
366	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	120,8	926,28	0,15	111895	18	111753	134	120991
		НР - 108%; СП - 8%			1,03	--	124	--		8962	

367	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня	120,8	1943,91	33,76	234824	4078	117928	123779	387291
		НР - 108%; СП - 8%			933,92	14,83	112818	1792		28688	
	ИТОГО:						58 725 967				
	Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха (-20 град.С). (ЛС 2-1-3)										
	Вентиляция										
	П1										
1	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	72037,03	3267,96	72037	3268	4643	63923	146836
		НР - 98%; СП - 8%			64125,92	1101,18	64126	1101		10877	
3	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	6	1840,71	55,85	11044	335	806	9805	22517
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	9903	103		1668	
5	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1840,71	55,85	7363	223	538	6537	15011
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	6602	68		1112	
7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	7	1844,83	55,85	12914	391	970	11439	26301
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	11553	120		1948	
9	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	13	2030,69	46,00	26399	598	4546	21048	51242
		НР - 98%; СП - 8%			1635,00	17,09	21255	222		3796	
12	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,87	5509,69	57,09	258239	2676	148246	106366	393774
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	107317	1220		29168	
13	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,2	5304,50	45,27	48801	416	29098	19085	73318
		НР - 98%; СП - 8%			2096,39	20,44	19287	188		5431	
14	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,1	5737,05	46,81	52207	426	32704	18849	76740
		НР - 98%; СП - 8%			2096,39	17,16	19077	156		5684	

33	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,78	5509,69	57,09	4298	45	2467	1770	6553
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	1786	20		485	
34	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,54	5304,50	45,27	29387	251	17522	11493	44150
		НР - 98%; СП - 8%			2096,39	20,44	11614	113		3270	
35	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,64	5430,31	45,27	63209	527	41568	20925	90864
		НР - 98%; СП - 8%			1813,90	20,44	21114	238		6731	
36	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм-/короб/, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,728	4971,47	42,19	8591	73	6159	2344	11809
		НР - 98%; СП - 8%			1364,88	19,02	2359	33		875	
37	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1	26597,06	1538,33	26597	1538	2119	18065	48235
		НР - 76%; СП - 8%			22940,00	830,28	22940	830		3573	
39	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	17489,90	355,26	17490	355	1203	15711	35857
		НР - 98%; СП - 8%			15931,61	100,11	15932	100		2656	
		В1									
41	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
		НР - 98%; СП - 8%			6239,31	92,79	6239	93		1018	
43	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1830,17	55,85	1830	56	124	1634	3741
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	1650	17		277	
45	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	1812,79	46,56	1813	47	114	1635	3724
		НР - 98%; СП - 8%			1651,51	17,09	1652	17		276	

47	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0615	5454,69	57,09	16700	175	9515	6948	25539
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	7010	80		1892	
48	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	34551,69	1538,33	6910	308	464	4791	12637
		НР - 76%; СП - 8%			30687,80	830,28	6138	166		936	
		В2									
50	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
		НР - 98%; СП - 8%			6239,31	92,79	6239	93		1018	
52	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1830,17	55,85	1830	56	124	1634	3741
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	1650	17		277	
54	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2765	5454,69	57,09	12418	130	7076	5166	18991
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	5212	59		1407	
55	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,17	34551,69	1538,33	5874	262	395	4072	10742
		НР - 76%; СП - 8%			30687,80	830,28	5217	141		796	
		В3									
57	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
		НР - 98%; СП - 8%			6239,31	92,79	6239	93		1018	
59	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1830,17	55,85	1830	56	124	1634	3741
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	1650	17		277	
61	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7885	5454,69	57,09	26120	273	14883	10867	39946

		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	10964	125		2959	
62	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,31	34551,69	1538,33	10711	477	721	7426	19588
		НР - 76%; СП - 8%			30687,80	830,28	9513	257		1451	
		В4									
64	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
		НР - 98%; СП - 8%			6239,31	92,79	6239	93		1018	
66	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1830,17	55,85	1830	56	124	1634	3741
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	1650	17		277	
68	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	5454,69	57,09	8564	90	4879	3563	13097
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	3595	41		970	
69	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	34551,69	1538,33	3455	154	232	2395	6319
		НР - 76%; СП - 8%			30687,80	830,28	3069	83		468	
		В5									
71	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
		НР - 98%; СП - 8%			6239,31	92,79	6239	93		1018	
73	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1830,17	55,85	1830	56	124	1634	3741
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	1650	17		277	
75	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,57175	5454,69	57,09	19483	204	11101	8106	29796
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	8178	93		2207	

76	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	34551,69	1538,33	7947	354	535	5509	14533
		НР - 76%; СП - 8%			30687,80	830,28	7058	191		1076	
		В6									
78	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
		НР - 98%; СП - 8%			6239,31	92,79	6239	93		1018	
80	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1830,17	55,85	1830	56	124	1634	3741
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	1650	17		277	
82	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	1812,79	46,56	1813	47	114	1635	3724
		НР - 98%; СП - 8%			1651,51	17,09	1652	17		276	
84	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,15875	5454,69	57,09	11775	123	6709	4899	18008
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	4943	56		1334	
85	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,14	34551,69	1538,33	4837	215	326	3354	8846
		НР - 76%; СП - 8%			30687,80	830,28	4296	116		655	
		В7									
87	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
		НР - 98%; СП - 8%			6239,31	92,79	6239	93		1018	
89	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1830,17	55,85	1830	56	124	1634	3741
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	1650	17		277	
91	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	1812,79	46,56	1813	47	114	1635	3724

		НР - 98%; СП - 8%			1651,51	17,09	1652	17		276	
93	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,04275	5454,69	57,09	22052	231	12564	9175	33725
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	9257	105		2498	
94	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,26	34551,69	1538,33	8983	400	604	6228	16428
		НР - 76%; СП - 8%			30687,80	830,28	7979	216		1217	
		В8, В9, В10									
96	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	6517,79	232,81	19553	698	137	18616	41223
		НР - 98%; СП - 8%			6239,31	92,79	18718	278		3054	
98	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1830,17	55,85	5491	168	372	4902	11224
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	4951	51		831	
100	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8984	5454,69	57,09	26719	280	15223	11116	40862
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	11216	127		3027	
101	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,32	34551,69	1538,33	11057	492	745	7665	20219
		НР - 76%; СП - 8%			30687,80	830,28	9820	266		1498	
		В11									
103	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6517,79	232,81	6518	233	46	6205	13741
		НР - 98%; СП - 8%			6239,31	92,79	6239	93		1018	
105	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1830,17	55,85	3660	112	247	3268	7483
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	3301	34		554	

107	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,9141	5454,69	57,09	26805	281	15272	11152	40993
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	11252	128		3037	
108	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,32	34551,69	1538,33	11057	492	745	7665	20219
		НР - 76%; СП - 8%			30687,80	830,28	9820	266		1498	
		В12, В13									
110	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	6517,79	232,81	13036	466	91	12411	27482
		НР - 98%; СП - 8%			6239,31	92,79	12479	186		2036	
112	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1830,17	55,85	3660	112	247	3268	7483
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	3301	34		554	
114	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,24075	5454,69	57,09	34041	356	19396	14163	52060
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	14289	162		3856	
115	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,37	34551,69	1538,33	12784	569	861	8863	23379
		НР - 76%; СП - 8%			30687,80	830,28	11354	307		1732	
117	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1830,17	55,85	7321	223	496	6537	14966
		НР - 98%; СП - 8%			1650,42	17,09	6602	68		1109	
121	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4	2031,24	46,56	8125	186	1399	6476	15769
		НР - 98%; СП - 8%			1635,00	17,09	6540	68		1168	

123	1120-1001-0110 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	17947,88	53,24	17948	53	15562	2303	21871
		НР - 98%; СП - 8%			2333,33	17,09	2333	17		1620	
125	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,40699	5454,69	57,09	24039	252	13696	10001	36763
		НР - 98%; СП - 8%			2289,67	26,03	10091	115		2723	
126	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1954	5238,40	41,36	42931	339	27726	14680	62220
		НР - 98%; СП - 8%			1813,90	13,94	14866	114		4609	
127	1126-0101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,76	34551,69	1538,33	26259	1169	1767	18205	48021
		НР - 76%; СП - 8%			30687,80	830,28	23323	631		3557	
			Отопление								
129	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	42,5	19521,05	174,22	829645	7405	778384	46960	946733
		НР - 98%; СП - 8%			1031,91	95,58	43856	4062		70128	
130	1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	м труб нитки регистра	1,5	1333,97	18,60	2001	28	1629	351	2540
		НР - 98%; СП - 8%			229,59	9,27	344	14		188	
131	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	51	328,37	--	16747	--	5690	10835	29789
		НР - 98%; СП - 8%			216,79	--	11057	--		2207	
140	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1699,96	19,58	30599	353	21543	8681	42423
		НР - 98%; СП - 8%			483,52	8,63	8703	155		3142	
141	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	334	1861,38	14,75	621701	4928	48008	557428	1273459
		НР - 98%; СП - 8%			1702,89	0,12	568765	40		94330	

142	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	237	2058,66	17,72	487902	4200	48055	426980	988073
		НР - 98%; СП - 8%			1838,17	0,20	435647	47		73191	
143	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	99	2342,62	20,94	231920	2073	31283	194623	460666
		НР - 98%; СП - 8%			2005,70	0,32	198564	31		34123	
144	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	94	2791,17	24,79	262370	2331	51686	204230	503928
		НР - 98%; СП - 8%			2216,52	0,47	208353	45		37328	
145	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	782	106,90	1,07	83592	833	2052	79093	175700
		НР - 98%; СП - 8%			103,21	--	80707	--		13015	
146	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	782	697,90	75,08	545758	58709	208031	236243	844561
		НР - 76%; СП - 8%			356,80	40,70	279018	31827		62560	
153	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	111	1053,03	1,14	116886	126	13288	82833	215696
		НР - 80%; СП - 8%			932,18	0,62	103472	69		15977	
		Теплоснабжение установок П1, П2									
157	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2615,30	118,16	10461	473	1192	8748	20746
		НР - 98%; СП - 8%			2199,12	32,56	8796	130		1537	
160	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1389,53	155,57	2779	311	33	2489	5690
		НР - 98%; СП - 8%			1217,46	52,46	2435	105		421	
162	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	1699,77	228,39	3400	457	37	3019	6932
		НР - 98%; СП - 8%			1452,82	87,67	2906	175		514	
167	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	6	237,37	--	1424	--	123	1275	2915
		НР - 98%; СП - 8%			216,79	--	1301	--		216	

180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,2	186,50	3,53	1529	29	962	375	2057
		НР - 69%; СП - 8%			65,64	0,67	538	6		152	
181	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	43	710,86	77,33	30567	3325	11439	13380	47463
		НР - 76%; СП - 8%			367,51	41,92	15803	1803		3516	
		Узель управления									
190	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54934,80	219,27	109870	439	101001	8341	127667
		НР - 98%; СП - 8%			4214,76	40,72	8430	81		9457	
191	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1707,48	234,04	1707	234	20	1509	3474
		НР - 98%; СП - 8%			1452,82	87,43	1453	87		257	
193	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2684,82	121,70	26848	1217	2980	22527	53325
		НР - 98%; СП - 8%			2265,09	33,54	22651	335		3950	
194	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	2653,89	90,77	37154	1271	4172	31307	73939
		НР - 98%; СП - 8%			2265,09	16,77	31711	235		5477	
201	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,76	--	15485	--	13186	2253	19157
		НР - 98%; СП - 8%			383,18	--	2299	--		1419	
202	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	568,62	--	3412	--	393	2959	6880
		НР - 98%; СП - 8%			503,22	--	3019	--		510	
204	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Коллектор из стальных труб диам. 76х3,0 мм, L-500 мм. Установка	шт.	1	11826,33	225,43	11826	225	98	11353	25034
		НР - 98%; СП - 8%			11503,12	81,43	11503	81		1854	
206	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	3	237,37	--	712	--	62	637	1457
		НР - 98%; СП - 8%			216,79	--	650	--		108	
209	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1996,22	43,48	27947	609	14109	13215	44456
		НР - 98%; СП - 8%			944,95	18,28	13229	256		3293	

210	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	110,02	1,10	1540	15	37	1458	3239
		НР - 98%; СП - 8%			106,30	--	1488	--		240	
		ИТОГО:					8 956 337				
		Водопровод и канализация. (ЛС 2-1-4)									
		Водопровод хозяйственно-питьевой /В1/									
1	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2412,26	22,35	24123	223	18414	5476	31966
		НР - 98%; СП - 8%			548,64	10,09	5486	101		2368	
2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1873,41	14,75	84303	664	7009	75103	172158
		НР - 98%; СП - 8%			1702,89	0,12	76630	5		12752	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	107	2074,19	17,72	221938	1896	23357	192772	447887
		НР - 98%; СП - 8%			1838,17	0,20	196685	21		33177	
4	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2363,83	20,94	70915	628	10116	58977	140283
		НР - 98%; СП - 8%			2005,70	0,32	60171	9		10391	
5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2827,10	24,79	70678	620	14645	54316	134993
		НР - 98%; СП - 8%			2216,52	0,47	55413	12		10000	
6	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	37	3367,37	28,58	124593	1057	34688	87097	228625
		НР - 98%; СП - 8%			2401,30	0,71	88848	26		16935	
7	2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,228	20091,00	--	4581	--	4581	--	4947
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
8	2113-0206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм	1000 шт.	0,028	129234,00	--	3619	--	3619	--	3908
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
9	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	538,00	--	2152	--	2152	--	2324
		СП - 8%			--	--	--	--		172	

10	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	209	697,90	75,08	145861	15691	55599	63139	225720
		НР - 76%; СП - 8%			356,80	40,70	74571	8506		16720	
24	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	254	106,90	1,07	27151	271	666	25690	57069
		НР - 98%; СП - 8%			103,21	--	26214	--		4227	
		Водомерный узел									
25	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	696,77	30,03	697	30	21	649	1454
		НР - 98%; СП - 8%			646,16	16,28	646	16		108	
27	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1393,18	161,29	1393	161	15	1253	2858
		НР - 98%; СП - 8%			1217,46	61,08	1217	61		212	
29	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2580,76	--	2581	--	2198	376	3193
		НР - 98%; СП - 8%			383,18	--	383	--		237	
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2615,30	118,16	7846	354	895	6561	15560
		НР - 98%; СП - 8%			2199,12	32,56	6597	98		1153	
33	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2585,27	88,13	2585	88	298	2171	5137
		НР - 98%; СП - 8%			2199,12	16,28	2199	16		381	
		Горячее водоснабжение (Т3,Т4)									
35	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2160,31	22,35	10802	112	7947	2738	14622
		НР - 98%; СП - 8%			548,64	10,09	2743	50		1083	
36	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2412,26	22,35	12061	112	9206	2738	15983
		НР - 98%; СП - 8%			548,64	10,09	2743	50		1184	
37	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1873,41	14,75	84303	664	7009	75103	172158
		НР - 98%; СП - 8%			1702,89	0,12	76630	5		12752	

38	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	138	2074,19	17,72	286238	2445	30125	248621	577648
		НР - 98%; СП - 8%			1838,17	0,20	253668	27		42789	
39	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2363,83	20,94	165468	1466	23603	137612	327327
		НР - 98%; СП - 8%			2005,70	0,32	140399	22		24246	
40	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2827,10	24,79	70678	620	14645	54316	134993
		НР - 98%; СП - 8%			2216,52	0,47	55413	12		10000	
41	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46	3367,37	28,58	154899	1314	43125	108283	284236
		НР - 98%; СП - 8%			2401,30	0,71	110460	33		21055	
45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	279	697,90	75,08	194714	20946	74221	84286	301320
		НР - 76%; СП - 8%			356,80	40,70	99547	11355		22320	
53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2585,27	88,13	5171	176	597	4342	10274
		НР - 98%; СП - 8%			2199,12	16,28	4398	33		761	
55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	334	106,90	1,07	35703	356	876	33781	75043
		НР - 98%; СП - 8%			103,21	--	34471	--		5559	
		Водомерный узел N2									
56	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2585,27	88,13	5171	176	597	4342	10274
		НР - 98%; СП - 8%			2199,12	16,28	4398	33		761	
58	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1389,53	155,57	1390	156	17	1245	2845
		НР - 98%; СП - 8%			1217,46	52,46	1217	52		211	
61	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	696,77	30,03	697	30	21	649	1454
		НР - 98%; СП - 8%			646,16	16,28	646	16		108	

63	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2953,30	--	2953	--	2423	519	3750
		НР - 98%; СП - 8%			529,72	--	530	--		278	
		Водомерный узел N3									
65	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2585,27	88,13	5171	176	597	4342	10274
		НР - 98%; СП - 8%			2199,12	16,28	4398	33		761	
67	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1393,18	161,29	1393	161	15	1253	2858
		НР - 98%; СП - 8%			1217,46	61,08	1217	61		212	
69	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	696,77	30,03	697	30	21	649	1454
		НР - 98%; СП - 8%			646,16	16,28	646	16		108	
71	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2953,30	--	2953	--	2423	519	3750
		НР - 98%; СП - 8%			529,72	--	530	--		278	
73	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2585,27	88,13	2585	88	298	2171	5137
		НР - 98%; СП - 8%			2199,12	16,28	2199	16		381	
		Канализация бытовая (К1)									
75	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	98	1458,88	3,56	142970	349	49819	91069	252762
		НР - 98%; СП - 8%			946,96	1,28	92802	125		18723	
76	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1300,99	1,46	49437	56	11854	36797	93133
		НР - 98%; СП - 8%			987,54	0,56	37527	21		6899	
96	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	15484,39	80,84	46453	243	42352	3912	54395
		НР - 98%; СП - 8%			1286,12	44,56	3858	134		4029	
97	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	10865,20	52,70	162978	791	143384	18753	196269
		НР - 98%; СП - 8%			1253,56	22,14	18803	332		14538	
		Установка емкости									
108	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Емкость для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	21638,26	1716,60	21638	1717	585	19644	44585
		НР - 98%; СП - 8%			19336,20	708,79	19336	709		3303	

110	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,11	982,29	42,21	5020	216	116	4683	10479
		НР - 98%; СП - 8%			917,43	17,74	4688	91		776	
113	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2585,27	88,13	12926	441	1489	10855	25684
		НР - 98%; СП - 8%			2199,12	16,28	10996	81		1903	
116	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2615,30	118,16	5231	236	597	4374	10373
		НР - 98%; СП - 8%			2199,12	32,56	4398	65		768	
119	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24906,70	456,56	24907	457	3695	20506	49046
		НР - 98%; СП - 8%			20754,50	170,04	20755	170		3633	
		ИТОГО:					4 170 208				
		Электрооборудование и электроосвещение. (ЛС 2-1-5)									
		Основное оборудование									
1	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт.	1	22191,50	3023,74	22191	3024	14094	4506	28834
		НР - 72%; СП - 8%			5073,00	1185,90	5073	1186		2136	
3	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	3	22209,80	2987,08	66629	8961	42449	13434	86468
		НР - 72%; СП - 8%			5073,00	1146,37	15219	3439		6405	
7	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6341,92	203,28	6342	203	1066	3709	10856
		НР - 72%; СП - 8%			5073,00	79,06	5073	79		804	
9	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1905,00	195,96	3810	392	36	2549	6868
		НР - 72%; СП - 8%			1691,00	79,06	3382	158		509	
11	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	22209,80	2987,08	22210	2987	14150	4478	28823
		НР - 72%; СП - 8%			5073,00	1146,37	5073	1146		2135	
13	1308-0303-1011 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	14	6557,83	120,26	91810	1684	44542	33219	135031

		НР - 72%; СП - 8%			3256,00	39,53	45584	553		10002	
15	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	4979,61	22,06	19918	88	7006	9233	31484
		НР - 72%; СП - 8%			3206,00	--	12824	--		2332	
18	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	1026	505,13	192,18	518263	197177	70538	229786	807894
		НР - 72%; СП - 8%			244,20	66,86	250549	68598		59844	
		Материалы									
29	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	65	601,97	3,86	39128	251	1506	26981	71398
		НР - 72%; СП - 8%			574,94	1,58	37371	103		5289	
30	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	65	419,00	--	27235	--	27235	--	29414
		СП - 8%			--	--	--	--		2179	
31	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	3	620,17	4,62	1861	14	21	1318	3433
		НР - 72%; СП - 8%			608,76	1,58	1826	5		254	
32	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	3	472,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
33	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная для скрытой установки розеток и выключателей**	шт.	65	103,00	--	6695	--	6695	--	7231
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
34	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	50	39,00	--	1950	--	1950	--	2106
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
35	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	**Клемма соединительная для трех проводников 1,5-4 кв. мм Iн-24А**	шт.	140	1061,00	--	148540	--	148540	--	160423
		СП - 8%			--	--	--	--		11883	

36	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,616	107835,73	17216,12	66427	10605	485	42577	117724
		НР - 72%; СП - 8%			89832,00	6166,68	55337	3799		8720	
41	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	760	274,35	10,75	208505	8172	32647	123114	358148
		НР - 72%; СП - 8%			220,64	4,35	167686	3305		26530	
44	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	95	800,21	51,73	76020	4914	27687	31856	116506
		НР - 72%; СП - 8%			457,04	8,70	43419	826		8630	
46	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	707,07	89,32	28283	3573	2646	16797	48686
		НР - 72%; СП - 8%			551,60	31,62	22064	1265		3606	
47	2301-0102-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	40	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Электроосвещение									
		Кабельные изделия									
51	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	712,5	988,47	29,29	704285	20869	189340	360803	1150295
		НР - 72%; СП - 8%			693,44	9,88	494076	7040		85207	
		Материалы									
53	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	131	4069,09	1397,30	533051	183046	26584	321204	922596
		НР - 72%; СП - 8%			2468,86	936,61	323421	122696		68340	
54	2307-0102-1403 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп 4x18 OWP/S 418	шт.	67	7143,00	--	478581	--	478581	--	516867
		СП - 8%			--	--	--	--		38286	
55	2307-0102-1409 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп 4x18 OPL/S 418	шт.	39	7104,00	--	277056	--	277056	--	299220
		СП - 8%			--	--	--	--		22164	
56	2307-0102-1410 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп 4x18 OPL/R 418	шт.	25	7261,00	--	181525	--	181525	--	196047
		СП - 8%			--	--	--	--		14522	

57	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	20	2885,06	1008,04	57701	20161	4058	33954	98988
		НР - 72%; СП - 8%			1674,09	683,85	33482	13677		7332	
58	2307-0102-1401 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп 2x18 OWP/S 218	шт.	8	4034,00	--	32272	--	32272	--	34854
		СП - 8%			--	--	--	--		2582	
59	2307-0102-1402 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп 2x18 OPL/S 218	шт.	3	6151,00	--	18453	--	18453	--	19929
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
60	2307-0102-1701 РСНБ РК 2015	Светильник прикроватный, с линейной люминесцентной лампой, модели ВН 236	шт.	9	42702,00	--	384318	--	384318	--	415063
		СП - 8%			--	--	--	--		30745	
61	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	79	2194,47	706,37	173363	55803	16032	101006	296319
		НР - 72%; СП - 8%			1285,16	490,62	101528	38759		21950	
62	2307-0102-0116 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП18-18-001-УХЛ4	шт.	70	3730,00	--	261100	--	261100	--	281988
		СП - 8%			--	--	--	--		20888	
63	2307-0102-1501 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4	шт.	9	3291,00	--	29619	--	29619	--	31989
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
64	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт.	670	315,00	--	211050	--	211050	--	227934
		СП - 8%			--	--	--	--		16884	
65	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт.	10	315,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
66	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	53	507,19	3,86	26881	204	686	18774	49307
		НР - 72%; СП - 8%			490,39	1,58	25991	84		3652	
67	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт.	53	351,00	--	18603	--	18603	--	20091
		СП - 8%			--	--	--	--		1488	
68	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45	507,19	3,86	22824	174	582	15940	41865
		НР - 72%; СП - 8%			490,39	1,58	22068	71		3101	
69	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт.	45	369,00	--	16605	--	16605	--	17933

		СП - 8%			--	--	--	--		1328	
70	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	95	115,00	--	10925	--	10925	--	11799
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
71	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	190	39,00	--	7410	--	7410	--	8003
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
72	ТПРАЙС-ЛИСТ	Соединительная клемма для двух проводников, 222-412	шт	352	82,14	--	28914	--	28914	--	31227
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
73	ТПРАЙС-ЛИСТ	Соединительная клемма для трех проводников, 222-413	шт	375	87,50	--	32813	--	32813	--	35438
		СП - 8%			--	--	--	--		2625	
74	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1100	274,35	10,75	301784	11827	47253	178191	518373
		НР - 72%; СП - 8%			220,64	4,35	242704	4783		38398	
		Молниеприемная сетка									
77	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	545	446,98	16,18	243605	8820	88769	106838	378479
		НР - 72%; СП - 8%			267,92	4,35	146016	2370		28035	
		ИТОГО:					7 660 862				
		Системы связи. (ЛС 2-1-6)									
		Структурированная кабельная сеть									
2	Прайс-лист	Шкаф телекоммуникационный напольный 19"42U 600x800x1000мм	шт	1	93483,50	--	93484	--		--	93484
		Отпускная цена - 92375,00			--	--	--	--	93484	--	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутационная панель 6 UTP 19" 24xRG45	шт	3	11853,57	--	35561	--	35561	--	38406
		СП - 8%			--	--	--	--		2845	
		Серверное оборудование									
23	Прайс-лист	Сервер DL380G7 E5620 SATA/SAS SFP RACK SErvEr 2U 1XQuArd-COrE XEOn E5620 2.40 GHz, 12 MB L3, 4XGB 10K SAS, SMArT ArrAY P410i/512MB (RAid 0/1/0+0.5), DVDRW, 4GBLAN (HP 470065-361) "InTEl"	шт	1	215682,50	--	215683	--		--	215683
		Отпускная цена - 213125,00			--	--	--	--	215683	--	
		Телефонизация									

27	Прайс-лист	Мини АТС, цифровая, гибридная, с поддержкой IP-шлюзов типа KX-TDA 100 RU "PANASONIC"	компл	1	352392,86	--	352393	--		--	352393
		Отпускная цена - 348214,29			--	--	--	--	352393	--	
29	Прайс-лист	Плата городских линий для мини-АТС типа KX-TDA 0181 XJ "PANASONIC"	шт	1	206714,55	--	206715	--		--	206715
		Отпускная цена - 204263,39			--	--	--	--	206715	--	
30	Прайс-лист	Плата аналоговых внутренних линий для мини-АТС типа KX-TDA 0174 XJ "PANASONIC"	шт	2	72285,71	--	144571	--		--	144571
		Отпускная цена - 71428,57			--	--	--	--	144571	--	
31	Прайс-лист	Плата на 8 гибридных портов типа KX-TDA 0170 XJ "PANASONIC"	шт	2	54214,29	--	108429	--		--	108429
		Отпускная цена - 53571,43			--	--	--	--	108429	--	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	Аппарат телефонный, системный типа KX-DT346 "PANASONIC"	шт	3	85446,43	--	256339	--	256339	--	276846
		СП - 8%			--	--	--	--		20507	
35	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	23	5250,00	--	120750	--	120750	--	130410
		СП - 8%			--	--	--	--		9660	
		Активное сетевое оборудование									
37	Прайс-лист	Межсетевой экран (FirEwAll) 2 порта 10/100 BAsE-TX WAN, 7 портов 10/100 BAsE-TX LAN, 1 порт 10/100 BAsE-TX DMZ типа DFL-800 "D-LinK"	шт	1	326189,29	--	326189	--		--	326189
		Отпускная цена - 322321,43			--	--	--	--	326189	--	
39	Прайс-лист	Коммутатор с 24 портами 10/100 BAsE-TX типа DES-1100-24 "D-LinK"	шт	1	12469,29	--	12469	--		--	12469
		Отпускная цена - 12321,43			--	--	--	--	12469	--	
		Электрочасофикация									
69	ТПРАЙС-ЛИСТ	Часы цифровые, электронные, вторичные, высота символа 125мм	шт	26	8928,57	--	232143	--	232143	--	250714
		СП - 8%			--	--	--	--		18571	
		Система оповещения пациентов об освобождении кабинетов									
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пульт трехкнопочный"	шт	19	10107,14	--	192036	--	192036	--	207399
		СП - 8%			--	--	--	--		15363	
		Персональный компьютер									

86	Прайс-лист	Системный блок: системная плата GigABYTE GA-H61M-S2V-B3, процессор InTEl COrE I3-2100(3.10GHs), 2GB/1333MHz, операционная система WinPrO 7, офисный пакет OffiCE HOME And BusinEss 2010, сетевой фильтр DFS-601	шт	18	43027,17	--	774489	--		--	774489
		Отпускная цена - 42516,96			--	--	--	--	774489	--	
88	ТПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания UPS SVC600VA WiTH AVR, BlACK	шт	18	16517,86	--	297321	--	297321	--	321107
		СП - 8%			--	--	--	--		23786	
90	ТПРАЙС-ЛИСТ	Монитор жидкокристалический 18,5"	шт	18	76071,43	--	1369286	--	1369286	--	1478829
		СП - 8%			--	--	--	--		109543	
92	Прайс-лист	Принтер лазерный HP LAsErJET P1102 18PPM 600x600 USB 2MB	шт	1	130385,36	--	130385	--		--	130385
		Отпускная цена - 128839,29			--	--	--	--	130385	--	
		ИТОГО:					2 703 711				
		ИТОГО:					2 364 807				
		Охранную и охранно-пожарную сигнализацию. (ЛС 2-1-7)									
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	66177,15	1,92	66177	2	739	39916	114581
		НР - 61%; СП - 8%			65436,00	--	65436	--		8487	
2	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные Грантмагистр-24	шт.	1	30087,00	--	30087	--	30087	--	32494
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	110	3357,21	1,92	369293	211	10922	218478	634792
		НР - 61%; СП - 8%			3256,00	--	358160	--		47022	
4	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	105	1662,00	--	174510	--	174510	--	188471
		СП - 8%			--	--	--	--		13961	
5	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	5	1008,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
6	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1392,80	4,32	4178	13	76	2944	7692
		НР - 72%; СП - 8%			1363,00	--	4089	--		570	

7	2307-0202-0526 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная KSC 11-307	шт.	3	535,00	--	1605	--	1605	--	1733
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
8	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1607,70	150,49	6431	602	283	4121	11396
		НР - 72%; СП - 8%			1386,62	44,27	5546	177		844	
9	2308-0304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатель охранно-пожарный световой модели ОПОП 1-8	шт.	4	944,00	--	3776	--	3776	--	4078
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
10	1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт.	5	9055,03	--	45275	--	1985	26407	77417
		НР - 61%; СП - 8%			8658,00	--	43290	--		5735	
11	2308-0304-0629 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые SD-20	шт.	5	896,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
12	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8954,00	1,56	8954	2	182	5350	15448
		НР - 61%; СП - 8%			8770,00	--	8770	--		1144	
13	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
14	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	26240,84	2639,45	26241	2639	250	14791	44314
		НР - 61%; СП - 8%			23352,00	895,40	23352	895		3283	
15	2308-0303-1402 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-4	шт.	1	12909,00	--	12909	--	12909	--	13942
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
16	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	343	566,63	0,69	194354	237	42758	92329	309617
		НР - 61%; СП - 8%			441,28	--	151359	--		22935	
17	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	480	99,15	0,96	47590	463	9303	27370	80956
		НР - 72%; СП - 8%			78,80	0,40	37824	190		5997	
18	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Кабель КСПВ 1х2х0,5 мм2	км	0,65	20451,00	--	13293	--	13293	--	14357
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	

19	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Кабель КСПВ 2х2х0,5 мм2	км	0,05	39267,00	--	1963	--	1963	--	2120
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
20	2306-0401-0923 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,02	223944,00	--	4479	--	4479	--	4837
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
21	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Кабель силовой ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,003	61023,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель огнестойкий КСРВнг(А)-FRLS 2х0,64 мм2	м	100	90,18	--	9018	--	9018	--	9739
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
23	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ССР 1207, 12В, 7 А/ч	шт.	2	2113,00	--	4226	--	4226	--	4564
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
24	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220	шт.	1	314,00	--	314	--	314	--	339
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
25	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	480	800,21	51,73	384099	24828	139892	160959	588662
		НР - 72%; СП - 8%			457,04	8,70	219379	4174		43605	
26	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	480	32,00	--	15360	--	15360	--	16589
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
27	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	1422,00	--	17064	--	17064	--	18429
		СП - 8%			--	--	--	--		1365	
28	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	3357,21	1,92	43644	25	1291	25820	75021
		НР - 61%; СП - 8%			3256,00	--	42328	--		5557	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выносной индикатор УШК-01(ВУОС)	шт	13	9821,43	--	127679	--	127679	--	137893
		СП - 8%			--	--	--	--		10214	
30	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	54	760,24	73,93	41053	3992	10402	17082	62786
		НР - 61%; СП - 8%			493,68	24,91	26659	1345		4651	
31	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5	км	0,054	260945,00	--	14091	--	14091	--	15218
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
		ИТОГО:					2 523 328				

Котельная. Общестроительные работы. (ЛС 2-2-1)

		Отмостка									
19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25,9	4624,81	311,70	119783	8073	94381	19319	150230
		НР - 94%; СП - 8%			669,07	124,45	17329	3223		11128	
20	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий толщиной 3 см	м2 покрытия	25,9	1085,84	3,11	28123	80	22262	6279	37155
		НР - 108%; СП - 8%			223,20	1,28	5781	33		2752	
21	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Устройство отмостки из асфальтобетонных покрытий. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	25,9	665,35	--	17233	--	13508	4023	22957
		НР - 108%; СП - 8%			143,84	--	3725	--		1700	
		ИТОГО:					210 342				
		Котельная. Монтаж блочно-модульной котельной. (ЛС 2-2-2)									
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	14,7	34813,02	16541,81	511751	243165	29270	293431	869597
		НР - 91%; СП - 8%			16280,00	5655,49	239316	83136		64415	
		ИТОГО:					869 597				
		Электроснабжение. (ЛС 4-1-1)									
		Оборудование									
5	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Дизельный генератор. Монтаж оборудования	подстанция	1	94489,49	45595,85	94489	45596	4937	44949	150593
		НР - 72%; СП - 8%			43956,00	18472,70	43956	18473		11155	
		Электроснабжение									
18	1308-0201-2404 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	34348,33	20831,48	68697	41663	986	31090	107769
		НР - 72%; СП - 8%			13024,00	8566,06	26048	17132		7983	
20	1308-0201-2403 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	31698,41	18181,56	63397	36363	986	29520	100351
		НР - 72%; СП - 8%			13024,00	7476,30	26048	14953		7433	
24	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	3342,10	177,15	46789	2480	28864	11678	63145
		НР - 72%; СП - 8%			1103,20	55,34	15445	775		4677	
25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	661,89	26,41	36404	1452	22817	9082	49125
		НР - 72%; СП - 8%			220,64	8,70	12135	478		3639	

		Наружное освещение									
26	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	169,344	162,65	152,53	27544	25830	--	6705	36989
		НР - 72%; СП - 8%			10,12	44,87	1714	7599		2740	
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	18,816	2431,97	--	45760	--	--	32947	85004
		НР - 72%; СП - 8%			2431,97	--	45760	--		6297	
28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	169,344	37,52	37,52	6354	6354	--	1912	8927
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,68	--	2656		661	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,816	1057,54	--	19899	--	--	14327	36964
		НР - 72%; СП - 8%			1057,54	--	19899	--		2738	
30	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	336	578,82	481,14	194482	161662	--	71351	287099
		НР - 72%; СП - 8%			97,68	197,25	32820	66278		21267	
31	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	306	394,51	167,08	120719	51126	14795	52521	187100
		НР - 72%; СП - 8%			179,08	59,31	54798	18147		13859	
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	366,36	158,23	10991	4747	1360	4733	16981
		НР - 72%; СП - 8%			162,80	56,31	4884	1689		1258	
33	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	100	505,13	192,18	50513	19218	6875	22396	78741
		НР - 72%; СП - 8%			244,20	66,86	24420	6686		5833	
34	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	179464,72	--	5384	--	45	4057	10197
		НР - 76%; СП - 8%			177954,00	--	5339	--		755	
39	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,32	30652,80	19804,20	9809	6337	--	3729	14621
		НР - 72%; СП - 8%			10848,60	5335,18	3472	1707		1083	

41	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13020,21	1092,02	13020	1092	8546	2720	16999
		НР - 72%; СП - 8%			3382,00	395,30	3382	395		1259	
		Граненая опора для одного светильника ОГК-9 (10шт)									
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фундамент Н-2,0	шт	10	11797,32	--	117973	--	117973	--	127411
		СП - 8%			--	--	--	--		9438	
48	2307-0106-0307 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 150W, 150 Вт, 19200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	13	65032,00	--	845416	--	845416	--	913049
		СП - 8%			--	--	--	--		67633	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-450	м	-40	92,86	--	-3714	--	-3714	--	-4011
		СП - 8%			--	--	--	--		-297	
		ИТОГО:					2 287 054				
		Ограждение дизельного генератора. (ЛС 4-1-2)									
		Ограждение дизельного генератора									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,75	2312,40	155,85	4047	273	3189	653	5075
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	585	109		376	
2	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	14	4420,69	1161,69	61890	16264	12187	47618	118268
		НР - 118%; СП - 8%			2388,47	493,97	33439	6916		8761	
3	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1038,82	29,47	1039	29	42	1148	2362
		НР - 118%; СП - 8%			967,73	5,54	968	6		175	
4	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,23156	514960,00	--	119244	--	119244	--	128784
		СП - 8%			--	--	--	--		9540	
5	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,26371	195787,30	42239,28	51631	11139	1424	29892	88045
		НР - 69%; СП - 8%			148148,00	16131,52	39068	4254		6522	
6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,1893	240139,00	--	45458	--	45458	--	49095
		СП - 8%			--	--	--	--		3637	
7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	238181,00	--	1791	--	1791	--	1934
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
8	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетка N50-3 ГОСТ 5336-80	м2	25,91	1256,00	--	32543	--	32543	--	35146
		СП - 8%			--	--	--	--		2603	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	927,03	20,10	6230	135	3811	2144	9044
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	2284	22		670	
10	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,37	653,31	1,14	8735	15	1601	5702	15592
		НР - 80%; СП - 8%			532,47	0,62	7119	8		1155	
		Фундамент под дизельный генератор									
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,84	2026,64	--	7782	--	--	5603	14456
		НР - 72%; СП - 8%			2026,64	--	7782	--		1071	
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	4624,81	311,70	49023	3304	38627	7907	61484
		НР - 94%; СП - 8%			669,07	124,45	7092	1319		4554	
13	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,03	27115,72	683,51	109276	2755	84683	20906	140597
		НР - 91%; СП - 8%			5418,90	281,75	21838	1135		10415	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0636	252636,00	--	16068	--	16068	--	17353
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01652	697303,18	1431,18	11519	24	10062	1315	13861
		НР - 91%; СП - 8%			86768,00	690,63	1433	11		1027	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,56	927,03	20,10	2373	51	1452	817	3445
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	870	8		255	
		ИТОГО:					704 541				
		Внутриплощадочные сети В1, К1. (ЛС 6-1-1)									
		Внутриплощадочный хоз-питьевой водопровод В1									
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0495	72948,41	--	3611	--	136	3440	7615
		НР - 99%; СП - 8%			70194,50	--	3475	--		564	
15	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	696,77	30,03	697	30	21	649	1454

		НР - 98%; СП - 8%			646,16	16,28	646	16		108	
17	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2580,76	--	2581	--	2198	376	3193
		НР - 98%; СП - 8%			383,18	--	383	--		237	
		Обвязка точки врезки в котельной. Узел А									
37	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	347021,57	77755,25	868	194	4	727	1723
		НР - 99%; СП - 8%			268150,00	25759,68	670	64		128	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1580,91	961,57	3162	1923	--	1838	5400
		НР - 99%; СП - 8%			619,34	308,89	1239	618		400	
42	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	613067,23	118071,09	613	118	13	527	1232
		НР - 99%; СП - 8%			481950,00	50604,96	482	51		91	
45	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0011	535784,57	74495,79	589	82	10	525	1204
		НР - 99%; СП - 8%			451605,00	30654,84	497	34		89	
47	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	1,1	119,01	2,38	131	3	68	42	186
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	60	--		14	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1	92,24	1,71	194	4	123	47	260
		НР - 69%; СП - 8%			31,86	0,33	67	1		19	
49	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,52	43818,90	1673,75	66605	2544	16527	37160	112066
		НР - 76%; СП - 8%			31272,15	895,40	47534	1361		8301	
51	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	0,06	2808,04	167,41	168	10	10	113	304
		НР - 76%; СП - 8%			2463,95	17,58	148	1		23	
		Обвязка врачебной амбулатории в подполе. Узел Б									
53	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035	367147,57	87919,63	1285	308	6	1062	2535
		НР - 99%; СП - 8%			277450,00	29070,10	971	102		188	

55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1580,91 619,34	961,57 308,89	3162 1239	1923 618	--	1838 400	5400
58	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,5 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0024	613067,23 481950,00	118071,09 50604,96	1471 1157	283 121	31	1265 219	2956
		Колодцы Ду-2000									
60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,3	2312,40 334,54	155,85 62,23	12256 1773	826 330	9657	1977 1139	15371
61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,3	25736,10 12545,76	9963,06 4586,70	59193 28855	22915 10549	7423	39011 7856	106060
67	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	2	347,65 209,67	137,98 70,82	695 419	276 142	--	471 93	1260
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,3	927,03 339,84	20,10 3,26	10475 3840	227 37	6408	3606 1126	15207
70	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,3	2312,40 334,54	155,85 62,23	12256 1773	826 330	9657	1977 1139	15371
71	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,3	1085,84 223,20	3,11 1,28	5755 1183	16 7	4556	1285 563	7603
		Колодцы Ду-1500. (1 шт)									
79	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	2	347,65 209,67	137,98 70,82	695 419	276 142	--	471 93	1260
82	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,3	2312,40 334,54	155,85 62,23	12256 1773	826 330	9657	1977 1139	15371
83	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,3	1085,84 223,20	3,11 1,28	5755 1183	16 7	4556	1285 563	7603
		Внутриплощадочная хоз-бытовая канализация К1									

101	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	367147,57	87919,63	918	220	4	759	1811
		НР - 99%; СП - 8%			277450,00	29070,10	694	73		134	
103	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 219х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	1286467,87	553532,73	1544	664	75	1043	2793
		НР - 99%; СП - 8%			671160,00	206478,79	805	248		207	
105	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 159х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	940738,10	252768,86	753	202	37	588	1447
		НР - 99%; СП - 8%			642600,00	99408,32	514	80		107	
		Колодцы Ду-1500мм (1 шт)									
122	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,3	2312,40	155,85	12256	826	9657	1977	15371
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	1773	330		1139	
123	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	м2 покрытия	5,3	1085,84	3,11	5755	16	4556	1285	7603
		НР - 108%; СП - 8%			223,20	1,28	1183	7		563	
		Колодцы Ду-1000мм (3 шт)									
135	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,9	2312,40	155,85	36767	2478	28970	5930	46113
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	5319	989		3416	
136	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	м2 покрытия	15,9	1085,84	3,11	17265	49	13667	3855	22809
		НР - 108%; СП - 8%			223,20	1,28	3549	20		1690	
		Септик 2-х камерный V-10м3 (1шт)									
137	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,56	215,91	202,80	2064	1939	--	490	2759
		НР - 72%; СП - 8%			13,11	58,13	125	556		204	
138	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,2	171,00	160,62	1402	1317	--	333	1874
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	46,04	85	377		139	
139	1101-0102-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,8	598,72	572,94	11855	11344	5	2937	15974
		НР - 72%; СП - 8%			25,57	180,42	506	3572		1183	

140	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	31,68	46,00	--	1457	--		--	1574
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
141	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,8	59,33	59,09	1175	1170	5	377	1676
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,44	--	523		124	
142	1101-0101-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10,5648	442,12	415,33	4671	4388	--	1109	6243
		НР - 72%; СП - 8%			26,79	119,04	283	1258		462	
143	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,7952	12103,44	--	9625	--	--	6930	17879
		НР - 72%; СП - 8%			12103,44	--	9625	--		1324	
144	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,984	32,17	32,17	514	514	--	155	722
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,45	--	215		54	
145	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,984	185,14	82,11	2959	1312	--	1678	5008
		НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,74	1647	683		371	
146	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,776	1057,54	--	1878	--	--	1352	3489
		НР - 72%; СП - 8%			1057,54	--	1878	--		258	
147	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,36	43,85	43,85	498	498	--	150	700
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,33	--	208		52	
148	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,04	4624,81	311,70	41808	2818	32942	6743	52435
		НР - 94%; СП - 8%			669,07	124,45	6048	1125		3884	
149	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,98	33293,94	7655,01	165804	38122	67619	76887	262106
		НР - 99%; СП - 8%			12060,75	3534,33	60063	17601		19415	
158	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,66	927,03	20,10	30277	657	18521	10421	43954
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	11099	106		3256	

159	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,14	1338,32	86,14	43014	2768	8993	26867	75471
		НР - 80%; СП - 8%			972,40	72,51	31253	2331		5590	
160	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	0,4	1526,00	--	610	--	610	--	659
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
161	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов для вентиляционных труб	м3	0,03	22728,98	1144,74	682	34	602	50	790
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	295,16	46	9		59	
162	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляционная труба КОРСИС ПРО DN/OD 110 мм	м	1,1	771,00	--	848	--	848	--	916
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
163	2302-0308-1903 РСНБ РК 2015	Тройник КОРСИС ПРО DN/OD 160 SN8	шт.	1	1725,00	--	1725	--	1725	--	1863
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
164	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	2312,40	155,85	24511	1652	19313	3953	30742
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	3546	660		2277	
165	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	м2 покрытия	10,6	1085,84	3,11	11510	33	9111	2570	15206
		НР - 108%; СП - 8%			223,20	1,28	2366	14		1126	
		ИТОГО:					970 621				
		Наружное газоснабжение. (ЛС 6-1-2)									
		Обвязка точки врезки. Узел А.									
13	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1888,41	90,09	1888	90	168	1662	3834
		НР - 99%; СП - 8%			1629,61	48,84	1630	49		284	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00521	1165662,37	538419,71	6073	2805	98	4082	10967
		НР - 99%; СП - 8%			608514,20	182811,38	3170	952		812	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1580,91	961,57	3162	1923	--	1838	5400
		НР - 99%; СП - 8%			619,34	308,89	1239	618		400	
22	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0065	840800,87	232221,09	5465	1509	58	4594	10864
		НР - 99%; СП - 8%			599760,00	114089,84	3898	742		805	

24	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	756721,17	115355,03	1513	231	25	1340	3081
		НР - 99%; СП - 8%			628320,00	48342,04	1257	97		228	
27	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	364851,57	87351,63	219	52	1	182	433
		НР - 99%; СП - 8%			277450,00	29070,10	166	17		32	
29	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	0,6	676,41	--	406	--	10	388	858
		НР - 98%; СП - 8%			660,67	--	396	--		64	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	102,38	2,38	74	2	33	27	109
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	39	--		8	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,72	92,24	1,71	66	1	42	16	89
		НР - 69%; СП - 8%			31,86	0,33	23	--		7	
32	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка в действующие газопроводы	врезка	1	6933,53	791,59	6934	792	568	5518	13448
		НР - 99%; СП - 8%			5574,24	--	5574	--		996	
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления Г1 (от ГРПН до котельной)									
33	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Газорегуляторный пункт шкафной. Установка	регулятор	1	10333,51	237,88	10334	238	3294	6730	18428
		НР - 98%; СП - 8%			6801,90	65,12	6802	65		1365	
		Обвязка ГРПН-300-6-1,2 и обвязка газопровода низкого давления Г1 к котельным. Узел Б.									
35	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1888,41	90,09	3777	180	338	3323	7668
		НР - 99%; СП - 8%			1629,61	48,84	3259	98		568	
38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00319	1165662,37	538419,71	3718	1718	59	2499	6715
		НР - 99%; СП - 8%			608514,20	182811,38	1941	583		497	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1580,91	961,57	3162	1923	--	1838	5400
		НР - 99%; СП - 8%			619,34	308,89	1239	618		400	
46	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	840800,87	232221,09	6726	1858	70	5654	13371
		НР - 99%; СП - 8%			599760,00	114089,84	4798	913		990	
48	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	756721,17	115355,03	757	115	14	670	1541

		НР - 99%; СП - 8%			628320,00	48342,04	628	48		114	
51	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	364851,57	87351,63	182	44	1	152	361
		НР - 99%; СП - 8%			277450,00	29070,10	139	15		27	
53	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	0,5	676,41	--	338	--	8	324	715
		НР - 98%; СП - 8%			660,67	--	330	--		53	
54	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0088	840800,87	232221,09	7399	2044	77	6219	14708
		НР - 99%; СП - 8%			599760,00	114089,84	5278	1004		1089	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8	102,38	2,38	184	4	82	68	273
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	98	1		20	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8	92,24	1,71	166	3	106	40	223
		НР - 69%; СП - 8%			31,86	0,33	57	1		16	
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-1 (5шт)									
59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00165	124091,77	6089,63	205	10	13	126	357
		НР - 69%; СП - 8%			110105,60	516,23	182	1		26	
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,045	102,38	2,38	5	--	3	2	7
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	2	--		1	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,045	184,49	3,42	8	--	5	2	11
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	3	--		1	
		ИТОГО:					118 861				
		Ограждение точки подключения, фундаменты под опор, фундамент ГРПН-300-6-1,2. (ЛС 6-1-3)									
		Ограждение точки подключения									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,25	2312,40	155,85	2891	195	2278	466	3625
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	418	78		269	
2	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	8	4519,38	1155,69	36155	9245	8700	26120	67257
		НР - 118%; СП - 8%			2276,26	490,72	18210	3926		4982	
3	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1038,82	29,47	1039	29	42	1148	2362
		НР - 118%; СП - 8%			967,73	5,54	968	6		175	

4	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,13975	514960,00	--	71966	--	71966	--	77723
		СП - 8%			--	--	--	--		5757	
5	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,15602	195787,30	42239,28	30547	6590	843	17685	52091
		НР - 69%; СП - 8%			148148,00	16131,52	23114	2517		3859	
6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,11724	240139,00	--	28154	--	28154	--	30406
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	238181,00	--	1791	--	1791	--	1934
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
8	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетка N50-3 ГОСТ 5336-80	м2	12,09	1256,00	--	15185	--	15185	--	16400
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
9	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость петли и защелки	т	0,00203	589464,00	--	1197	--	1197	--	1292
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	927,03	20,10	3708	80	2269	1276	5383
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	1359	13		399	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,99	102,38	2,38	818	19	363	302	1210
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	436	3		90	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,99	184,49	3,42	1474	27	938	355	1975
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	509	5		146	
		Площадка из щебня									
13	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	4,82	877,46	191,99	4229	925	2995	709	5334
		НР - 108%; СП - 8%			64,05	72,18	309	348		395	
14	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м2 покрытия	4,82	-241,87	-62,44	-1166	-301	-865	-127	-1396
		НР - 108%; СП - 8%			--	-24,36	--	-117		-103	
		Фундамент под опоры ФМ-1 (2шт)									

4	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,13975	514960,00	--	71966	--	71966	--	77723
		СП - 8%			--	--	--	--		5757	
5	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,15602	195787,30	42239,28	30547	6590	843	17685	52091
		НР - 69%; СП - 8%			148148,00	16131,52	23114	2517		3859	
6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,11724	240139,00	--	28154	--	28154	--	30406
		СП - 8%			--	--	--	--		2252	
7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	238181,00	--	1791	--	1791	--	1934
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
8	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетка N50-3 ГОСТ 5336-80	м2	12,09	1256,00	--	15185	--	15185	--	16400
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
9	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость петли и защелки	т	0,00203	589464,00	--	1197	--	1197	--	1292
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4	927,03	20,10	3708	80	2269	1276	5383
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	1359	13		399	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,99	102,38	2,38	818	19	363	302	1210
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	436	3		90	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,99	184,49	3,42	1474	27	938	355	1975
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	509	5		146	
		Площадка из щебня									
13	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	4,82	877,46	191,99	4229	925	2995	709	5334
		НР - 108%; СП - 8%			64,05	72,18	309	348		395	
14	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м2 покрытия	4,82	-241,87	-62,44	-1166	-301	-865	-127	-1396
		НР - 108%; СП - 8%			--	-24,36	--	-117		-103	
		Фундамент под опоры ФМ-1 (2шт)									

15	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7	3192,00	--	2234	--	--	1609	4151
		НР - 72%; СП - 8%			3192,00	--	2234	--		307	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	1057,54	--	635	--	--	457	1179
		НР - 72%; СП - 8%			1057,54	--	635	--		87	
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,32	2312,40	155,85	740	50	583	119	928
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	107	20		69	
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,108	27110,26	1204,75	2928	130	2077	688	3906
		НР - 91%; СП - 8%			6678,70	325,87	721	35		289	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2	927,03	20,10	1112	24	680	383	1615
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	408	4		120	
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,03652	89370,99	18701,76	3264	683	54	2577	6308
		НР - 91%; СП - 8%			69190,00	8350,39	2527	305		467	
21	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,03652	514960,00	--	18806	--	18806	--	20311
		СП - 8%			--	--	--	--		1505	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,78	102,38	2,38	80	2	35	30	118
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	43	--		9	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,78	92,24	1,71	72	1	46	17	96
		НР - 69%; СП - 8%			31,86	0,33	25	--		7	
		Фундамент под опоры ФМ-2 (3шт)									
24	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,35	3192,00	--	4309	--	--	3103	8005
		НР - 72%; СП - 8%			3192,00	--	4309	--		593	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,08	1057,54	--	1142	--	--	822	2122
		НР - 72%; СП - 8%			1057,54	--	1142	--		157	
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,75	2312,40	155,85	1734	117	1366	280	2175

		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	251	47		161	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,288	27110,26	1204,75	7808	347	5538	1836	10415
		НР - 91%; СП - 8%			6678,70	325,87	1923	94		771	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,4	927,03	20,10	2225	48	1361	766	3230
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	816	8		239	
29	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	0,05478	89370,99	18701,76	4896	1024	82	3865	9462
		НР - 91%; СП - 8%			69190,00	8350,39	3790	457		701	
30	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,05478	514960,00	--	28210	--	28210	--	30466
		СП - 8%			--	--	--	--		2257	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,17	102,38	2,38	120	3	53	44	177
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	64	--		13	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,17	92,24	1,71	108	2	69	26	145
		НР - 69%; СП - 8%			31,86	0,33	37	--		11	
		Фундамент ГРПН-300-6-1,2									
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,74	2026,64	--	1500	--	--	1080	2786
		НР - 72%; СП - 8%			2026,64	--	1500	--		206	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,29	1057,54	--	307	--	--	221	570
		НР - 72%; СП - 8%			1057,54	--	307	--		42	
35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,85	4624,81	311,70	8556	577	6741	1380	10731
		НР - 94%; СП - 8%			669,07	124,45	1238	230		795	
36	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты железобетонные под ГРПН. Устройство	м3	0,52	24179,55	1761,76	12573	916	10388	1379	15069
		НР - 91%; СП - 8%			2439,77	475,37	1269	247		1116	
37	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,016	252636,00	--	4042	--	4042	--	4366
		СП - 8%			--	--	--	--		323	

38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,98	927,03	20,10	908	20	555	313	1319
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	333	3		98	
	ИТОГО:						405 246				
		Тепловые сети. (ЛС 6-1-4)									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21,09	215,91	202,80	4554	4277	–	1082	6086
		НР - 72%; СП - 8%			13,11	58,13	276	1226		451	
2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,06	290,13	277,61	3499	3348	1	867	4715
		НР - 72%; СП - 8%			12,40	87,42	150	1054		349	
3	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	19,296	46,00	–	888	–		–	959
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,06	22,96	19,05	277	230	1	107	414
		НР - 72%; СП - 8%			3,78	8,52	46	103		31	
5	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16,41	171,00	160,62	2806	2636	–	667	3751
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	46,04	170	755		278	
6	1101-0102-0317 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,1566	598,72	572,94	3686	3527	2	913	4967
		НР - 72%; СП - 8%			25,57	180,42	157	1111		368	
7	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,4634	12103,44	–	5609	–	–	4038	10419
		НР - 72%; СП - 8%			12103,44	–	5609	–		772	
8	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	10,592	46,00	–	487	–		–	526
		СП - 8%			–	–	–	–		39	
9	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,62	59,33	59,09	393	391	2	126	560
		НР - 72%; СП - 8%			–	26,44	–	175		42	

10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,75	32,17	32,17	1086	1086	--	327	1525
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,45	--	454		113	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33,75	185,14	82,11	6249	2771	--	3542	10574
		НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,74	3477	1442		783	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,75	1057,54	--	3966	--	--	2855	7367
		НР - 72%; СП - 8%			1057,54	--	3966	--		546	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	23,2	4624,81	311,70	107296	7231	84543	17305	134569
		НР - 94%; СП - 8%			669,07	124,45	15522	2887		9968	
14	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,4	11142,89	2933,48	71315	18774	20083	46345	127073
		НР - 118%; СП - 8%			5071,59	1065,26	32458	6818		9413	
18	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0382	1198178,77	475509,69	45770	18164	482	32613	84654
		НР - 99%; СП - 8%			710052,00	152319,95	27124	5819		6271	
19	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0404	1184693,14	470699,24	47862	19016	428	34129	88550
		НР - 99%; СП - 8%			703416,00	149889,50	28418	6056		6559	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,37	102,38	2,38	1471	34	654	544	2176
		НР - 69%; СП - 8%			54,52	0,33	783	5		161	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,37	184,49	3,42	2651	49	1686	638	3553
		НР - 69%; СП - 8%			63,73	0,65	916	9		263	
28	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	0,9	45460,38	1943,34	40914	1749	11020	22103	68059
		НР - 76%; СП - 8%			31272,15	1041,92	28145	938		5041	
30	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	28,5	617,41	28,60	17596	815	4121	9787	29574
		НР - 76%; СП - 8%			444,20	7,65	12660	218		2191	

		НР - 99%; СП - 8%			642600,00	99408,32	643	99		134	
69	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 108х5,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	613067,23	118071,09	613	118	13	527	1232
		НР - 99%; СП - 8%			481950,00	50604,96	482	51		91	
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстия бетоном кл. В12,5	м3	0,1	22728,98	1144,74	2273	114	2005	167	2635
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	295,16	154	30		195	
		УТ1									
72	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка	комплект	4	6127,34	3068,23	24509	12273	534	15452	43158
		НР - 99%; СП - 8%			2925,43	976,55	11702	3906		3197	
74	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1079579,31	381541,46	5398	1908	56	4076	10232
		НР - 99%; СП - 8%			686826,00	136576,56	3434	683		758	
77	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	0,02	45460,38	1943,34	909	39	245	491	1512
		НР - 76%; СП - 8%			31272,15	1041,92	625	21		112	
79	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,6	2808,04	167,41	4493	268	283	3018	8111
		НР - 76%; СП - 8%			2463,95	17,58	3942	28		601	
81	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 108х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	613067,23	118071,09	490	94	10	422	985
		НР - 99%; СП - 8%			481950,00	50604,96	386	40		73	
83	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 76х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	555563,92	91240,96	667	109	14	585	1351
		НР - 99%; СП - 8%			453390,00	38778,50	544	47		100	
		Колодцы УТ-1 и ДК-1, Ду-1500мм (2шт)									
85	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,92	2312,40	155,85	16002	1078	12609	2581	20069
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	2315	431		1487	
86	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,81	25736,10	9963,06	72318	27996	9068	47661	129578
		НР - 99%; СП - 8%			12545,76	4586,70	35254	12889		9598	

93	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	10	347,65	137,98	3477	1380	--	2356	6299
		НР - 84%; СП - 8%			209,67	70,82	2097	708		467	
94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,54	927,03	20,10	14406	312	8813	4958	20914
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	5281	51		1549	
96	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	2312,40	155,85	24511	1652	19313	3953	30742
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	3546	660		2277	
97	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	м2 покрытия	10,6	1085,84	3,11	11510	33	9111	2570	15206
		НР - 108%; СП - 8%			223,20	1,28	2366	14		1126	
	ИТОГО:						1 139 193				
		Вертикальная планировка. (ЛС 7-1-1)									
1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1322	74,32	74,32	98247	98247	--	31646	140285
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,25	--	43953		10391	
2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	1322	29,88	29,88	39505	39505	--	12725	56408
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,37	--	17673		4178	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	50	217,52	206,18	10876	10309	6	2792	14761
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	66,33	561	3317		1093	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	80	45,00	--	3600	--		--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	50	22,96	19,05	1148	953	6	443	1718
		НР - 72%; СП - 8%			3,78	8,52	189	426		127	
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1372	81,98	81,98	112472	112472	--	35477	159785
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,91	--	49273		11836	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя25 см	м3 уплотненного грунта	1372	7,66	7,66	10509	10509	--	2634	14194

		НР - 72%; СП - 8%			--	2,67	--	3658		1051	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1372	92,73	72,49	127227	99460	11799	31117	171012
		НР - 72%; СП - 8%			11,64	19,86	15968	27250		12668	
9	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8047,66	2,18	2,18	17570	17570	--	5288	24687
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,91	--	7345		1829	
		ИТОГО:					586 738				
		Благоустройство. (ЛС 7-1-2)									
		Покрытие проезда асфальтобетоном									
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	438	2096,87	33,76	918431	14786	494586	448800	1476610
		НР - 108%; СП - 8%			933,92	14,83	409059	6497		109378	
		Покрытие площадок и тротуаров									
9	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	26,15	7421,00	1065,48	194059	27862	68461	103877	321771
		НР - 94%; СП - 8%			3737,50	488,40	97736	12772		23835	
10	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	523	1540,58	135,81	805721	71030	6355	707286	1634048
		НР - 94%; СП - 8%			1392,61	46,07	728336	24096		121041	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	334	2091,57	33,76	698585	11275	375379	342236	1124086
		НР - 108%; СП - 8%			933,92	14,83	311931	4954		83266	
		Покрытие стоянки асфальтобетоном									
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	161	2096,87	33,76	337597	5435	181800	164970	542772
		НР - 108%; СП - 8%			933,92	14,83	150362	2388		40205	
		ИТОГО:					5 099 287				

Ограждение территории. (ЛС 7-1-3)											
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,8	3192,00	--	222802	--	--	160417	413876
		НР - 72%; СП - 8%			3192,00	--	222802	--		30658	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,8	1057,54	--	56895	--	--	40965	105689
		НР - 72%; СП - 8%			1057,54	--	56895	--		7829	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	44,18	4624,81	311,70	204324	13771	160993	32955	256261
		НР - 94%; СП - 8%			669,07	124,45	29560	5498		18982	
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	13,5	28654,54	1204,75	386836	16264	280410	86051	510718
		НР - 91%; СП - 8%			6678,70	325,87	90162	4399		37831	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	117,6	927,03	20,10	109019	2364	66690	37523	158265
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	39965	383		11723	
6	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических стоек	т	5,92544	89370,99	18701,76	529562	110816	8765	418109	1023486
		НР - 91%; СП - 8%			69190,00	8350,39	409981	49480		75814	
8	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения	т конструкций	11,56709	67764,37	7144,71	783837	82644	40217	469955	1354095
		НР - 69%; СП - 8%			57142,80	1739,32	660976	20119		100303	
ИТОГО:							3 822 390				
Мусоросборник, противопожарный щит. (ЛС 7-1-4)											
РАЗДЕЛ 1. Мусоросборник											
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,03	2026,64	--	8167	--	--	5880	15172
		НР - 72%; СП - 8%			2026,64	--	8167	--		1124	

2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,44	1057,54	--	2580	--	--	1858	4793
		НР - 72%; СП - 8%			1057,54	--	2580	--		355	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,44	185,14	82,11	452	200	--	256	764
		НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,74	251	104		57	
4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,76	2312,40	155,85	13319	898	10494	2148	16705
		НР - 94%; СП - 8%			334,54	62,23	1927	358		1237	
5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,1	24050,14	1400,97	50505	2942	39337	8194	63395
		НР - 91%; СП - 8%			3916,98	370,81	8226	779		4696	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,64	927,03	20,10	8010	174	4900	2757	11628
		НР - 93%; СП - 8%			339,84	3,26	2936	28		861	
7	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	4,32	1056,56	12,01	4564	52	2263	2118	7217
		НР - 93%; СП - 8%			520,67	6,51	2249	28		535	
8	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камня-ракушечника. Кладка обычная	м3 кладки	4,01	8142,12	2330,26	32650	9344	8445	16067	52614
		НР - 93%; СП - 8%			3705,92	602,36	14861	2415		3897	
9	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	4,01	6669,00	--	26743	--	26743	--	28882
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
10	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,2	1350,04	36,89	58322	1593	13758	35508	101336
		НР - 80%; СП - 8%			994,71	32,71	42971	1413		7506	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер металлический ТБО, БК-0,75	шт	2	36607,14	--	73214	--	73214	--	79071
		СП - 8%			--	--	--	--		5857	
		Бетонный пол									
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,5	4624,81	311,70	104058	7013	81991	16783	130509
		НР - 94%; СП - 8%			669,07	124,45	15054	2800		9667	
13	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	22,48	1109,62	102,77	24944	2310	13026	9963	37699
		НР - 94%; СП - 8%			427,42	44,04	9608	990		2793	

14	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	10,7	1416,23	64,96	15154	695	12614	2099	18632
		НР - 94%; СП - 8%			172,39	36,26	1845	388		1380	
		ИТОГО:					568 417				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			108 265 727				
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ		Тенге			2 364 807				

Временное здание и сооружение 1,5%	1623986
Итого:	109889713
Дополнительные затраты в зимнее время 0,525%	576921
Итого:	110466634
Непредвиденные работы и затраты - 2%	2209333
Итого:	112675967
Итого в текущих ценах 2020 год	120781423
Коэффициент понижения К=0,9	108 703 281,02
НДС 12%	13 044 393,72
ВСЕГО:	121 747 674,75
удержание 5%	6 087 383,74
удержание 30%	60 243 789,46
Всего к оплате:	**55 416 501,55**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор: _____

Авторский надзор: _____

М. Бисенбаев

Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Нұр-Жол құрылыс"**
Наименование объекта: **"Привязка типового проекта «Врачебная амбулатория на 50 посещений за смену для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями» в мкр. «Мерей» города Жанаозен» привязать в село Кызылсай города Жанаозен"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№55	22.09.2020г.				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	265 480 906,20		237 036 523,39						28 444 382,81	265 480 906,20
В том числе за июнь месяц		121 747 674,75	108 703 281,03						13 044 393,72	121 747 674,75
удержние 5%		6 087 383,74	5 435 164,05						652 219,69	6 087 383,74
удержание 30%		60 243 789,46	53 789 097,73						6 454 691,73	60 243 789,46
К оплате:		**55 416 501,55**	**49 479 019,24**						**5 937 482,31**	**55 416 501,55**

Всего к оплате: 55 416 501,55 (Пятьдесят пять миллионов четыреста шестнадцать тысячи пятьсот один) тенге 55 тиын

Подрядчик:_____ **Заказчик:**_____