Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"**

Подрядчик : **ТОО "KazLuxСтрой"**

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 60 квартирному жилому дому в п.Чунджа Уйгурского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№13 от 15.04.2021г.**

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Благоустройство и озеленение территории

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ,ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК									
1	**1**	**У86-010703-0102 0**	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**600**	**5480**	**457**	**3288000**	**274200**	**2456400**	**606600**	**4206000**
						929	**141**	**557400**	**84600**		**311400**	
			Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ,ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК									**4206000**
			ИТОГО:					**3288000**	**274200**	**2456400**	**606600**	**4206000**
								557400	**84600**		**311400**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,8 %**		**33648**				
			Итого с временными									**4239648**
			Зимние удорожания			**1,48965 %**		**63156**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4302804**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**86056**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4388860**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**526663**				
			Итого с НДС									**4915523**
			Итого с тендерной скидкой -10%									**4 423 971**

Заказчик
Руководитель

ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" _____ **Валиев З.А.**
БИН:111240019220
ИИК: K61070103KSN0910000

БИК: KKMFKZ2A

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis" _____ **Тютебаев Ж.К**

БИН:110140018612
ИИК:KZ49826A1KZTD2A14EMF
БИК:ALMNKZKA

Подрядчик
Генеральный директор

ТОО "KazLuxСтрой" _____ **Турганбаев Р.Б.**
БИН:070740011042
ИИК:518560000003847162
БИК: KCJBKZKX

Авторский надзор
ТОО "АРЛАН жоба құрылыс" _____ **Оспанов А.С.**

БИН:070240009568
ИИК:KZ3696521F0007233964
БИК: IRTYKZKA

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"**

Подрядчик : **ТОО "KazLuxСтрой"**

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 60 квартирному жилому дому в п.Чунджа Уйгурского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети Чунджа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №13 от 15.04.2021г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наружные сети водопровода

Составлен(а) в текущих ценах 2020,версия 2020.2.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СИСТЕМА В1									
1	**1**	**Е11-010102-0313**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**9,3**	**231,18**	**222,02**	**2150**	**2065**	**1**	**492**	**2854**
				м3		**9,09**	**64,43**	**85**	**599**		**211**	
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0003	2231				0,62		
2	**2**	**С341-020104-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		**11,16**	**45**		**502**				**542**
				т							**40**	
3	**3**	**Е11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		**40,4296**	**166,52**	**157,17**	**6732**	**6354**	**0**	**1478**	**8867**
				м3 грунта		**9,35**	**41,42**	**378**	**1675**		**657**	
4	**4**	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		**203,9813**	**210,25**	**198,45**	**42887**	**40480**	**0**	**9414**	**56485**
				м3 грунта		**11,8**	**52,3**	**2407**	**10668**		**4184**	
5	**5**	**Е11-010101-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		**364,6812**	**266,61**	**251,63**	**97229**	**91766**	**0**	**21346**	**128061**
				м3 грунта		**14,98**	**66,32**	**5463**	**24184**		**9486**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом		18,83	4205,57	0	79191	0	0	57017	147105
				м3		4205,57	0	79191	0		10897	
7	7	Е11-010104-0401	Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м		195,9525	31,11	31,11	6096	6096	0	1706	8426
				м3		0	12,09	0	2370		624	
8	8	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		281,97	36,29	36,29	10232	10232	0	2864	14143
				м3		0	14,11	0	3977		1048	
9	9	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		65,3175	866,42	0	56592	0	0	40746	105125
				м3		866,42	0	56592	0		7787	
10	10	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		93,99	951,59	0	89440	0	0	64397	166143
				м3		951,59	0	89440	0		12307	
11	11	Е11-010201-0501	Уплотнениегрунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		477,9225	171,86	79,2	82136	37850	0	45110	137426
				м3		92,66	38,43	44286	18367		10180	
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		8,64	3265,98	163,7	28218	1414	16898	10245	41540
				м3 основания		1146,48	51,24	9906	443		3077	
	12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,504	1778				16898,11		
13	13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,106	318312,02	76328,86	33741	8091	87	27739	66398
				км трубопровода		241162	23170,06	25563	2456		4918	
	13.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,53	157				83,21		
14	14	Е11-181001-0101	Фильтр воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка		1	1272,45	162,62	1272	163	14	1127	2592
				фильтр		1095,41	54,93	1095	55		192	
15	15	С123-041013-0602	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа TIS CT РК ГОСТ Р50553-2010		1	6910		6910		6910		7463
				шт.							553	
16	16	С123-020101-0212	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	1836		7344		7344		7932
				шт.							588	
17	17	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) полиэтилен, диаметр 50 мм. Врезка		1	4707,44	2407,01	4707	2407	139	2941	8260

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				врезка		**2161,9**	**808,54**	**2162**	**809**		**612**	
	17.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,018	5717				102,91		
	17.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235				21,12		
18	**18**	**С123-010501-1308**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,4**	**341**		**136**		**136**	**11**	**147**
19	**19**	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0006**	**5047412,78**	**245353,98**	**3028**	**147**	**2534**	**397**	**3699**
						578160	**89409,94**	**347**	**54**		**274**	
	19.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,024	734				17,62		
	19.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211235				10,14		
	19.3	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6024	4156				2503,57		
			Итого по разделу: 1. СИСТЕМА В1									**913208**
			Раздел: 2. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Д=1500мм,всего-3шт									
20	**20**	**Е11-010102-0315**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**12,82**	**361,16**	**346,8**	**4630**	**4446**	**1**	**1060**	**6146**
						14,24	**100,63**	**183**	**1290**		**455**	
	20.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0006	2231				1,43		
21	**21**	**С341-020104-1002**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**22,435**	**62**		**1391**			**111**	**1502**
22	**22**	**Е11-010101-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3**	**м3 грунта**	**33,7172**	**266,61**	**251,63**	**8989**	**8484**	**0**	**1974**	**11840**
						14,98	**66,32**	**505**	**2236**		**877**	
23	**23**	**Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**1,0428**	**4205,57**	**0**	**4386**	**0**	**0**	**3158**	**8147**
						4205,57	**0**	**4386**	**0**		**603**	
24	**24**	**Е11-010104-0403**	**Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**26,07**	**42,41**	**42,41**	**1106**	**1106**	**0**	**309**	**1528**
						0	**16,48**	**0**	**430**		**113**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Е11-010104-0410	Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять накаждые последующие 5 м	м3	26,07	7,88	7,88	205	205	0	62	288
						0	3,28	0	86		21	
26	26	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	8,69	1360,04	0	11819	0	0	8509	21955
						1360,04	0	11819	0		1626	
27	27	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	26,07	204,96	94,28	5343	2458	0	2936	8942
						110,68	45,75	2885	1193		662	
28	28	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных ибетонных конструкций колодца	4,58	21318,71	9616,69	97640	44044	1898	69890	180932
						11287,64	4126,35	51697	18899		13402	
29	29	С121-020101-0101	Бетон тяжелый классаВ3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,303	10838		3284		3284		3547
											263	
30	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16	898,48	19,98	14376	320	9165	4592	20486
						305,7	2,93	4891	47		1517	
	30.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	38,4	223				8563,2		
31	31	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство	м3основания	0,846	4203,41	1058,69	3556	896	1919	1042	4966
						876,72	447,44	742	379		368	
	31.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,9306	2058				1915,17		
32	32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,282	16867,64	1125,96	4757	318	4049	424	5595
						1385,1	265,42	391	75		414	
	32.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2876	12376				3559,83		
33	33	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальныхэлементов	0,1478	769613,19	6964,11	113749	1029	102761	12014	135824
						67380,6	1507,92	9959	223		10061	
	33.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1478	686948				101530,91		
			Итого по разделу: 2. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ Д=1500мм,всего-3шт									411698
			ИТОГО:					833774	270375	157140	392989	1324906
								404373	90515		98139	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,8 %**		**10599**				
			Итого с временными									**1335504**
			Зимние удорожания			**1,48965 %**		**19894**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1355398**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**27108**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1382506**
			НДС			**12 %**		**165901**				
			Итого с НДС									**1548407**

Итого с тендерной скидкой -10% **1 393 566**

Заказчик
Руководитель

ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" _____ **Валиев Ә.А.**
БИН:111240019220
ИИК: K61070103KSN0910000

БИК: KKMFKZ2A

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis" _____ **Тютебаев Ж.К**

БИН:110140018612
ИИК:KZ49826A1KZTD2A14EMF
БИК:ALMNKZKA

Подрядчик
Генеральный директор

ТОО "KazLuxStroi" _____ **Турганбаев Р.Б.**
БИН:070740011042
ИИК:KZ185600000003847162
БИК: KCJBKZKX

Авторский надзор
ТОО "АРЛАН жоба құрылыс" _____ **Оспанов А.С.**

БИН:070240009568
ИИК:KZ3696521F0007233964
БИК: IRTYKZKA

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"**

Подрядчик : **ТОО "KazLuxСтрой"**

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 60 квартирному жилому дому в п.Чунджа Уйгурского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети Чунджа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №13 от 15.04.2021г.

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2020,версия 2020.2.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. СИСТЕМА К1									
1	**1**	**Е11-010102-0313**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**11,2**	**231,18**	**222,02**	**2589**	**2487**	**1**	**593**	**3437**
						9,09	**64,43**	**102**	**722**		**255**	
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0003	2231				0,75		
2	**2**	**С341-020104-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**13,44**	**45**		**605**			**48**	**653**
3	**3**	**Е11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**34,532**	**166,52**	**157,17**	**5750**	**5427**	**0**	**1262**	**7574**
						9,35	**41,42**	**323**	**1430**		**561**	
4	**4**	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3грунта**	**178,674**	**210,25**	**198,45**	**37566**	**35458**	**0**	**8246**	**49477**
						11,8	**52,3**	**2108**	**9345**		**3665**	
5	**5**	**Е11-010101-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3грунта**	**78,764**	**266,61**	**251,63**	**21000**	**19820**	**0**	**4610**	**27659**
						14,98	**66,32**	**1180**	**5223**		**2049**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**6**	**Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**		**9,03**	**4205,57**	**0**	**37976**	**0**	**0**	**27343**	**70545**
				м3		**4205,57**	**0**	**37976**	**0**		**5226**	
7	**7**	**Е11-010104-0401**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**		**173,25**	**31,11**	**31,11**	**5390**	**5390**	**0**	**1508**	**7450**
				м3		**0**	**12,09**	**0**	**2095**		**552**	
8	**8**	**Е11-010104-0402**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 5 м**		**60,9**	**36,29**	**36,29**	**2210**	**2210**	**0**	**618**	**3055**
				м3		**0**	**14,11**	**0**	**859**		**226**	
9	**9**	**Е11-010205-0501**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**		**57,75**	**866,42**	**0**	**50035**	**0**	**0**	**36026**	**92946**
				м3		**866,42**	**0**	**50035**	**0**		**6885**	
10	**10**	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		**20,3**	**951,59**	**0**	**19317**	**0**	**0**	**13908**	**35884**
				м3		**951,59**	**0**	**19317**	**0**		**2658**	
11	**11**	**Е11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		**234,15**	**171,86**	**79,2**	**40241**	**18544**	**0**	**22101**	**67329**
				м3		**92,66**	**38,43**	**21697**	**8998**		**4987**	
12	**12**	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**10,72**	**3265,98**	**163,7**	**35011**	**1755**	**20966**	**12711**	**51540**
				м3 основания		**1146,48**	**51,24**	**12290**	**549**		**3818**	
	12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,792	1778				20966,18		
13	**13**	**Е11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160мм. Укладка**		**0,134**	**1952,23**	**18,62**	**262**	**2**	**250**	**10**	**293**
				м трубопровода		**65,31**	**7,53**	**9**	**1**		**22**	
	13.1	2301-0603-0702	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 160 SN 8 ГОСТ Р 54475-2012	м	0,134	1859				249,11		
14	**14**	**Е11-231401-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 110 мм. Укладка**		**0,003**	**1009,96**	**16,03**	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**
				м трубопровода		**56,19**	**6,49**	**0**	**0**		**0**	
	14.1	2301-0603-0701	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011	м	0,003	930				2,79		
15	**15**	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка**		**0,0006**	**1212041,75**	**539009,2**	**727**	**323**	**42**	**469**	**1292**
				км трубопровода		**603856**	**185697,8**	**362**	**111**		**96**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	15.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,03	734				22,02		
	15.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211235				16,48		
16	**16**	**Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0016**	**1352424,81**	**567411,46**	**2164**	**908**	**123**	**1438**	**3890**
						708246	**199336,16**	**1133**	**319**		**288**	
	16.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,096	734				70,46		
	16.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211235				43,94		
			Итого по разделу: 3. СИСТЕМА К1									**423027**
			Раздел: 4. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ д=1000мм,всего-5шт									
17	**17**	**Е11-010102-0315**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**7,85**	**361,16**	**346,8**	**2835**	**2722**	**1**	**649**	**3763**
						14,24	**100,63**	**112**	**790**		**279**	
	17.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0004	2231				0,88		
18	**18**	**С341-020104-1002**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**13,7375**	**62**		**852**				**920**
											68	
19	**19**	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3грунта**	**18,0323**	**210,25**	**198,45**	**3791**	**3579**	**0**	**832**	**4993**
						11,8	**52,3**	**213**	**943**		**370**	
20	**20**	**Е11-010101-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**17,1011**	**266,61**	**251,63**	**4559**	**4303**	**0**	**1001**	**6005**
						14,98	**66,32**	**256**	**1134**		**445**	
21	**21**	**Е11-010205-0209 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**1,0866**	**6024,19**	**0**	**6546**	**0**	**0**	**4713**	**12160**
						6024,19	**0**	**6546**	**0**		**901**	
22	**22**	**Е11-010104-0402**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**13,9425**	**36,29**	**36,29**	**506**	**506**	**0**	**142**	**699**
						0	**14,11**	**0**	**197**		**52**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	**23**	**Е11-010104-0403**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**13,2225**	**42,41**	**42,41**	**561**	**561**	**0**	**157**	**775**
						0	**16,48**	**0**	**218**		**57**	
24	**24**	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**4,6475**	**951,59**	**0**	**4423**	**0**	**0**	**3184**	**8215**
						951,59	**0**	**4423**	**0**		**609**	
25	**25**	**Е11-010205-0503**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**4,4075**	**1360,04**	**0**	**5994**	**0**	**0**	**4316**	**11135**
						1360,04	**0**	**5994**	**0**		**825**	
26	**26**	**Е11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**13,9425**	**171,86**	**79,2**	**2396**	**1104**	**0**	**1316**	**4009**
						92,66	**38,43**	**1292**	**536**		**297**	
27	**27**	**Е11-010201-0502**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**13,2225**	**204,96**	**94,28**	**2710**	**1247**	**0**	**1489**	**4535**
						110,68	**45,75**	**1463**	**605**		**336**	
28	**28**	**Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунтысухие**	**м3 конструкций колодца**	**4,76**	**32702,09**	**11200,72**	**155662**	**53315**	**13488**	**109990**	**286904**
						18667,67	**4672,91**	**88858**	**22243**		**21252**	
	28.1	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0081	901914				7298,29		
29	**29**	**С121-020101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,8**	**10838**		**19508**		**19508**		**21069**
											1561	
30	**30**	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство**	**м3основания**	**1,41**	**4203,41**	**1058,69**	**5927**	**1493**	**3198**	**1736**	**8276**
						876,72	**447,44**	**1236**	**631**		**613**	
	30.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,551	2058				3191,96		
31	**31**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,47**	**16867,64**	**1125,96**	**7928**	**529**	**6748**	**706**	**9324**
						1385,1	**265,42**	**651**	**125**		**691**	
	31.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4794	12376				5933,05		
32	**32**	**Е11-070107-0103**	**Изделиямонтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1596**	**769613,19**	**6964,11**	**122830**	**1111**	**110965**	**12974**	**146668**
						67380,6	**1507,92**	**10754**	**241**		**10864**	
	32.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1596	686948				109636,9		
33	**33**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**20**	**898,48**	**19,98**	**17970**	**400**	**11456**	**5741**	**25607**
						305,7	**2,93**	**6114**	**59**		**1897**	
	33.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	48	223				10704		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 4. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ д=1000мм,всего-5шт									**555057**
			Раздел: 5. ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ д=1000мм,всего-1шт									
34	**34**	**Е11-010102-0315**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**1,57**	**361,16**	**346,8**	**567**	**544**	**0**	**130**	**753**
				м3		**14,24**	**100,63**	**22**	**158**		**56**	
	34.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	2231				0,18		
35	**35**	**С341-020104-1002**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**		**2,7475**	**62**		**170**				**184**
				т							**14**	
36	**36**	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3**		**7,02571**	**210,25**	**198,45**	**1477**	**1394**	**0**	**324**	**1946**
				м3 грунта		**11,8**	**52,3**	**83**	**367**		**144**	
37	**37**	**Е11-010205-0209 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**		**0,21729**	**6024,19**	**0**	**1309**	**0**	**0**	**942**	**2432**
				м3		**6024,19**	**0**	**1309**	**0**		**180**	
38	**38**	**Е11-010104-0402**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**		**5,43225**	**36,29**	**36,29**	**197**	**197**	**0**	**55**	**272**
				м3		**0**	**14,11**	**0**	**77**		**20**	
39	**39**	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		**1,81075**	**951,59**	**0**	**1723**	**0**	**0**	**1241**	**3201**
				м3		**951,59**	**0**	**1723**	**0**		**237**	
40	**40**	**Е11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**		**5,43225**	**171,86**	**79,2**	**934**	**430**	**0**	**513**	**1562**
				м3		**92,66**	**38,43**	**503**	**209**		**116**	
41	**41**	**Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**		**0,761**	**32702,09**	**11200,72**	**24886**	**8524**	**2156**	**17585**	**45869**
				м3 конструкций колодца		**18667,67**	**4672,91**	**14206**	**3556**		**3398**	
	41.1	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0013	901914				1166,81		
42	**42**	**С121-020101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ7473-2010**		**0,021**	**10838**		**228**		**228**		**246**
				м3							**18**	
			Итого по разделу: 5. ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ д=1000мм,всего-1шт									**56465**
			ИТОГО:					**657335**	**174281**	**189133**	**300579**	**1034549**
								292290	**61741**		**76636**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**0,8 %**		**8276**		**0**		
			Итого с временными									**1042824**
			Зимние удорожания			**1,48965 %**		**15534**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1058358**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**21167**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1079525**
			НДС			**12 %**		**129543**				
			Итого с НДС									**1209068**
			Итого с тендерной скидкой -10%									**1 088 161**

Заказчик
Руководитель

ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" _____ **Валиев З.А.**
БИН:111240019220
ИИК: K61070103KSN0910000

БИК: KKMFKZ2A

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis" _____ **Тютебаев Ж.К**

БИН:110140018612
ИИК:KZ49826A1KZTD2A14EMF
БИК:ALMNKZKA

Подрядчик
Генеральный директор

ТОО "KazLuxStroi" _____ **Турганбаев Р.Б.**
БИН:070740011042
ИИК:518560000003847162
БИК: KCJBKZKX

Авторский надзор
ТОО "АРЛАН жоба курылыс" _____ **Оспанов А.С.**

БИН:070240009568
ИИК:KZ3696521F0007233964
БИК: IRTYKZKA

Утверждена
Приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Подрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного жилого дома в с.Чунджа Уйгурского района Алматинской области**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 2 ноября 2021 г.

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		13	15.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	38 246 388	6 165 802							739 896	6 905 698
в том числе за ноябрь 2021 г.	**6 905 698**	**6 165 802**							**739 896**	**6 905 698**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Уйгурского района" _____ **Валиев З.А.**
БИН:111240019220
ИИК: K61070103KSN0910000
БИК: KKMFKZ2A

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis" _____ **Тютебаев Ж.К**
БИН:110140018612
ИИК:KZ49826A1KZTD2A14EMF
БИК:ALMNKZKA

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "KazLuxСтрой" _____ **Турганбаев Р.Б.**
БИН:070740011042
ИИК:KZ185600000003847162
БИК: KCJBKZKX

Авторский надзор
ТОО "АРЛАН жоба құрылыс" _____ **Оспанов А.С.**
БИН:070240009568
ИИК:KZ3696521F0007233964
БИК: IRTYKZKA