Подрядчик: ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"
Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор от 11.12.2018г.
Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Горняков, 19А в городе Экибастуз Павлодарской области. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 29 января 2019 года

Тепловые сети

(Локальная смета 6-2-1)

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Землянные работы									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	462,57	191,79	191,79	88718	88718	–	14419	111388
					–	43,3	–	20027	–	8251	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,91	184,06	176,49	1824	1749	1	369	2368
					7,47	44,2	74	438	–	175	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	462,57	17,86	15,25	8263	7053	44	2731	11874
					2,52	5,68	1166	2627	–	880	

4 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м-доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	14,17	3111,57	–	44091	–	–	31746	81904
				3111,57	–	44091	–	–	6067	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	57	703,72	–	40112	–	–	28881	74512
				703,72	–	40112	–	–	5519	
6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	419,72	28,3	28,3	11879	11879	–	3187	16271
				–	10,55	–	4427	–	1205	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	419,72	131,32	62,74	55116	26332	–	29323	91194
				68,58	28,45	28784	11943	–	6755	
8 4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км									
		т	16,847	334		5627		–	–	6077
				–		–		–	450	

Итого по разделу 1	**395 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	135 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 462
- материалы, изделия и конструкции, тенге	45
- перевозка грузов, тенге	5 627
Накладные расходы, тенге	110 656
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 302

Раздел 3 Дренажный колодец ДК1

9 1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;									
		шт.	2	11936,5	3502	23873	7004	–	18596	45867
				8434,5	957,5	16869	1915	–	3398	
10 1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % кмат1=0;									
		км труб	0,00233	652789,7	251931,33	1521	587	–	1076	2805
				400858,37	65665,24	934	153	–	208	
	Итого по разделу 3					**48 672**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 803				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 591				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 068				
	Накладные расходы, тенге					19 672				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 606				
Раздел 4 Монтаж тубопровода										
11 1124-0103-0103	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % кмат1=0;									
		км трубопровода	0,03352	1244063,25	388782,82	41701	13032	–	31690	79262

				855280,43	99671,84	28669	3341	–	5871	
12 1124-0103-0101	Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 % кмат1=0;	км трубопровода	0,00233	1177682,4	375536,48	2744	875	–	2074	5203
				802145,92	96995,71	1869	226	–	385	
13 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 % кмат1=0;	м трубопровода	0,88	864,77	63,64	761	56	–	708	1587
				801,14	19,32	705	17	–	118	
14 1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 % кмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	2,8	910,71	6,07	2550	17	–	1931	4839
				904,64	2,86	2533	8	–	358	
15 1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	шт.	4	12803,75	3494,75	51215	13979	–	40693	99261
				9309	967	37236	3868	–	7353	
16 1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	шт.	2	11306	3060	22612	6120	–	18014	43876

				8246	852	16492	1704	–	3250	
17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	т фасонных частей	0,0028	855000	449642,86	2394	1259	–	1461	4163
				405357,14	121785,71	1135	341	–	308	
18 1124-0108-0301	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	шт.	2	11936,5	3502	23873	7004	–	18596	45867
				8434,5	957,5	16869	1915	–	3398	
19 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 % кмат1=0;	шт.	2	2841	251,5	5682	503	–	5170	11720
				2589,5	48	5179	96	–	868	
20 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР = 98 % кмат1=0;	шт.	2	1882,5	259	3765	518	–	3392	7730
				1623,5	107	3247	214	–	573	
21 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 % кмат1=0;	комплект	2	247,5	–	495	–	–	485	1058
				247,5	–	495	–	–	78	
22 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 % кмат1=0;	комплект	1	326	–	326	–	–	319	697
				326	–	326	–	–	52	
23 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % кмат1=0;	т фасонных частей	0,00998	854909,82	449699,4	8532	4488	–	5206	14837

				405210,42	121743,49	4044	1215	–	1099	
24 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 % kмат1=0;	шт.	4	717,75	89	2871	356	–	1534	4757
				628,75	–	2515	–	–	352	
25 1126-0101-2101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления НР = 76 % kмат1=0;	м3 изоляции	0,128	42078,13	6015,63	5386	770	–	3544	9644
				36062,5	367,19	4616	47	–	714	
26 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 % kмат1=0;	м3 изоляции	0,02	22450	1600	449	32	–	328	839
				20850	700	417	14	–	62	
27 1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % kмат1=0;	м3 изоляции	0,033	21666,67	1242,42	715	41	–	526	1340
				20424,24	545,45	674	18	–	99	
28 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 % kмат1=0;	м2 поверхности покрытия изоляции	2,02	1802,97	161,88	3642	327	–	2538	6674
				1641,09	11,88	3315	24	–	494	

Итого по разделу 4 **343 354**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 130 336
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 49 377

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 048
Накладные расходы, тенге	138 209
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 432
Итого по смете	**787 614**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	262 366
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	192 699
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	45
- перевозка грузов, тенге	5 627
Накладные расходы, тенге	268 537
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 340
Итого по акту на подряд, тенге	**787 614**
Налог на добавочную стоимость (12%)	94 514
Всего:	882 128
Понижающий коэффициент 0,945	833 611

Подрядчик Директор ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"

_____ **Аубакиров К.Б.**

Субподрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____ **Культуманов И.М.**

Подрядчик: ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"
Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Договор от 11.12.2018г.
Реконструкция детского сада с государственным языком обучения на 6 (шесть) групп по ул.Горняков, 19А в городе Экибастуз Павлодарской области. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 2 от 29 января 2019 года

Наружные сети водоснабжения и канализации

(Локальная смета 6-1-1)

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
		1.2 Канализация									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1174,65	191,79	191,79	225290	225290	–	36616	282858
					–	43,29	–	50856	–	20952	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,2	184,02	176,47	1877	1800	1	379	2436
					7,45	44,22	76	451	–	180	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1174,65	17,86	15,25	20981	17910	111	6934	30148
					2,52	5,68	2960	6671	–	2233	

4 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м-доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	35,55	3111,56	–	110616	–	–	79644	205481
				3111,56	–	110616	–	–	15221	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	35,55	1618,85	–	57550	–	–	41436	106905
				1618,85	–	57550	–	–	7919	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	85,85	703,73	–	60415	–	–	43499	112227
				703,73	–	60415	–	–	8313	
7 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1124,35	28,3	28,3	31822	31822	–	8539	43590
				–	10,55	–	11860	–	3229	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1124,35	131,32	62,74	147647	70539	–	78553	244296
				68,58	28,45	77108	31993	–	18096	
9 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км									
		т	17,34	283		4907		–	–	5300
				–		–		–	393	

10 4101-0101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км Вывоз излишнего грунта К=1,700;	т	17,34	877		15207		–	–	16424
				–		–		–	1217	
	Итого по разделу 1					**1 049 665**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					308 725				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					347 361				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					101 831				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					112				
	- перевозка грузов, тенге					20 114				
	Накладные расходы, тенге					295 600				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					77 753				
Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
11 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % kмат1=0;	км трубопровода	0,1445	381404,84	130948,1	55113	18922	–	40905	103699
				250456,75	35480,97	36191	5127	–	7681	
12 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка гильз НР = 98 % kмат1=0;	м трубопровода	1	1904	131	1904	131	–	1762	3959
				1773	25	1773	25	–	293	
13 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка гильз НР = 98 %	м трубопровода	3,6	18768,89	206,67	67568	744	59211	7626	81210
				2114,72	46,94	7613	169	–	6016	

14 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % kмат1=0;	м2	3,8	30,26	2,63	115	10	–	73	203
				27,63	0,26	105	1	–	15	
15 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; kэкс1=2; kмат1=0;	м2	3,8	31,05	3,16	118	12	–	75	208
				27,89	0,53	106	2	–	15	
16 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % kмат1=0;	м3 основания	18,2	997,2	148,57	18149	2704	–	15975	36854
				848,63	37,97	15445	691	–	2730	
17 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство засыпки над трубопроводами толщ.300мм НР = 99 % kмат1=0;	м3 основания	100	997,22	148,58	99722	14858	–	87771	202492
				848,64	37,94	84864	3794	–	14999	
	Итого по разделу 3					**428 625**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					146 097				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 381				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 809				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					59 211				
	Накладные расходы, тенге					154 187				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					31 749				

Раздел 6 Канализационные колодцы

18 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % kмат1=0;	м3 конструкций колодца	15,965	15883,93	6267,52	253587	100061	–	189480	478512
				9616,41	2371,94	153526	37868	–	35445	

19 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловин НР = 93 % kмат1=0;	м3 кладки	0,444	7193,69	2065,32	3194	917	–	2279	5911
				5128,38	389,64	2277	173	–	438	
20 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство лотка НР = 91 % kмат1=0;	м3	5,49	2067,58	1042,99	11351	5726	–	6101	18848
				1024,59	196,54	5625	1079	–	1396	
21 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % kмат1=0;	м3 основания	4,995	2159,36	1452,25	10786	7254	–	6083	18219
				707,11	602,4	3532	3009	–	1350	
22 1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % kмат1=0;	м2 покрытия	49,95	74,13	33,95	3703	1696	–	2619	6828
				40,18	8,37	2007	418	–	506	
23 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % kтрр1=2; kтрм1=2; kэкс1=2; kмат1=0;	м2	8,451	37,39	5,56	316	47	–	190	546
				31,83	0,71	269	6	–	40	
24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % kмат1=0;	м2	8,451	38,58	2,25	326	19	–	213	582
				36,33	0,24	307	2	–	43	

Итого по разделу 6	**529 446**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 555
Накладные расходы, тенге	206 965
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 218

Итого по смете	**2 007 736**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	622 365
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	500 462
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 195
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 323
- перевозка грузов, тенге	20 114
Накладные расходы, тенге	656 752
Сметная прибыль (8 %), тенге	148 720
Итого по акту на подряд, тенге	**2 007 736**
Налог на добавочную стоимость (12%)	240 928
Всего:	2 248 664
Понижающий коэффициент 0,945	2 124 988

Подрядчик: Директор ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"

_____**Аубакиров К.Б.**

Субподрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**