"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации

Заказчик: Акмолинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", БИН 100540009091, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 53, тел: 8 (7232) 76-95-73

Стройка Подвдно-технические

Объект : с.Селетинское, Селетинское ВХ, гидроузел

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №139 от 09.08.2021г

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2021год

Подвдно-технические работы по ремонту бетонных поверхностей пазов и межпазового пространства водосливов №1, 2, 3 подпорных сооружений гидроузел

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Подготовительные работы										
1	1	414-101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	8	483		3864		–	–	4173	
						–		–		–	309		
2	2	414-101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	8	483		3864		–	–	4173	
						–		–		–	309		

3	3 411-102-0221									
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	6400	35		224000		–	–	241920
					–		–		–	17920	
4	4 1144-0104-0301										
		Сборка и разборка плавучего сооружение (рабочая площадка) НР=88 % ктрм1=0; кэкс1=0; кмат1=0;	сооружение	1	415899,9	–	415900	–	–	182996	646808
					415899,9	–	415900	–	–	47912	

Раздел 2 Ремонт участка бетонных поверхностей пазов и межпазового пространства водослива ниже уреза воды

5	5 1144-0101-0404										
		Структурно-нарушенный слой бетона. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков. На реках, озерах, водохранилищах НР=88 % т.ч. п.3.109: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	1,11	433297,64	377034,07	480960	418508	–	140281	670940

					56263,57	230962,27	62453	256368	–	49699	
6	6 1144-0109-0101										
		Обломки бетона. Перемещение под водой. На реках, озерах, водохранилищах НР=88 % т.ч. п.3.109: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 камня (щебня)	1,11	21226,3	21226,3	23561	23561	–	7670	33729
					–	15703,55	–	17431	–	2498	
7	7 1144-0109-0103										
		Обломки бетона масса до 8 кг. Выемка из воды. На реках, озерах, водохранилищах НР=88 % т.ч. п.3.109: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 камня (щебня)	1,11	35247,84	30071,77	39125	33380	–	13393	56719
					5176,07	22246,63	5745	24694	–	4201	
8	8 414-104-0601										
		Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,66	891		2370		–	–	2560
					–		–		–	190	

9	9 411-103-0217									
		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне карьеров . Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	79,72	35		2790		–	–	3013
					–		–		–	223	
10	10 1113-0601-0207										
		Поверхности металлические. Очистка щетками каверн и сколов от слизи и обрастания прим. К под водой -1,5 НР=69 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	м2	40	560,52	–	22421	–	–	7735	32568
					560,52	–	22421	–	–	2412	
11	11 3207-0107-0101										
		Станции водолазные на самоходном боте с компрессором, 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	21,74	12725,6	12725,6	276655	276655	–	–	298787
					–	9414,6	–	204673	–	22132	

12	12 1137-0104-0401	Анкера для крепления тяжей опалубки в скальные основания. Установка. Возведение консрукций при оъеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс.м3, применен коэффициент к времени эксплуатации машин -1,16- РСНБ РК 2015 ТЧ 37 табл, 2п. 3,1 НР=91 %	анкер	392	849,28	128,24	332918	50270	20494	119852	488992
					668,76	3,21	262154	1258	–	36222	
13	13 1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната аварийно-ремонтных затворов НР=79 %	м	63	15706,28	104,04	989496	6555	962804	9693	1079124
					319,63	69,88	20137	4402	–	79935	
14	14 3207-0107-0101	Станции водолазные на самоходном боте с компрессором, 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	416,03	12725,6	12725,6	5294231	5294231	–	–	5717769
					–	9414,6	–	3916756	–	423538	

15	15 261-107-0212									
		Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,62	233942		145044		145044	–	156648
					–		–		–	11604	
16	16 1137-0105-0101										
		Армокаркасы и армофермы массой до 1 т. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т. Возведение конструкции при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс.м3 НР=91 % т.ч. п.3.20: ктрр1=1,1; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т арматуры	0,3	21257,03	1194,5	6377	358	459	2594	9689
					18531,89	467,33	5560	140	–	718	
17	17 3207-0107-0101										
		Станции водолазные на самоходном боте с компрессором, 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч	5,4	12725,6	12725,6	68718	68718	–	–	74215
					–	9414,6	–	50839	–	5497	

18	18 214-210-0201										
		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 40 мм	т	0,42	346394		145485		145485	–	157124	Казахстан
					–		–		–	11639		
19	19 1144-0104-0101										
		Опалубка. Установка под водой. На реках, озерах, водохранилищах НР=88 % т.ч. п.3.109: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 опалубки	50	38211,03	21988,73	1910552	1099437	627359	435492	2533728	
					3675,12	16119,95	183756	805998	–	187684		
20	20 222-509-0805										
		Конструкции стальные индивидуальные листовые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,05 т толщиной 3-10мм	т	1,7	538477		915411		915411	–	988644	Казахстан
					–		–		–	73233		

21	21 1144-0104-0203	Бетон. Укладка при подаче методом вертикально перемещаемых труб. На реках, озерах, водохранилищах НР=88 % т.ч. п.3.109: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 бетона	7	5916,69	5014,34	41417	35100	–	14192	60058	
					902,35	3705,59	6316	25939	–	4449		
22	22 212-101-1101	Бетон мелкозернистый класса В30	м3	7	25796		180572		180572	–	195018	Казахстан
					–		–		–	14446		
23	23 290-000-0001(пл)	Добавка к бетону Master Rheobuild	кг	32	705		22560		22560	–	24365	
					–		–		–	1805		
24	24 290-000-0001(пл)	Добавка к бетону Master LIFE WP 701 (0,4% от массы цемента)	кг	11	241		2651		2651	–	2863	
					–		–		–	212		
25	25 290-000-0001(пл)	Добавка к бетону Master Fiber 12mm	кг	4	5210		20840		20840	–	22507	
					–		–		–	1667		

26	26 1322-0208-0714									
	Монтаж рабочего колеса аварийно-ремонтного затвора с поднятием с порога водослива на глубине 8 метров НР=61 %	т	0,25	178598,18	100318,51	44650	25080	4986	6356	55086
				58333,8	25018,9	14583	6255	–	4080	
27	27 1144-0101-0404									
	Слой бетона залитый на планке хода аварийно-ремонтного затвора. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков. На реках, озерах, водохранилищах НР=88 % т.ч. п.3.109: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	0,15	433297,64	377034,07	64995	56555	–	18957	90668
				56263,57	230962,27	8440	34644	–	6716	

Итого	**13 651 888**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 007 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 388 408
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 349 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 048 665
- перевозка грузов, тенге	236 888
- накладные расходы, тенге	959 211
в т.ч. зарплата, тенге	86 329

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 011 250
Всего	**13 651 888**
Командировочные расходы	1148112
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**14 800 000**
НДС (12 %)	1 776 000
Итого	**16 576 000**

Сдал (Исполнитель)

ТОО "ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Трохотов Ю.П

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Акмолинский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сыздыков Д.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инжинер _____ Уалиев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОЭиВ _____ Туржанов О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник СГУ _____ Амангельдинов Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-гидротехникСГУ _____ Гомзяков А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)