Заказчик: **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области**

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№052-к	20.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области	58 134 991,00								4 240 626,54	39 579 181,00
Всего:	58 134 991,00								4 240 626,54	39 579 181,00

Итого к оплате 39 579 181 (Тридцать девять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч сто восемьдесят один) тенге

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган" **Кыстаубаев Н.С.**

(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002" **Жарасбаев Д.Ж.**

(должность ф.и.о. подпись)

Тех.надзор: ТОО "Музтау" **Сарыбаев Д.**

(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"
Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор № 052-к от 20.08.2018 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 31000 Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области

Наименование обьекта: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Объект:1-1 Подготовительные работы

Смета: 1-1-1 Демонтажные работы

1.	Е0166-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром 100 мм	м	300,00	154,02	0,12	46206	36	0,93	278
					153,90	0,05	46170	15	0,00	0
2.	Е0166-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из труб диаметром 50 мм	м	500,00	130,84	0,07	65420	35	0,78	392
					130,77	0,02	65385	10	0,00	0
3.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	382,44	408,11	169,61	156078	64866	1,55	593
					238,50	4,07	91212	1557	0,01	5

Итого по разделу: 267704

Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

4.	Е0127-11-1	Демонтаж водосбросных сооружений из открытых лотков	м3	2,52	4044,80	1560,80	10193	3933	16,56	42
					2484,00	396,00	6260	998	2,00	5
5.	Е0122-8-10	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,01	68901,52	18501,52	827	222	264,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					50400,00	6989,04	605	84	85,34	1
6.	E0122-8-1 1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,01	83258,95 64800,00	18458,95 8884,80	500 389	111 53	342,80 108,48	2 1
		Итого по разделу: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ								11519
		Раздел: ВЫВОЗ МУСОРА								
7.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	38,50	27,10 --	-- --	1043 --	-- --	-- --	-- --
8.	C010333-A 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	38,50	45,00 9,00	-- --	1732 346	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВЫВОЗ МУСОРА								2776
		ИТОГО:					281999 210367	69203 2717		1310 12
		Итого по объекту:			281999					

Объект:2-1 Наружные сети водопровода и канализации

Смета: 2-1-1 Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: земляные работы для траншеи								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9996,91	23,36 1,28	22,08 5,56	233520 12796	220724 55567	0,01 0,02	89 193
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	309,18	218,93 218,93	-- --	67689 67689	-- --	1,54 --	476 --
3.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32,41	32,22 1,42	30,77 8,34	1044 46	997 270	0,01 0,03	0 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	55,10	196,00	--	10800	--	--	--
					39,20	--	2160	--	--	--
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7729,57	5,55	5,55	42937	42937	--	--
					--	1,80	--	13940	0,01	53
6.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2576,52	122,18	--	314799	--	0,89	2280
					122,18	--	314799	--	--	--
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7729,57	21,55	4,52	166542	34907	0,11	835
					17,03	--	131635	--	--	--

Итого по разделу: земляные работы для траншеи 837332

Раздел: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛОДЦАХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130901-116	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	16,00	1924,00	--	30784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130901-115	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	22,00	979,00	--	21538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130901-114	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	352,00	546,00	--	192192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	34,00	497,61	28,48	16919	968	2,03	69
					342,00	11,25	11628	382	0,05	2
12.	С130902-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	34,00	14645,00	--	497930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130902-740	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	10363,00	--	10363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	9,00	276,46	17,71	2488	159	1,07	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					186,75	6,75	1681	61	0,03	0
15.	С130902-7 39	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	9,00	8868,00 ---	-- --	79812 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0122-37- 3	Установка гидрантов пожарных	шт	23,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	415745 6624	851 310	1,82 0,07	42 2
17.	С130810-3 252	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	23,00	28125,00 --	-- --	646875 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130810-3 020	Тройник фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88	шт.	5,00	54086,00 --	-- --	270430 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130810-3 020	Тройник фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150Х100 ГОСТ 5525-88	шт.	2,00	54086,00 --	-- --	108172 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130810-3 11	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,00	736,00 --	-- --	1472 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130810-6 2	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75	шт.	32,00	86,00 --	-- --	2752 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130810-6 1	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75	шт.	44,00	75,00 --	-- --	3300 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130810-5 9	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75	шт.	501,00	40,00 --	-- --	20040 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130806-1 5	Сальник DN 100	м	35,04	702,00 --	-- --	24598 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130806-1 3	Сальник DN 80	м	0,72	462,00 --	-- --	333 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130806-1	Сальник DN 50	м	4,80	277,00	--	1330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	4,00	231,52	33,52	926	134	0,90	4
					180,00	2,25	720	9	0,01	0
28.	С130809-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	1043,00	--	4172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	91,00	156,43	21,43	14235	1950	0,60	55
					126,00	--	11466	--	--	--
30.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	91,00	660,00	--	60060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
32.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	498,00	--	996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	20,00	74,06	9,93	1481	199	0,32	6
					63,00	--	1260	--	--	--
34.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	20,00	306,00	--	6120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛОДЦАХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ								2435211
		Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								
37.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,77	62566,88	6788,50	48001	5208	253,00	194
					45675,00	2565,00	35041	1968	12,52	10
38.	С130801-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м	1721,86	503,00	--	866096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С1 30806-6 2	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	136,24	190,00	--	25886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С1 30806-6 0	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	110,14	146,00	--	16080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С1 30806-5 7	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	46,89	116,00	--	5439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С1 30806-5 6	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,20	67,00	--	3363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С1 30801-5 1	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	м	123,09	662,00	--	81486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								1046351
		Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (длина принята 3м)								
		ИТОГО:					4318893	309054		4060
							597671	72507		261
		Смета: 2-1-2 Колодцы								
		Раздел: земляные работы для колодцев водопроводных Ф1500								
1.	ЕО101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	77,60	19,32	18,72	1499	1453	0,00	0
					0,60	4,82	47	374	0,02	1
2.	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,40	218,93	--	525	--	1,54	4
					218,93	--	525	--	--	--
3.	ЕО101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	400,01	27,24	26,47	10898	10589	0,01	2
					0,75	7,10	300	2842	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	680,02	196,00	--	133284	--	--	--
					39,20	--	26657	--	--	--
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	60,00	5,55	5,55	333	333	--	--
					--	1,80	--	108	0,01	0
6.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	20,00	122,18	--	2444	--	0,89	18
					122,18	--	2444	--	--	--
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	60,00	21,55	4,52	1293	271	0,11	6
					17,03	--	1022	--	--	--

Итого по разделу: земляные работы для колодцев водопроводных Ф1500 150277

Раздел: земляные работы для колодцев водопроводных Ф2000

8.	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	1,78	19,32	18,72	34	33	0,00	0
					0,60	4,82	1	9	0,02	0
9.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,05	218,93	--	12	--	1,54	0
					218,93	--	12	--	--	--
10.	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	9,16	27,24	26,47	249	242	0,01	0
					0,75	7,10	7	65	0,03	0
11.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	15,57	196,00	--	3051	--	--	--
					39,20	--	610	--	--	--
12.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1,37	5,55	5,55	8	8	--	--
					--	1,80	--	2	0,01	0
13.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,46	122,18	--	56	--	0,89	0
					122,18	--	56	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,37	21,55 17,03	4,52 --	30 23	6 --	0,11 --	0 --
		Итого по разделу: земляные работы для колодцев водопроводных Ф2000								3440
		Раздел: Колодцы водопроводные ф1500								
15.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	134,06	7640,90 1435,50	1879,87 538,43	1024369 192449	252023 72184	8,86 2,06	1188 276
16.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	59,28	15036,00 --	-- --	891334 --	-- --	-- --	-- --
17.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	114,00	5878,00 --	-- --	670092 --	-- --	-- --	-- --
18.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт.	91,20	1391,00 --	-- --	126859 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные ф1500								2712655
		Раздел: Колодцы водопроводные ф2000								
20.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	3,12	15036,00 --	-- --	46912 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	м	5,55	9638,00 --	-- --	53491 --	-- --	-- --	-- --
22.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт.	3,00	1391,00 --	-- --	4173 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные ф2000								104576
		Раздел: Детали колодцев								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С131104-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита FiBErglAss BMC	комплект	221,00	11371,00	--	2512965	--	--	--
24.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	221,00	221,00	--	48840	--	--	--
25.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	3,95	125404,00	--	494779	--	--	--
26.	С12021-41	Стальные конструкции сейсмоусиления	т	6,20	122008,00	--	755868	--	--	--
		Итого по разделу: Детали колодцев								3812453
		Раздел: Колодцы мокрые ф1500								
30.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,35	15036,00	--	20299	--	--	--
31.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	9,25	5878,00	--	54372	--	--	--
32.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт.	15,00	1391,00	--	20865	--	--	--
33.	С131104-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита FiBErglAss BMC	комплект	5,00	11371,00	--	56855	--	--	--
34.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	15,00	221,00	--	3315	--	--	--
35.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,09	125404,00	--	10710	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы мокрые ф1500								166415
		Раздел: ОТМОСТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					6949814	264958		1219
							224153	75584		288

Итого по объекту: 11268709

Итого по стройке: 11550708

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1219315
На сантехнические работы	130549
Всего накладных расходов:	1349863
Итого с накладными	12900570

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	774034
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13674604
Итого с временными, 3,1 %	14098517
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	14390356
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14446750
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14587735
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	42709124
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	854182
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43563306
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5227597
Итого с НДС	48790903
Условная тендерная скидка	9211722
Итого к оплате	**39579181**

Принял:
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ г. Талдыкорган»

Кыстаубаев Н.С.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Тех. надзор: ТОО «Музтау»

Сарыбаев Д.