Заказчик: **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"**
Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№052-к	20.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базо вом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области	18 555 810,00								1 988 122,50	18 555 810,00
Всего:	18 555 810,00								1 988 122,50	18 555 810,00

Итого к оплате 18 555 810 (Восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч восемсто десят) тенге

Заказчик: **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"** **Кыстаубаев Н.С.**
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"** **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Тех.надзор: **ТОО "Музтау"** **Сарыбаев Д.**
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"
Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор № 052-к от 20.08.2018 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: 31000 Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области

Наименование обьекта: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: 2-1-1 Водопровод В1								
		Раздел: земляные работы для траншеи								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2499,23	23,36	22,08	58380	55181	0,01	22
					1,28	5,56	3199	13892	0,02	48
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	77,30	218,93	--	16922	--	1,54	119
					218,93	--	16922	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,10	32,22	30,77	261	249	0,01	0
					1,42	8,34	12	68	0,03	0
4.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	13,78	196,00	--	2700	--	--	--
					39,20	--	540	--	--	--
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1932,39	5,55	5,55	10734	10734	--	--
					--	1,80	--	3485	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	E0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	644,13	122,18 122,18	-- --	78700 78700	-- --	0,89 --	570 --
7.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1932,39	21,55 17,03	4,52 --	41635 32909	8727 --	0,11 --	209 --
		Итого по разделу: земляные работы для траншеи								209333
		Раздел: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛОДЦАХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ								
24.	C130806-1 5	Сальник DN 100	м	11,68	702,00 --	-- --	8199 --	-- --	-- --	-- --
25.	C130806-1 3	Сальник DN 80	м	0,24	462,00 --	-- --	111 --	-- --	-- --	-- --
26.	C130806-1 1	Сальник DN 50	м	1,60	277,00 --	-- --	443 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛОДЦАХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ								8753
		Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								
45.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,83	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	57926 40315	8814 3329	270,00 19,69	223 16
46.	C130806-7 9	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4000,00	661,00 --	-- --	2644000 --	-- --	-- --	-- --
54.	C130806-1 07	Футляр, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	45,30	3343,00 --	-- --	151438 --	-- --	-- --	-- --
55.	C130806-1 13	Футляр, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	157,40	4595,00 --	-- --	723253 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								3576617
		Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (длина принята 3м)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3794702	83706		1143
		Смета: 2-1-2 Колодцы					172597	20774		78
		Раздел: земляные работы для колодцев водопроводных Ф1500								
1.	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	9,70	19,32	18,72	187	182	0,00	0
					0,60	4,82	6	47	0,02	0
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,30	218,93	--	66	--	1,54	0
					218,93	--	66	--	--	--
3.	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	50,00	27,24	26,47	1362	1324	0,01	0
					0,75	7,10	38	355	0,03	1
4.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	85,00	196,00	--	16661	--	--	--
					39,20	--	3332	--	--	--
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,50	5,55	5,55	42	42	--	--
					--	1,80	--	14	0,01	0
6.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,50	122,18	--	305	--	0,89	2
					122,18	--	305	--	--	--
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,50	21,55	4,52	162	34	0,11	1
					17,03	--	128	--	--	--
		Итого по разделу: земляные работы для колодцев водопроводных Ф1500								18785
		Раздел: земляные работы для колодцев водопроводных Ф2000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы водопроводные ф1500								
15.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	16,76	7640,90 1435,50	1879,87 538,43	128046 24056	31503 9023	8,86 2,06	148 35
16.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	66,46	15036,00 --	-- --	999293 --	-- --	-- --	-- --
17.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	90,00	5878,00 --	-- --	529020 --	-- --	-- --	-- --
18.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт.	100,32	1391,00 --	-- --	139545 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные ф1500								1795904
		Раздел: Колодцы водопроводные ф2000								
		Раздел: Детали колодцев								
23.	С131104-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита FiBErglAss BMC	комплект	10,00	11371,00 --	-- --	113710 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	10,00	221,00 --	-- --	2210 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12021-41	Стальные конструкции сейсмоусиления	т	0,29	122008,00 --	-- --	35504 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0146-33-3	Заделка отверстий в местах прохода труб	м3	0,77	23093,34 11301,75	355,81 135,00	17782 8702	274 104	75,58 0,66	58 1
		Итого по разделу: Детали колодцев								169206
		Раздел: Колодцы мокрые ф1500								
		Раздел: ОТМОСТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1983895	33358		210
							36633	9543		37

Итого по объекту: 5778598

Накладные расходы :

На общестроительные работы	269545
Всего накладных расходов:	269545
Итого с накладными	6048142

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	362889
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6411031
Итого с временными, 3,1 %	6609773
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6746595
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6773034
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6839132
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	20023214
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	400464
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20423678
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2450841
Итого с НДС	22874519
Условная тендерная скидка	4318709
Итого к оплате	**18555810**

Принял:
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Талдыкорган»

Кыстаубаев Н.С.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Тех надзор: ТОО «Муэтау»

Сарыбаев Д.