Заказчик: **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"**
Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области**

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№052-к	20.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области	80 634 991,00								2 410 714,29	22 500 000,00
Всего:	80 634 991,00								2 410 714,29	22 500 000,00

Итого к оплате 22 500 000 (Двадцать две миллионов пятьсот тысяч) тенге

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган" **Кыстаубаев Н.С.**
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002" **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Тех.надзор: ТОО "Музтау" **Сарыбаев Д.**
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"
Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор № 052-к от 20.08.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области
Наименование обьекта: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации

Форма N 2в

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
		Смета: 2-1-1 Водопровод В1								
		Раздел: земляные работы для траншеи								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4998,45	23,36	22,08	116760	110362	0,01	44
					1,28	5,56	6398	27783	0,02	96
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	154,59	218,93	--	33845	--	1,54	238
					218,93	--	33845	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16,21	32,22	30,77	522	499	0,01	0
					1,42	8,34	23	135	0,03	0
4.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	27,55	196,00	--	5400	--	--	--
					39,20	--	1080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-27—1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3864,78	5,55	5,55	21469	21469	--	--
					--	1,80	--	6970	0,01	27
6.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1288,26	122,18	--	157400	--	0,89	1140
					122,18	--	157400	--	--	--
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3864,78	21,55	4,52	83271	17454	0,11	417
					17,03	--	65817	--	--	--
		Итого по разделу: земляные работы для траншеи								418666
		Раздел: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛОДЦАХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ								
12.	С130902-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	14,00	14645,00	--	205030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130902-739	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	9,00	8868,00	--	79812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130810-3252	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	14,00	28125,00	--	393750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130810-3020	Тройник фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100X100 ГОСТ 5525-88	шт.	3,00	54086,00	--	162258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130806-15	Сальник DN 100	м	11,68	702,00	--	8199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130806-13	Сальник DN 80	м	0,24	462,00	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130806-11	Сальник DN 50	м	1,60	277,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	100,00	660,00	--	66000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С 130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	11,00	306,00 --	-- --	3366 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛОДЦАХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ								918969
		Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								
37.	Е 122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,43	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	26655 19459	2892 1093	253,00 12,52	108 5
43.	Е 122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	3151 2251	398 151	254,00 14,99	12 1
45.	Е 122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	4,95	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	347554 241889	52886 19975	270,00 19,69	1338 98
46.	С 30806-7 9	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2290,03	661,00 --	-- --	1513709 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е 122-20- 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	1,18	147303,59 35280,00	29540,14 11160,00	173613 41581	34816 13153	202,90 54,50	239 64
48.	Е 122-20- 2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,02	174814,41 35550,00	29821,28 11265,75	4286 872	731 276	203,80 55,02	5 1
49.	Е 122-20- 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	3,30	221454,23 35550,00	30337,38 11459,25	731419 117415	100198 37848	204,80 55,97	676 185
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								2800388
		Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (длина принята 3м)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						4138023	341704		4219
							688030	107384		478

Смета: 2-1-2 Колодцы

Раздел: земляные работы для колодцев водопроводных Ф1500

Раздел: земляные работы для колодцев водопроводных Ф2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е01О1-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	0,22	19,32	18,72	4	4	0,00	0
					0,60	4,82	--	1	0,02	0
9.	Е01О1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,01	218,93	--	2	--	1,54	0
					218,93	--	2	--	--	--
10.	Е01О1-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	1,14	27,24	26,47	31	30	0,01	0
					0,75	7,10	1	8	0,03	0
11.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,95	196,00	--	381	--	--	--
					39,20	--	76	--	--	--
12.	Е01О1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	0,17	5,55	5,55	1	1	--	--
					--	1,80	--	--	0,01	0
13.	Е01О1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,06	122,18	--	7	--	0,89	0
					122,18	--	7	--	--	--
14.	Е01О1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,17	21,55	4,52	4	1	0,11	0
					17,03	--	3	--	--	--

Итого по разделу: земляные работы для колодцев водопроводных Ф2000 430

Раздел: Колодцы водопроводные ф1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	22,46	15036,00 ---	-- --	337709 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	81,00	5878,00 ---	-- --	476118 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт.	36,48	1391,00 ---	-- --	50744 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные ф1500								864570
		Раздел: Колодцы водопроводные ф2000								
19.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,02	7640,90 --- 1435,50	1879,87 --- 538,43	23106 --- 4341	5685 --- 1628	8,86 --- 2,06	27 --- 6
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные ф2000								23106
		Раздел: Детали колодцев								
23.	С131104-28	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита FiBErglAss BMC	комплект	0,00	11371,00 ---	-- --	26 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	0,00	221,00 ---	-- --	1 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С12021-41	Стальные конструкции сейсмоусиления	т	0,00	122008,00 ---	-- --	30 ---	-- --	-- --	-- --
27.	Е0106-1-1	Устройство упоров	м3	5,20	3627,61 --- 195,75	66,01 --- 24,93	18855 --- 1017	343 --- 130	1,35 --- 0,12	7 --- 1
28.	Е0146-33-3	Заделка отверстий в местах прохода труб	м3	6,97	23093,34 --- 11301,75	355,81 --- 135,00	160948 --- 78767	2480 --- 941	75,58 --- 0,66	527 --- 5
		Итого по разделу: Детали колодцев								179859
		Раздел: Колодцы мокрые ф1500								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,79	7640,90	1879,87	21318	5245	8,86	25
					1435,50	538,43	4005	1502	2,06	6
36.	С12021-41	Стальные конструкции сейсмоусиления	т	0,10	122008,00	--	11969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0146-33-3	Заделка отверстий в местах прохода труб	м3	0,23	23093,34	355,81	5196	80	75,58	17
					11301,75	135,00	2543	30	0,66	0
		Итого по разделу: Колодцы мокрые ф1500								38483
		Раздел: ОТМОСТКА								
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	40,20	3627,61	66,01	145830	2654	1,35	54
					195,75	24,93	7869	1002	0,12	5
		Итого по разделу: ОТМОСТКА								145830

ИТОГО: 1252280 16523 657
98631 5242 22

Итого по объекту: 5390301

Итого по стройке: 5390301

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1072512
Всего накладных расходов:	1072512
Итого с накладными	6462815

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	387769
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6850584
Итого с временными, 3,1 %	7062952
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	7209155
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7237407
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7308037
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	21396046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	427921
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21823967
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2618876
Итого с НДС	24442843
Условная тендерная скидка	1942843
Итого к оплате	22500000

Принял:
ГУ «Отдел ЖКХ, ПК и КИ Талдыкорган»

Кыстаубаев Н.С.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор: ТОО «Музтау»

Сарыбаев Д.