Заказчик: **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"**
Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области**

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№052-к	20.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области	112 340 010,00								696 428,57	6 500 000,00
Всего:	112 340 010,00								696 428,57	6 500 000,00

Итого к оплате 6 653 527,00 (Шесть миллионов шестьсот пятьдесят три тысяч пятьсот двадцат семь) тенге

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган" _____ **Кыстаубаев Н.С.**
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002" _____ **Жарасбаев Д.Ж.**
(должность ф.и.о. подпись)

Тех.надзор: ТОО "Музтау" _____ **Сарыбаев Д.**
(должность ф.и.о. подпись)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"
Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Договор № 052-к от 20.08.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области
Наименование обьекта: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
		Смета: 2-1-1 Водопровод В1								
		Раздел: земляные работы для траншеи								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3748,84	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	87570 / 4799	82771 / 20838	0,01 / 0,02	33 / 72
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	115,94	218,93 / 218,93	-- / --	25384 / 25384	-- / --	1,54 / --	179 / --
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12,15	32,22 / 1,42	30,77 / 8,34	392 / 17	374 / 101	0,01 / 0,03	0 / 0
4.	С0103З3-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	20,66	196,00 / 39,20	-- / --	4050 / 810	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2898,59	5,55	5,55	16102	16102	--	--
					--	1,80	--	5228	0,01	20
6.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	966,20	122,18	--	118050	--	0,89	855
					122,18	--	118050	--	--	--
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2898,59	21,55	4,52	62453	13090	0,11	313
					17,03	--	49363	--	--	--
		Итого по разделу: земляные работы для траншеи								313999
		Раздел: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛОДЦАХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ								
11.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	5,00	497,61	28,48	2488	142	2,03	10
					342,00	11,25	1710	56	0,05	0
14.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
16.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	4,00	18075,87	36,99	72303	148	1,82	7
					288,00	13,50	1152	54	0,07	0
35.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	18,63	34,64	0,09	645	2	0,02	0
					4,39	0,05	82	1	0,00	0
36.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	18,63	15,92	0,02	296	--	0,02	0
					4,14	--	77	--	--	--
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛОДЦАХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ								76286
		Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								
50.	Е0122-31-1	Промывкас дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,85	8097,13	--	14991	--	51,50	95
					8032,50	--	14871	--	--	--
51.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,11	8170,63	--	902	--	51,50	6
					8032,50	--	886	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	7,43	8287,75	--	61589	--	51,50	383
					8032,50	--	59692	--	--	--
53.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб	м	182,43	244,97	0,28	44691	51	0,84	154
					146,93	0,11	26804	20	0,00	0
56.	Ц0108-178-1	Указатели	шт	10,00	221,00	--	2210	--	0,62	6
					104,00	--	1040	--	--	--
57.	С11011-8481	Указатели ПГ со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,00	2557,00	--	25570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	6,00	929,53	180,25	5577	1081	2,01	12
					396,00	67,50	2376	405	0,33	2
59.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	2,00	1534,66	318,13	3069	636	2,81	6
					562,50	119,25	1125	238	0,59	1
60.	Е0122-38-1	Перевреза в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/диам. 50 мм	врезка	4,00	366,93	80,05	1468	320	1,30	5
					254,25	31,50	1017	126	0,15	1
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								160066
		Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (длина принята 3м)								
64.	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений из открытых лотков	м3	2,27	10143,25	2438,75	23005	5531	20,70	47
					3105,00	618,75	7042	1403	2,50	6
65.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,01	268907,88	115634,50	2904	1249	662,00	7
					126000,00	43681,50	1361	472	213,34	2
66.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,01	307552,18	115368,43	1661	623	857,00	5
					162000,00	55530,00	875	300	271,21	1
		Итого по разделу: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (длина принята 3м)								27570
		ИТОГО:					577923	122157		2126
							318907	29256		107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета: 2-1-2 Колодцы									
		Раздел: земляные работы для колодцев водопроводных Ф1500								
1.	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	19,40	19,32 0,60	18,72 4,82	375 12	363 94	0,00 0,02	0 0
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,60	218,93 218,93	-- --	131 131	-- --	1,54 --	1 --
3.	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	100,00	27,24 0,75	26,47 7,10	2725 75	2647 710	0,01 0,03	1 3
4.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	170,01	196,00 39,20	-- --	33321 6664	-- --	-- --	-- --
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	15,00	5,55 --	5,55 1,80	83 --	83 27	-- 0,01	-- 0
6.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,00	122,18 122,18	-- --	611 611	-- --	0,89 --	4 --
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	15,00	21,55 17,03	4,52 --	323 255	68 --	0,11 --	2 --
		Итого по разделу: земляные работы для колодцев водопроводных Ф1500								37569
		Раздел: земляные работы для колодцев водопроводных Ф2000								
8.	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	0,44	19,32 0,60	18,72 4,82	9 --	8 2	0,00 0,02	0 0
9.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	0,01	218,93	--	3	--	1,54	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			218,93	--	3	--	--	--
10.	Е0101—16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	2,29	27,24	26,47	62	61	0,01	0
					0,75	7,10	2	16	0,03	0
11.	С0103З3-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3,89	196,00	--	763	--	--	--
					39,20	--	153	--	--	--
12.	Е0101—27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	0,34	5,55	5,55	2	2	--	--
					--	1,80	--	1	0,01	0
13.	Е0101—166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,11	122,18	--	14	--	0,89	0
					122,18	--	14	--	--	--
14.	Е0101—134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,34	21,55	4,52	7	2	0,11	0
					17,03	--	6	--	--	--
		Итого по разделу: земляные работы для колодцев водопроводных Ф2000								860
		Раздел: Колодцы водопроводные ф1500								
15.	Е0122—41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	33,52	7640,90	1879,87	256092	63006	8,86	297
					1435,50	538,43	48112	18046	2,06	69
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные ф1500								256092
		Раздел: Колодцы водопроводные ф2000								
19.	Е0122—41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,67	7640,90	1879,87	5135	1263	8,86	6
					1435,50	538,43	965	362	2,06	1
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные ф2000								5135
		Раздел: Детали колодцев								
27.	Е0106—1-1	Устройство упоров	м3	1,16	3627,61	66,01	4190	76	1,35	2
					195,75	24,93	226	29	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0146-33-3	Заделка отверстий в местах прохода труб	м3	2,58	23093,34	355,81	59581	918	75,58	195
					11301,75	135,00	29159	348	0,66	2
		Итого по разделу: Детали колодцев								63771
		Раздел: Колодцы мокрые ф1500								
29.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,62	7640,90	1879,87	4737	1166	8,86	5
					1435,50	538,43	890	334	2,06	1
36.	С12021-41	Стальные конструкции сейсмоусиления	т	0,10	122008,00	--	11969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0146-33-3	Заделка отверстий в местах прохода труб	м3	0,07	23093,34	355,81	1732	27	75,58	6
					11301,75	135,00	848	10	0,66	0
		Итого по разделу: Колодцы мокрые ф1500								18438
		Раздел: ОТМОСТКА								
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	13,40	3627,61	66,01	48610	885	1,35	18
					195,75	24,93	2623	334	0,12	2
		Итого по разделу: ОТМОСТКА								48610
	ИТОГО:						430475	70574		536
							90749	20313		78
		Итого по объекту:			1008397					

Объект:7-1 Благоустройство и озеленение

Смета: 7-1-1 Асфальтобетоные покрытия

Раздел: АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

1.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	860,49	21,55	4,52	18540	3886	0,11	93
					17,03	--	14654	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	143,41	1205,72	248,35	172918	35617	0,22	31
					32,18	78,59	4615	11270	0,27	39
		Итого по разделу: АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ								191458
		Раздел: ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
	ИТОГО:						191458	39503		124
							19269	11270		39

Итого по объекту: 191458

Итого по стройке: 1199855

Накладные расходы :

На монтажные работы	988
На общестроительные работы	559920
Всего накладных расходов:	560908
Итого с накладными	1760764

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2786
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	224
- в накладных расходах, чел-ч.	280
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3290

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105646
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1866410
Итого с временными, 3,01 %	1922589
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1962387
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1970077
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1989303

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	5824166
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	116483
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5940649
Налог на добавленную стоимость, 12 %	712878
Итого с НДС	6653527
Скидка	153527
Итого к оплате	6500000

Принял:
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ г.Талдыкорган»

_____ Кыстаубаев Н.С.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор: ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.