Заказчик: **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"**

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области**

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№052-к	20.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области	105 840 010,00								2 700 537,75	25 205 019,00
Всего:	105 840 010,00								2 700 537,75	25 205 019,00

Итого к оплате 25 205 019 (Двадцать пять миллионов двести пять тысяч девятнадцать) тенге

Заказчик: **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"** _____ **Кыстаубаев Н.С.**

(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"** _____ **Жатқанбаев Д.Ж.**

(должность ф.и.о. подпись)

Тех.надзор: **ТОО "Музтау"** _____ **Сарыбаев Д.**

(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган"
Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Договор № 052-к от 20.08.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Отенай Алматинской области
Наименование обьекта: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации

Форма N 2в

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
		Смета: 2-1-1 Водопровод В1								
		Раздел: земляные работы для траншеи								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3748,84	23,36	22,08	87570	82771	0,01	33
					1,28	5,56	4799	20838	0,02	72
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	115,94	218,93	--	25384	--	1,54	179
					218,93	--	25384	--	--	--
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12,15	32,22	30,77	392	374	0,01	0
					1,42	8,34	17	101	0,03	0
4.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	20,66	196,00	--	4050	--	--	--
					39,20	--	810	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е01-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2898,59	5,55	5,55	16102	16102	--	--
					--	1,80	--	5228	0,01	20
6.	Е01-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	966,20	122,18	--	118050	--	0,89	855
					122,18	--	118050	--	--	--
7.	Е01-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2898,59	21,55	4,52	62453	13090	0,11	313
					17,03	--	49363	--	--	--
		Итого по разделу: земляные работы для траншеи								313999

Раздел: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛОДЦАХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

10.	С130901-14	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	151,00	546,00	--	82446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е02-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	10,00	497,61	28,48	4976	285	2,03	20
					342,00	11,25	3420	112	0,05	1
14.	Е02-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	7,00	276,46	17,71	1935	124	1,07	7
					186,75	6,75	1307	47	0,03	0
16.	Е02-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	20,00	18075,87	36,99	361517	740	1,82	36
					288,00	13,50	5760	270	0,07	1
29.	Е02-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	100,00	156,43	21,43	15643	2143	0,60	60
					126,00	--	12600	--	--	--
33.	Е02-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	11,00	74,06	9,93	815	109	0,32	4
					63,00	--	693	--	--	--
35.	Е01-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	52,15	34,64	0,09	1807	5	0,02	1
					4,39	0,05	229	3	0,00	0
36.	Е01-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	52,15	15,92	0,02	830	1	0,02	1
					4,14	--	216	--	--	--
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ В КОЛОДЦАХ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ								469969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								
37.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,86	62566,88	6788,50	54051	5864	253,00	219
					45675,00	2565,00	39458	2216	12,52	11
43.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,07	64249,36	8122,48	4726	597	254,00	19
					45900,00	3069,00	3376	226	14,99	1
45.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	2,48	70153,47	10674,97	173777	26443	270,00	669
					48825,00	4032,00	120944	9988	19,69	49
46.	С13О806-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2000,00	661,00	--	1322000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,88	147303,59	29540,14	129405	25951	202,90	178
					35280,00	11160,00	30993	9804	54,50	48
48.	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,10	174814,41	29821,28	17146	2925	203,80	20
					35550,00	11265,75	3487	1105	55,02	5
49.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	4,95	221454,23	30337,38	1097129	150297	204,80	1015
					35550,00	11459,25	176122	56771	55,97	277
56.	Ц0108-178-1	Указатели	шт	37,00	221,00	--	8177	--	0,62	23
					104,00	--	3848	--	--	--
57.	С11011-8481	Указатели ПГ со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	37,00	2557,00	--	94609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	18,00	929,53	180,25	16732	3244	2,01	36
					396,00	67,50	7128	1215	0,33	6
59.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	4,00	1534,66	318,13	6139	1273	2,81	11
					562,50	119,25	2250	477	0,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0122-38-1	Перевязка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/диам. 50 мм	врезка	9,00	366,93	80,05	3302	720	1,30	12
					254,25	31,50	2288	284	0,15	1
61.	С130806-54	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	м	2,00	29,00	--	58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130806-56	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,00	67,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130806-65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,20	256,00	--	307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ В1								2927691
		Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (длина принята 3м)								
		ИТОГО:					3711662	333061		3711
							612542	108685		496
		Смета: 2-1-2 Колодцы								
		Раздел: земляные работы для колодцев водопроводных Ф1500								
1.	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	77,60	19,32	18,72	1499	1453	0,00	0
					0,60	4,82	47	374	0,02	1
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,40	218,93	--	525	--	1,54	4
					218,93	--	525	--	--	--
3.	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	400,01	27,24	26,47	10898	10589	0,01	2
					0,75	7,10	300	2842	0,03	10
4.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	680,02	196,00	--	133284	--	--	--
					39,20	--	26657	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
5.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	60,00	5,55	5,55	333	333	--	--
					--	1,80	--	108	0,01	0
6.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	20,00	122,18	--	2444	--	0,89	18
					122,18	--	2444	--	--	--
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	60,00	21,55	4,52	1293	271	0,11	6
					17,03	--	1022	--	--	--
		Итого по разделу: земляные работы для колодцев водопроводных Ф1500								150277
		Раздел: земляные работы для колодцев водопроводных Ф2000								
8.	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	1,78	19,32	18,72	34	33	0,00	0
					0,60	4,82	1	9	0,02	0
9.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,05	218,93	--	12	--	1,54	0
					218,93	--	12	--	--	--
10.	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	9,16	27,24	26,47	249	242	0,01	0
					0,75	7,10	7	65	0,03	0
11.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	15,57	196,00	--	3051	--	--	--
					39,20	--	610	--	--	--
12.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1,37	5,55	5,55	8	8	--	--
					--	1,80	--	2	0,01	0
13.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,46	122,18	--	56	--	0,89	0
					122,18	--	56	--	--	--
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,37	21,55	4,52	30	6	0,11	0
					17,03	--	23	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: земляные работы для колодцев водопроводных Ф2000								3440
		Раздел: Колодцы водопроводные ф1500								
15.	Е0122 1	-41- Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	134,06	7640,90 1435,50	1879,87 538,43	1024369 192449	252023 72184	8,86 2,06	1188 276
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные ф1500								1024369
		Раздел: Колодцы водопроводные ф2000								
19.	Е0122 1	-41- Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,69	7640,90 1435,50	1879,87 538,43	20539 3859	5053 1447	8,86 2,06	24 6
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные ф2000								20539
		Раздел: Детали колодцев								
27.	Е0106	-1-1 Устройство упоров	м3	4,62	3627,61 195,75	66,01 24,93	16760 904	305 115	1,35 0,12	6 1
28.	Е0146 3	-33- Заделка отверстий в местах прохода труб	м3	6,88	23093,34 11301,75	355,81 135,00	158882 77756	2448 929	75,58 0,66	520 5
		Итого по разделу: Детали колодцев								175642
		Раздел: Колодцы мокрые ф1500								
29.	Е0122 1	-41- Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,48	7640,90 1435,50	1879,87 538,43	18949 3560	4662 1335	8,86 2,06	22 5
37.	Е0146 3	-33- Заделка отверстий в местах прохода труб	м3	0,20	23093,34 11301,75	355,81 135,00	4619 2260	71 27	75,58 0,66	15 0
		Итого по разделу: Колодцы мокрые ф1500								23568
		Раздел: ОТМОСТКА								
38.	Е0106	-1-1 Устройство бетонной отмостки	м3	73,70	3627,61	66,01	267355	4865	1,35	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОТМОСТКА			195,75	24,93	14427	1837	0,12	9 267355
ИТОГО:							1665189 326919	282362 81274		1905 313

Итого по объекту: 5376849

Итого по стройке: 5376849

Накладные расходы :

На монтажные работы	3656
На общестроительные работы	1344954
Всего накладных расходов:	1348610
Итого с накладными	6725461

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	5616
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	809
- в накладных расходах, чел-ч.	674
Всего трудозатрат, чел-ч.:	7099

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	403528
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7128989
Итого с временными, 3,01 %	7343572
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	7495584
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7524958
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7598394
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	22246137
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	444923
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	22691060
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2722927
Итого с НДС	25413987
Прибыль	208968
Итого с прибылью	25205019

ТОО «Кусты ЖИ г.Талдыкорган»

_____ Кыстаубаев Н.С.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор: ТОО «Музтау»

_____ Сарыбаев Д.