Форма 2в

Генподрядчик: ИП Беков Ж.Х.

Субподрядчик: ТОО «Жана-Арка-2006»
Договор №1 от 15.03.2013г

АКТ
Выполненных работ за май 2013 года

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей п.Кызылжар Жанааркинского района.**

Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	34800	9,85	9,85	342683	342683	90898	-	-
	т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1			-	2,69	-	93709	97	0,01	306
		м3								
2	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	69600	7,04	7,04	489880	489880	129943	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85			-	1,92	-	133962	97	0,01	438
		м3								
3	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	74263,2	35,57	33,63	2641215	2497739	749110	0,01	998
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,93	8,47	143477	628801	97	0,03	2183
		м3								
4	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1331,1	467,1	-	621757	-	702585	2,98	3961
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	621757	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2490	134,1	-	333909	-	377317	0,97	3289
				134,1	-	333909	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	35000	7,51	7,51	262850	262850	69598	-	-
				-	2,05	-	7175	97	0,01	350
		м3								
7	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	35000	25,65	5,38	897750	188300	688167	0,13	4550
				20,27	-	709450	-	97	-	-
		м3								
8	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	3500	289,15	289,15	1012025	1012025	633575	-	-
				-	186,62	-	653170	97	0,86	3010
		м3								
		ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОВОДА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	870	2011,2	152,52	1749744	132692	238449	1,02	887
				153,68	57,15	133702	49721	130	0,28	243
		м3								
10	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4	58881,69	25695,31	235523	102781	207420	194	776
				33075	6813,45	132300	27254	130	26,38	106
		км								
11	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 327 мм (футляр)	0,06	243707,18	102058,18	14622	6123	12010	615	37
				115425	38553,75	6926	2313	130	188,29	11
		км								
12	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 327х7 мм	60,24	3630	-	218671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-14-9	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,06	947225,77	138575,59	56834	8315	8278	313	19
				53775	52348,5	3227	3141	130	255,67	15
		км								
14	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	60	244,98	0,28	14699	17	11469	0,84	51
				146,93	0,11	8816	7	130	-	-
		м								
15	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	5	4618,68	559,8	23093	2799	8645	7,99	40
				1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	-
		футляр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ ПГ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ. 2000мм-23шт								
16	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	52,21	17754,36	2104,76	926955	109890	202667	13,9	726
				2362,5	623,48	123346	32552	130	2,48	129
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	9847210			
Накладные расходы -	Тенге	4130131			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	838641	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	14815982	-	-	22125
Врем. зд. и соор 1,92%	Тенге	284467			
Итого	Тенге	15100449			
Зимнее удорожание 3,96%	Тенге	597978			
Выслуга лет 1%	Тенге	151004			
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	60402			
Итого в ц.2001г	Тенге	15909833			
Итого в ц.2013г с К=2,173	Тенге	34572067			
Итого с К=1,02	Тенге	35263508			
НДС 12%	Тенге	4231621			
Всего	Тенге	39495129			
Скидка на договорную цену	Тенге	-4495129			
Итого со скидкой	Тенге	35000000			

Сдал Субподрядчик: директор ТОО «Жана-Арка-2006» _____ **Беков А.Х.**

Принял Генподрядчик: предприниматель _____ **Беков Ж.Х.**