Генподрядчик: ИП Беков Ж.Х.

Форма 2в

Субподрядчик: ТОО «Жана-Арка-2006»
Договор №5 от 24.11.2014г

АКТ
Выполненных работ за ноябрь 2014 года

Наименование стройки - Обеспечение хозпитьевой водой населенного пункта Талдыбулак села Ескене **Жанааркинского района.**

Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-25-1	-Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3480	9,85	9,85	34268	34268	9089	-	-
	т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1			-	2,69	-	9370	97	0,01	306
		м3								
2	Е0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м + до 30 м	6960	7,04	7,04	48988	48988	12994	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85			-	1,92	-	13396	97	0,01	438
		м3								
3	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	742	35,57	33,63	26412	24977	7491	0,01	998
	т.ч. п-3.37 к=1,2			1,93	8,47	1434	6288	97	0,03	2183
		м3								
4	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	133	467,1	-	62175	-	70258	2,98	3961
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	62175	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	249	134,1	-	33390	-	37731	0,97	3289
				134,1	-	33390	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	3500	7,51	7,51	26285	26285	6959	-	-
				-	2,05	-	7175	97	0,01	350
		м3								
7	E0101-134-2	-Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	3500	25,65	5,38	89775	18830	68816	0,13	4550
				20,27	-	70945	-	97	-	-
		м3								
8	E0101-173-1	-Водоотлив из траншей	35	289,15	289,15	10120	10120	6335	-	-
		м3		-	186,62	-	6531	97	0,86	3010
9	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	35	2011,2	152,52	70392	5338	9591	1,02	887
		м3		153,68	57,15	5378	2000	130	0,28	243
10	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,95	58881,69	25695,31	55937	24410	49260	194	776
		км		33075	6813,45	31421	6472	130	26,38	106

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	457742					
Накладные расходы -	Тенге	257219					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42898	-	-			-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	757859
Врем. зд. и соор 1,92%	Тенге	14550
Итого	Тенге	772409
Зимнее удорожание 3,96%	Тенге	30587
Выслуга лет 1%	Тенге	7724
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	3089
Итого в ц.2001г	Тенге	813809
Итого в ц.2013г с К=2,173	Тенге	1768407
Итого с К=1,02	Тенге	1803775
НДС 12%	Тенге	216453
Всего	Тенге	2020228
Скидка на договорную цену	Тенге	- 20228
Итого со скидкой	Тенге	2000000

Сдал Субподрядчик: директор ТОО «Жана-Арка-2006» _____ **Беков А.Х.**

Принял Генподрядчик: предприниматель _____ **Беков Ж.Х.**