Заказчик: ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
Инженер: ТОО "GAO KAZAKHSTAN"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ за октябрь 2018 год
по доп. соглашению №1 от 03.10.2018 г. к договору №123/д-ионз от 25.07.2018 г.

По объекту: Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО	62 500 000	70 000 000	62 500 000	70 000 000
	Сумма к оплате:				70 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
_____ Мухамбеткалиев К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТВИК"
_____ Анибек Е. Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "GAO KAZAKHSTAN"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТВИК"**

Стройка **Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.СЕЧ I-I									
1	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	5280	142,51	138,71	752461	732392	--	96969	917384
					3,80	13,20	20069	69717		67954	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2791	236,69	208,80	660598	582770	1	276290	1011838
					27,89	63,78	77827	177997		74951	
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	2791	42,98	42,98	119954	119954	--	40206	172973
					--	13,34	--	37228		12813	
4	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**									
			м3	469,55	5762,00	--	2705547	--	2705547	--	2921991
					--	--	--	--		216444	
5	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**									
			м3	52,17	5762,00	--	300604	--	300604	--	324652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**			--	--	--	--		24048	
		НР - 108%; СП - 8%	т	3,35	143509,56	1626,03	480757	5447	475310	2762	522200
7	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**			--	763,28	--	2557		38681	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2791	135,13	90,72	377158	253209	20700	187969	610338
8	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**			36,99	25,37	103249	70796		45210	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2791	0,48	0,08	1334	228	--	1195	2731
9	2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**			0,40	--	1106	--		202	
			т	389,36	24838,00	--	9670924	--	9670924	--	10444598
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**			--	--	--	--		773674	
		НР - 108%; СП - 8%	т	2	143509,56	1626,03	287019	3252	283767	1649	311761
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**			--	763,28	--	1527		23093	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2791	135,13	90,72	377158	253209	20700	187969	610338
12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**			36,99	25,37	103249	70796		45210	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2791	0,24	0,04	674	121	--	597	1373
13	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**			0,20	--	553	--		102	
			т	348,875	33541,00	--	11701616	--	11701616	--	12637746
					--	--	--	--		936129	
		РАЗДЕЛ 2.СЕЧ III-III									
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,56	1073,51	956,00	601	535	--	186	850
15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**			117,50	190,05	66	106		63	
			м3	0,6048	1539,00	--	931	--	931	--	1005
16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**			--	--	--	--		74	
			м3	0,0448	99,00	--	4	--	4	--	5
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 основания	7	236,69 27,89	208,80 63,78	1657 195	1462 446	--	693 188	2538
18	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 основания	7	-53,72 --	-53,72 -16,67	-376 --	-376 -117	--	-126 -40	-542
19	2101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,875	4722,00 --	-- --	4132 --	-- --	4132	-- 331	4462
20	2101-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0952	6620,00 --	-- --	630 --	-- --	630	-- 50	681
21	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	0,1288	99,00 --	-- --	13 --	-- --	13	-- 1	14
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%*	т	0,0042	143509,56 --	1626,03 763,28	603 --	7 3	596	3 48	655
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия	7	135,13 36,99	90,72 25,37	946 259	635 178	52	471 113	1531
24	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,6818	25279,00 --	-- --	17235 --	-- --	17235	-- 1379	18614
		РАЗДЕЛ 3.СЕЧ IV-IV									
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%*	т	0,6944	143509,56 --	1626,03 763,28	99653 --	1129 530	98524	572 8018	108243
26	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 основания	962	236,69 27,89	208,80 63,78	227694 26825	200869 61352	--	95231 25834	348760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	962	-107,45	-107,45	-103364	-103364	--	-34645	-149051
		НР - 108%; СП - 8%			--	-33,35	--	-32079		-11041	
28	2101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	41,9328	4722,00	--	198007	--	198007	--	213847
					--	--	--	--		15841	
29	2101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,6592	6620,00	--	30844	--	30844	--	33311
					--	--	--	--		2468	
30	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,6944	99,00	--	69	--	69	--	74
					--	--	--	--		5	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6944	143509,56	1626,03	99653	1129	98524	572	108243
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	530		8018	
32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	962	135,13	90,72	129999	87276	7135	64789	210371
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	35588	24402		15583	
33	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	94,0912	25279,00	--	2378531	--	2378531	--	2568814
					--	--	--	--		190283	
		РАЗДЕЛ 4.СЕЧ XI-XI									
34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1441,8	135,13	90,72	194836	130805	10694	97103	315294
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	53337	36573		23355	
35	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1441,8	0,72	0,13	1044	187	--	926	2127
		НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	857	--		158	
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0381997	143509,56	1626,03	148992	1688	147304	856	161835
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	792		11988	
37	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	245,1708	33541,00	--	8223274	--	8223274	--	8881136
					--	--	--	--		657862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	270	2355,66 631,69	27,51 10,03	636029 170556	7427 2708	458046	187125 65852	889007
39	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,61	50484,00 --	-- --	586119 --	-- --	586119	-- 46890	633009
		РАЗДЕЛ 5.БОРТОВЫЕ КАМНИ									
40	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	365	697,41 631,69	27,51 10,03	254554 230567	10040 3661	13947	252966 40602	548122
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	410	697,41 631,69	27,51 10,03	285937 258993	11278 4112	15666	284153 45607	615698
42	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	15,695	50484,00 --	-- --	792346 --	-- --	792346	-- 63388	855734
43	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,56	48421,00 --	-- --	317642 --	-- --	317642	-- 25411	343053
44	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	33,325	30296,00 --	-- --	1009614 --	-- --	1009614	-- 80769	1090383
		ОТДЕЛ 2.ВОДОСБОРНЫЙ ЛОТОК									
		РАЗДЕЛ 6.СЕЧ VI-VI									
45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	6,58	3354,66 117,50	990,15 198,09	22074 773	6515 1303	14786	2243 1945	26262
46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из ПГС. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,974	4012,52 659,10	866,87 336,49	7921 1301	1711 664	4909	1828 780	10528
47	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 лотка	3,276	13055,71 3032,97	5046,39 1853,99	42771 9936	16532 6074	16303	17290 4805	64866
48	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,436	65781,00 --	-- --	160243 --	-- --	160243	-- 12819	173062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (с надбавками до В25)**	м3	0,84	65625,00 --	-- --	55125 --	-- --	55125	-- 4410	59535
		РАЗДЕЛ 7.СЕЧ VII-VII									
50	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	4,8	3354,66 117,50	990,15 198,09	16102 564	4753 951	10785	1636 1419	19157
51	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под лотки из ПГС. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,072	4012,52 659,10	866,87 336,49	8314 1366	1796 697	5152	1918 819	11051
52	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 лотка	5,44	13055,71 3032,97	5046,39 1853,99	71023 16499	27452 10086	27072	28712 7979	107714
53	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	5,44	65781,00 --	-- --	357849 --	-- --	357849	-- 28628	386477
		РАЗДЕЛ 8.СЕЧ IX-IX									
54	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	14,136	3354,66 117,50	990,15 198,09	47421 1661	13997 2800	31763	4818 4179	56419
55	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под лотки из ПГС. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	6,099	4012,52 659,10	866,87 336,49	24472 4020	5287 2052	15165	5647 2410	32529
56	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 лотка	16,0208	13055,71 3032,97	5046,39 1853,99	209163 48591	80847 29702	79725	84556 23498	317217
57	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	16,0208	65781,00 --	-- --	1053864 --	-- --	1053864	-- 84309	1138173
58	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены лотков. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9424	46202,18 8603,43	2402,09 469,99	43541 8108	2264 443	33169	7781 4106	55428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1234544	276119,00 --	-- --	34088 --	-- --	34088	-- 2727	36815
		ОТДЕЛ 3.ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
60	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	61,7	2403,46 1356,25	1047,21 434,25	148293 83681	64613 26793	1	119312 21408	289014
61	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7	0,96 --	0,96 0,36	7 --	7 3	--	2 1	9
62	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	315	327,69 6,91	320,78 52,01	103223 2176	101047 16383	--	13362 9327	125912
63	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж лотков *НР - 108%; СП - 8%*	м лотка	408	2413,50 1110,72	1302,78 472,55	984708 453174	531535 192802	1	697654 134589	1816951
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание колодцев *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,114	36513,79 1040,85	1049,56 199,61	4163 119	120 23	3924	129 343	4635
65	1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков *НР - 72%; СП - 8%*	люк	2	3898,57 3361,65	247,80 110,10	7797 6723	496 220	578	4999 1024	13820
66	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18252,00 --	-- --	36504 --	-- --	36504	-- 2920	39424
67	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Плиты ж/б. Демонтаж *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	0,9	4761,18 2743,92	2017,26 576,31	4285 2470	1816 519	1	3526 625	8436
68	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,8	77,00 --	-- --	139 --	-- --		-- 11	150
69	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,8	390,00 --	-- --	702 --	-- --		-- 56	758
70	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	7	149,62 142,84	6,77 --	1047 1000	47 --	--	720 141	1909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см**									
		НР - 72%; СП - 8%	дерево	7	455,10	23,45	3186	164	--	2176	5790
					431,65	--	3022	--		429	
72	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	пень	7	143,26	143,26	1003	1003	--	249	1352
					--	49,48	--	346		100	
73	1101-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	пень	7	78,27	58,77	548	411	--	194	802
					19,51	19,08	137	134		59	
74	1101-0207-1203 РСНБ РК 2015 К=19	**Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	пень	7	255,51	192,52	1789	1348	--	633	2615
					62,99	62,51	441	438		194	
75	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (газон)**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	67	257,07	248,40	17224	16643	55	2564	21370
					7,86	45,29	526	3034		1583	
76	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 (газон). Расстояние перевозки 15 км**									
			т	83,75	390,00	--	32663	--		--	35276
					--	--	--	--		2613	
		ОТДЕЛ 4.Электроснабжение									
77	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38,4	1370,60	--	52631	--	--	37894	97767
					1370,60	--	52631	--		7242	
78	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	38,4	651,36	--	25012	--	--	18009	46463
					651,36	--	25012	--		3442	
79	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	38,4	132,84	63,18	5101	2426	--	2725	8452
					69,66	28,90	2675	1110		626	
80	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**									
		НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,08	121892,92	--	9751	--	122	7318	18435
					120365,00	--	9629	--		1366	
81	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			м	80	2125,00	--	170000	--	170000	--	183600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,08	25893,92	18554,42	2072	1484	1	631	2918
		НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	587	289		216	
83	СТПРАЙС лист	Лента ЛСЭ-250	м	80	70,98	--	5679	--	5679	--	6133
					--	--	--	--		454	
		ОТДЕЛ 5.Сети телефонизации									
84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21,12	1370,60	--	28947	--	--	20842	53772
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	28947	--		3983	
85	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	21,12	651,36	--	13757	--	--	9905	25554
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	13757	--		1893	
86	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,12	132,84	63,18	2806	1334	1	1499	4649
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	1471	610		344	
87	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,044	121892,92	--	5363	--	67	4025	10139
		НР - 76%; СП - 8%			120365,00	--	5296	--		751	
88	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44	2125,00	--	93500	--	93500	--	100980
					--	--	--	--		7480	
89	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,044	25893,92	18554,42	1139	816	--	347	1605
		НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	323	159		119	
90	СТПРАЙС лист	Лента ЛСО-70	м	44	8,92	--	392	--	392	--	424
					--	--	--	--		31	
91	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19408,00	--	116448	--	116448	--	125764
					--	--	--	--		9316	
92	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	8	2040,49	--	16324	--	9803	4956	22982
		НР - 76%; СП - 8%			815,08	--	6521	--		1702	
93	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	8	761,87	163,25	6095	1306	2761	1777	8502
		НР - 72%; СП - 8%			253,50	55,05	2028	440		630	
94	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	32434,00	--	2595	--	2595	--	2802
					--	--	--	--		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 6.Наружные сети водопровода и канализации									
95	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	860,778	186,84	177,98	160829	153197	--	29852	205935
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	7632	33829		15254	
96	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,622	1644,72	--	43786	--	--	31526	81336
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	43786	--		6025	
97	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	170,165	651,36	--	110839	--	--	79804	205894
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	110839	--		15251	
98	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	702,38235	26,37	26,37	18521	18521	--	4599	24969
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,09	--	6387		1850	
99	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	872,54735	132,84	63,18	115912	55131	1	61920	192059
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	60782	25218		14227	
100	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	1616456,11	743100,78	30713	14119	2490	18145	52766
		НР - 99%; СП - 8%			742305,00	222325,77	14104	4224		3909	
101	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	1793677,26	847412,68	39461	18643	3239	22939	67392
		НР - 99%; СП - 8%			799034,00	254174,09	17579	5592		4992	
102	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,023	2900098,38	1460745,58	66702	33597	5427	37004	112003
		НР - 99%; СП - 8%			1203379,00	421734,34	27678	9700		8296	
103	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,019	5142661,27	677713,63	97711	12877	78602	9250	115517
		НР - 99%; СП - 8%			328024,00	163720,91	6232	3111		8557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,022	5834371,58	745232,26	128356	16395	103476	12286	151893
		НР - 99%; СП - 8%			385664,00	178415,87	8485	3925		11251	
105	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,023	8483866,78	1184161,46	195129	27236	156901	17013	229114
		НР - 99%; СП - 8%			477920,00	269260,84	10992	6193		16971	
106	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	19,076	20389,00	--	388941	--	388941	--	420056
					--	--	--	--		31115	
107	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	22,088	19840,00	--	438226	--	438226	--	473284
					--	--	--	--		35058	
108	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	23,092	44281,00	--	1022537	--	1022537	--	1104340
					--	--	--	--		81803	
109	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,033	388461,66	127749,66	12819	4216	--	9835	24467
		НР - 99%; СП - 8%			260712,00	40333,75	8603	1331		1812	
110	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,056	551398,34	279099,14	30878	15630	1	19741	54669
		НР - 99%; СП - 8%			272299,20	83778,11	15249	4692		4050	
111	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,033	399145,70	131579,38	13172	4342	434	9489	24474
		НР - 99%; СП - 8%			254410,00	36040,04	8396	1189		1813	
112	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,056	486380,52	170890,48	27237	9570	1171	18937	49869
		НР - 99%; СП - 8%			294580,00	47003,54	16496	2632		3694	
113	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	33,33	3050,00	--	101657	--	101657	--	109789
					--	--	--	--		8133	
114	2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	56,56	4766,00	--	269565	--	269565	--	291130
					--	--	--	--		21565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 7.Наружные газопроводы									
115	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	62,274	186,84	177,98	11635	11083	--	2160	14899
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	552	2447		1104	
116	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,926	1644,72	--	3168	--	--	2281	5884
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	3168	--		436	
117	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	42,41	651,36	--	27624	--	--	19889	51315
		НР - 72%; СП - 8%			651,36	--	27624	--		3801	
118	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,659	26,37	26,37	387	387	--	96	521
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,09	--	133		39	
119	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,069	132,84	63,18	7581	3606	--	4050	12562
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	3975	1649		930	
120	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,05	1793677,26	847412,68	89684	42371	7361	52134	153163
		НР - 99%; СП - 8%			799034,00	254174,09	39952	12709		11345	
121	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,2	19840,00	--	995968	--	995968	--	1075645
					--	--	--	--		79677	
122	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,05	5834371,58	745232,26	291719	37262	235174	27922	345212
		НР - 99%; СП - 8%			385664,00	178415,87	19283	8921		25571	
123	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	54,62	313,14	--	17104	--	--	11802	31218
		НР - 69%; СП - 8%			313,14	--	17104	--		2312	
124	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	54,62	76,37	11,90	4171	650	--	2430	7129
		НР - 69%; СП - 8%			64,47	--	3521	--		528	
125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,62	84,98	2,21	4641	121	2506	1398	6523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	2014	12		483	
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	54,62	76,52	1,57	4180	86	2917	821	5400
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	1177	12		400	
127	2113-0201-0308 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	кг	10,66	202,00	--	2153	--	2153	--	2326
					--	--	--	--		172	
128	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	**Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	3	14321,18	1500,35	42964	4501	26550	11876	59226
		НР - 99%; СП - 8%			3971,03	27,53	11913	83		4387	
129	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	3	6631,98	1886,26	19896	5659	5474	10594	32929
		НР - 99%; СП - 8%			2920,84	646,23	8763	1939		2439	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				59677049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3315
		Сметная заработная плата	Тенге					3342176			

			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
		Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	59 677 049			59 677 049				
		Временные здания и сооружени 1,03х0,8%	тенге	620 641			620 641				
		ИТОГО:	тенге	60 297 690	-		60 297 690				
		Затраты на зимнее время работы 1,8х0,9%	тенге	976 823			976 823				
		ИТОГО:	тенге	61 274 513	-		61 274 513				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			1 225 490	1 225 490				
		ИТОГО:	тенге	61 274 513	-	1 225 490	62 500 003				
		В ценах 2018 года - 100% К=1	тенге	61 274 513	-	1 225 490	62 500 003				
		НДС 12%	тенге			7 500 000	7 500 000				
		ВСЕГО:	**тенге**	**61 274 513**	**-**	**7 500 000**	**70 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

_____Мухамбеткалиев К.К. "_____" _____2018г.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "GAO KAZAKHSTAN"

_____Андасов Е. "_____" _____2018г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"

_____Анибек Е. Н. "_____" _____2018г.

Зав сектор ОПТиАД

Заказчик: ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
Инженер: ТОО "GAO KAZAKHSTAN"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ за октябрь 2018 год
по доп. соглашению №1 от 03.10.2018 г. к договору №123/д-ионз от 25.07.2018 г.

По объекту: Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО	3 289 474	73 684 210,6	3 289 474	3 684 210,6
	Сумма к оплате:				3 684 210,6

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
_____ Мухамбеткалиев К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТВИК"
_____ Анибек Е. Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "GAO KAZAKHSTAN"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТВИК"**

Стройка **Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.СЕЧ I-I									
1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	443	236,69	208,80	104885	92528	--	43867	160653
					27,89	63,78	12357	28261		11900	
2	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	443	42,98	42,98	19046	19046	--	6384	27464
					--	13,34	--	5911		2034	
3	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	74,55	5762,00	--	429557	--	429557	--	463922
					--	--	--	--		34365	
4	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	8,28	5762,00	--	47731	--	47731	--	51549
					--	--	--	--		3818	
		РАЗДЕЛ 2.СЕЧ II-II									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	128,52	1107,66	990,15	142356	127254	--	43805	201054
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	15102	25459		14893	
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	128,52	2247,00	--	288784	--	288784	--	311887
					--	--	--	--		23103	
7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	7,14	99,00	--	707	--	707	--	763
					--	--	--	--		57	
8	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	680	255,51	227,62	173746	154784	--	69252	262438
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	66,41	18962	45160		19440	
9	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	680	-42,98	-42,98	-29226	-29226	--	-9796	-42143
		НР - 108%; СП - 8%			--	-13,34	--	-9070		-3122	
10	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	680	168,05	143,88	114272	97839	1	49777	177173
		НР - 108%; СП - 8%			24,17	43,61	16434	29656		13124	
11	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	222,77	5762,00	--	1283601	--	1283601	--	1386289
					--	--	--	--		102688	
12	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,2	7419,00	--	75674	--	75674	--	81728
					--	--	--	--		6054	
13	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,8	7419,00	--	50449	--	50449	--	54485
					--	--	--	--		4036	
14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	34	99,00	--	3366	--	3366	--	3635
					--	--	--	--		269	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3140897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3684210,34				166
		Сметная заработная плата	Тенге					188231			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
		Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	3 140 897			3 140 897				
		Временные здания и сооружени 1,03х0,8%	тенге	32 665			32 665				
		ИТОГО:	тенге	3 173 562	-		3 173 562				
		Затраты на зимнее время работы 1,8х0,9%	тенге	51 412			51 412				
		ИТОГО:	тенге	3 224 974	-		3 224 974				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			64 499	64 499				
		ИТОГО:	тенге	3 224 974	-	64 499	3 289 474				
		В ценах 2018 года - 100% К=1	тенге	3 224 974	-	64 499	3 289 474				
		НДС 12%	тенге			394 737	394 737				
		ВСЕГО:	**тенге**	**3 224 974**	**-**	**394 737**	**3 684 210,6**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

_____Мухамбеткалиев К.К. "_____" _____2018г.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "GAO KAZAKHSTAN"

_____Андасов Е. "_____" _____2018г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"

_____Анибек Е. Н. "_____" _____2018г.

Заказчик: ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
Инженер: ТОО "GAO KAZAKHSTAN"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ за октябрь 2018 год
по доп. соглашению №1 от 03.10.2018 г. к договору №123/д-ионз от 25.07.2018 г.

По объекту: Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ , тенге			
		Сначала строительства по отчетный месяц		Отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО	21 739 448	98 032 392,8	21 739 448	24 348 182,23
	Сумма к оплате:				24 348 182,23

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"
_____ Мухамбеткалиев К.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТВИК"
_____ Анибек Е. Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральск"**
организация, адрес, телефон, факс

Технадзор **ТОО "GAO KAZAKHSTAN"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "ТВИК"**

Стройка **Капитальный ремонт дороги по ул. Д. Нурпеисовой от ул. Мухита до ул. Елизарова, в г. Уральск, ЗКО**
(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СЕЧ I-I									
1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1075	236,69	208,80	254440	224464	--	106418	389726
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	29976	68558		28869	
2	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	1075	42,98	42,98	46202	46202	--	15486	66623
		НР - 108%; СП - 8%			--	13,34	--	14339		4935	
3	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	177,66	5762,00	--	1023677	--	1023677	--	1105571
					--	--	--	--		81894	
4	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	19,74	5762,00	--	113742	--	113742	--	122841
					--	--	--	--		9099	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,82	143509,56	1626,03	261187	2959	258228	1500	283703
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	1389		21015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1518	135,13	90,72	205133	137718	11259	102235	331957
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	56156	38505		24589	
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1518	0,48	0,08	726	124	--	650	1485
					0,40	--	602	--		110	
8	2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	211,773	24838,00	--	5260005	--	5260005	--	5680806
					--	--	--	--		420800	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,09	143509,56	1626,03	156425	1772	154653	899	169910
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	832		12586	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1518	135,13	90,72	205133	137718	11259	102235	331957
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	56156	38505		24589	
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1518	0,24	0,04	366	66	1	325	747
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	301	--		55	
12	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	189,75	33541,00	--	6364405	--	6364405	--	6873557
					--	--	--	--		509152	
		РАЗДЕЛ 2.СЕЧ V-V									
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,85	1073,51	956,00	7354	6549	--	2275	10399
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	190,05	805	1302		770	
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,5	1539,00	--	11543	--	11543	--	12466
					--	--	--	--		923	
15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,51	99,00	--	50	--	50	--	55
					--	--	--	--		4	
16	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	137	1065,40	120,61	145960	16524	339	125364	293029
		НР - 94%; СП - 8%			942,31	31,16	129097	4269		21706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1106-1501-0315 РСНБ РК 2015	Приготовление цементно-песчанных смесей *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,11	2524,12 1549,71	974,41 457,71	10374 6369	4005 1881	--	7508 1431	19313
18	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,8	1539,00 --	-- --	5848 --	-- --	5848	-- 468	6316
19	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,8	26816,00	-- --	21453 --	-- --	21453	-- 1716	23169
20	2104-0509-0111 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	137	2996,00 --	-- --	410452 --	-- --	410452	-- 32836	443288
		РАЗДЕЛ 3.СЕЧ VA-VA									
21	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	15	236,69 27,89	208,80 63,78	3550 418	3132 957	--	1485 403	5438
22	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	15	-10,74 --	-10,74 -3,33	-161 --	-161 -50	--	-54 -17	-232
23	2101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,31	6620,00 --	-- --	2052 --	-- --	2052	-- 164	2216
24	2101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,83	4722,00 --	-- --	13363 --	-- --	13363	-- 1069	14432
25	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,28	99,00 --	-- --	28 --	-- --	28	-- 2	30
26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,75	1073,51 117,50	956,00 190,05	805 88	717 143	--	249 84	1139
27	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,82	1539,00 --	-- --	1262 --	-- --	1262	-- 101	1363
28	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,08	99,00 --	-- --	8 --	-- --	8	-- 1	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	15	1065,40 942,31	120,61 31,16	15981 14135	1809 467	37	13726 2377	32084
30	1106-1501-0315 РСНБ РК 2015	Приготовление цементно-песчанных смесей *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,45	2524,12 1549,71	974,41 457,71	1136 697	438 206	1	822 157	2115
31	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,41	1539,00 --	-- --	631 --	-- --	631	-- 50	681
32	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,08	26816,00 --	-- --	2145 --	-- --	2145	-- 172	2317
33	2104-0509-0111 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	15	2996,00 --	-- --	44940 --	-- --	44940	-- 3595	48535
		РАЗДЕЛ 4.БОРТОВЫЕ КАМНИ									
34	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	510	697,41 631,69	27,51 10,03	355678 322162	14029 5115	19487	353459 56731	765868
35	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	21,93	50484,00 --	-- --	1107114 --	-- --	1107114	-- 88569	1195683
36	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	21,25	30296,00 --	-- --	643790 --	-- --	643790	-- 51503	695293
		РАЗДЕЛ 5.СЕЧ VI-VI									
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	20	3354,66 117,50	990,15 198,09	67093 2350	19803 3962	44940	6817 5913	79823
38	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из ПГС. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	6,08	4012,52 659,10	866,87 336,49	24396 4007	5271 2046	15118	5629 2402	32428
39	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 лотка	7,5	13055,71 3032,97	5046,39 1853,99	97918 22747	37848 13905	37323	39584 11000	148502
40	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,5	65781,00 --	-- --	493358 --	-- --	493358	-- 39469	532826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.СЕЧ VIII-VIII									
41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,2	3354,66	990,15	24154	7129	16179	2454	28736
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	846	1426		2129	
42	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под лотки из ПГС. Устройство**	м3 основания	3,108	4012,52	866,87	12471	2694	7729	2878	16576
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	2048	1046		1228	
43	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	8,16	13055,71	5046,39	106535	41179	40607	43068	161571
		НР - 108%; СП - 8%			3032,97	1853,99	24749	15129		11968	
44	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	8,16	65781,00	--	536773	--	536773	--	579715
					--	--	--	--		42942	
		РАЗДЕЛ 7.СЕЧ IX-IX									
45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,232	3354,66	990,15	7488	2210	5016	761	8908
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	262	442		660	
46	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под лотки из ПГС. Устройство**	м3 основания	0,963	4012,52	866,87	3864	835	2394	892	5136
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	635	324		380	
47	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	2,526	13055,71	5046,39	32972	12745	12567	13329	50006
		НР - 108%; СП - 8%			3032,97	1853,99	7660	4682		3704	
48	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	2,526	65781,00	--	166131	--	166131	--	179422
					--	--	--	--		13290	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20757539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								864
		Сметная заработная плата	Тенге					901648			
			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО				
		Итого по акту в ценах I квартала 2018 г.	тенге	20 757 539			20 757 539				
		Временные здания и сооружени 1,03х0,8%	тенге	215 878			215 878				
		ИТОГО:	тенге	20 973 417	-		20 973 417				
		Затраты на зимнее время работы 1,8х0,9%	тенге	339 769			339 769				
		ИТОГО:	тенге	21 313 187	-		21 313 187				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			426 264	426 264				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	тенге	21 313 187	-	426 264	21 739 451				
		В ценах 2018 года - 100% К=1	тенге	21 313 187	-	426 264	21 739 451				
		НДС 12%	тенге			2 608 734	2 608 734				
		ВСЕГО:	**тенге**	**21 313 187**	**-**	**2 608 734**	**24 348 182,23**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "ОПТиАД г.Уральск"

_____Мухамбеткалиев К.К. "_____"_____2018г.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "GAO KAZAKHSTAN"

_____ Андасов Е. "_____"_____2018г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"

_____Анибек Е. Н. "_____"_____2018г.