Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL REAL"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	3	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4183	5,92	24768
			Накладные расходы			*0,90*	*3779*
			Сметная прибыль			*0,44*	*1835*
2	4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/под фундаменты/	м3 грунта	690	118,51	81775
			Накладные расходы			*21,42*	*14776*
			Сметная прибыль			*8,78*	*6057*
3	5	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	м3 грунта	3034	191,47	580915
			Накладные расходы			*38,03*	*115377*
			Сметная прибыль			*14,18*	*43031*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	6	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка /транспортировка/недостающего грунта. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4434,5	1127,67	5000662
			Накладные расходы			*42,47*	*188337*
			Сметная прибыль			*83,53*	*370419*
5		21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Скальный щебень	м3	2274,103	1857,56	4224275
			Накладные расходы			*69,96*	*159096*
			Сметная прибыль			*137,60*	*312909*
6	7	11-010106-3305 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4724	20,10	94937
			Накладные расходы			*1,67*	*7903*
			Сметная прибыль			*1,49*	*7032*
7	8	11-010106-3309 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	4724	6,20	29280
			Накладные расходы			*0,60*	*2834*
			Сметная прибыль			*0,46*	*2169*
8	9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2,3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4724	198,51	937760
			Накладные расходы			*62,26*	*294098*
			Сметная прибыль			*14,70*	*69464*
9	10	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1374,25	284,36	390787
			Накладные расходы			*10,71*	*14718*
			Сметная прибыль			*21,06*	*28947*
10	11	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1071	22,02	23583
			Накладные расходы			*4,73*	*5066*
			Сметная прибыль			*1,63*	*1747*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ-Ф1(Ф-13-3)				
11	16	11-070101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	25	5408,30	135207
			Накладные расходы			*1577,20*	*39430*
			Сметная прибыль			*400,61*	*10015*
12	17	ПРАЙС	Фундаменты Ф-13-3я	шт	25	59305,11	1482628
			Накладные расходы			*2233,57*	*55839*
			Сметная прибыль			*4392,97*	*109824*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Замоноличивание башмаков. Устройство	м3	4,7870968	20144,34	96433
			Накладные расходы			*1294,91*	*6199*
			Сметная прибыль			*1492,17*	*7143*
14	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка фундамента. Устройство	м3	2,8903226	19325,51	55857
			Накладные расходы			*1264,07*	*3654*
			Сметная прибыль			*1431,52*	*4138*
15		11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т для крепления фундаментов. Изготовление (мелких деталей)	т конструкций	0,140672	215285,93	30285
			Накладные расходы			*75255,44*	*10586*
			Сметная прибыль			*15947,11*	*2243*
16		21-050101-9905 РСНБ РК 2015	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1407	200543,99	28211
			Накладные расходы			*7552,96*	*1062*
			Сметная прибыль			*14855,11*	*2090*
17		11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления фундаментов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,140672	124389,72	17498
			Накладные расходы			*41502,96*	*5838*
			Сметная прибыль			*9214,05*	*1296*
18		11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности фундаментов прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пеноплекса	м3 изоляции	2,708	31675,29	85777
			Накладные расходы			*10197,83*	*27616*
			Сметная прибыль			*2346,32*	*6354*
19			Пеноплекс "Комфорт" толщиной 50 мм	м3	2,762	23118,94	63858
			Накладные расходы			*870,71*	*2405*
			Сметная прибыль			*1712,51*	*4730*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ-Ф2				
20	26	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0114	116471,06	1332
			Накладные расходы			*4386,58*	*50*
			Сметная прибыль			*8627,49*	*99*
21	27	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,2	27291,35	278372
			Накладные расходы			*3525,95*	*35965*
			Сметная прибыль			*2021,58*	*20620*
			Раздел: ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ				
22		11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из бетонита (столбики). Кладка без облицовки	м3 кладки	4,83	8543,51	41265
			Накладные расходы			*1985,15*	*9588*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*632,85*	*3057*
23		21-030302-0203 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	304,29	243,17	73995
			Накладные расходы			*9,16*	*2787*
			Сметная прибыль			*18,01*	*5481*
24	29	11-070101-0115 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	22	7597,50	167145
			Накладные расходы			*2453,89*	*53986*
			Сметная прибыль			*562,78*	*12381*
25	30	21-041201-1801 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15	м3	7,72	56995,30	440004
			Накладные расходы			*2146,58*	*16572*
			Сметная прибыль			*4221,87*	*32593*
			Раздел: КЛАДКА ЦОКОЛЯ И ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ				
26	60	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	21,2	8543,51	181122
			Накладные расходы			*1985,15*	*42085*
			Сметная прибыль			*632,85*	*13416*
27	61	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92/СКЦ-1/	шт.	1335,6	240,62	321366
			Накладные расходы			*9,06*	*12103*
			Сметная прибыль			*17,82*	*23805*
28	62	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,254	78225,01	19869
			Накладные расходы			*26039,90*	*6614*
			Сметная прибыль			*5794,45*	*1472*
29	63	21-050309-0133 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 6 мм, шагом стержней 200 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	62,4	411,34	25668
			Накладные расходы			*15,49*	*967*
			Сметная прибыль			*30,47*	*1901*
30		11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пеноплекса	м3 изоляции	5,3	31675,29	167879
			Накладные расходы			*10197,83*	*54048*
			Сметная прибыль			*2346,32*	*12435*
31			Пеноплекс "Комфорт" толщиной 50 мм	м3	5,406	23118,94	124981
			Накладные расходы			*870,71*	*4707*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1712,51*	*9258*
			Раздел: Разное				
32	32	ПРАЙС	Устройство временного подключения.Элекромонтажые работы	услуга	1	345535,71	345536
			ИТОГО:				**15573029**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1198086**
			Сметная прибыль				**1127962**
			Итого с временными		**1,8 %**	**280315,00**	**15853344**
			Итого с НДС		**12 %**	**1902401,00**	**17755745**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

согласовано
и. волженина

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL REAL"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ж/Б КАРКАС ЗДАНИЯ				
1	1	11-070502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	64	11124,49	711967
			Накладные расходы			*3171,92*	*203003*
			Сметная прибыль			*824,04*	*52738*
2	2	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-1	шт	12	70060,29	840723
			Накладные расходы			*2638,64*	*31664*
			Сметная прибыль			*5189,65*	*62276*
3	3	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-2	шт	2	71769,24	143538
			Накладные расходы			*2703,00*	*5406*
			Сметная прибыль			*5316,24*	*10632*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-3	шт	22	77196,68	1698327
			Накладные расходы			*2907,41*	*63963*
			Сметная прибыль			*5718,27*	*125802*
5	5	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-4	шт	1	87449,27	87449
			Накладные расходы			*3293,55*	*3294*
			Сметная прибыль			*6477,72*	*6478*
6	6	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-5	шт	2	84031,37	168063
			Накладные расходы			*3164,82*	*6330*
			Сметная прибыль			*6224,55*	*12449*
7	7	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-6	шт	1	76092,28	76092
			Накладные расходы			*2865,82*	*2866*
			Сметная прибыль			*5636,47*	*5636*
8	8	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-1-1	шт	6	72372,66	434236
			Накладные расходы			*2725,73*	*16354*
			Сметная прибыль			*5360,94*	*32166*
9	9	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-1-2	шт	1	75387,54	75388
			Накладные расходы			*2839,27*	*2839*
			Сметная прибыль			*5584,26*	*5584*
10	10	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-1-3	шт	4	79005,83	316023
			Накладные расходы			*2975,55*	*11902*
			Сметная прибыль			*5852,28*	*23409*
11	11	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-1-3	шт	1	79005,83	79006
			Накладные расходы			*2975,55*	*2976*
			Сметная прибыль			*5852,28*	*5852*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-1-4	шт	2	70965,42	141931
			Накладные расходы			*2672,73*	*5345*
			Сметная прибыль			*5256,70*	*10513*
13	13	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-1-5	шт	2	75387,54	150775
			Накладные расходы			*2839,27*	*5679*
			Сметная прибыль			*5584,26*	*11169*
14	14	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-2-1	шт	2	75186,02	150372
			Накладные расходы			*2831,68*	*5663*
			Сметная прибыль			*5569,33*	*11139*
15	15	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-4-1	шт	1	91972,70	91973
			Накладные расходы			*3463,91*	*3464*
			Сметная прибыль			*6812,79*	*6813*
16	16	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-5-1	шт	2	97199,76	194400
			Накладные расходы			*3660,77*	*7322*
			Сметная прибыль			*7199,98*	*14400*
17	17	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-6-1	шт	1	84936,50	84937
			Накладные расходы			*3198,91*	*3199*
			Сметная прибыль			*6291,59*	*6292*
18	18	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-6-2	шт	1	76091,16	76091
			Накладные расходы			*2865,77*	*2866*
			Сметная прибыль			*5636,38*	*5636*
19	19	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-6-3	шт	1	76091,16	76091
			Накладные расходы			*2865,77*	*2866*
			Сметная прибыль			*5636,38*	*5636*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**5597382**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**386999**
			Сметная прибыль				**414621**
			Итого с временными		**1,8 %**	**100753,00**	**5698135**
			Итого с НДС		**12 %**	**683776,00**	**6381911**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

согласовано
Волженина Ц.В.