Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL REAL"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**
(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	6	41-020101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка /транспортировка/недостающего грунта. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2715,5	1127,67	3062194
			Накладные расходы			*42,47*	*115329*
			Сметная прибыль			*83,53*	*226829*
2		21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Скальный щебень	м3	1392,564	1857,56	2586767
			Накладные расходы			*69,96*	*97424*
			Сметная прибыль			*137,60*	*191612*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ-Ф1(Ф-13-3)				
3	16	11-070101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	5408,30	32450
			Накладные расходы			*1577,20*	*9463*
			Сметная прибыль			*400,61*	*2404*
4	17	ПРАЙС	Фундаменты Ф-13-3я	шт	6	59305,11	355831
			Накладные расходы			*2233,57*	*13401*
			Сметная прибыль			*4392,97*	*26358*
5	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Замоноличивание башмаков. Устройство	м3	0,5129032	20144,34	10332

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1294,91*	*664*
			Сметная прибыль			*1492,17*	*765*
6	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка фундамента. Устройство	м3	0,3096774	19325,51	5985
			Накладные расходы			*1264,07*	*391*
			Сметная прибыль			*1431,52*	*443*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ-Ф2				
7	27	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2	27291,35	5458
			Накладные расходы			*3525,95*	*705*
			Сметная прибыль			*2021,58*	*404*
			Раздел: ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ				
8	29	11-070101-0115 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка	шт. сборных конструкций	18	7597,50	136755
			Накладные расходы			*2453,89*	*44170*
			Сметная прибыль			*562,78*	*10130*
9	30	21-041201-1801 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные железобетонные ГОСТ 28737-90 трапецеидального сечения из тяжелого бетона класса В15	м3	6,32	56995,30	360210
			Накладные расходы			*2146,58*	*13566*
			Сметная прибыль			*4221,87*	*26682*
			Раздел: Прочие				
10		11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности фундаментов прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пеноплекса	м3 изоляции	2,5	31675,29	79188
			Накладные расходы			*10197,83*	*25495*
			Сметная прибыль			*2346,32*	*5866*
11			Пеноплекс "Комфорт" толщиной 50 мм	м3	2,55	23118,94	58953
			Накладные расходы			*870,71*	*2220*
			Сметная прибыль			*1712,51*	*4367*
			ИТОГО:				**6694123**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**322830**
			Сметная прибыль				**495861**
			Итого с временными		1,8 %	120494,00	**6814617**
			Итого с НДС		12 %	817754,00	**7632371**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL REAL"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**
(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ж/Б КАРКАС ЗДАНИЯ				
1	1	11-070502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	6	11124,49	66747
			Накладные расходы			*3171,92*	*19032*
			Сметная прибыль			*824,04*	*4944*
2	4	Прайс лист ТОО"Карагандастроойконструкция"	Колонна К-3	шт	6	77196,68	463180
			Накладные расходы			*2907,41*	*17444*
			Сметная прибыль			*5718,27*	*34310*
			ИТОГО:				**529927**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**36476**
			Сметная прибыль				**39254**
			Итого с временными		1,8 %	9539,00	**539466**
			Итого с НДС		12 %	64736,00	**604202**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____ **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ **Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL REAL"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОЛЫ				
1	1	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	17,68	224703,09	3972751
			Накладные расходы			*13133,63*	*232203*
			Сметная прибыль			*16644,67*	*294278*
2	2	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода в полу для прокладки кабеля	150	945,92	141887
			Накладные расходы			*350,99*	*52649*
			Сметная прибыль			*70,07*	*10510*
3	3	23-010501-0801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	149,7	319,71	47861
			Накладные расходы			*12,04*	*1803*
			Сметная прибыль			*23,68*	*3545*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-090306-0501 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов из гнутого профиля. Монтаж	м	600	198,72	119233
			Накладные расходы			*73,01*	*43807*
			Сметная прибыль			*14,72*	*8832*
5	5	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,413	410791,50	580448
			Накладные расходы			*15471,38*	*21861*
			Сметная прибыль			*30429,00*	*42996*
6	6	11-260301-0802 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из пленки в 2 слоя. Установка. Выполнение работ по изоляции поверхностей только сверху применен коэффициент к затратам труда - 0,75; к времени эксплуатации машин - 0,75	м2 поверхности покрытия изоляции	2720	1165,96	3171419
			Накладные расходы			*139,58*	*379649*
			Сметная прибыль			*86,37*	*234920*
7	7	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм	м3 подстилающего слоя	272	24156,91	6570678
			Накладные расходы			*2549,35*	*693423*
			Сметная прибыль			*1789,40*	*486717*
			Раздел: Каркас под перегородки				
8	8	11-090701-0126 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	5,285703	55460,18	293146
			Накладные расходы			*19075,16*	*100826*
			Сметная прибыль			*4108,16*	*21715*
9	9	21-050206-0305 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	т	5,26	2582,29	13583
			Накладные расходы			*97,25*	*512*
			Сметная прибыль			*191,28*	*1006*
10	10	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1312	208975,14	27408
			Накладные расходы			*7870,50*	*1032*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*2030*
11	11	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Каркас под перегородки внутри зданий. Монтаж	т конструкций	5,285703	137035,58	724329
			Накладные расходы			*49830,29*	*263388*
			Сметная прибыль			*10150,78*	*53654*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	21-130205-0706 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 100 мм	1000 шт.	0,182	183181,89	33339
			Накладные расходы			*6899,07*	*1256*
			Сметная прибыль			*13569,03*	*2470*
			ИТОГО:				**15696084**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1792407**
			Сметная прибыль				**1162673**
			Итого с временными		1,5 %	235441,00	**15931525**
			Итого с НДС		12 %	1911783,00	**17843308**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" **Крышева В.В.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" **Зубов В.Н.**

Форма 2-В

Заказчик ТОО "REAL REAL"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СМУ 5"

(организация, адрес, телефон)

Стройка г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала

(наименование, адрес)

Объект г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 17-05-10 от 10 мая 2017 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.08.2017	01.08.2017	31.08.2017

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: БАЛКИ ПОКРЫТИЯ				
1	1	11-090701-0118 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	53,1117	54167,64	2876935
			Накладные расходы			*18281,55*	*970964*
			Сметная прибыль			*4012,42*	*213106*
2	2	21-050204-0109 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1,177	344672,48	405602
			Накладные расходы			*12981,18*	*15276*
			Сметная прибыль			*25531,29*	*30045*
3	3	21-050101-0119 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	26,727	208975,14	5585312
			Накладные расходы			*7870,50*	*210356*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*413727*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	25,085	208975,14	5242091
			Накладные расходы			*7870,50*	*197430*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*388303*
5	5	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1,185	208975,14	247686
			Накладные расходы			*7870,50*	*9328*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*18347*
6	6	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	53,1117	33708,12	1790295
			Накладные расходы			*9143,35*	*485619*
			Сметная прибыль			*2496,90*	*132614*
7	7	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	53,1117	8182,49	434586
			Накладные расходы			*2316,85*	*123052*
			Сметная прибыль			*606,11*	*32192*
			Раздел: НАСАДКИ НА КОЛОННУ, СТОЙКИ ДЛЯ ПАРАПЕТА, РАМЫ ДЛЯ РЕКЛАМЫ, БАННЕР НА КРОВЛЕ				
8	9	11-090701-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	5,772	230985,32	1333247
			Накладные расходы			*79015,20*	*456076*
			Сметная прибыль			*17110,02*	*98759*
9	10	21-050201-0141 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,3814	210984,68	80464
			Накладные расходы			*7946,18*	*3030*
			Сметная прибыль			*15628,49*	*5960*
10	11	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0094	212995,83	1997
			Накладные расходы			*8021,93*	*75*
			Сметная прибыль			*15777,47*	*148*
11	12	21-050203-0115 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,3782	348693,81	131892
			Накладные расходы			*13132,64*	*4967*
			Сметная прибыль			*25829,17*	*9770*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	13	21-050203-0110 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20К2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	2,879	334621,41	963529
			Накладные расходы			*12602,64*	*36289*
			Сметная прибыль			*24786,77*	*71373*
13	14	21-050203-0110 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,1346	334621,41	45053
			Накладные расходы			*12602,64*	*1697*
			Сметная прибыль			*24786,77*	*3337*
14	15	21-050204-0106 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,3595	259233,71	93192
			Накладные расходы			*9763,36*	*3510*
			Сметная прибыль			*19202,50*	*6903*
15	16	21-050101-0123 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,397	222042,37	88151
			Накладные расходы			*8362,64*	*3320*
			Сметная прибыль			*16447,58*	*6530*
16	17	21-050101-0121 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,6355	222042,37	141099
			Накладные расходы			*8362,64*	*5314*
			Сметная прибыль			*16447,58*	*10452*
17	18	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1032	208975,14	21557
			Накладные расходы			*7870,50*	*812*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*1597*
18	19	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,2188	208975,14	45728
			Накладные расходы			*7870,50*	*1722*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*3387*
19	20	21-050101-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0094	219026,85	2054
			Накладные расходы			*8249,07*	*77*
			Сметная прибыль			*16224,21*	*152*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	21	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм120х4	т	0,087	269285,43	23428
			Накладные расходы			*10141,93*	*882*
			Сметная прибыль			*19947,07*	*1735*
21	22	23-010201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	тн	0,1032	301450,91	31097
			Накладные расходы			*11353,36*	*1171*
			Сметная прибыль			*22329,70*	*2303*
22	23	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	тн	0,0406	301450,91	12250
			Накладные расходы			*11353,36*	*461*
			Сметная прибыль			*22329,70*	*907*
23	24	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм 80х3	т	0,2876	298435,40	85828
			Накладные расходы			*11239,79*	*3232*
			Сметная прибыль			*22106,33*	*6358*
24	25	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	5,772	25563,60	147553
			Накладные расходы			*5194,59*	*29983*
			Сметная прибыль			*1893,60*	*10930*
25	26	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,772	3460,76	19976
			Накладные расходы			*999,56*	*5769*
			Сметная прибыль			*256,35*	*1480*
			Раздел: ФЕРМЫ СВЯЗЕВЫЕ				
26	27	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1,4982	201403,36	301743
			Накладные расходы			*69896,02*	*104718*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*22351*
27	28	21-050201-0145 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1328	210984,68	28023
			Накладные расходы			*7946,18*	*1055*
			Сметная прибыль			*15628,49*	*2076*
28	29	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1635	208975,14	34161

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7870,50*	*1287*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*2530*
29	30	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0409	208975,14	8540
			Накладные расходы			*7870,50*	*322*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*633*
30	31	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм 80х3	т	0,8071	298435,40	240875
			Накладные расходы			*11239,79*	*9072*
			Сметная прибыль			*22106,33*	*17843*
31	32	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм50х3	т	0,4019	298435,40	119929
			Накладные расходы			*11239,79*	*4517*
			Сметная прибыль			*22106,33*	*8884*
32	33	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,4982	85382,31	127920
			Накладные расходы			*28727,26*	*43039*
			Сметная прибыль			*6324,62*	*9476*
33	34	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,4982	15004,34	22479
			Накладные расходы			*4233,07*	*6342*
			Сметная прибыль			*1111,43*	*1665*
			Раздел: ПРОГОНЫ ПОКРЫТИЯ				
34	35	11-090701-0118 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	24,456	54167,64	1324724
			Накладные расходы			*18281,55*	*447094*
			Сметная прибыль			*4012,42*	*98128*
35	36	21-050204-0113 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	24,921	372818,08	9290865
			Накладные расходы			*14041,21*	*349916*
			Сметная прибыль			*27616,15*	*688212*
36	37	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0248	208975,14	5176
			Накладные расходы			*7870,50*	*195*
			Сметная прибыль			*15479,64*	*383*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	38	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**24,456**	**33708,12**	**824366**
			Накладные расходы			*9143,35*	*223610*
			Сметная прибыль			*2496,90*	*61064*
			Раздел: РИГЕЛИ ФАХВЕРКА				
38	39	11-090701-0126 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	7,2125	55460,18	400007
			Накладные расходы			*19075,16*	*137580*
			Сметная прибыль			*4108,16*	*29630*
39	40	21-050204-0107 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	5,207	274311,28	1428366
			Накладные расходы			*10331,21*	*53796*
			Сметная прибыль			*20319,35*	*105805*
40	41	21-050201-0141 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0714	210984,68	15064
			Накладные расходы			*7946,18*	*567*
			Сметная прибыль			*15628,49*	*1116*
41	42	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,2831	212995,83	60288
			Накладные расходы			*8021,93*	*2271*
			Сметная прибыль			*15777,47*	*4466*
42	43	21-050201-0440 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали размерами 160 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8510-86)	т	0,2423	343668,27	83254
			Накладные расходы			*12943,36*	*3136*
			Сметная прибыль			*25456,91*	*6167*
43	44	21-050201-0334 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 80 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,102	210984,68	21520
			Накладные расходы			*7946,18*	*811*
			Сметная прибыль			*15628,49*	*1594*
44	45	21-050101-0121 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0234	222042,37	5206
			Накладные расходы			*8362,64*	*196*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16447,58*	*386*
45	46	21-050101-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0078	219026,85	1712
			Накладные расходы			*8249,07*	*64*
			Сметная прибыль			*16224,21*	*127*
46	47	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм 180х100х6	т	0,0357	269285,43	9613
			Накладные расходы			*10141,93*	*362*
			Сметная прибыль			*19947,07*	*712*
47	48	21-050206-0307 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	тн	0,3009	258228,54	77701
			Накладные расходы			*9725,50*	*2926*
			Сметная прибыль			*19128,04*	*5756*
48	49	21-050201-0349 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 120 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	1,084	210984,68	228655
			Накладные расходы			*7946,18*	*8612*
			Сметная прибыль			*15628,49*	*16937*
49	50	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка. Монтаж	т конструкций	7,2125	67686,00	488185
			Накладные расходы			*18221,55*	*131423*
			Сметная прибыль			*5013,78*	*36162*
			Раздел: ОГРУНТОВКА М/К ПОВЕРХНОСТЕЙ				
50	76	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2200	84,64	186215
			Накладные расходы			*18,61*	*40952*
			Сметная прибыль			*6,27*	*13794*
			Раздел: СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ				
51	78	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	375,108	4095,24	1536158
			Накладные расходы			*1136,60*	*426349*
			Сметная прибыль			*303,35*	*113789*
52	80	Прайс лист "Завод Металл Профиль"	Панели сэндвич МП ТСП-Z120-1000-Т-Т-ППИ с комплектующими	комплект	1	27379125,32	27379125
			Накладные расходы			*1031162,87*	*1031163*
			Сметная прибыль			*2028083,36*	*2028083*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**64100474**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5601788**
			Сметная прибыль				**4748183**
			Итого с временными		1,8 %	1153809,00	65254283
			Итого с НДС		12 %	7830514,00	73084797

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""PEAL" _____ Крыщева В.В

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ Зубов В.Н.