Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: БАЛКИ ПОКРЫТИЯ				
1	1	11-090701-0118 РСНБ РК 2015	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)**	**т конструкций**	**10,8783**	**54167,64**	**589252**
			Накладные расходы			***18281,55***	***198872***
			Сметная прибыль			***4012,42***	***43648***
2	2	21-050204-0109 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18 У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,241**	**342662,94**	**82591**
			Накладные расходы			***12905,50***	***3111***
			Сметная прибыль			***25382,44***	***6118***
3	3	21-050101-0119 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**5,474**	**232094,08**	**1270538**
			Накладные расходы			***8741,21***	***47851***
			Сметная прибыль			***17192,15***	***94114***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	5,138	232094,08	1192463
			Накладные расходы			*8741,21*	*44911*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*88331*
5	5	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,2428	232094,08	56343
			Накладные расходы			*8741,21*	*2122*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*4174*
6	6	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,8783	33708,12	366687
			Накладные расходы			*9143,35*	*99464*
			Сметная прибыль			*2496,90*	*27162*
7	7	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,8783	8182,49	89012
			Накладные расходы			*2316,85*	*25203*
			Сметная прибыль			*606,11*	*6593*
			Раздел: НАСАДКИ НА КОЛОННУ, СТОИКИ ДЛЯ ПАРАПЕТА, РАМЫ ДЛЯ РЕКЛАМЫ, БАННЕР НА КРОВЛЕ				
8	8	11-090701-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	13,468	230985,32	3110910
			Накладные расходы			*79015,20*	*1064177*
			Сметная прибыль			*17110,02*	*230438*
9	9	21-050201-0141 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,8899	210985,48	187749
			Накладные расходы			*7946,21*	*7071*
			Сметная прибыль			*15628,55*	*13907*
10	10	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0219	219026,85	4793
			Накладные расходы			*8249,07*	*181*
			Сметная прибыль			*16224,21*	*355*
11	11	21-050203-0115 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,8826	351709,48	310410
			Накладные расходы			*13246,21*	*11691*
			Сметная прибыль			*26052,55*	*22993*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	21-050203-0110 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20К2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	6,719	351709,48	2363045
			Накладные расходы			*13246,21*	*88998*
			Сметная прибыль			*26052,55*	*175040*
13	13	21-050203-0110 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,3142	351709,48	110493
			Накладные расходы			*13246,21*	*4161*
			Сметная прибыль			*26052,55*	*8185*
14	14	21-050204-0106 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,8388	283357,83	237683
			Накладные расходы			*10671,93*	*8952*
			Сметная прибыль			*20989,47*	*17606*
15	15	21-050101-0123 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,9263	254207,85	235482
			Накладные расходы			*9574,07*	*8869*
			Сметная прибыль			*18830,21*	*17443*
16	16	21-050101-0121 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1,483	254207,85	376924
			Накладные расходы			*9574,07*	*14196*
			Сметная прибыль			*18830,21*	*27920*
17	17	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,2407	232094,08	55866
			Накладные расходы			*8741,21*	*2104*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*4138*
18	18	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,5106	232094,08	118503
			Накладные расходы			*8741,21*	*4463*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*8778*
19	19	21-050101-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0219	238125,11	5211
			Накладные расходы			*8968,36*	*196*
			Сметная прибыль			*17638,90*	*386*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм 120х4	т	0,203	283357,83	57522
			Накладные расходы			*10671,93*	*2166*
			Сметная прибыль			*20989,47*	*4261*
21	21	23-010201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	тн	0,2407	298535,91	71858
			Накладные расходы			*11243,57*	*2706*
			Сметная прибыль			*22113,77*	*5323*
22	22	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	тн	0,0948	249182,00	23628
			Накладные расходы			*9384,79*	*890*
			Сметная прибыль			*18457,93*	*1750*
23	23	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм 80х3	т	0,671	283357,83	190147
			Накладные расходы			*10671,93*	*7161*
			Сметная прибыль			*20989,47*	*14085*
24	24	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	13,468	25563,60	344291
			Накладные расходы			*5194,59*	*69961*
			Сметная прибыль			*1893,60*	*25503*
25	25	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	13,468	3460,76	46610
			Накладные расходы			*999,56*	*13462*
			Сметная прибыль			*256,35*	*3453*
			Раздел: ФЕРМЫ СВЯЗЕВЫЕ				
26	26	11-090701-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	3,0418	201403,36	612629
			Накладные расходы			*69896,02*	*212610*
			Сметная прибыль			*14918,77*	*45380*
27	27	21-050201-0145 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,2697	210985,48	56895
			Накладные расходы			*7946,21*	*2143*
			Сметная прибыль			*15628,55*	*4214*
28	28	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,3319	232094,08	77030

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8741,21*	*2901*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*5706*
29	29	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,083	232094,08	19257
			Накладные расходы			*8741,21*	*725*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*1426*
30	30	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм 80х3	т	1,639	283357,83	464342
			Накладные расходы			*10671,93*	*17488*
			Сметная прибыль			*20989,47*	*34396*
31	31	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм50х3	т	0,8159	283357,83	231191
			Накладные расходы			*10671,93*	*8707*
			Сметная прибыль			*20989,47*	*17125*
32	32	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,0418	85382,31	259716
			Накладные расходы			*28727,26*	*87383*
			Сметная прибыль			*6324,62*	*19238*
33	33	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,0418	15004,34	45640
			Накладные расходы			*4233,07*	*12876*
			Сметная прибыль			*1111,43*	*3381*
			Раздел: ПРОГОНЫ ПОКРЫТИЯ				
34	34	11-090701-0118 РСНБ РК 2015	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	36,684	54167,64	1987086
			Накладные расходы			*18281,55*	*670640*
			Сметная прибыль			*4012,42*	*147192*
35	35	21-050204-0113 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	37,381	430112,85	16078031
			Накладные расходы			*16199,07*	*605537*
			Сметная прибыль			*31860,21*	*1190965*
36	36	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0372	232094,08	8623
			Накладные расходы			*8741,21*	*325*
			Сметная прибыль			*17192,15*	*639*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**36,684**	**33708,12**	**1236549**
			Накладные расходы			***9143,35***	***335415***
			Сметная прибыль			***2496,90***	***91596***
			Раздел: РИГЕЛИ ФАХВЕРКА				
38	38	11-090701-0126 РСНБ РК 2015	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**13,4025**	**55460,18**	**743305**
			Накладные расходы			***19075,16***	***255655***
			Сметная прибыль			***4108,16***	***55060***
39	39	21-050204-0107 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**7,222**	**283357,83**	**2046297**
			Накладные расходы			***10671,93***	***77068***
			Сметная прибыль			***20989,47***	***151578***
40	40	21-050201-0141 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2142**	**210985,48**	**45193**
			Накладные расходы			***7946,21***	***1702***
			Сметная прибыль			***15628,55***	***3348***
41	41	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,8492**	**219026,85**	**185987**
			Накладные расходы			***8249,07***	***7005***
			Сметная прибыль			***16224,21***	***13777***
42	42	21-050201-0440 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали размерами 160 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8510-86)**	**т**	**0,7268**	**343668,11**	**249761**
			Накладные расходы			***12943,36***	***9407***
			Сметная прибыль			***25456,90***	***18501***
43	43	21-050201-0334 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 80 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	**т**	**0,306**	**210985,48**	**64562**
			Накладные расходы			***7946,21***	***2432***
			Сметная прибыль			***15628,55***	***4782***
44	44	21-050101-0121 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0703**	**254207,85**	**17880**
			Накладные расходы			***9574,07***	***673***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18830,21*	*1324*
45	45	21-050101-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0234	238125,11	5583
			Накладные расходы			*8968,36*	*210*
			Сметная прибыль			*17638,90*	*414*
46	46	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм 180х100х6	т	0,1071	343668,11	36807
			Накладные расходы			*12943,36*	*1386*
			Сметная прибыль			*25456,90*	*2726*
47	47	21-050206-0307 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	тн	0,9027	291399,20	263046
			Накладные расходы			*10974,79*	*9907*
			Сметная прибыль			*21585,13*	*19485*
48	48	21-050201-0349 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 120 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	3,251	210985,48	685967
			Накладные расходы			*7946,21*	*25835*
			Сметная прибыль			*15628,55*	*50812*
49	49	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка. Монтаж	т конструкций	13,4025	67686,00	907162
			Накладные расходы			*18221,55*	*244214*
			Сметная прибыль			*5013,78*	*67197*
			Раздел: ВОДОСТОЧНЫЕ ЛОТКИ				
50	50	11-090701-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	4,032	230985,32	931333
			Накладные расходы			*79015,20*	*318589*
			Сметная прибыль			*17110,02*	*68988*
51	51	21-050204-0106 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	4,201	283357,83	1190484
			Накладные расходы			*10671,93*	*44836*
			Сметная прибыль			*20989,47*	*88184*
52	52	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Водосточные лотки. Монтаж	т конструкций	4,032	101064,06	407490
			Накладные расходы			*33130,09*	*133581*
			Сметная прибыль			*7486,23*	*30184*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОГРУНТОВКА М/К ПОВЕРХНОСТЕЙ				
53	74	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1500	84,64	126965
			Накладные расходы			*18,61*	*27922*
			Сметная прибыль			*6,27*	*9405*
			Раздел: СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ				
54	76	11-090402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	1500,432	4095,24	6144632
			Накладные расходы			*1136,60*	*1705397*
			Сметная прибыль			*303,35*	*455158*
			Раздел: БАЛКИ ПОКРЫТИЯ				
55	2	21-050204-0109 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1,177	2009,54	-2365
56	3	21-050101-0119 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	26,727	23118,94	617904
			Накладные расходы			*870,71*	*23272*
			Сметная прибыль			*1712,51*	*45771*
57	4	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	25,085	23118,94	579933
			Накладные расходы			*870,71*	*21842*
			Сметная прибыль			*1712,51*	*42958*
58	5	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1,185	23118,94	27401
			Накладные расходы			*870,71*	*1032*
			Сметная прибыль			*1712,51*	*2030*
			Раздел: НАСАДКИ НА КОЛОННУ, СТОИКИ ДЛЯ ПАРАПЕТА, РАМЫ ДЛЯ РЕКЛАМЫ, БАННЕР НА КРОВЛЕ				
59	10	21-050201-0141 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,3814	0,80	1
			Накладные расходы			*0,03*	*0*
			Сметная прибыль			*0,06*	*0*
60	11	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0094	6031,03	57
			Накладные расходы			*227,14*	*2*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*446,74*	*4*
61	12	21-050203-0115 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,3782	3015,68	1141
			Накладные расходы			*113,58*	*43*
			Сметная прибыль			*223,38*	*84*
62	13	21-050203-0110 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20К2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	2,879	17088,08	49204
			Накладные расходы			*643,58*	*1853*
			Сметная прибыль			*1265,78*	*3645*
63	14	21-050203-0110 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	0,1346	17088,08	2301
			Накладные расходы			*643,58*	*87*
			Сметная прибыль			*1265,78*	*170*
64	15	21-050204-0106 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,3595	24124,11	8672
			Накладные расходы			*908,57*	*327*
			Сметная прибыль			*1786,97*	*642*
65	16	21-050101-0123 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,397	32165,49	12770
			Накладные расходы			*1211,43*	*481*
			Сметная прибыль			*2382,63*	*946*
66	17	21-050101-0121 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,6355	32165,49	20440
			Накладные расходы			*1211,43*	*770*
			Сметная прибыль			*2382,63*	*1514*
67	18	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1032	23118,94	2385
			Накладные расходы			*870,71*	*90*
			Сметная прибыль			*1712,51*	*177*
68	19	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,2188	23118,94	5059
			Накладные расходы			*870,71*	*191*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1712,51*	*375*
69	20	21-050101-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0094	19098,26	179
			Накладные расходы			*719,29*	*7*
			Сметная прибыль			*1414,69*	*13*
70	21	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм120х4	т	0,087	14072,40	1224
			Накладные расходы			*530,00*	*46*
			Сметная прибыль			*1042,40*	*91*
71	22	23-010201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	тн	0,1032	2915,00	-301
72	23	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	тн	0,0406	52268,91	-2124
73	24	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм 80х3	т	0,2876	15077,57	-4336
			Раздел: ФЕРМЫ СВЯЗЕВЫЕ				
74	28	21-050201-0145 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1328	0,80	1
			Накладные расходы			*0,03*	*0*
			Сметная прибыль			*0,06*	*0*
75	29	21-050101-0118 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1635	23118,94	3779
			Накладные расходы			*870,71*	*142*
			Сметная прибыль			*1712,51*	*280*
76	30	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0409	23118,94	945
			Накладные расходы			*870,71*	*36*
			Сметная прибыль			*1712,51*	*70*
77	31	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм 80х3	т	0,8071	15077,57	-12170
78	32	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм50х3	т	0,4019	15077,57	-6059
			Раздел: ПРОГОНЫ ПОКРЫТИЯ				
79	36	21-050204-0113 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	24,921	57294,77	1427822

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2157,86*	*53775*
			Сметная прибыль			*4244,06*	*105765*
80	37	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0248	23118,94	573
			Накладные расходы			*870,71*	*22*
			Сметная прибыль			*1712,51*	*42*
			Раздел: РИГЕЛИ ФАХВЕРКА				
81	40	21-050204-0107 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	5,207	9046,54	47106
			Накладные расходы			*340,71*	*1774*
			Сметная прибыль			*670,11*	*3489*
82	41	21-050201-0141 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0714	0,80	1
			Накладные расходы			*0,03*	*0*
			Сметная прибыль			*0,06*	*0*
83	42	21-050201-0127 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,2831	6031,03	1707
			Накладные расходы			*227,14*	*64*
			Сметная прибыль			*446,74*	*126*
84	44	21-050201-0334 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 80 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,102	0,80	1
			Накладные расходы			*0,03*	*0*
			Сметная прибыль			*0,06*	*0*
85	45	21-050101-0121 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0234	32165,49	754
			Накладные расходы			*1211,43*	*28*
			Сметная прибыль			*2382,63*	*56*
86	46	21-050101-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0078	19098,26	149
			Накладные расходы			*719,29*	*6*
			Сметная прибыль			*1414,69*	*11*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	47	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм 180х100х6	т	0,0357	74382,69	2655
			Накладные расходы			*2801,43*	*100*
			Сметная прибыль			*5509,83*	*197*
88	48	21-050206-0307 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	тн	0,3009	33170,66	9981
			Накладные расходы			*1249,29*	*376*
			Сметная прибыль			*2457,09*	*739*
89	49	21-050201-0349 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 120 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	1,084	0,80	1
			Накладные расходы			*0,03*	*0*
			Сметная прибыль			*0,06*	*0*
			ИТОГО:				**49424241**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6661874**
			Сметная прибыль				**3663081**
			Итого с временными		**1,5 %**	**741364,00**	**50165605**
			Итого с НДС		**12 %**	**6019873,00**	**56185478**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" _____ Крышева В.В.

24.01.18 г.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____ Зубов В.Н.

согласованно:
М. Волженина

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL" "РЕАЛ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,53	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	270	577,88	156028
			Накладные расходы			*52,66*	*14218*
			Сметная прибыль			*42,81*	*11558*
2	0,54	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3649,51	14598
			Накладные расходы			*342,75*	*1371*
			Сметная прибыль			*270,33*	*1081*
3	0,55	31-010104-0502 РСНБ РК 2015	Установки однобаровые на тракторе 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см	маш.-ч	68	4054,32	275694
			Сметная прибыль			*300,32*	*20422*
			ИТОГО:				**446319**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**15589**
			Сметная прибыль				**33061**
			Итого с временными		1,5 %	6695,00	**453014**
			Итого с НДС		12 %	54362,00	**507376**

Заказчик:

Директор ТОО "REAL""РЕАЛ" _____Крышева В.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ-5" _____Зубов В.Н.

согласовано 20.12.17

24.01.18

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "REAL REAL"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 5"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование, адрес)

Объект **г.Темиртау,пр. Республики, в районе автовокзала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17-05-10 от 10 мая 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТЕНЫ				
1	**1**	**11-090305-0101 РСНБ РК 2015**	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**8,344**	**63914,52**	**533303**
			Накладные расходы			***14832,79***	***123765***
			Сметная прибыль			***4734,41***	***39504***
2	**2**	**11-090701-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**8,344**	**199478,60**	**1664449**
			Накладные расходы			***62622,04***	***522518***
			Сметная прибыль			***14776,19***	***123293***
3	**3**	**21-050206-0307 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**тн**	**8,239**	**256218,20**	**2110982**
			Накладные расходы			***9649,79***	***79505***
			Сметная прибыль			***18979,13***	***156369***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**21-050101-0117 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,105**	**232094,08**	**24370**
			Накладные расходы			***8741,21***	***918***
			Сметная прибыль			***17192,15***	***1805***
			Раздел: ПОЛЫ				
5	**5**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие. Армирование**	**т**	**22,9**	**16733,12**	**383188**
			Накладные расходы			***5300,99***	***121393***
			Сметная прибыль			***1239,49***	***28384***
6	**6**	**Прайс лист**	**Арматура диаметром 12 А III**	**тн**	**22,9**	**218021,68**	**4992697**
			Накладные расходы			***8211,21***	***188037***
			Сметная прибыль			***16149,75***	***369829***
7	**7**	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**210**	**2421,64**	**508544**
			Накладные расходы			***813,66***	***170868***
			Сметная прибыль			***179,38***	***37670***
8	**8**	**23-010501-0801 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**60,3**	**319,71**	**19279**
			Накладные расходы			***12,04***	***726***
			Сметная прибыль			***23,68***	***1428***
9	**9**	**11-090306-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных швов из гнутого профиля. Монтаж**	**м**	**282**	**198,72**	**56040**
			Накладные расходы			***73,01***	***20589***
			Сметная прибыль			***14,72***	***4151***
10	**10**	**21-060801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,6641**	**410791,50**	**272807**
			Накладные расходы			***15471,38***	***10275***
			Сметная прибыль			***30429,00***	***20208***
			Раздел: ПОЛЫ тип 1				
11	**11**	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**34,22**	**1328,25**	**45453**
			Накладные расходы			***469,31***	***16060***
			Сметная прибыль			***98,39***	***3367***
12	**12**	**Прайс лист**	**Гидроспан А**	**м2**	**39,353**	**95,49**	**3758**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,60*	*142*
			Сметная прибыль			*7,07*	*278*
13	**13**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 150 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**5,133**	**24558,05**	**126056**
			Накладные расходы			*2564,46*	*13163*
			Сметная прибыль			*1819,11*	*9338*
			Раздел: ПОЛЫ тип 2				
14	**14**	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**739,4**	**1328,25**	**982110**
			Накладные расходы			*469,31*	*347005*
			Сметная прибыль			*98,39*	*72749*
15	**15**	**Прайс лист**	**Гидроспан А**	**м2**	**850,31**	**95,49**	**81197**
			Накладные расходы			*3,60*	*3058*
			Сметная прибыль			*7,07*	*6015*
16	**16**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**73,94**	**24558,05**	**1815822**
			Накладные расходы			*2564,46*	*189616*
			Сметная прибыль			*1819,11*	*134505*
			Раздел: ПОЛЫ тип 3				
17	**17**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**179,1**	**24558,05**	**4398346**
			Накладные расходы			*2564,46*	*459294*
			Сметная прибыль			*1819,11*	*325803*
			Раздел: ПОЛЫ тип 4				
18	**18**	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**9,61**	**1328,25**	**12765**
			Накладные расходы			*469,31*	*4510*
			Сметная прибыль			*98,39*	*946*
19	**19**	**Прайс лист**	**Гидроспан А**	**м2**	**11,052**	**95,49**	**1055**
			Накладные расходы			*3,60*	*40*
			Сметная прибыль			*7,07*	*78*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**0,961**	**24558,05**	**23600**
			Накладные расходы			***2564,46***	***2464***
			Сметная прибыль			***1819,11***	***1748***
21	**21**	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**538**	**1328,25**	**714600**
			Накладные расходы			***469,31***	***252487***
			Сметная прибыль			***98,39***	***52933***
22	**22**	**Прайс лист**	**Гидроспан А**	**м2**	**618,7**	**95,49**	**59080**
			Накладные расходы			***3,60***	***2225***
			Сметная прибыль			***7,07***	***4376***
23	**23**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**53,8**	**24558,05**	**1321223**
			Накладные расходы			***2564,46***	***137968***
			Сметная прибыль			***1819,11***	***97868***
24	**24**	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**42,1**	**1328,25**	**55919**
			Накладные расходы			***469,31***	***19758***
			Сметная прибыль			***98,39***	***4142***
25	**25**	**Прайс лист**	**Гидроспан А**	**м2**	**48,415**	**95,49**	**4623**
			Накладные расходы			***3,60***	***174***
			Сметная прибыль			***7,07***	***342***
26	**26**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**4,21**	**24558,05**	**103389**
			Накладные расходы			***2564,46***	***10796***
			Сметная прибыль			***1819,11***	***7658***
27	**27**	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**471,8**	**1328,25**	**626670**
			Накладные расходы			***469,31***	***221419***
			Сметная прибыль			***98,39***	***46420***
28	**28**	**Прайс лист**	**Гидроспан А**	**м2**	**542,57**	**95,49**	**51811**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,60*	*1951*
			Сметная прибыль			*7,07*	*3838*
29	**29**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**47,18**	**24558,05**	**1158649**
			Накладные расходы			*2564,46*	*120991*
			Сметная прибыль			*1819,11*	*85826*
30	**30**	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**27,5**	**1328,25**	**36527**
			Накладные расходы			*469,31*	*12906*
			Сметная прибыль			*98,39*	*2706*
31	**31**	**Прайс лист**	**Гидроспан А**	**м2**	**31,625**	**95,49**	**3020**
			Накладные расходы			*3,60*	*114*
			Сметная прибыль			*7,07*	*224*
32	**32**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм**	**м3 подстилающего слоя**	**2,75**	**24558,05**	**67535**
			Накладные расходы			*2564,46*	*7052*
			Сметная прибыль			*1819,11*	*5003*
			Раздел: ПОЛЫ				
33	**33**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**-17,68**	**165146,47**	**-3972751**
			Накладные расходы			*-13133,63*	*-232203*
			Сметная прибыль			*-16644,67*	*-294278*
34	**34**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода в полу для прокладки кабеля**	**-150**	**103,80**	**-141887**
			Накладные расходы			*-350,99*	*-52649*
			Сметная прибыль			*-70,07*	*-10510*
35	**35**	**11-260301-0802 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из пленки в 2 слоя. Установка. Выполнение работ по изоляции поверхностей только сверху применен коэффициент к затратам труда - 0,75; к времени эксплуатации машин - 0,75**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**-2720**	**714,07**	**-3171419**
			Накладные расходы			*-139,58*	*-379649*
			Сметная прибыль			*-86,37*	*-234920*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщиной 100 мм**	м3 подстилающего слоя	-272	15479,41	-6570678
			Накладные расходы			*-2549,35*	*-693423*
			Сметная прибыль			*-1789,40*	*-486717*
			Раздел: Каркас под перегородки				
37	37	11-090701-0126 РСНБ РК 2015	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	-5,29	9093,54	-293146
			Накладные расходы			*-19075,16*	*-100826*
			Сметная прибыль			*-4108,16*	*-21715*
38	38	21-050206-0305 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	т	5,26	2582,29	-13584
39	39	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,1312	208975,14	-27408
40	40	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Каркас под перегородки внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	-5,29	17073,43	-724329
			Накладные расходы			*-49830,29*	*-263388*
			Сметная прибыль			*-10150,78*	*-53654*
41	41	21-130205-0706 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 12 мм х 100 мм**	1000 шт.	0,182	183181,89	-33339
			ИТОГО:				7310325
			В том числе :				
			Накладные расходы				1339650
			Сметная прибыль				547012
			Итого с временными		1,5 %	109655,00	7419980
			Итого с НДС		12 %	890398,00	8310378

Заказчик: **Подрядчик:**

Директор ТОО "REAL" "РЕАЛ" _____ Крышева В.В. **Директор ТОО "СМУ-5" _____ Зубов В.Н.**

согласованно м.ком /Волженина И.В/